М-М

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик ГУ "ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА СЕМЕЙ ОБЛАСТИ АБАЙ,Республика Казахстан, Абай, Семей, Достоевского, дом № 110	160440009534
Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03	060540010623

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос закупках работ,не связанных со строительством № 46 от 13.06.2023 г

Номер документа	Дата составления
181	11.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ Северный в г.Семей			работа	1	168 740 475,81	168 740 475,81	18 079 336,69
				Итого	1	x	168 740 475,81	18 079 336,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алиев Е.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о руководителя отдела / _____ / Увасилов А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города семей области Абай" область Абай, г. Семей, Достаевского 110**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М" г.Астана,г.Астана район "Алматы", ул. Қалибек Қуанышбаев, дом 14, ВП 1**

Наименование строительства и его адрес **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ Северный г.Семей"**

-

СПРАВКА №
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы	код
160440009534	060540010623	ГУ	ТОО	46	13.06.2023г.	022-032-432	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ Северный г.Семей"	**2 147 716 270,06**	490 733 689,3	150 661 139,12				18 079 336,69	168 740 475,81

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор _____ Алиев Е. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
Инженер _____ Иргибаев М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

И. о.руководителя отдела_____Увасилов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование)

РЕЕСТР

к актам выполненных работ за _____ месяц 2025 года

по объекту: ""Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей"

№ п/п	№ смет	№ акта	Наименование	Сумма , тенге	примечание
1	2-1-4	14	Акт выполненных работ - Устройство газонов	11210481,34	
2	2-2-1	15	Акт выполненных работ - Разборка покрытия дорожной одежды	1805995,36	
3	2-2-2	16	Акт выполненных работ - Устройство дорожной одежды	13654801,02	
4	2-3-1	17	Акт выполненных работ - ПК 0+00 (ул.Джангельдина)	17843383,70	
5	2-3-2	18	Акт выполненных работ - Примыкания на ПК 2+90 и ПК 8+11	11574603,47	
6	2-3-3	19	Акт выполненных работ - Дорожная одежда на примыканиях ПК 0+00 (АЗС), ПК 0+42, ПК 1+08, ПК1+87, ПК 1+93, ПК2+24, ПК 3+11, ПК 4+80, ПК 4+86, ПК 5+66, ПК 6+54, ПК 8+74, ПК 9+75, ПК 9+99, ПК 10+22, ПК 11+60, ПК 11+99, ПК 12+60, ПК 13+05, ПК 13+67, ПК13+96	11599835,86	
7	2-4-1	20	Акт выполненных работ - Устройство тротуара и велосипедной дорожки	-2541642,29	
8	2-6-1	21	Акт выполненных работ - Площадки для стоянки автомобилей	12789317,48	
9	2-7-1	22	Акт выполненных работ - Устройство парапетного ограждения	3924554,53	
10	2-7-2	23	Акт выполненных работ - Устройство дорожных знаков	4655538,03	
11	2-7-3	24	Акт выполненных работ - Разметка проезжей части	1867812,78	
12	4-1-2	25	Акт выполненных работ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	1069360,22	
13	2-1-4	26	Акт выполненных работ - Устройство газонов (исполн.смета №5)	21888599,23	
14	2-1-5	27	Акт выполненных работ - Укрепление откосов геоматами(исполн.смета №5)	8745160,00	
15	2-1-6	28	Акт выполненных работ - Стабилизация земляного полотна (исполн.смета №5)	23264090,66	
16	2-3-5	29	Акт выполненных работ - Примыкание на ПК 6+84(исполн.смета №5)	1319155,50	
17	2-4-1	30	Акт выполненных работ - Устройство тротуара и велосипедной дорожки (исполн.смета №5)	12244857,07	
18	2-7-2	31	Акт выполненных работ - Устройство дорожных знаков (исполн.смета №5)	4200311,36	
19	7-1-1	32	Акт выполненных работ - Благоустройство территории(исполн.смета №5)	7437103,83	
20	1-4-1	33	Акт выполненных работ - Полевые работы	187156,65	
			Итого:	**168 740 475,81**	

Заказчик:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

Представитель заказчика_____

Подрядчик:

ТОО "Мейір-М"

Директор_____ **Алиев Е.М.**

Гл. специалист Жидубеков В.Д.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-1-4 Устройство газонов
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №14

за август месяц 2025 г.

на Устройство газонов

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1147-0214-0101	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием НР=88 %	га	1,4844	8696,52	8696,52	12909	12909	–	4623	18935	
						–	3538,92	–	5253	–	1403		
2	2	1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР=72 %	м2	14844	351,17	263,31	5212767	3908574	1304194	703035	6389066	
						–	65,78	–	976438	–	473264		
3	3	1101-0204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой НР=72 %	м2	14844	161,26	139,59	2393743	2072074	24196	609305	3243292	
						20,04	36,97	297474	548783	–	240244		

Итого	**9 651 293**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	297 474
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 993 557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 530 474
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 328 390
- накладные расходы, тенге	1 316 963
в т.ч. зарплата, тенге	118 527
- сметная прибыль (8 %), тенге	714 911
- накладные расходы, тенге	736 445
в т.ч. зарплата, тенге	66 280
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 916 455

		Итого по смете							9 651 293
		в т.ч. оборудование							0
		в т.ч прочие							0
		Итого без оборудования и прочих							9 651 293
		Временные здания и сооружения 3,9%						3,90%	376400
		Итого с временными							10027693
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %						2,10%	210582
		Итого с зимними							10238275
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000 к=0,004931569						0,00493157	47596
		Итого с зимними							10238275
		Непредвиденные работы и затраты 2%						2%	204766
		Итого с непредвиденными							10443041
		Итого с оборудованием и прочими							10490637
		2022год - 38% МРП =3180тенге						38%	3986442
		2023год - 62% МРП =3201тенге						62%	6504195
		текущих ценах							
		2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)						1%	3986442
		2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)						1,007%	6549724
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ							10536167
		Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)						0,95	10009358
		в т.ч с разбивкой по годам							
		2022 г. - к=0,95							3787120
		2023 г. - к=0,95							6222238

		Налог на добавленную стоимость						
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2022 г. - НДС (12 %)					12,00%	454454
		2023 г. - НДС (12 %)					12,00%	746669
		Итого с разбивкой по годам						
		2022 г.						4241574
		2023 г.						6968907
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**11 210 481,34**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

_____

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"

Директор_____ Алиев Е.М.

Технадзор:

ТОО "Нурай -Сервис"

_____ Иргибаев М.С.

Авторский надзор:

ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""

_____Иргибаев М.А.

расценки соот-т УЗБ смета

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-2-1 Разборка покрытия дорожной одежды
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №15

за август 2025 г.

на Разборка покрытия дорожной одежды

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	1127-0302-0503	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР=108 %	м2 покрытия	1435	288,11	274,99	413438	394611	–	67509	519423
						13,12	30,44	18827	43681	–	38476	
2	6	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	416	206		85696		–	–	92552

						–		–		–	6856
3	7 1127-0302-0102	Основания. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	492	519,07	342,95	255382	168731	–	140970	428060
					176,12	89,18	86651	43877	–	31708	
4	8 414-104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	812	381		309372		–	–	334122
					–		–		–	24750	
5	9 412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	812	206		167272		–	–	180654
					–		–		–	13382	

Итого **1 554 811**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 105 478
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 563 342
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 87 558
- перевозка грузов, тенге 562 340
- накладные расходы, тенге 208 479
  - в т.ч. зарплата, тенге 18 763
- сметная прибыль (8 %), тенге 115 172

		Итого по смете						1 554 811
		в т.ч. оборудование						0
		в т.ч прочие						0
		Итого без оборудования и прочих						1 554 811
		Временные здания и сооружения 3,9%					3,90%	60638
		Итого с временными						1615449
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %					2,10%	33924
		Итого с зимними						1649373
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и					0,004931569	7668
		Итого с зимними						1649373
		Непредвиденные работы и затраты 2%					2%	32988
		Итого с непредвиденными						1682361
		Итого с оборудованием и прочими						1690029
		2022год - 38% МРП =3180тенге					38%	642211
		2023год - 62% МРП =3201тенге					62%	1047818
		текущих ценах						
		2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					1%	642211

		2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1,007%	1055153
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						1697364
		Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)					0,95	1612496
		в т.ч с разбивкой по годам						
		2022 г. - к=0,95						610100
		2023 г. - к=0,95						1002395
		Налог на добавленную стоимость						
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2022 г. - НДС (12 %)					12,00%	73212
		2023 г. - НДС (12 %)					12,00%	120287
		Итого с разбивкой по годам						
		2022 г.						683313
		2023 г.						1122682
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**1 805 995,36**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных
_____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор _____ Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____ Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____Иргибаев М.А.

расчет соот-т утв смете

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-2-2 Устройство дорожной одежды
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №16

за август 2025 г.

на Устройство дорожной одежды

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,53712	183760,33	3133,35	98701	1683	97018	864	107530	
						–	1490,18	–	800	–	7965		
2	16	1127-0602-1301	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками НР=108 %	м2 покрытия	2557	313,92	274,08	802693	700823	4654	232054	1117527	
						38,02	46,01	97217	117648	–	82780		

3	17 1127-0602-1302	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 НР=108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-5114	2,6	–	-13296	–	-1227	-13035	-28437	
					2,36	–	-12069	–	–	-2106		
4	18 212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	319,6	30591		9776884		9776884	–	10559035	Казахстан
					–		–		–	782151		
	Итого						**11 755 655**					
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						85 148					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						702 506					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						118 448					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						9 877 329					
	- накладные расходы, тенге						219 883					
	в т.ч. зарплата, тенге						19 789					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						870 790					

		Итого по смете						11 755 655
		в т.ч. оборудование						0
		в т.ч прочие						0
		Итого без оборудования и прочих						11 755 655
		Временные здания и сооружения 3,9%					3,90%	458471
		Итого с временными						12214126
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %					2,10%	256497
		Итого с зимними						12470622
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000 к=0,004931569					0,004931569	57974
		Итого с зимними						12470622
		Непредвиденные работы и затраты 2%					2%	249413
		Итого с непредвиденными						12720035
		Итого с оборудованием и прочими						12778009
		2022год - 38% МРП =3180тенге					38%	4855644
		2023год - 62% МРП =3201тенге					62%	7922366
		текущих ценах						
		2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					1%	4855644
		2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1,007%	7977822
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						12833459
		Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)					0,95	12191786

		в т.ч с разбивкой по годам						
		2022 г. - к=0,95						4612858
		2023 г. - к=0,95						7578928
		Налог на добавленную стоимость						
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2022 г. - НДС (12 %)					12,00%	553543
		2023 г. - НДС (12 %)					12,00%	909471
		Итого с разбивкой по годам						
		2022 г.						5166401
		2023 г.						8488400
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**13 654 801,02**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

_____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор _____ Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____ Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____ Иргибаев М.А.

расчеты соот-ть усл смета

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-3-1 ПК 0+00 (ул.Джангельдина)
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №17

за август 2025 г.

на ПК 0+00 (ул.Джангельдина)

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Дорожная одежда на переходно-скоростной полосе (ул.Джангельдина)										
1	12	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,686	183760,33	3133,35	126060	2149	123910	1104	137337	
						–	1490,18	–	1022	–	10173		
2	13	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство НР=108 % кмат1=2;	м2	973	308,52	184,89	300190	179898	45955	121382	455298	
						76,4	39,11	74337	38054	–	33726		
3	14	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	228	21346		4866888		4866888	–	5256239	Казахстан
						–		–		–	389351		

4	15 211-205-0101											
		Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	т	11	21345		234795		234795	–	253579	Казахстан
					–		–		–	18784		
5	16 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,257	183760,33	3133,35	47226	805	46421	414	51451	
					–	1490,18	–	383	–	3811		
6	17 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	855	258,58	220,47	221086	188502	1642	69485	313817	
					36,19	39,06	30942	33396	–	23246		
7	18 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=108 % К=8,000;	м2 покрытия	6840	3,46	0,02	23666	137	1710	23566	51011	
					3,19	–	21820	–	–	3779		
8	19 212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	164	27708		4544112		4544112	–	4907641	Казахстан
					–		–		–	363529		
9	20 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,18	183760,33	3133,35	33077	564	32513	289	36035	
					–	1490,18	–	268	–	2669		
10	21 1127-0602-1301	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками НР=108 %	м2 покрытия	855	313,92	274,08	268402	234338	1556	77594	373676	
					38,02	46,01	32507	39339	–	27680		

11	22 1127-0602-1302	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 НР=108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-1710	2,6	–	-4446	–	-410	-4359	-9509	
					2,36	–	-4036	–	–	-704		
12	23 212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	107	30591		3273237		3273237	–	3535096	Казахстан
					–		–		–	261859		
	Итого						**15 361 671**					
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						155 570					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						606 393					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						112 462					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						13 172 329					
	- накладные расходы, тенге						289 475					
	в т.ч. зарплата, тенге						26 053					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						1 137 903					

		Итого по смете						15 361 671
		в т.ч. оборудование						0
		в т.ч прочие						0
		Итого без оборудования и прочих						15 361 671
		Временные здания и сооружения 3,9%					3,90%	599105
		Итого с временными						15960776
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %					2,10%	335176
		Итого с зимними						16295952
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и					0,00493157	75758
		Итого с зимними						16295952
		Непредвиденные работы и затраты 2%					2%	325919
		Итого с непредвиденными						16621872
		Итого с оборудованием и прочими						16697630
		2022год - 38% МРП =3180тенге					38%	6345099
		2023год - 62% МРП =3201тенге					62%	10352531
		текущих ценах						
		2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					1%	6345099
		2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1,007%	10424998

		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						16770098
		Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)					0,95	15931593
		в т.ч с разбивкой по годам						
		2022 г. - к=0,95						6027844
		2023 г. - к=0,95						9903748
		Налог на добавленную стоимость						
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2022 г. - НДС (12 %)					12,00%	723341
		2023 г. - НДС (12 %)					12,00%	1188450
		Итого с разбивкой по годам						
		2022 г.						6751186
		2023 г.						11092198
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**17 843 383,70**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
_____

Слал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор _____ Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____ Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____ Иргибаев М.А.

расценки соот-т утв смете

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-3-2 Примыкания на ПК 2+90 и ПК 8+11
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №18

за август 2025 г.

на Примыкания на ПК 2+90 и ПК 8+11

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Устройство примыканий на ПК 2+90 и ПК 8+11											
1	1	1101-0102-0373	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	39,1063	158	158	6179	6179	–	1038	7794	
						–	36,85	–	1441	–	577		
2	2	412-102-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	1851,132	49		90705		–	–	97961	

					–		–		–	7256		
3	3 1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	258,425	72,32	31,54	18689	8151	–	9017	29922	
					40,78	7,68	10539	1985	–	2216		
	Раздел 2 Дорожная одежда на примыканиях ПК 2+90 и ПК 8+11											
4	4 1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР=108 %	м2 поверхности	-58,1285	81,01	37,67	-4709	-2190	-2	-3441	-8802	
					43,3	11,51	-2517	-669	–	-652		
5	5 217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	53,2783	359		19127		19127	–	20657	Казахстан
					–		–		–	1530		
6	6 1127-0401-0102	Слои оснований дополнительный из песчано-гравийной смеси. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	-4,94373	10096,79	1379,91	-49916	-6822	-41960	-3291	-57464	
					229,34	386,9	-1134	-1913	–	-4257		
7	7 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	-5,5566	373,49	319,01	-2075	-1773	–	-1024	-3347	
					54,48	116,01	-303	-645	–	-248		
8	8 211-201-0807	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	-1,04785	8569		-8979		-8979	–	-9697	Казахстан
					–		–		–	-718		

9	9 211-201-0804	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3	-0,08339	9537		-795		-795	–	-859	Казахстан
					–		–		–	-64		
10	10 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	-0,00358	183760,33	3133,35	-658	-11	-647	-5	-716	
					–	1490,18	–	-5	–	-53		
11	11 1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство НР=108 % кмат1=2;	м2	-5,2411	308,52	184,89	-1617	-969	-248	-653	-2452	
					76,4	39,11	-400	-205	–	-182		
12	12 211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	-1,2237	21346		-26121		-26121	–	-28211	Казахстан
					–		–		–	-2090		
13	13 211-205-0101	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	т	-0,05619	21345		-1199		-1199	–	-1295	Казахстан
					–		–		–	-96		
14	14 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,00292	183760,33	3133,35	537	9	527	4	584	
					–	1490,18	–	4	–	43		
15	15 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	-5	258,58	220,47	-1293	-1102	-10	-406	-1835	
					36,19	39,06	-181	-195	–	-136		
16	16 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=108 % К=8,000;	м2 покрытия	-8832	3,46	0,02	-30559	-177	-2208	-30428	-65866	

17	17 212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	-0,95539	3,19 27708	–	-28174 -26472	–	– -26472	-4879 –	-28590	Казахстан
18	18 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,45704	– 183760,33	3133,35	– 83986	1432	– 82554	-2118 735	91499	
19	19 1127-0602-1301	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками НР=108 %	м2 покрытия	2177	– 313,92	1490,18 274,08	– 683404	681 596672	– 3962	6778 197569	951451	
20	20 1127-0602-1302	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 НР=108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-4354	38,02 2,6	46,01 –	82770 -11320	100164 –	– -1045	70478 -11097	-24210	
21	21 212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	272,35818	2,36 30591	–	-10275 8331709	–	– 8331709	-1793 –	8998246	Казахстан
					–		–		–	666537		

Итого **9 964 770**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 50 325

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	599 399
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 643
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 328 193
- перевозка грузов, тенге	90 705
- накладные расходы, тенге	158 018
в т.ч. зарплата, тенге	14 222
- сметная прибыль (8 %), тенге	738 129

		Итого по смете						9 964 770
		в т.ч. оборудование						0
		в т.ч прочие						0
		Итого без оборудования и прочих						9 964 770
		Временные здания и сооружения 3,9%					3,90%	388626
		Итого с временными						10353396
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %					2,10%	217421
		Итого с зимними						10570817
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000 к=0,004931569					0,004931569	49142
		Итого с зимними						10570817
		Непредвиденные работы и затраты 2%					2%	211417
		Итого с непредвиденными						10782234
		Итого с оборудованием и прочими						10831376
		2022год - 38% МРП =3180тенге					38%	4115923
		2023год - 62% МРП =3201тенге					62%	6715453
		текущих ценах						
		2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					1%	4115923
		2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1,007%	6762462
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						10878385
		Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)					0,95	10334465
		в т.ч с разбивкой по годам						
		2022 г. - к=0,95						3910129
		2023 г. - к=0,95						6424338
		Налог на добавленную стоимость						
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2022 г. - НДС (12 %)					12,00%	469215
		2023 г. - НДС (12 %)					12,00%	770921

		Итого с разбивкой по годам						
		2022 г.						4379344
		2023 г.						7195259
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**11 574 603**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
_____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор_____ Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____ Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____Иргибаев М.А.

расценки соот-т утв смете

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-3-3 Дорожная одежда на примыканиях ПК 0+00 (АЗС), ПК 0+42, ПК 1+08, ПК1+87, ПК 1+93, ПК2+24, ПК 3+11, ПК 4+80, ПК 4+86, ПК 5+66, ПК 6+54, ПК 8+74, ПК 9+75, ПК 9+99, ПК 10+22, ПК 11+60, ПК 11+99, ПК 12+60, ПК 13+05, ПК 13+67, ПК13+96.
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №19

за август 2025 г.

на Дорожная одежда на примыканиях ПК 0+00 (АЗС), ПК 0+42, ПК 1+08, ПК1+87, ПК 1+93, ПК2+24, ПК 3+11, ПК 4+80, ПК 4+86, ПК 5+66, ПК 6+54, ПК 8+74, ПК 9+75, ПК 9+99, ПК 10+22, ПК 11+60, ПК 11+99, ПК 12+60, ПК 13+05, ПК 13+67, ПК13+96.

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР=108 %	м2 поверхности	494,99995	81,01	37,67	40100	18647	20	29301	74953	
						43,3	11,51	21433	5697	–	5552		

	2 217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	529,0418365	359		189926		189926	–	205120	Казахстан
					–		–		–	15194,1		
3	3 1127-0401-0102	Слои оснований дополнительный из песчано-гравийной смеси. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	69,27514471	10096,79	1379,91	699457	95593	587976	46105	805207	
					229,34	386,9	15888	26803	–	59645		
4	4 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	416,99995	373,49	319,01	155745	133027	–	76782	251129	
					54,48	116,01	22718	48376	–	18602		
5	5 211-201-0807	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	78,1961205	8569		670063		670063	–	723668	Казахстан
					–		–		–	53605,0		
6	6 211-201-0804	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3	6,34545425	9537		60517		60517	–	65358	Казахстан

				–		–		–	4841,3		
7	7 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,2815434	183760,33	3133,35	51737	882	50854	453	56365
				–	1490,18	–	420	–	4175		
8	8 1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство НР=108 % кмат1=2;	м2	393,99995	308,52	184,89	121557	72847	18609	49152	184365
					76,4	39,11	30102	15409	–	13657	
9	9 211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	95,1078302	21346		2030172		2030172	–	2192585 Казахстан
					–		–		–	162413,7	
10	10 211-205-0101	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	т	3,84034645	21345		81972		81972	–	88530 Казахстан
					–		–		–	6557,8	
11	11 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,11827809	183760,33	3133,35	21735	371	21364	190	23679
					–	1490,18	–	176	–	1754	

	12	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	393,99995	258,58	220,47	101881	86865	756	32020	144613	
						36,19	39,06	14259	15390	–	10712		
13	13	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=108 % К=8,000;	м2 покрытия	3151,9956	3,46	0,02	10906	63	788	10859	23506	
						3,19	–	10055	–	–	1741		
14	14	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	107,932027	27708		2990581		2990581	–	3229827	Казахстан
						–		–		–	239246,4		
15	15	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,39188	183760,33	3133,35	72012	1228	70784	631	78454	
						–	1490,18	–	584	–	5811		

	16	1127-0602-1301	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчикам и НР=108 %	м2 покрытия	394	313,92	274,08	123684	107988	717	35757	172196
						38,02	46,01	14980	18128	–	12755	
17	17	1127-0602-1302	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчикам и. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 НР=108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-236	2,6	–	-614	–	-57	-602	-1313
						2,36	–	-557	–	–	-97	
18	18	212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	50,4945	30591		1544677		1544677	–	1668251 Казахстан
						–		–		–	123574,2	
	Итого							**9 986 495**				9986494,999
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							128 877				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 517 511
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 130 982
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 319 640
- накладные расходы, тенге 280 648
  в т.ч. зарплата, тенге 25 258
- сметная прибыль (8 %), тенге 739 734

		Итого по смете						9 986 495
		в т.ч. оборудование						0
		в т.ч прочие						0
		Итого без оборудования и прочих						9 986 495
		Временные здания и сооружения 3,9%					3,90%	389478
		Итого с временными						10375973
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %					2,10%	217895
		Итого с зимними						10593869
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000 к=0,004931569					0,004931569	49249
		Итого с зимними						10593869
		Непредвиденные работы и затраты 2%					2%	211878
		Итого с непредвиденными						10805747
		Итого с оборудованием и прочими						10854996
		2022год - 38% МРП =3180тенге					38%	4124898
		2023год - 62% МРП =3201тенге					62%	6730098
		текущих ценах						
		2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					1%	4124898
		2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1,007%	6777208
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						10902107
		Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)					0,95	10357001
		в т.ч с разбивкой по годам						
		2022 г. - к=0,95						3918654
		2023 г. - к=0,95						6438348
		Налог на добавленную стоимость						
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2022 г. - НДС (12 %)					12,00%	470238
		2023 г. - НДС (12 %)					12,00%	772602
		Итого с разбивкой по годам						
		2022 г.						4388892
		2023 г.						7210950

ВСЕГО ПО СМЕТЕ						11 599 835,86

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

_____

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"

Директор _____ Алиев Е.М.

Технадзор:

ТОО "Нурай -Сервис"

_____ Иргибаев М.С.

Авторский надзор:

ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""

_____ Иргибаев М.А.

расценки соот-т утв смете

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-4-1 Устройство тротуара и велосипедной дорожки
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №20

за август 2025 г.

на Устройство тротуара и велосипедной дорожки

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Устройство тротуара и велосипедной дорожки										
1	1	1127-0701-0201	Основания под тротуары. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	-1576	623,53	194,33	-982683	-306264	–	-846649	-1975679	
						429,2	68,22	-676419	-107515	–	-146347		

2	2 1127-0701-0202										
		Основания. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР=108 % К=8,000;	м2 покрытия	-12608	15,84	6,3	-199711	-79430	–	-159178	-387600
					9,54	2,15	-120280	-27107	–	-28711	
3	3 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	-327,291	6957		-2276963		-2276963	–	-2459120 Казахстан
					–		–		–	-182157	
4	4 414-104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	-244,892	381		-93304		–	–	-100768
					–		–		–	-7464	
5	5 412-102-0101										
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	-244,892	206		-50448		–	–	-54484
					–		–		–	-4036	
6	6 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,1972	183760,33	3133,35	36238	618	35620	318	39480
					–	1490,18	–	294	–	2924	

7	7 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	245,0925	425,33	4,25	104245	1042	30985	78441	197301	
					294,66	1,68	72219	412	–	14615		
8	8 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР=108 % К=2,000;	м2 покрытия	490,18	47,47	–	23269	–	–	25130	52271	
					47,47	–	23269	–	–	3872		
9	9 212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	23,518	33185		780445		780445	–	842881	Казахстан
					–		–		–	62436		

10	10 236-202-0101	Краска полиуретановая эластичная двухкомпонентная не содержащая растворителей, для бетонных и асфальтовых полов	кг	1435	5121		7348635		7348635	–	7936526	
					–		–		–	587891		
	Раздел 2 Установка бортовых камней на тротуарах											
11	11 1127-0201-1002											
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	-963,2694	1968,25	46,23	-1895955	-44532	-663866	-1302941	-3454808	
					1232,84	19,59	-1187557	-18870	–	-255912		
12	12 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	-56,128	76054		-4268759		-4268759	–	-4610260	Казахстан
					–		–		–	-341501		
13	13 1127-0201-1002											
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	342	2626,69	46,23	898328	15811	460886	462597	1469799	
					1232,84	19,59	421631	6700	–	108874		
14	14 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	-3,0678	76054		-233318		-233318	–	-251983	Казахстан
					–		–		–	-18665		
	Раздел 3 Устройство пандусов на тротуаре											

15	15 1127-0201-1002											
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	167	2626,69	46,23	438657	7720	225053	225888	717709	
					1232,84	19,59	205884	3272	–	53164		
16	16 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	-1,819	76054		-138342		-138342	–	-149409	Казахстан
					–		–		–	-11067		

Итого	**-2 188 143**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-1 261 253
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-405 035
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-142 814
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 300 376
- перевозка грузов, тенге	-143 752
- накладные расходы, тенге	-1 516 393
в т.ч. зарплата, тенге	-136 475
- сметная прибыль (8 %), тенге	-162 084

		Итого по смете						-2 188 143
		в т.ч. оборудование						0
		в т.ч прочие						0
		Итого без оборудования и прочих						-2 188 143
		Временные здания и сооружения 3,9%					3,90%	-85338
		Итого с временными						-2273481
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %					2,10%	-47743
		Итого с зимними						-2321224
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000 к=0,004931569					0,00493157	-10791

		Итого с зимними						-2321224
		Непредвиденные работы и затраты 2%					2%	-46424
		Итого с непредвиденными						-2367648
		Итого с оборудованием и прочими						-2378439
		2022год - 38% МРП =3180тенге					38%	-903807
		2023год - 62% МРП =3201тенге					62%	-1474632
		текущих ценах						
		2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					1%	-903807
		2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1,007%	-1484955
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						-2388762
		Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)					0,95	-2269323
		в т.ч с разбивкой по годам						
		2022 г. - к=0,95						-858617
		2023 г. - к=0,95						-1410707
		Налог на добавленную стоимость						
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2022 г. - НДС (12 %)					12,00%	-103034
		2023 г. - НДС (12 %)					12,00%	-169285
		Итого с разбивкой по годам						
		2022 г.						-961651
		2023 г.						-1579992
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**-2 541 642,29**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных
_____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор _____ Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____ Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____ Иргибаев М.А.

расчет соот-т утв смете

Приложение 3-1
к Правилам организации
1

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-6-1 Площадки для стоянки автомобилей
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №21

за август 2025 г.

на Площадки для стоянки автомобилей

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Устройство площадок для стоянки автомобилей на ПК 9+23 справа, ПК 9+24 слева, ПК 10+78 слева, ПК 11+16 справа, ПК 12+48 слева, ПК 12+58 справа, ПК 13+32 справа, ПК 13+54 слева, ПК 14+30 справа и ПК 14										
1	7	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,625	183760,33	3133,35	114850	1958	112892	1005		125123
						–	1490,18	–	931	–	9268		
2	8	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство НР=108 % кмат1=2;	м2	207	308,52	184,89	63864	38272	9777	25824		96863

3	9 211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм			76,4	39,11	15815	8096	–		7175	
			т	48,46	21346		1034427		1034427		–	1117181 Казахстан
4	10 211-205-0101	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм			–		–		–		82754	
			т	2,26	21345		48240		48240		–	52099 Казахстан
5	11 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %			–		–		–		3859	
			т	0,151	183760,33	3133,35	27748	473	27275		243	30230
6	12 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %			–	1490,18	–	225	–		2239	
			м2 покрытия	194	258,58	220,47	50165	42771	372		15767	71207
7	13 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=108 % К=8,000;			36,19	39,06	7021	7578	–		5275	
			м2 покрытия	1552	3,46	0,02	5370	31	388		5347	11574

					3,19	–	4951	–	–	857		
8	14 212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	37	27708		1025196		1025196	–	1107212	Казахстан
					–		–		–	82016		
9	15 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,194	183760,33	3133,35	35650	608	35042	312	38839	
					–	1490,18	–	289	–	2877		
10	16 1127-0602-1301	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками НР=108 %	м2 покрытия	949,26	313,92	274,08	297992	260173	1728	86147	414870	
					38,02	46,01	36091	43675	–	30731		
11	17 1127-0602-1302	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками . Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 НР=108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-1898,8	2,6	–	-4937	–	-456	-4840	-10559	
					2,36	–	-4481	–	–	-782		

12	18 212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20										
			т	118,4	30591		3621974		3621974	–	3911732	Казахстан
					–		–		–	289758		
	Раздел 2 Установка бетонных камней на площадках для стоянки автомобтлей											
13	20 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %										
			м бортового камня	372	2626,69	46,23	977129	17198	501315	503175	1598728	
					1232,84	19,59	458616	7287	–	118424		
14	21 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	19,34	76054		1470884		1470884	–	1588555	Казахстан
					–		–		–	117671		
	Раздел 3 Устройство пандусов на площадках для стоянки автомобилей											
15	21 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %										
			м бортового камня	100	2626,69	46,23	262669	4623	134762	135262	429765	
					1232,84	19,59	123284	1959	–	31834		
16	22 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	5,2	76054		395481		395481	–	427119	Казахстан
					–		–		–	31638		

Итого	**11 010 538**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	641 297
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	366 107
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 040
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 419 297
- накладные расходы, тенге	768 243

в т.ч. зарплата, тенге	69 143
- сметная прибыль (8 %), тенге	815 594
- сметная прибыль (8 %), тенге	-162 084

		Итого по смете						11 010 538
		в т.ч. оборудование						0
		в т.ч прочие						0
		Итого без оборудования и прочих						11 010 538
		Временные здания и сооружения 3,9%					3,90%	429411
		Итого с временными						11439949
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %					2,10%	240239
		Итого с зимними						11680188
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000 к=0,004931569					0,004931569	54300
		Итого с зимними						11680188
		Непредвиденные работы и затраты 2%					2%	233604
		Итого с непредвиденными						11913792
		Итого с оборудованием и прочими						11968094
		2022год - 38% МРП =3180тенге					38%	4547876
		2023год - 62% МРП =3201тенге					62%	7420218
		текущих ценах						
		2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					1%	4547876
		2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1,007%	7472160
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						12020036
		Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)					0,95	11419034
		в т.ч с разбивкой по годам						
		2022 г. - к=0,95						4320482
		2023 г. - к=0,95						7098552

		Налог на добавленную стоимость						
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2022 г. - НДС (12 %)					12,00%	518458
		2023 г. - НДС (12 %)					12,00%	851826
		Итого с разбивкой по годам						
		2022 г.						4838940
		2023 г.						7950378
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**12 789 317,48**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных
_____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор_____ Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____ Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жана Жол""
_____Иргибаев М.А.

расчеты соот-т дов смет

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-7-1 Устройство парапетного ограждения
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №22

за август 2025 г.
на Устройство парапетного ограждения

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Устройство парапетного ограждения на ПК 0+77 - ПК 0+98										
1	1	1127-0901-0201	Ограждения железобетонные парапетные. Установка на подходах к мостам и путепроводам НР=108 %	м	21	2740,69	1169,23	57554	24554	731	46587	112472	
						1536,63	517,46	32269	10867	–	8331		

2	2 261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Блок ограждения 12-ДО-200-0,85(0,81)-С прим.)	м3	5,2	69088		359258		359258	–	387999	Казахстан
					–		–		–	28741	
3	3 251-102-0403	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	5	1107		5535		5535	–	5978	Казахстан
					–		–		–	443	
4	4 291-001-0001(пл) Прайс-лист	Буфер дорожный разделительный с маской	шт	1	128570		128570		128570	–	138856	
					–		–		–	10286	
	Раздел 2 Устройство парапетного ограждения на ПК 2+29 - ПК 2+60, ПК 4+04 - ПК 4+35, ПК 5+84 - ПК 6+15.										
5	5 1127-0901-0201	Ограждения железобетонные парапетные. Установка на подходах к мостам и путепроводам НР=108 %	м	94,5	2740,69	1169,23	258995	110492	3291	209641	506127
					1536,63	517,46	145212	48900	–	37491	

6	6 261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Блок ограждения 12-ДО-200-0,85(0,81)-С прим.)	м3	18,3	69088	1264310	1264310	–	1365455	Казахстан
					–	–	–	101145		
7	7 251-102-0403	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	24	1107	26568	26568	–	28693	Казахстан
					–	–	–	2125		
8	8 291-001-0001(пл) Прайс-лист	Буфер дорожный разделительный с маской	шт	6	128570	771420	771420	–	833134	
					–	–	–	61714		

Итого **3 378 714**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 177 481
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 135 046
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 59 767
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 559 683
- накладные расходы, тенге 256 228
  в т.ч. зарплата, тенге 23 061
- сметная прибыль (8 %), тенге 250 276

		Итого по смете						3 378 714
		в т.ч. оборудование						0
		в т.ч прочие						0
		Итого без оборудования и прочих						3 378 714
		Временные здания и сооружения 3,9%					3,90%	131770

		Итого с временными						3510484
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %					2,10%	73720
		Итого с зимними						3584204
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000 к=0,004931569					0,004931569	16662
		Итого с зимними						3584204
		Непредвиденные работы и затраты 2%					2%	71684
		Итого с непредвиденными						3655889
		Итого с оборудованием и прочими						3672551
		2022год - 38% МРП =3180тенге					38%	1395569
		2023год - 62% МРП =3201тенге					62%	2276982
		текущих ценах						
		2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					1%	1395569
		2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1,007%	2292921
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						3688490
		Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)					0,95	3504066
		в т.ч с разбивкой по годам						
		2022 г. - к=0,95						1325791
		2023 г. - к=0,95						2178275
		Налог на добавленную стоимость						
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2022 г. - НДС (12 %)					12,00%	159095
		2023 г. - НДС (12 %)					12,00%	261393
		Итого с разбивкой по годам						
		2022 г.						1484886
		2023 г.						2439668
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**3 924 554,53**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
_____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор _____ Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____ Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____ Иргибаев М.А.

расценки соот-т ДТБ смете

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"

(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-7-2 Устройство дорожных знаков

(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №23

за август 2025 г.

на Устройство дорожных знаков

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Установка одностоечных дорожных знаков на фундаментах из монолитного бетона										
			1.1 Установка одностоечных знаков, ранее демонтированных на монолитном фундаменте										
1	1	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %	шт.	10	7548,5	1200,62	75485	12006	5920	66783	153649	
						5755,9	427,69	57559	4277	–	11381		
2	2	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	1,6	36054,77	1677,91	57688	2685	40901	13459	76839	
						8813,73	430,23	14102	688	–	5692		

1.2 Установка одностоечных дорожных знаков на монолитном фундаменте

3	3 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %										
			шт.	57	7548,5	1200,62	430265	68435	33743	380661	875800	
					5755,9	427,69	328086	24378	–	64874		
4	4 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %										
			м3	9,12	36054,77	1677,91	328820	15303	233136	76718	437981	
					8813,73	430,23	80381	3924	–	32443		
5	5 251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35										
			шт.	15	9376		140640		140640	–	151891	Казахстан
					–		–		–	11251		
6	6 251-101-0304	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм										
			шт.	14	13935		195090		195090	–	210697	Казахстан
					–		–		–	15607		
7	7 251-101-0311	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 4.5.5 D=900 мм										
			шт.	1	26349		26349		26349	–	28457	Казахстан
					–		–		–	2108		

8	8 251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	27	11811	318897	318897	–	344409	Казахстан
					–	–	–	25512		
9	9 251-101-0313	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1; 5.15; 5.16.1 В=700 мм	шт.	27	15229	411183	411183	–	444078	Казахстан
					–	–	–	32895		
10	10 251-102-0714	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.35	шт.	5	17317	86585	86585	–	93512	Казахстан
					–	–	–	6927		
11	11 251-101-0321	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12; 5.38 размером 1050 мм х 700 мм	шт.	5	25363	126815	126815	–	136960	Казахстан
					–	–	–	10145		
12	12 251-102-0716	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.45	шт.	9	22189	199701	199701	–	215677	Казахстан
					–	–	–	15976		

13	14 251-101-0304	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.16.1 А=900 мм	шт.	2	13935	27870	27870	–	30100	Казахстан
					–	–	–	2230		
14	15 251-101-0313	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1 В=700 мм	шт.	3	15229	45687	45687	–	49342	Казахстан
					–	–	–	3655		

Раздел 2 Установка двухстоечных дорожных знаков на фундаментах из монолитного бетона

2.1 Установка двухстоечных дорожных знаков, ранее демонтированных на фундаментах из монолитного бнтона

15	18 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %	шт.	1	7548,5	1200,62	7549	1201	592	6679	15366
					5755,9	427,69	5756	428	–	1138	
16	19 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,49	36054,77	1677,91	17667	822	12526	4122	23532
					8813,73	430,23	4319	211	–	1743	

2.2 Установка двухстоечных знаков на фундаментах из монолитного бетона

17	20 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %	шт.	6	7548,5	1200,62	45291	7204	3552	40069	92189
					5755,9	427,69	34535	2566	–	6829	
18	21 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	2,94	36054,77	1677,91	106001	4933	75156	24731	141191
					8813,73	430,23	25912	1265	–	10459	

19	24	251-102-0721	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.45								
				шт.	2	32273		64546	64546	–	69710 Казахстан
						–		–	–	5164	
20	25	251-101-0403	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 3 (5.21.2)								
				м2	4,5	36451		164030	164030	–	177152 Казахстан
						–		–	–	13122	

Раздел 3 Установка дополнительных щитков дорожных знаков

3.1 Установка дополнительных щитков дорожных знаков, ранее демонтированных.

21	26	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=108 %								
				шт.	2	1378,61	–	2757	–	275	2681 5873
						1241,12	–	2482	–	–	435

3.2 Установка дополнительных щитков дорожных знаков

22	27	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=108 %								
				шт.	16	1378,61	–	22058	–	2200	21447 46985
						1241,12	–	19858	–	–	3480

23	33 251-101-0327									
		Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.6.5; 7.17 размером 350 мм х 700 мм	шт.	16	10801	172816	172816	–	186641	Казахстан
					–	–	–	13825		

Итого	**4 008 031**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	572 990
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 589
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 737
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 388 210
- накладные расходы, тенге	637 350
в т.ч. зарплата, тенге	57 362
- сметная прибыль (8 %), тенге	296 891

		Итого по смете						4 008 031
		в т.ч. оборудование						0
		в т.ч прочие						0
		Итого без оборудования и прочих						4 008 031
		Временные здания и сооружения 3,9%					3,90%	156313
		Итого с временными						4164344
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %					2,10%	87451
		Итого с зимними						4251795
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000 к=0,004931569					0,004931569	19766
		Итого с зимними						4251795
		Непредвиденные работы и затраты 2%					2%	85036
		Итого с непредвиденными						4336832
		Итого с оборудованием и прочими						4356598
		2022год - 38% МРП =3180тенге					38%	1655507
		2023год - 62% МРП =3201тенге					62%	2701091

		текущих ценах						
		2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					1%	1655507
		2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1,007%	2719998
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						4375506
		Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)					0,95	4156730
		в т.ч с разбивкой по годам						
		2022 г. - к=0,95						1572732
		2023 г. - к=0,95						2583998
		Налог на добавленную стоимость						
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2022 г. - НДС (12 %)					12,00%	188728
		2023 г. - НДС (12 %)					12,00%	310080
		Итого с разбивкой по годам						
		2022 г.						1761460
		2023 г.						2894078
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**4 655 538,03**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных
_____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор _____ Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____ Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____ Иргибаев М.А.

расценки соот-т ДТВ смете

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"

(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-7-3 Разметка проезжей части

(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №24

за август 2025 г.

на Разметка проезжей части

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1127-0903-0110	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м НР=108 %	км линии	7,192	92163,3	5440,27	662838	39126	577327	67492	788756	

2	2 1127-0903-0111				6449,58	2239,66	46385	16108	–	58426	
		Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,20 м НР=108 %	км линии	0,08	119144,3	5654,05	9532	452	8545	779	11136
					6673,7	2341,97	534	187	–	825	
3	3 1127-0903-0111										
		Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,40 м НР=108 % kмат1=2;	км линии	0,049	225960,85	5654,05	11072	277	10468	477	12473
					6673,7	2341,97	327	115	–	924	
4	4 1127-0903-0110										
		Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м НР=108 %	км линии	0,116	103735,35	5440,27	12033	631	10654	1089	14172
					6449,58	2239,66	748	260	–	1050	

5	5 1127-0903-0120										
		Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м НР=108 %	км линии	1,126	31567,77	4957,01	35545	5582	23141	9810	48983
					6059,05	2008,4	6822	2261	–	3628	
6	6 1127-0903-0125										
		Разметка дорожная одинарная шагом 3:1. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м НР=108 %	км линии	0,776	72046,57	5279,03	55908	4097	46844	7177	68132
					6401,02	2162,5	4967	1678	–	5047	
7	7 1127-0903-0117										
		Разметка дорожная одинарная шагом 1:1. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м НР=108 %	км линии	1,494	51806	5118,25	77398	7647	60446	13416	98079
					6228,79	2085,56	9306	3116	–	7265	

8	8 1127-0903-0129										
		Разметка дорожная двойная шагом 3:1. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,20 м НР=108 %	км линии	0,08	174544,89	6994,4	13964	560	12792	918	16073
					7645,82	2974,07	612	238	–	1191	
9	9 1127-0903-0111										
		Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,20 м НР=108 % кмат1=2;	км линии	0,809	225960,85	5654,05	182802	4574	172829	7878	205934
					6673,7	2341,97	5399	1895	–	15254	
10	10 1127-0903-0111										
		Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,20 м НР=108 % кмат1=2;	км линии	0,432	256819,65	5654,05	110946	2443	105621	4207	124365
					6673,7	2341,97	2883	1012	–	9212	

11	11 1127-0903-0401										
		Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования НР=108 %	м2 разметки	25,162	6778,05	23,38	170549	588	151522	20101	205902
					732,83	6,88	18439	173	–	15252	
12	12 1127-0903-0111										
		Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,40 м НР=108 %	км линии	0,06	134573,7	5654,05	8074	339	7335	584	9351
					6673,7	2341,97	400	141	–	693	
13	13 1127-0903-0111										
		Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,40 м НР=108 %	км линии	0,03	134573,7	5654,05	4037	170	3667	292	4675
					6673,7	2341,97	200	70	–	346	
	Итого						**1 608 031**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	97 022
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 486
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 254
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 191 191
- накладные расходы, тенге	134 220
в т.ч. зарплата, тенге	12 080
- сметная прибыль (8 %), тенге	119 113

		Итого по смете						1 608 031
		в т.ч. оборудование						0
		в т.ч прочие						0
		Итого без оборудования и прочих						1 608 031
		Временные здания и сооружения 3,9%					3,90%	62713
		Итого с временными						1670744
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %					2,10%	35086
		Итого с зимними						1705830
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000 к=0,004931569					0,00493157	7931
		Итого с зимними						1705830
		Непредвиденные работы и затраты 2%					2%	34117
		Итого с непредвиденными						1739947
		Итого с оборудованием и прочими						1747877
		2022год - 38% МРП =3180тенге					38%	664193
		2023год - 62% МРП =3201тенге					62%	1083684
		текущих ценах						
		2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					1%	664193
		2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1,007%	1091270
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						1755463
		Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)					0,95	1667690

		в т.ч с разбивкой по годам						
		2022 г. - к=0,95						630984
		2023 г. - к=0,95						1036706
		Налог на добавленную стоимость						
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2022 г. - НДС (12 %)					12,00%	75718
		2023 г. - НДС (12 %)					12,00%	124405
		Итого с разбивкой по годам						
		2022 г.						706702
		2023 г.						1161111
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**1 867 813**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных
_____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор _____ Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____ Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____Иргибаев М.А.

расчеты соот-т утв смете

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"

(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 4-1-2 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №25

за август 2025 г.

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Установка ящика управления освещением											
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под фундамент ЯУО) НР=72 %	м3 грунта	2,82	2675,16	–	7544	–	–	5432	14014	

					2675,16	–	7544	–	–	1038	
2	2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2,7	1395,64	–	3768	–	–	2713	6999
					1395,64	–	3768	–	–	518	
3	3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2,7	257,39	121,31	695	328	–	374	1155
					136,08	56,42	367	152	–	86	
4	4 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	0,03	18067	2535,54	542	76	314	175	774
					5062,31	1118,77	152	34	–	57	
5	5 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %	м3	0,16	33554,22	912,91	5369	146	4078	1097	6983
					7153,27	371,99	1145	60	–	517	

6	6 214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01815	369145		6700		6700	–	7236 Казахстан
					–		–		–	536	
7	7 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	2,258	1230,42	28,59	2778	65	1700	951	4027
					448,76	4,3	1013	10	–	298	
8	8 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,04512	1091559,09	2035,65	49251	92	43989	4742	58312
					114589,44	912,01	5170	41	–	4319	
9	9 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования (Установка ЯУО) НР=72 %	шт.	1	2961,79	117,01	2962	117	90	2020	5381
					2755,04	50,81	2755	51	–	399	

10	10 580-000-0001(пл)(об)ТОО "ТД ИНВОЛЬТ"	Ящик управления освещением ЯУО 9601-3974, IP54	компл.	1	98661		98661		–	–	98661
					–		–		98661	–	
11	11 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(под заземление) НР=72 %	м3 грунта	2,8	2675,16	–	7490	–	–	5393	13914
					2675,16	–	7490	–	–	1031	
12	12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2,8	1395,64	–	3908	–	–	2814	7260
					1395,64	–	3908	–	–	538	
13	13 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	8	366,42	32,27	2931	258	405	1697	4998
					283,53	11,18	2268	89	–	370	

14	14 214-208-0102										
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01008	498437	5024	5024	. –	5426	Казахстан
					–	–	–	402		

Раздел 2 Строительные и монтажные работы в существующем КТПБ

15	15 1308-0304-0304										
		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка (ШУЭ-25-1Н-NT-07) НР=72 %	шт.	1	6436,57	1968,78	6437	1969	123	3716	10965
					4344,74	815,81	4345	816	–	812	

16	16 247-305-0139	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 25-1Н-NT-07 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной, трансформаторами тока и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	108027		108027		108027	–	116669	Казахстан
					–		–		–	8642	
17	17 1308-0303-0101	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании (РПС-2П-250А ПВ250А УХЛ3) НР=72 %	шт.	1	2675,93	12,55	2676	13	288	1710	4737	
					2375,11	–	2375	–	–	351		

18	18 580-000-0004(пл)(об)ТОО "SCALA GROUP"	Рубильник с плавкими вставками РПС-2П-250А ПВ250А УХЛ3	шт	1	29176		29176		–	–	29176	
					–		–		29176	–		
19	19 1308-0206-2102	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка (РЗ-ЦХ-50) НР=72 %	м	20	1143,04	76,64	22861	1533	9177	8990	34399	
					607,57	16,76	12151	335	–	2548		
20	20 243-904-0109	РЗ-ЦХ 50	м	20	775		15500		15500	–	16740	
					–		–		–	1240		
21	21 1308-0206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	20	872,78	46,8	17456	936	2343	10500	30192	
					708,83	20,33	14177	407	–	2236		
22	22 243-106-1014	распространяющий	км	0,02	20964727		419295		419295	–	452839	Казахстан
					–		–		–	33544		

Итого	**930 857**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	68 628
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 533
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 995
- материалы, изделия и конструкции, тенге	617 053
- оборудование, тенге	127 837
- накладные расходы, тенге	52 324
в т.ч. зарплата, тенге	4 709
- сметная прибыль (8 %), тенге	59 482

		Итого по смете						930 857
		в т.ч. оборудование						127837
		в т.ч прочие						0
		Итого без оборудования и прочих						803 020
		Временные здания и сооружения 3,9%					3,90%	31318
		Итого с временными						834338
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %					2,10%	17521
		Итого с зимними						851859
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000 к=0,004931569					0,00493157	3960
		Итого с зимними						851859
		Непредвиденные работы и затраты 2%					2%	17038
		Итого с непредвиденными						868896
		Итого с оборудованием и прочими						1000694
		2022год - 38% МРП =3180тенге					38%	380264
		2023год - 62% МРП =3201тенге					62%	620430
		текущих ценах						
		2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					1%	380264

		2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1,007%	624773
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						1005037
		Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)					0,95	954785
		в т.ч с разбивкой по годам						
		2022 г. - к=0,95						361250
		2023 г. - к=0,95						593535
		Налог на добавленную стоимость						
		в т.ч. с разбивкой по годам						.
		2022 г. - НДС (12 %)					12,00%	43350
		2023 г. - НДС (12 %)					12,00%	71224
		Итого с разбивкой по годам						
		2022 г.						404601
		2023 г.						664759
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**1 069 360**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных
_____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор_____ Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____ Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____Иргибаев М.А.

расчеты соот-т ПВ смете

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-1-4 Устройство газонов (исполн.смета №5)
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №26

за август 2025 г.

на Устройство газонов

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-4 Устройство газона										
			Раздел 1 Полготовительные работы										
1	1	1101-0205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную способом в кучи НР=72 %**	м3 грунта	1484	2049,8	–	3041903	–	–	2190170	5650639
						2049,8	–	3041903	–	–	418566	
2	2	1101-0102-0373	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %**	м3 грунта	1484	158	158	234472	234472	–	39373	295753
						–	36,85	–	54685	–	21908	
3	3	412-101-0108	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км кстм=8;**	т·км	2671	576		1538496		–	–	1661576
						–		–		–	123080	
4	4	1101-0203-0104	**Площади. Планировка ручным способом с внесением растительного слоя. Группа грунтов 1 НР=72 %**	м2 спланированной площади	14864	179,87	–	2673588	–	–	1924983	4966457

5	5 211-101-0102 Земля растительная	м3		179,87	–	2673588	–	–	367886	
			2968	1956		5805408		5805408	–	6269841
				–		–		–	464433	

Итого по разделу 1	**18 844 266**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 715 491
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	234 472
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 685
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 805 408
- перевозка грузов, тенге	1 538 496
- накладные расходы, тенге	4 154 526
в т.ч. зарплата, тенге	373 907
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 395 873

		Итого по смете								18 844 266
		в т.ч. оборудование								0
		в т.ч прочие								0
		Итого без оборудования и прочих								18 844 266
		Временные здания и сооружения 3,9%							3,90%	734926
		Итого с временными								19579192
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %							2,10%	411163
		Итого с зимними								19990355
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000 к=0,004931569							0,004931569	92932
		Итого с зимними								19990355
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%	399808
		Итого с непредвиденными								20390163
		Итого с оборудованием и прочими								20483095
		2022год - 38% МРП =3180тенге							38%	7783576
		2023год - 62% МРП =3201тенге							62%	12699519
		текущих ценах								
		2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)							1%	7783576
		2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)							1,007%	12788416
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ								20571992
		Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)							0,95	19543392
		в т.ч с разбивкой по годам								
		2022 г. - к=0,95								7394397
		2023 г. - к=0,95								12148995
		Налог на добавленную стоимость								
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2022 г. - НДС (12 %)							12,00%	887328

		2023 г. - НДС (12 %)					12,00%	1457879
		Итого с разбивкой по годам						
		2022 г.						8281725
		2023 г.						13606874
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**21 888 599**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
_____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор_____ Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____ Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жана Жол""
_____Иргибаев М.А.

расчеты соот. утв смете

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-1-5 Укрепление откосов геоматами (исполн.смета №5)
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №27

за август 2025 г.

на Укрепление откосов геоматами

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №2-1-5 Укрепление откосов геоматами												
Раздел 1 Планировочные работы												
1	1101-0107-1806		**Откосы земляные. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м2 спланированной поверхности**	**1041**	116,92	–	121714	–	–	87634	226096
						116,92	–	121714	–	–	16748	

Итого по разделу 1 **226 096**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 121 714
- накладные расходы, тенге 87 634
  в т.ч. зарплата, тенге 7 887
- сметная прибыль (8 %), тенге 16 748

Раздел 2 Участок у школы

2	1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Надвижка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**57**	56,39	56,39	3214	3214	–	693	4220
					–	16,89	–	963	–	313	
3	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**56,8**	257,39	121,31	14620	6890	–	7872	24291
					136,08	56,42	7729	3205	–	1799	
4	211-101-0102	**Земля растительная**	**м3**	**62**	1956		121272		121272	–	130974
					–		–		–	9702	
5	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях без водоотлива (для закрепления геоматов) НР=72 %**	**м3 грунта**	**143**	2675,16	–	382548	–	–	275435	710622
					2675,16	–	382548	–	–	52639	
6	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**143**	1395,64	–	199577	–	–	143695	370734
					1395,64	–	199577	–	–	27462	
7	1127-0403-1204	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР=108 %**	**м2 поверхности**	**1200**	81,01	37,67	97212	45204	48	71034	181706
					43,3	11,51	51960	13812	–	13460	
8	217-203-0703	**Мат геосинтетический противоэрозийный ГОСТ 33069-2014 трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров, удельным весом 500 г/м2**	**м2**	**1200**	1738		2085600		2085600	–	2252448
					–		–		–	166848	
9	217-103-0101	**Анкер из арматуры AI размерами 6 мм**	**1000 шт.**	**1,42**	10387		14750		14750	–	15930
					–		–		–	1180	
10	1101-0205-0502	**Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**143**	1395,64	–	199577	–	–	143695	370734
					1395,64	–	199577	–	–	27462	

11	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**15**	257,39	121,31	3861	1820	–	2079	6415
					136,08	56,42	2041	846	–	475	
12	1101-0204-0202	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР=72 %**	**м2**	**568**	351,17	263,31	199465	149560	49904	26901	244475
					–	65,78	–	37363	–	18109	
13	1101-0204-0301	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой НР=72 %**	**м2**	**568**	161,26	139,59	91596	79287	926	23315	124104
					20,04	36,97	11383	20999	–	9193	

Итого по разделу 2	**4 436 653**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	854 815
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	285 975
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 188
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 272 500
- накладные расходы, тенге	694 719
в т.ч. зарплата, тенге	62 525
- сметная прибыль (8 %), тенге	328 642

Раздел 3 Участок №1

14	1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Надвижка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**30**	56,39	56,39	1692	1692	–	365	2222
					–	16,89	–	507	–	165	
15	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**3**	257,39	121,31	772	364	–	415	1282
					136,08	56,42	408	169	–	95	
16	211-101-0102	**Земля растительная**	**м3**	**33**	1956		64548		64548	–	69712
					–		–		–	5164	

17	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях без водоотлива (для закрепления геоматов) НР=72 %**	**м3 грунта**	**50**	2675,16	–	133758	–	–	96306	248469
					2675,16	–	133758	–	–	18405	
18	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**50**	1395,64	–	69782	–	–	50243	129627
					1395,64	–	69782	–	–	9602	
19	1127-0403-1204	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР=108 %**	**м2 поверхности**	**298**	81,01	37,67	24141	11226	12	17640	45123
					43,3	11,51	12903	3430	–	3342	
20	217-203-0703	**Мат геосинтетический противоэрозийный ГОСТ 33069-2014 трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров, удельным весом 500 г/м2**	**м2**	**564**	1738		980232		980232	–	1058651
					–		–		–	78419	
21	217-103-0101	**Анкер из арматуры AI размерами 6 мм**	**1000 шт.**	**0,745**	10387		7738		7738	–	8357
					–		–		–	619	
22	1101-0205-0502	**Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**53**	1395,64	–	73969	–	–	53258	137405
					1395,64	–	73969	–	–	10178	
23	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**5,3**	257,39	121,31	1364	643	–	734	2266
					136,08	56,42	721	299	–	168	
24	1101-0204-0202	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР=72 %**	**м2**	**298**	351,17	263,31	104649	78466	26182	14113	128263
					–	65,78	–	19602	–	9501	
25	1101-0204-0301	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой НР=72 %**	**м2**	**298**	161,26	139,59	48055	41598	486	12232	65110

					20,04	36,97	5972	11017	–	4823	
	Итого по разделу 3						**1 896 487**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						297 513				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						133 989				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						35 024				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 079 198				
	- накладные расходы, тенге						245 306				
	в т.ч. зарплата, тенге						22 078				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						140 481				
	Раздел 4 Участок №2										
26	**1101-0104-0105**	**Грунты 1 группы. Надвижка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**17**	56,39	56,39	959	959	–	207	1259
					–	16,89	–	287	–	93	
27	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**1,7**	257,39	121,31	438	206	–	235	727
					136,08	56,42	231	96	–	54	
28	**211-101-0102**	**Земля растительная**	**м3**	**19**	1956		37164		37164	–	40137
					–		–		–	2973	
29	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях без водоотлива (для закрепления геоматов) НР=72 %**	**м3 грунта**	**21**	2675,16	–	56178	–	–	40448	104356
					2675,16	–	56178	–	–	7730	
30	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**21**	1395,64	–	29308	–	–	21102	54443
					1395,64	–	29308	–	–	4033	

31	1127-0403-1204	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР=108 %**	**м2 поверхности**	**175**	81,01	37,67	14177	6592	7	10359	26499
					43,3	11,51	7578	2014	–	1963	
32	217-203-0703	**Мат геосинтетический противоэрозийный ГОСТ 33069-2014 трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров, удельным весом 500 г/м2**	**м2**	**300**	1738		521400		521400	–	563112
					–		–		–	41712	
33	217-103-0101	**Анкер из арматуры AI размерами 6 мм**	**1000 шт.**	**0,438**	10387		4550		4550	–	4914
					–		–		–	364	
34	1101-0205-0502	**Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**23**	1395,64	–	32100	–	–	23112	59629
					1395,64	–	32100	–	–	4417	
35	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**2,3**	257,39	121,31	592	279	–	319	984
					136,08	56,42	313	130	–	73	
36	1101-0204-0202	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР=72 %**	**м2**	**175**	351,17	263,31	61455	46079	15376	8289	75324
					–	65,78	–	11512	–	5580	

37	1101-0204-0301	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой НР=72 %**	**м2**	**175**	161,26	139,59	28221	24428	285	7183	38236
					20,04	36,97	3507	6470	–	2832	

Итого по разделу 4	**969 620**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	129 215
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 543
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 509
- материалы, изделия и конструкции, тенге	578 782
- накладные расходы, тенге	111 254
в т.ч. зарплата, тенге	10 013
- сметная прибыль (8 %), тенге	71 824

Итого по смете	**7 528 856**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 403 257
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	498 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	132 721
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 930 480
- накладные расходы, тенге	1 138 913
в т.ч. зарплата, тенге	102 503
- сметная прибыль (8 %), тенге	557 695

		Итого по смете								7 528 856
		в т.ч. оборудование								0
		в т.ч прочие								0
		Итого без оборудования и прочих								7 528 856
		Временные здания и сооружения 3,9%							3,90%	293625
		Итого с временными								7822481
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %							2,10%	164272
		Итого с зимними								7986753
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000 к=0,004931569							0,004931569	37129
		Итого с зимними								7986753
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%	159735
		Итого с непредвиденными								8146489
		Итого с оборудованием и прочими								8183618

		2022год - 38% МРП =3180тенге					38%	3109775
		2023год - 62% МРП =3201тенге					62%	5073843
		текущих ценах						
		2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					1%	3109775
		2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1,007%	5109360
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						8219135
		Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)					0,95	7808179
		в т.ч с разбивкой по годам						
		2022 г. - к=0,95						2954286
		2023 г. - к=0,95						4853892
		Налог на добавленную стоимость						
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2022 г. - НДС (12 %)					12,00%	354514
		2023 г. - НДС (12 %)					12,00%	582467
		Итого с разбивкой по годам						
		2022 г.						3308801
		2023 г.						5436359
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**8 745 160**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
_____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор _____ Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____ Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____ Иргибаев М.А.

расценки соот-т ТЗ в смете

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-1-6 Стабилизация землянного полотна (исполн.смета №5)
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №28

за август 2025 г.

на Стабилизация землянного полотна

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №2-1-6 Стабилизация землянного полотна													
1	1101-0102-0375		**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %**	м3 грунта	**2330**	247,53	247,53	576745	576745	–	96864	727498	
						–	57,74	–	134534	–	53889		
2	412-102-0316		**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км К=10.000:**	т·км	**23300**	31		722300		–	–	780084	
						–		–		–	57784		
3	1101-0104-0403		**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %**	м3 грунта	**2330**	66,54	66,54	155038	155038	–	33972	204131	
						–	20,25	–	47183	–	15121		

4	1101-0104-0409	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %**	**м3 грунта**							
			2330	28,82	28,82	67151	67151	–	14712	88412
				–	8,77	–	20434	–	6549	
5	211-201-0608	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм**	**м3**							
			2330	7162		16687460		16687460	–	18022457
				–		–		–	1334997	
6	1101-0201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**							
			1117,245	140,13	140,13	156560	156560	–	34059	205868
				–	42,34	–	47304	–	15249	

Итого по смете	**20 028 450**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	955 494
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	249 455
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 687 460
- перевозка грузов, тенге	722 300
- накладные расходы, тенге	179 607
в т.ч. зарплата, тенге	21 915
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 483 589

		Итого по смете									20 028 450
		в т.ч. оборудование									0
		в т.ч прочие									0
		Итого без оборудования и прочих									20 028 450
		Временные здания и сооружения 3,9%								3,90%	781110
		Итого с временными									20809560
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %								2,10%	437001
		Итого с зимними									21246560

		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000 к=0,004931569					0,004931569	98772
		Итого с зимними						21246560
		Непредвиденные работы и затраты 2%					2%	424932
		Итого с непредвиденными						21671492
		Итого с оборудованием и прочими						21770264
		2022год - 38% МРП =3180тенге					38%	8272700
		2023год - 62% МРП =3201тенге					62%	13497564
		текущих ценах						
		2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					1%	8272700
		2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1,007%	13592047
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						21864747
		Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)					0,95	20771510
		в т.ч с разбивкой по годам						
		2022 г. - к=0,95						7859065
		2023 г. - к=0,95						12912444
		Налог на добавленную стоимость						
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2022 г. - НДС (12 %)					12,00%	943088
		2023 г. - НДС (12 %)					12,00%	1549493
		Итого с разбивкой по годам						
		2022 г.						8802153
		2023 г.						14461938
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**23 264 091**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
_____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор_____ Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____ Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жана Жол""
_____Иргибаев М.А.

Расчет соот-т утв смете

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-3-5 Примыкание на ПК 6+84 (исполн.смета №5)
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №29

за август 2025 г.

на Примыкание на ПК 6+84

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-3-5 Примыкание на ПК 6+84										
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0373		**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**395**	158	158	62410	62410	–	10480	78721
						–	36,85	–	14556	–	5831	
2	412-102-0101		**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**711**	163		115893		–	–	125164
						–		–		–	9271	
3	1101-0201-0102		**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**55**	140,13	140,13	7707	7707	–	1677	10135
						–	42,34	–	2329	–	751	

4	1101-0201-0108	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 % К=5.000:**	**м3 уплотненного грунта**	**275**	9,5	9,5	2613	2613	–	636	3509
					–	3,21	–	883	–	260	
5	1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**3**	114,38	99,01	343	297	–	90	468
					15,37	26,22	46	79	–	35	

Итого по разделу 1	**217 997**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	46
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 027
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 847
- перевозка грузов, тенге	115 893
- накладные расходы, тенге	12 883
в т.ч. зарплата, тенге	1 159
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 148

Раздел 3 Устройство бортовых камней на съездах

6	1127-0302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=108 %**	**м**	**22**	1221,55	–	26874	–	–	29024	60370
					1221,55	–	26874	–	–	4472	
7	1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %**	**м бортового камня**	**102**	2478,01	46,23	252757	4715	122292	137968	421983
					1232,84	19,59	125750	1998	–	31258	
8	255-101-0101	**Камень бортовой БР 100.30.18**	**м3**	**5,3**	76054		403086		403086	–	435333
					–		–		–	32247	

Итого по разделу 3	**917 686**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	152 624
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 715
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 998

- материалы, изделия и конструкции, тенге	525 378
- накладные расходы, тенге	166 992
в т.ч. зарплата, тенге	15 029
- сметная прибыль (8 %), тенге	67 977
Итого по смете	**1 135 683**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	152 670
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 742
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 845
- материалы, изделия и конструкции, тенге	525 378
- перевозка грузов, тенге	115 893
- накладные расходы, тенге	179 875
в т.ч. зарплата, тенге	16 188
- сметная прибыль (8 %), тенге	84 125

		Итого по смете									1 135 683
		в т.ч. оборудование									0
		в т.ч прочие									0
		Итого без оборудования и прочих									1 135 683
		Временные здания и сооружения 3,9%								3,90%	44292
		Итого с временными									1179975
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %								2,10%	24779
		Итого с зимними									1204754
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000 к=0,004931569								0,004931569	5601
		Итого с зимними									1204754
		Непредвиденные работы и затраты 2%								2%	24095
		Итого с непредвиденными									1228849
		Итого с оборудованием и прочими									1234450
		2022год - 38% МРП =3180тенге								38%	469091
		2023год - 62% МРП =3201тенге								62%	765359
		текущих ценах									
		2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)								1%	469091
		2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)								1,007%	770717
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ									1239808
		Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)								0,95	1177817
		в т.ч с разбивкой по годам									
		2022 г. - к=0,95									445637
		2023 г. - к=0,95									732181
		Налог на добавленную стоимость									
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2022 г. - НДС (12 %)								12,00%	53476
		2023 г. - НДС (12 %)								12,00%	87862

		Итого с разбивкой по годам						
		2022 г.						499113
		2023 г.						820043
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**1 319 155**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

_____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейр-М"

Директор _____ Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"

_____ Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жана Жол""

_____ Иргибаев М.А.

росписи соот-т ув смете

Приложение 3-1
к Правилам организации

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета2-4-1 Устройство тротуара и велосипедной дорожки(исполн.смета №5)
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №30

за август 2025 г.

на Устройство тротуара и велосипедной дорожки

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-4-1 Устройство тротуара и велосипедной дорожки										
			Раздел 1 Устройство тротуара и велосипедной дорожки										
1	1111-0101-4702		**Покрытие на асфальт тонкослойные защитные из полиуретановой эмали. Устройство НР=94 %**	м2	**3413**	1618,31	0,45	5523292	1536	3102656	2274596	8421719	
						708,79	0,2	2419100	683	–	623831		
2	1127-0903-0108		**Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м НР=108 %**	км линии	**1,9098**	65302,92	5227,38	124716	9983	102614	17497	153590	
						6345,19	2137,79	12118	4083	–	11377		

Итого по разделу 1 **8 575 309**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 431 218
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 519
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 766

		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 205 270					
		- накладные расходы, тенге				2 292 093					
		в т.ч. зарплата, тенге				206 288					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				635 208					
	Раздел 2 Установка бортовых камней на тротуарах										
3	1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %**	м бортового камня	**246**	2626,69	46,23	646166	11373	331515	332746	1057225
					1232,84	19,59	303279	4819	–	78313	
4	255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	**11,07**	76054		841918		841918	–	909271
					–		–		–	67353	
		Итого по разделу 2					**1 966 496**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					303 279				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 373				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 819				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 173 433				
		- накладные расходы, тенге					332 746				
		в т.ч. зарплата, тенге					29 947				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					145 666				
		Итого по смете					**10 541 805**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 734 497				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 892				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 585				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 378 703				
		- накладные расходы, тенге					2 624 839				
		в т.ч. зарплата, тенге					236 235				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					780 874				

		Итого по смете									10 541 805
		в т.ч. оборудование									0
		в т.ч прочие									0
		Итого без оборудования и прочих									10 541 805
		Временные здания и сооружения 3,9%								3,90%	411130

		Итого с временными						10952935
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %					2,10%	230012
		Итого с зимними						11182947
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000 к=0,004931569					0,004931569	51988
		Итого с зимними						11182947
		Непредвиденные работы и затраты 2%					2%	223659
		Итого с непредвиденными						11406606
		Итого с оборудованием и прочими						11458594
		2022год - 38% МРП =3180тенге					38%	4354266
		2023год - 62% МРП =3201тенге					62%	7104328
		текущих ценах						
		2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					1%	4354266
		2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1,007%	7154059
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						11508324
		Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)					0,95	10932908
		в т.ч с разбивкой по годам						
		2022 г. - к=0,95						4136552
		2023 г. - к=0,95						6796356
		Налог на добавленную стоимость						
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2022 г. - НДС (12 %)					12,00%	496386
		2023 г. - НДС (12 %)					12,00%	815563
		Итого с разбивкой по годам						
		2022 г.						4632939
		2023 г.						7611918
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**12 244 857**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
_____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор _____ Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____ Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____ Иргибаев М.А.

подписан акт в смете

Приложение 3-1
к Правилам организации

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-7-2 Устройство дорожных знаков (исполн.смета №5)
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №31

за август 2025 г.

на Устройство дорожных знаков

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-7-2 Устройство дорожных знаков										
			Раздел 1 Установка одностоечных дорожных знаков на фундаментах из монолитного бетона										
			1.2 Установка одностоечных дорожных знаков на монолитном фундаменте										
1	1127-0902-0101		**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %**	шт.	32	7548,5	1200,62	241552	38420	18943	213705	491678	
						5755,9	427,69	184189	13686	–	36421		
2	1106-0101-0113		**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %**	м3	5,12	36054,77	1677,91	184600	8591	130883	43069	245883	
						8813,73	430,23	45126	2203	–	18214		
3	251-102-0704		**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	шт.	6	9376		56256		56256	–	60756	
						–		–		–	4500		

4	251-101-0304	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм**	**шт.**	6	13935	83610	83610	–	90299
					–	–	–	6689	
5	251-101-0311	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 4.5.5 D=900 мм**	**шт.**	1	26349	26349	26349	–	28457
					–	–	–	2108	
6	251-101-0313	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1,5.16-1.16.2, В=900 мм**	**шт.**	5	15229	76145	76145	–	82237
					–	–	–	6092	
7	251-102-0709	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	**шт.**	26	11811	307086	307086	–	331653
					–	–	–	24567	
8	251-101-0313	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1; 5.15; 5.16.1 В=700 мм**	**шт.**	28	15229	426412	426412	–	460525
					–	–	–	34113	
9	251-101-0121	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12, размером 1050 мм х 700 мм**	**шт.**	1	14058	14058	14058	–	15183
					–	–	–	1125	
10	251-101-0311	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 4.5, D=900 мм**	**шт.**	34	26349	895866	895866	–	967535
					–	–	–	71669	

11	251-102-0714	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.35**	**шт.**	1	17317	17317	17317	–	18702
					–	–	–	1385	
12	251-101-0321	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12; 5.38 размером 1050 мм х 700 мм**	**шт.**	3	25363	76089	76089	–	82176
					–	–	–	6087	
13	251-101-0313	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1; 5.15; 5.16.1 В=700 мм**	**шт.**	5	15229	76145	76145	–	82237
					–	–	–	6092	
14	251-101-0313	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1 В=700 мм**	**шт.**	3	15229	45687	45687	–	49342
					–	–	–	3655	
15	251-101-0311	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 3.24, D=900 мм**	**шт.**	3	26349	79047	79047	–	85371
					–	–	–	6324	
16	251-102-0717	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.50**	**шт.**	2	22435	44870	44870	–	48460
					–	–	–	3590	
17	251-101-0304	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм**	**шт.**	2	13935	27870	27870	–	30100
					–	–	–	2230	

18	251-101-0311	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 4.5.5 D=900 мм**	**шт.**							
				2	26349	52698	52698	–	56914
					–	–	–	4216	
19	251-101-0313	**Знак дорожный односторонний**	**шт.**	**4**	15229	60916	60916	–	65789
					–	–	–	4873	

Итого по разделу 1	**3 293 297**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	229 315
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 011
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 889
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 516 247
- накладные расходы, тенге	256 774
в т.ч. зарплата, тенге	23 110
- сметная прибыль (8 %), тенге	243 950

Раздел 2 Установка двухстоечных дорожных знаков на фундаментах из монолитного бетона

20	1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %**	**шт.**							
			4	7548,5	1200,62	30194	4802	2368	26714	61461
				5755,9	427,69	23024	1711	–	4553	
21	1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные.**	**м3**	**1,96**	36054,77	1677,91	70667	3289	50104	16487	94126
				8813,73	430,23	17275	843	–	6972	
22	251-102-0709	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	**шт.**							
			2	11811		23622		23622	–	25512
				–		–		–	1890	
23	251-101-0403	**Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 3 (5.15, 7.17)**	**м2**							
			3,6	36451		131224		131224	–	141722
				–		–		–	10498	

Итого по разделу 2	**322 821**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 299
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 091
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 554
- материалы, изделия и конструкции, тенге	207 318
- накладные расходы, тенге	43 201
в т.ч. зарплата, тенге	3 888
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 913

Итого по смете	**3 616 119**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	269 614
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 102
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 443
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 723 565
- накладные расходы, тенге	299 975
в т.ч. зарплата, тенге	26 998
- сметная прибыль (8 %), тенге	267 863

		Итого по смете								3 616 119
		в т.ч. оборудование								0
		в т.ч прочие								0
		Итого без оборудования и прочих								3 616 119
		Временные здания и сооружения 3,9%							3,90%	141029
		Итого с временными								3757148
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %							2,10%	78900
		Итого с зимними								3836048
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000 к=0,004931569							0,004931569	17834
		Итого с зимними								3836048
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%	76721
		Итого с непредвиденными								3912769
		Итого с оборудованием и прочими								3930602
		2022год - 38% МРП =3180тенге							38%	1493629
		2023год - 62% МРП =3201тенге							62%	2436973
		текущих ценах								
		2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)							1%	1493629
		2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)							1,007%	2454032
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ								3947661
		Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)							0,95	3750278
		в т.ч с разбивкой по годам								

		2022 г. - к=0,95						1418947
		2023 г. - к=0,95						2331331
		Налог на добавленную стоимость						
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2022 г. - НДС (12 %)					12,00%	170274
		2023 г. - НДС (12 %)					12,00%	279760
		Итого с разбивкой по годам						
		2022 г.						1589221
		2023 г.						2611090
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**4 200 311**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей

_____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор _____ Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____ Иргибаев М.С.

_____

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____ Иргибаев М.А.

_____

расценки соот. с НБ смета

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 7-1-1 Благоустройство территории (исполн.смета №5)
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №32

за август 2025 г.

на Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №7-1-1 Благоустройство территории (Устройство тротуарного ограждения)										
1	8601-0602-0502		**Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом НР=91 %**	**секция**	**193**	29073	91	5611089	17563	5253267	317363	6402729	
						1763	44	340259	8492	–	474276		

Итого по смете	**6 402 729**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	556 419
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 383
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 427
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 738 133
- накладные расходы, тенге	516 739
в т.ч. зарплата, тенге	46 507
- сметная прибыль (8 %), тенге	786 935

		Итого по смете									6 402 729
		в т.ч. оборудование									0
		в т.ч прочие									0
		Итого без оборудования и прочих									6 402 729
		Временные здания и сооружения 3,9%								3,90%	249706

		Итого с временными						6652435
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %					2,10%	139701
		Итого с зимними						6792136
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000 к=0,004931569					0,004931569	31576
		Итого с зимними						6792136
		Непредвиденные работы и затраты 2%					2%	135843
		Итого с непредвиденными						6927979
		Итого с оборудованием и прочими						6959555
		2022год - 38% МРП =3180тенге					38%	2644631
		2023год - 62% МРП =3201тенге					62%	4314924
		текущих ценах						
		2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					1%	2644631
		2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1,007%	4345128
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						6989759
		Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)					0,95	6640271
		в т.ч с разбивкой по годам						
		2022 г. - к=0,95						2512399
		2023 г. - к=0,95						4127872
		Налог на добавленную стоимость						
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2022 г. - НДС (12 %)					12,00%	301488
		2023 г. - НДС (12 %)					12,00%	495345
		Итого с разбивкой по годам						
		2022 г.						2813887
		2023 г.						4623217
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**7 437 104**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей
_____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор _____ Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____ Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жана Жол""
_____ Иргибаев М.А.

расценки соот-т УТВ смете

Приложение 3-1
к Правилам организации

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 1-4-1 Полевые работы
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №33

за август 2025 г.

на Полевые работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	950-000-0001СЦИ РК8.03-04-2020 р-01, табл.1601-0204-30,п.2	**Воостановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги II категория сложности.**	км	1,5	29999		44999		–	–	44999	
						–		–		–	–		
2	2	950-000-0002СЦИ РК 8.03-04-2020 р.01, табл.1601-0204-30, п.5	**Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги II категория сложности.**	км	1,5	18169		27254		–	–	27254	
						–		–		–	–		
3	3	950-000-0003СЦИ РК8.03-04-2020 р.01, табл.1601-0204-32, п.2	**Воостановление трасс каналов и коллекторов II атегория сложности.**	км	1	24506		24506		–	–	24506	
						–		–		–	–		

4	4 950-000-0004СЦИ РК8.03-04-2020 р.01, табл.1601-0204-32, п.5	Закрепление трасс каналов и коллекторов выносками с установкой знаков II категория сложности.	км	1	18169	18169	–	–	18169
					–	–	–	–	
5	5 950-000-0005СЦИ РК8.03-04-2020 р.01,табл.1601-0204-33,п.2	Воостановление трассы магистральных трубопроводов II категория сложности.	км	1,5	16478	24717	–	–	24717
					–	–	–	–	
6	6 950-000-0006СЦИ РК8.03-04-2020 р.01, табл.1601-0204-33, п.5	Закрепление трасс магистральных трубопроводов II категория сложности	км	1,5	18169	27254	–	–	27254
					–	–	–	–	
7	7 950-000-0007СЦИ РК8.03-04-2020 р.01, табл.1601-0204-34, п.1	Определение мест установки опор по трассам ВЛ 3-20 кВ по материалам изысканий. выполненных наземным методом I категория сложности	км	1,5	5493	8240	–	–	8240
					–	–	–	–	

Итого по смете	**175 139**
в том числе	
- прочие затраты, тенге	175 139

		Итого по смете						175 139
		в т.ч. оборудование						0
		в т.ч прочие						0
		Итого без оборудования и прочих						175 139
		Временные здания и сооружения 3,9%					3,90%	
		Итого с временными						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %					2,10%	0
		Итого с зимними						0

		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000 к=0,004931569					0,00493157	
		Итого с зимними						0
		Непредвиденные работы и затраты 2%					2%	0
		Итого с непредвиденными						0
		Итого с оборудованием и прочими						175139
		2022год - 38% МРП =3180тенге					38%	66553
		2023год - 62% МРП =3201тенге					62%	108586
		текущих ценах						
		2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					1%	66553
		2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1,007%	109346
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						175899
		Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)					0,95	167104
		в т.ч с разбивкой по годам						
		2022 г. - к=0,95						63225
		2023 г. - к=0,95						103879
		Налог на добавленную стоимость						
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2022 г. - НДС (12 %)					12,00%	7587
		2023 г. - НДС (12 %)					12,00%	12465
		Итого с разбивкой по годам						
		2022 г.						70812
		2023 г.						116344
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**187 157**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
_____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор _____ Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____ Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____ Иргибаев М.А.

расценки соот-т утв смете