Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АқОлЖа Тел"
Наименование стройки: «Строительство сетей газоснабжения п.Сазда квартал «А» г.Актобе»
Договор: №53/2 от 08.06.2022

Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	843 658	944 897	843 658	944 897	843 658	944 897
	Всего к оплате подрядчику	**843 658**	**944 897**	**843 658**	**944 897**	**843 658**	**944 897**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____Б. Миркамалов

Субподрядчик:
Директор ТОО "АқОлЖа Тел"

_____Ф. Жансеитов

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"
Наименование стройки: «Строительство сетей газоснабжения п.Сазда квартал «А» г.Актобе»
Договор: №53/2 от 08.06.2022

АКТ № 1
выполненных работ за август месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Среднее давление (подземный газопровод)									
		Выход ПЭ газопровода d32 из земли с использованием отводов с ЗН (ГСН 14-15) - 30шт									
44	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Уклад ка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,015	786903,06	223911,68	11804	3359	336	9555	23068
		НР - 99% СП - 8%			540624,00	102802,50	8109	1542		1709	
46	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стал ьных трубопроводов диаметром 50 мм.Нанесение весь ма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой ил и битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	201245,91	51669,85	3019	775	646	1856	5265
		НР - 99% СП - 8%			106527,60	18439,48	1598	277		390	
47	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 89 мм.Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,03	900063,99	248807,87	27002	7464	2161	19864	50615
		НР - 99% СП - 8%			579240,00	89576,87	17377	2687		3749	
49	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлически е.Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	8,3838	97,86	2,67	820	22	495	211	1113
		НР - 69% СП - 8%			36,15	0,29	303	2		82	
50	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	.Лотки,решетки,затворы из полосовой и гонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,2769	64880,92	2723,94	17966	754	1366	11035	31321

		НР - 69%, СП - 8%			57224,80	530,25	15846	147		2320		
52	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диа метр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,009	335950,46	85835,10	3024	773	–	2461	5924
		НР - 99%, СП - 8%			250063,00	26191,05	2251	236		439		
54	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патр убки,переходы.Установка	шт.	90	1494,68	936,61	134521	84295	–	74520	225764
		НР - 99%, СП - 8%			558,07	278,29	50226	25046		16723		
60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.У стройство В12,5	м3	1,5	4253,65	1132,94	6380	1699	2599	2257	9328
		НР - 91%, СП - 8%			1387,80	265,97	2082	399		691		
		Футляр ПЭ100 SDR11 d110x10,0 для газопровода ПЭ100 S DR17 d63x3,8.Откр.метод.- 1+1+4+2шт/11+4+50+8м										
69	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,ди аметр 110 мм.Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,073	456543,65	126746,93	33328	9252	8	26644	64770
		НР - 99%, СП - 8%			329692,00	38987,21	24068	2846		4798		
70	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 63 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	73	1422,48	8,41	103841	614	12842	89661	208982
		НР - 99%, СП - 8%			1238,15	2,49	90385	182		15480		
72	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст.тру ба д=32мм L-1,5м/.Устройство	шт.	5	6778,03	2264,42	33890	11322	3100	23537	62021
		НР - 99%, СП - 8%			3893,54	861,41	19468	4307		4594		
74	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,пере ходы.Установка	шт.	20	1494,68	936,61	29894	18732	–	16560	50170
		НР - 99%, СП - 8%			558,07	278,29	11161	5566		3716		
78	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,17	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и пряд ью	футляр	5	2748,81	633,06	13744	3165	–	10546	26233
		НР - 99%, СП - 8%			2115,75	14,67	10579	73		1943		
84	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройст во -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,07	28107,51	1039,37	1968	73	1562	328	2480
		НР - 91%, СП - 8%			4751,64	399,01	333	28		184		
85	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС.Устройство с уплотнением трамб овками	м3 подстилающего слоя	0,97	7787,49	1824,43	7554	1770	2398	3918	12390
		НР - 94%, СП - 8%			3490,60	806,85	3386	783		918		
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовкам и ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,485	25630,72	7,68	12431	4	10428	1879	15455
		НР - 94%, СП - 8%			4121,16	–	1999	–		1145		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								794899
		ИТОГО	Тенге			794 899						

Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**794 899**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	10 334
Итого	**Тенге**	**805 233**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%	Тенге	23 915
Итого	**Тенге**	**829 148**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**829 148**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	16 583
Итого	**Тенге**	**845 731**
В ценах 2022г с К=1,0500514	Тенге	**888 061**
С понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге	843 658
НДС 12%	Тенге	101 239
Всего	**Тенге**	**944 897**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Б. Миркамалов

Субподрядчик:
Директор ТОО "АқОлЖа Тел"

Ф. Жансеитов