Форма-3

Генподрядчик: ПК"Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование стройки: "Реконструкция отделения неотложной помощи хирургического корпуса Многопрофильной областной больницы, г. Кокшетау, ул.Сабатаева,1."
Договор: №35/1 от 04.06.2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: за отчетный месяц	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Реконструкция отделения неотложной помощи хирургического корпуса Многопрофильной областной больницы, г. Кокшетау, ул.Сабатаева,1."	708 001	632 144							75 857	708 001

Генподрядчик:
Директор ПК"Агроспецмонтаж"

Буркитов Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.Б

Генподрядчик: ПК"Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №35/1 от 04.06.2020 года
Наименование стройки: "Реконструкция отделения неотложной помощи хирургического корпуса Многопрофильной областной больницы, г. Кокшетау, ул.Сабатаева,1."

Форма 4

А К Т №1
выполненных работ
за Сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент										568577
		Земляные работы										
17	Е11-010101-0362 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		264,753643	207,56	207,56	54951,39	54951,39	--	9462,35	69566,85
		НР - 72%, СП - 8%				--	49,64	--	13142,16		5153,10	
		Состав работ:										
		1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам										
		2. Обработка откосов траншей до проектных										
		3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ										
18	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		8,188257	1857,24	--	15207,56	--	--	10949,44	28249,56
		НР - 72%, СП - 8%				1857,24	--	15207,56	--		2092,56	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
		2. Зачистка дна и поверхности стенок										
		3. Откидка грунта от бровки										
19	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		124,66984	34,30	34,30	4275,59	4275,59	--	1075,10	5778,74
		НР - 72%, СП - 8%				--	11,98	--	1493,19		428,05	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
20	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		31,16746	807,73	--	25174,95	--	--	18125,97	46765,00
		НР - 72%, СП - 8%				807,73	--	25174,95	--		3464,07	
		Состав работ:										
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
		2. Поливка водой при необходимости										
21	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		124,66984	152,10	73,37	18962,38	9146,87	--	10771,54	33275,95
		НР - 72%, СП - 8%				78,73	32,63	9815,51	4067,82		2464,89	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										
24	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя		12,5	25105,81	7,68	313822,63	96,00	265970,95	44891,60	384940,76
		НР - 94%, СП - 8%				3491,64	--	43645,50	--		26226,53	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								568576,86	
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге								568 577	
		в том числе оборудование	Тенге									
		в том числе СМР	Тенге								568 577	
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге		1,2%						6 823	
		Итого с по главам	Тенге								575 400	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,64%	Тенге		2,64%						15 191	
		итого										
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		2%						11 508	
		Итого									602 098	
		Текущих ценах на 2020год-100%, К=1,049901	Тенге		1,049901						632 144	
		Итого	Тенге								632 144	
		Итого СМР	Тенге								632 144	
		НДС (12%)	Тенге		12%						75 857	
		Всего	Тенге								708 001	

Генеральный директор:
Директор ПК "АгроСпецМонтаж"
_____ Буркитбек Т.

Составил смету:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ Оспанова Ж.Б