Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«09» Октября 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Таразстрой-2004», Жамбылская область, город Тараз, улица Ерденбека Ниеткалиева, 100А.**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Баккараев Куат Кенисбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство канализационных сетей в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка», Жамбылская область, город Тараз, микрорайон №16.**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз», Жаманбаев Дамир Исмаилбекулы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1)Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия». №22019439 от 19.10.2022г.
наименование организации

2)Товарищество с ограниченной ответственностью «ИДЕЛЬ». №18016731 от 06.09.2018г.
наименование организации

3)Товарищество с ограниченной ответственностью «ASET Строй». №21011668 от 11.03.2021г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО "ТаразТауЖоба", б/н.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз», №97-Ѳ от 10.08.2023 года**
наименование организации утвердивший (переутвердивший) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объек (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продук или основным видам услуг);

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том чи пусково комплекса очеред
Среднесуточное расход сточных вод	м3/сут	5493	-	5493	-
Максимальный суточный расход сточных вод	м3/сут	6591	-	6591	-
Максимальный часовой расход сточных вод	м3/сут	411,9	-	411,9	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактичес
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объе характеризуется следующими данными:

Уровень ответственности объекта согласно приказа №165 относиться (второй) уровня ответственности.

Согласно задание ПДП данным проектом предусмотрено водоотведе количество жителей 34 877 чел.

Норма водоотведения для жилой застройки зданиями, оборудованнь внутренним водопроводом и водоотведением, с централизованным горя водоснабжением - 200л/сут, на человека (СНиП РК 4.01-02-2 «Водоснабжение.Наружные сети» таблица 5.1).

Наружные сети и сооружения. Расчетные расходы сточных определены из расчета количества населения жилого района и нор водоотведения с учетом неучтенных расходов в размере 5% суммарн среднесуточного водоотведения населения.

Расчет самотечных трубопроводов заключается в определении диаметра, уклона и параметров их работы, наполнения и скорости.

Схема канализаций:

Предусмотрен самотечный канализационный сети внутренн диаметрами 195мм, 294 мм,392 мм, 490 мм в массиве в конце улицы Аскар самотечные сети канализаций поступает в КНС расположенного в масс Аскарова, далее с помощи канализационных насосных станций напорнь трубопроводами две линии диаметрами 355х21,1 мм отводятся в существую сет согласно тех.условий на канализацию выданным ГКП "Жамбыл су" №15 16.06.2023года.

Для гашения напора потока сточных вод при переходе напорного учас сети на самотечный предусмотрено камера гашения.

Самотечные канализационные сети выполнены из труб двухслой полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элемен по ГОСТ Р 54475-2011 диаметром Ø195мм Ø 294мм, Ø392мм, Ø490мм.

Напорные сети канализации выполнены из труб ПЭ 100 SDR17 по ГО 18599-2001 диаметрами Ø355х21.1мм, Ø250х14.8.

Колодцы на сетях канализации выполнены из сорных ж/б колец Ø1000 Ø1500мм по ТРП 902-09-22.84. Угол между присоединяемой и отводящей тру должен быть не менее 90°. Повороты в коллекторах прокладывают в колод радиус кривой поворота лотка принимают не менее диаметра трубы.

При пересечении с автомобильными дорогами с интенсивным движен автотранспорта, водопровод из полиэтиленовых труб следует проложит полиэтиленовых футлярах по СТ РК ISO 4427-2-2014 ПЭ 100 SDR 11.

Внутренние диаметры футляров и внутренние размеры тоннелей открытом способе производства работ на 200 мм больше наружного диаме трубопровода, при укладке в проходном тоннеле расстояние от стенки трубы внутренней поверхности ограждающих конструкций и стенок дру трубопроводов должно быть не менее 200 мм

Смотровые колодцы на канализационных сетях размещают в мес присоединений, изменения направления, уклонов и диаметров трубопровод На прямых участках смотровые колодцы располагают на расстоянии 50 м диаметре 200, 300, 400, 500мм согласно СН РК 4.01-03-2011 п.7.4

Смотровые колодцы собирают из готовых бетонных колец или блоков.

того же диаметра, что и примыкающие к ним трубы. Повороты в лотках должн быть плавными, чтобы не создавать препятствий движению сточных вод. Пол лотка смотровых колодцев располагают на уровне верха трубы больше диаметра с уклоном 0,02 в сторону лотка. Трубопроводы к смотровым колодц присоединяют так, чтобы край трубы заканчивался у внутренней поверхнос стенки колодца. Чтобы можно было опуститься в колодец устанавливаг металлическиестремянки. Стремянки принято согласно ТП 901-09-11.84 (С1-(С1-01, С1-02, С1-03, С1-04,С1-05, С1-06, С1-07, С1-08, С1-09, С1-10).

Основание канализационных колодцев принят согласно СНиП РК 4.01-(2009 п.18.70 с уплотнением грунта в основании на глубину 0,3 м.В связи высокое положение уровня подземных вод (УПВ) выполнит гидроизоляц колодцев. Для более качественной изоляции швов и железобетонных стен сост наносится в два слоя. Второй слой можно наносить после высыхания первого б увлажнения стен. Выполнит мастику на битумно-полимерной основе. Д заделки швов между кольцами использовать водонепроницаемый цементн растворы. Вокруг водопроводных колодцев следует предусматрива водонепроницаемые отмостки с уклоном 0,03 от сооружения. Ширина отмост должна быть 1 м, бетон марки кл. В7.5, толщиной 150мм.

Стоки бытовой канализации (К1) жилых домов и общественных здани по проектируемым канализационным сетям самотеком поступа канализационному насосному станцию КНС. Проектом предусмотре канализационные насосные станции для перекачки сточных вод. Насосн станций заводского изготовления КНС-1 (2шт) KRTK 150-403/804 Q=420м3 H=45м N=2x90кВт и КНС-2 Погружной насос для откачки сточных вод AF F065-170/045C2USG-150 Q=34м3/ч H=15м N=2x5,5кВт в комплекте с опорн коленом и кабелем 10 м.

Предусмотрено КНС-1 (1шт.) комплектная канализационная насосн станция с насосами ARX F065-170/045C2USG-150 Q=34м3/ч, H=15м мощно N=5,5кВт.(1раб+1рез)

Предусмотрено КНС-2 (2шт.) комплектная канализационная насосн станция с насосами KRTK 150-403/804 Q=420м3/час H=45m мощность N=80кВ

Экспликация зданий и сооружений:

1) Канализационная насосная станция (модульная, готовая сборка);

2) Техническая и бытовая здания БМЗ-WS-TESCO утеплённое, 1 выполненное из сэндвича панелей;

2) Трансформаторная подстанция (модульная, готовая сборка);

3) Дизельная электростанция (модульная, готовая сборка);

4) Площадка для мусороконтейнера.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено, предусмотренное проектом, оборудовани количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытани комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасно пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмичес мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 05. июня. 2024 ;
месяц, год

окончание работ 30. июня 2025 ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 8
по норме или по проекту организации строительства, месяц 13
фактически, месяц: 15

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-смет документации **100%** и фактически применено **100%** (на объек финансируемых за счет государственных инвестиций и сред квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положе подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполн (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в пол объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горя водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжен электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объе что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальн обеспечению.

Утверждаю:
Главный инженер ГКП»Жамбыл с
дата

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечен

ГКП Жамбыл-Су.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печа (при налич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печа (при налич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место пе
(при нали

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтвержда экспертным заключением, выдаваемым государственной организац осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результа лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательн лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличи

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительс канализационных сетей в массиве в конце улицы Аскарова г.Та Корректировка»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполнен строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на с обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительс объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательст Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор
ТОО «Таразстрой-2004» **Баккараев К.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при нали