форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-сервис-СК" договор №152 от 24.04.2018г.
Инженер: ТОО "ЗКА Проект"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы «Каракум» в селе Каракум Ордабасинского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2018г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№152 от 24.04.2018г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	151 199 998,88	13 364 284,7							1 603 714,2	14 967 998,88
Всего по стройке	151 199 998,88	13 364 284,7							1 603 714,2	14 967 998,88

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"

_____ Нурабаева Ш.Т.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

_____ Аликулов Г.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

_____ Жанжігіт А.Қ.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий средней школы "Каракум",в селе Каракум Ордабасинского района,ЮКО

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Июль 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"

ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗКА Проект"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Құрылыс-сервис-СК" договор №152 от 24.04.2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОЛЫ(АС-22)								
		1-этаж								
		Деревянные доски-206,49м2								
55	11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	206,49	1216,60	16,77	251217	3462	60212	0,51	106
		м2 пола		386,18	6,57	79742	1357	60,9	0,01	2
56	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	206,49	4217,77	40,27	870927	8314	101447	0,69	143
		м2 покрытия		519,23	18,80	107215	3882	60,9	0,02	5
57	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	206,49	610,90	2,81	126145	581	55068	0,54	111
		м2		429,65	1,35	88719	280	54,8	--	--
58	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	117,12	291,17	0,67	34102	79	7827	0,10	12
		м плинтусов		89,00	0,32	10423	37	60,9	--	--
		Керамогранит-208,85м2								
59	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	208,85	1237,79	62,31	258511	13013	136871	1,22	255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		939,71	28,38	196259	5928	60,9	0,04	8
61	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	145,68	477,70	1,34	69592	195	23484	0,27	40
		м плинтусов		227,61	0,64	33159	93	60,9	--	--
				2-этаж						
				Керамогранит-174,99м2						
62	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	174,99	1237,79	62,31	216600	10903	114681	1,22	213
		м2 покрытия		939,71	28,38	164441	4967	60,9	0,04	6
64	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	119,96	477,70	1,34	57305	161	19338	0,27	33
		м плинтусов		227,61	0,64	27304	76	60,9	--	--
				Деревянные доски-206,49м2						
65	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	206,49	709,51	9,07	146507	1873	42096	0,37	76
		м2 пола		278,19	4,45	57443	918	60,9	0,01	1
66	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	206,49	4217,77	40,27	870927	8314	101447	0,69	143
		м2 покрытия		519,23	18,80	107215	3882	60,9	0,02	5
67	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	206,49	610,90	2,81	126145	581	55068	0,54	111
		м2		429,65	1,35	88719	280	54,8	--	--
68	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	117,12	291,17	0,67	34102	79	7827	0,10	12
		м плинтусов		89,00	0,32	10423	37	60,9	--	--
				МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА(АС-28)						
94	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона В10/	0,672	19045,16	819,71	12798	551	1694	4,53	3
		м3		3375,23	278,20	2268	187	48,5	0,29	--
95	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,987298	58178,01	22944,57	57439	22653	23223	33,24	33
		т конструкций		27536,19	6426,49	27186	6345	60,9	6,56	6
96	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлические конструкции лестницы	0,987298	346298,35	--	341900	--	12308	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-6	0,0246	337434,55	1059,26	8301	26	2556	227,70	6
		т		182164,55	435,95	4481	11	48,5	0,45	--
98	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	28,631642	137,90	2,08	3948	60	779	0,05	1
		м2		39,19	0,42	1122	12	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3486467	70846			1297
			Тенге			1006120	28291			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3087128				
	Материалы -		Тенге			2060001				
	Всего заработная плата -		Тенге				1000881			
		Накладные расходы -	Тенге			730396				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					597741		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					132655		
		Сметная прибыль -	Тенге			305402				
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		ВРУ-1								
6	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	2776,31	960,75	2776	961	1020	2,00	2
		шт		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
7	23-070201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	9629,42	--	9629	--	347	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	13-080303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3286,73	87,96	3287	88	937	2,00	2
		шт.		1825,56	19,86	1826	20	42,8	0,02	--
9	ТПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель 3-х полюсный ВА88-33 160А	1	14706,58	--	14707	--	529	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	10	2977,55	87,12	29775	871	8597	2,00	20
		шт		1677,32	19,86	16773	199	42,8	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	23-070204-0647 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1729,68	--	1730	--	62	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	23-070204-0645 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	9	1379,98	--	12420	--	447	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	1789,90	25,29	10739	152	2618	1,00	6
		шт		838,66	--	5032	--	42,8	--	--
14	23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1314,40	--	5258	--	189	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	439,20	--	878	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ЩО-1						
16	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	2776,31	960,75	2776	961	1020	2,00	2
		шт		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
17	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432,49	--	5432	--	196	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	17	1789,90	25,29	30428	430	7417	1,00	17
		шт		838,66	--	14257	--	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,40	--	1314	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	11	439,20	--	4831	--	174	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	3168,13	--	15841	--	570	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ЩО-2						
22	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	2776,31	960,75	2776	961	1020	2,00	2
		шт		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
23	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432,49	--	5432	--	196	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	1789,90	25,29	28638	405	6981	1,00	16
		шт		838,66	--	13419	--	42,8	--	--
25	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,40	--	1314	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	11	439,20	--	4831	--	174	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	3168,13	--	12673	--	456	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ЩО-3						
28	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	2776,31	960,75	2776	961	1020	2,00	2
		шт		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
29	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432,49	--	5432	--	196	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	17	1789,90	25,29	30428	430	7417	1,00	17
		шт		838,66	--	14257	--	42,8	--	--
31	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,40	--	1314	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	10	439,20	--	4392	--	158	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	3168,13	--	19009	--	684	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ЩО-4						
34	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	2776,31	960,75	2776	961	1020	2,00	2
		шт		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432,49	--	5432	--	196	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	17	1789,90	25,29	30428	430	7417	1,00	17
		шт		838,66	--	14257	--	42,8	--	--
37	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,40	--	1314	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	10	439,20	--	4392	--	158	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	3168,13	--	19009	--	684	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ЩО-5						
40	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	2776,31	960,75	2776	961	1020	2,00	2
		шт		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
41	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432,49	--	5432	--	196	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	1789,90	25,29	25059	354	6108	1,00	14
		шт		838,66	--	11741	--	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,40	--	1314	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	8	439,20	--	3514	--	126	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	3168,13	--	15841	--	570	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩО-6								
46	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	2776,31	960,75	2776	961	1020	2,00	2
		шт		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
47	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432,49	--	5432	--	196	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	1789,90	25,29	25059	354	6108	1,00	14
		шт		838,66	--	11741	--	42,8	--	--
49	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,40	--	1314	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	8	439,20	--	3514	--	126	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	3168,13	--	15841	--	570	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ЩО-7						
52	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	2776,31	960,75	2776	961	1020	2,00	2
		шт		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
53	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432,49	--	5432	--	196	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	1789,90	25,29	23269	329	5672	1,00	13
		шт		838,66	--	10903	--	42,8	--	--
55	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,40	--	1314	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	8	439,20	--	3514	--	126	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	3168,13	--	12673	--	456	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ЩАО-1,ЩАО-2,ЩАО-3,ЩАО-4,ЩАО-5						
58	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	5	2776,31	960,75	13882	4804	5098	2,00	10
		шт		1748,28	325,60	8741	1628	42,8	0,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	23-070201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	5	3251,63	--	16258	--	585	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	21	1789,90	25,29	37588	531	9162	1,00	21
		шт		838,66	--	17612	--	42,8	--	--
61	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	1314,40	--	6572	--	237	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	16	439,20	--	7027	--	253	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			572369	16864			183
			Тенге			154546	4451			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			572369				
	Материалы -		Тенге			139381				
	Всего заработная плата -		Тенге				158997			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			261579				
		Накладные расходы -	Тенге			91106				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					68051		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23055		
		Сметная прибыль -	Тенге			53078				
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
5	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	1	34312,36	2,02	34312	2	15409	38,00	38
		шт.		33698,40	--	33698	--	40,6	--	--
6	23-080303-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	1	12820,33	--	12820	--	462	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении. Монтаж оборудования	97	1788,31	2,02	173466	196	75455	2,00	194
		шт.		1696,34	--	164545	--	40,6	--	--
8	23-080302-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	97	765,16	--	74221	--	2672	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	116	893,91	0,76	103694	88	45116	1,00	116
		шт.		848,17	--	98388	--	40,6	--	--
10	23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	116	218,44	--	25339	--	912	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении. Монтаж оборудования	5	1788,31	2,02	8942	10	3889	2,00	10
		шт.		1696,34	--	8482	--	40,6	--	--
12	23-080304-0640 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010 /НС-103/	5	1114,96	--	5575	--	201	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении. Монтаж оборудования	12	1788,31	2,02	21460	24	9335	2,00	24
		шт.		1696,34	--	20356	--	40,6	--	--
17	23-080302-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 514-2	12	1184,30	--	14212	--	512	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	ПРАЙС-ЛИСТстр.6	Тестирующее устройство Тестер-1	1	643,93	--	644	--	23	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			474684	321			382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			325469	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			474684				
		Материалы -	Тенге			16084				
		Всего заработная плата -	Тенге				325469			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			132810				
		Накладные расходы -	Тенге			153986				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					132140		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21846		
		Сметная прибыль -	Тенге			50294				
		БЛОК Б								
		РАЗДЕЛ . МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОЛЫ(АС-22)								
		1-этаж								
		Деревянные доски-206,49м2								
53	11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	206,49	1216,60	16,77	251217	3462	60212	0,51	106
		м2 пола		386,18	6,57	79742	1357	60,9	0,01	2
54	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	206,49	4217,77	40,27	870927	8314	101447	0,69	143
		м2 покрытия		519,23	18,80	107215	3882	60,9	0,02	5
55	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	206,49	610,90	2,81	126145	581	55068	0,54	111
		м2		429,65	1,35	88719	280	54,8	--	--
56	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	117,12	291,17	0,67	34102	79	7827	0,10	12
		м плинтусов		89,00	0,32	10423	37	60,9	--	--
		Керамогранит-208,69м2								
57	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	208,69	1237,79	62,31	258313	13003	136766	1,22	254
		м2 покрытия		939,71	28,38	196109	5923	60,9	0,04	8
59	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	143,33	477,70	1,34	68469	192	23105	0,27	39
		м плинтусов		227,61	0,64	32624	91	60,9	--	--
		2-этаж								
		Керамогранит-175,01м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство								
		м2 покрытия	175,01	1237,79	62,31	216625	10904	114694	1,22	213
				939,71	28,38	164460	4967	60,9	0,04	6
62	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство								
		м плинтусов	117,02	477,70	1,34	55901	157	18864	0,27	32
				227,61	0,64	26635	74	60,9	--	--
				Деревянные доски-206,49м2						
63	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий								
		м2 пола	206,49	709,51	9,07	146507	1873	42096	0,37	76
				278,19	4,45	57443	918	60,9	0,01	1
64	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство								
		м2 покрытия	206,49	4217,77	40,27	870927	8314	101447	0,69	143
				519,23	18,80	107215	3882	60,9	0,02	5
65	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов								
		м2	206,49	610,90	2,81	126145	581	55068	0,54	111
				429,65	1,35	88719	280	54,8	--	--
66	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3								
		м плинтусов	117,12	291,17	0,67	34102	79	7827	0,10	12
				89,00	0,32	10423	37	60,9	--	--
				МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА(АС-28)						
84	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона В10/								
		м3	0,672	19045,16	819,71	12798	551	1694	4,53	3
				3375,23	278,20	2268	187	48,5	0,29	--
85	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж								
		т конструкций	0,987298	58178,01	22944,57	57439	22653	23223	33,24	33
				27536,19	6426,49	27186	6345	60,9	6,56	6
86	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлические конструкции лестницы								
		т	0,987298	346298,35	--	341900	--	12308	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-6								
		т	0,0246	337434,55	1059,26	8301	26	2556	227,70	6
				182164,55	435,95	4481	11	48,5	0,45	--
88	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	28,631642	137,90	2,08	3948	60	779	0,05	1
				39,19	0,42	1122	12	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3483767	70830			1295
			Тенге			1004785	28284			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3084428				
	Материалы -		Тенге			2058653				
	Всего заработная плата -		Тенге				999538			
		Накладные расходы -	Тенге			729452				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					596923		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					132529		
		Сметная прибыль -	Тенге			305110				
		БЛОК В								
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОЛЫ(АС-23)								
		1-этаж								
		Деревянные доски-286,41м2								
55	11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	286,41	1216,60	16,77	348448	4802	83516	0,51	147
		м2 пола		386,18	6,57	110606	1883	60,9	0,01	2
56	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	286,41	4217,77	40,27	1208012	11532	140711	0,69	198
		м2 покрытия		519,23	18,80	148712	5384	60,9	0,02	7
57	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	286,41	610,90	2,81	174968	806	76382	0,54	154
		м2		429,65	1,35	123056	388	54,8	--	--
58	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	217,59	291,17	0,67	63356	146	14542	0,10	22
		м плинтусов		89,00	0,32	19365	69	60,9	--	--
		Керамогранит-824,76м2								
59	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	824,76	1237,79	62,31	1020876	51389	540512	1,22	1005
		м2 покрытия		939,71	28,38	775039	23410	60,9	0,04	30
60	22-060301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	608,6552	1929,82	--	1174595	--	42285	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	581,84	477,70	1,34	277947	781	93795	0,27	158
		м плинтусов		227,61	0,64	132434	370	60,9	--	--
				Линолеум-115,8м2						
62	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	115,8	3342,92	17,39	387110	2013	38065	0,44	51
		м2 покрытия		321,68	8,59	37250	994	60,9	0,01	1
63	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике кумароно-каучуковой КН-3	83,2	291,17	0,67	24226	56	5561	0,10	9
		м плинтусов		89,00	0,32	7405	26	60,9	--	--
				2-этаж						
				Керамогранит-51,85м2						
64	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветныхна цементном растворе. Устройство	51,85	1237,79	62,31	64179	3231	33980	1,22	63
		м2 покрытия		939,71	28,38	48724	1472	60,9	0,04	2
66	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	48,48	477,70	1,34	23159	65	7815	0,27	13
		м плинтусов		227,61	0,64	11035	31	60,9	--	--
				Деревянные доски-312,86м2						
67	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	312,86	709,51	9,07	221977	2838	63781	0,37	116
		м2 пола		278,19	4,45	87034	1391	60,9	0,01	2
68	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	312,86	4217,77	40,27	1319572	12597	153706	0,69	216
		м2 покрытия		519,23	18,80	162445	5882	60,9	0,02	7
69	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	312,86	610,90	2,81	191127	880	83435	0,54	168
		м2		429,65	1,35	134421	424	54,8	--	1
70	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике кумароно-каучуковой КН-3	98,16	291,17	0,67	28581	66	6560	0,10	10
		м плинтусов		89,00	0,32	8736	31	60,9	--	--
				Линолеум-35,74м2						
71	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	35,74	3342,92	17,39	119476	621	11748	0,44	16
		м2 покрытия		321,68	8,59	11497	307	60,9	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике кумароно-каучуковой КН-3	42,48	291,17	0,67	12369	28	2839	0,10	4
		м плинтусов		89,00	0,32	3781	14	60,9	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6659976	91853			2351
			Тенге			1821538	42075			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6659976				
		Материалы -	Тенге			3571990				
		Всего заработная плата -	Тенге				1863614			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1174595				
		Накладные расходы -	Тенге			1399235				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1119185		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					280050		
		Сметная прибыль -	Тенге			644737				
		БЛОК Г								
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ВИТРАЖИ(АС-25)								
34	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	40,56	5396,62	386,60	218887	15681	140849	5,73	232
		м2		5006,20	189,89	203051	7702	60,9	0,24	10
35	21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	25,44	13770,55	--	350323	--	12612	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	21-090202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	15,12	27343,17	--	413429	--	14883	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-25)								
41	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка "АЛИНЕКС"	1174,509	613,24	5,80	720251	6810	237515	0,34	399
		м2 отделываемой поверхности		314,59	2,72	369494	3195	54,8	--	4
		Деревянные стеллажи АС-28								
47	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Деревянные стеллажи. Установка	2,072	66541,95	844,29	137875	1749	29985	25,88	54
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	39597	791	59,8	0,45	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	82	649,40	1,97	53251	161	24747	0,61	50
		м2 окрашиваемой поверхности		489,45	0,94	40135	77	54,8	--	--
		ПОЛЫ(АС-26)								
		1-этаж								
		Деревянные доски-423,34м2								
49	11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	423,34	1216,60	16,77	515037	7098	123444	0,51	218
		м2 пола		386,18	6,57	163485	2783	60,9	0,01	3
50	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	423,34	4217,77	40,27	1785551	17046	207984	0,69	293
		м2 покрытия		519,23	18,80	219809	7958	60,9	0,02	10
51	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	423,34	610,90	2,81	258619	1191	112899	0,54	227
		м2		429,65	1,35	181888	573	54,8	--	1
52	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике кумароно-каучуковой КН-3	261,42	291,17	0,67	76118	175	17472	0,10	27
		м плинтусов		89,00	0,32	23266	83	60,9	--	--
		Керамогранит-194,41м2								
53	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	194,41	1237,79	62,31	240638	12113	127408	1,22	237
		м2 покрытия		939,71	28,38	182690	5518	60,9	0,04	7
54	22-060301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	198,2982	1929,82	--	382680	--	13776	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	161,79	477,70	1,34	77288	217	26081	0,27	44
		м плинтусов		227,61	0,64	36825	103	60,9	--	--
		Линолеум-23,52м2								
56	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	23,52	3342,92	17,39	78625	409	7731	0,44	10
		м2 покрытия		321,68	8,59	7566	202	60,9	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике кумароно-каучуковой КН-3	27,86	291,17	0,67	8112	19	1862	0,10	3
		м плинтусов		89,00	0,32	2479	9	60,9	--	--
		2-этаж								
		Керамогранит-208,62м2								
58	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	208,62	1237,79	62,31	258227	12999	136721	1,22	254
		м2 покрытия		939,71	28,38	196043	5921	60,9	0,04	8
59	22-060301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	212,7924	1929,82	--	410651	--	14783	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	241,21	477,70	1,34	115227	324	38884	0,27	65
		м плинтусов		227,61	0,64	54902	153	60,9	--	--
		Деревянные доски-383,04м2								
61	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	383,04	709,51	9,07	271770	3475	78088	0,37	142
		м2 пола		278,19	4,45	106557	1703	60,9	0,01	2
62	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	383,04	4217,77	40,27	1615575	15423	188185	0,69	265
		м2 покрытия		519,23	18,80	198884	7201	60,9	0,02	9
63	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	383,04	610,90	2,81	234000	1078	102151	0,54	206
		м2		429,65	1,35	164573	519	54,8	--	1
64	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике кумароно-каучуковой КН-3	261,04	291,17	0,67	76008	175	17446	0,10	27
		м плинтусов		89,00	0,32	23232	83	60,9	--	--
		3-этаж								
		Керамогранит-265,41м2								
65	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	265,41	1237,79	62,31	328521	16537	173938	1,22	324
		м2 покрытия		939,71	28,38	249410	7533	60,9	0,04	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	22-060301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	270,7182	1929,82	--	522437	--	18808	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	241,21	477,70	1,34	115227	324	38884	0,27	65
		м плинтусов		227,61	0,64	54902	153	60,9	--	--
		Деревянные доски-373,08м2								
68	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	373,08	709,51	9,07	264704	3385	76057	0,37	138
		м2 пола		278,19	4,45	103786	1659	60,9	0,01	2
69	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	373,08	4217,77	40,27	1573566	15022	183292	0,69	258
		м2 покрытия		519,23	18,80	193713	7014	60,9	0,02	9
70	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	373,08	610,90	2,81	227915	1050	99495	0,54	200
		м2		429,65	1,35	160294	505	54,8	--	1
71	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике кумароно-каучуковой КН-3	209,34	291,17	0,67	60954	140	13991	0,10	22
		м плинтусов		89,00	0,32	18631	67	60,9	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-28)								
72	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	35,71	957,67	30,37	34198	1085	13770	0,70	25
		м2		595,97	22,54	21282	805	54,8	0,03	1
73	11-150404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком /ЦОКОЛЬ/	89,271	197,87	--	17664	--	8785	0,20	18
		м2 окрашиваемой поверхности		160,78	--	14353	--	54,8	--	--
74	11-150202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Отделка фактурная мраморной крошкой	107,6	869,28	23,12	93535	2488	21604	0,29	31
		м2 отделываемой поверхности		290,10	8,43	31215	907	54,8	0,01	1
		ОТМОСТКА(АС-19)								
75	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ИЗ БЕТОНА В7,5/	30,9015	19374,23	7,83	598693	242	80602	4,21	130
		м3 подстилающего слоя		3028,71	--	93592	--	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	206,01	1010,19	2,51	208108	516	25052	0,17	34
		м2 покрытия		135,63	0,81	27941	168	60,3	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			12343662	136933			3998
			Тенге			3183599	63386			79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12124775				
	Материалы -		Тенге			6943455				
	Всего заработная плата -		Тенге				3036232			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2079520				
		Накладные расходы -	Тенге			2288936				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1788073		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					500863		
		Сметная прибыль -	Тенге			1153097				
		Склад угля.Трансформаторная								
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		Дверь металлическая-1шт								
18	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	2,52	1714,83	107,38	4321	271	2563	1,71	4
		м2 проемов		1497,84	44,37	3775	112	59,8	0,05	--
19	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2,52	43627,92	--	109942	--	3958	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Ворота-1шт								
20	11-100113-0305 РСНБ РК 2015	Ворота глухие. Устройство при установленных столбах	17,64	4494,36	628,38	79280	11085	29208	2,93	52
		м2 ворот		2184,48	226,99	38534	4004	59,8	0,20	4
21	21-090403-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ворота распашные складчатые РСВ 4,2х4,2 ГОСТ 31174-2003	1	284656,18	--	284656	--	10248	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
22	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20мм/. Устройство	129,15	943,27	85,45	121823	11035	30435	0,42	54
		м2 покрытия		290,58	29,10	37528	3759	60,9	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501								
		м2 покрытия	129,15	-178,05	-7,00	-22995	-904	-2483	-0,02	-3
				-16,74	-3,57	-2162	-461	60,9	--	--
		Кровля(АС-24)								
24	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (25мм). Устройство								
		м2 стяжки	153,6	607,75	88,80	93351	13640	22444	0,28	43
				192,06	20,57	29500	3159	56,4	0,02	4
25	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701								
		м2 стяжки	153,6	163,96	13,02	25184	1999	1830	0,01	2
				7,11	3,18	1093	489	56,4	--	--
26	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование								
		т	0,19968	11561,32	1120,93	2309	224	1174	13,34	3
				10410,40	460,77	2079	92	48,5	0,48	--
27	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012								
		т	0,19968	215174,51	--	42966	--	1547	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	11-130701-0702 РСНБ РК 2015	Огрунтовка битумным праймером								
		м2	153,6	451,37	89,45	69331	13739	8501	0,04	6
				27,21	42,41	4180	6514	54,2	0,05	8
29	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя								
		м2 кровли	153,6	139,08	11,80	21363	1812	11922	0,15	22
				121,01	3,26	18587	500	56,4	--	1
30	21-100403-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97								
		м2	176,64	394,76	--	69730	--	2510	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	21-100403-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,8 (ТПП) ГОСТ 30547-97								
		м2	178,176	339,16	--	60430	--	2175	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			961692	52901			182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			133113	18168			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			567093				
	Материалы -		Тенге			207953				
	Всего заработная плата -		Тенге				151281			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173127				
		Накладные расходы -	Тенге			111826				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					88234		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23592		
		Сметная прибыль -	Тенге			54314				
		Наружное освещение								
		РАЗДЕЛ 1. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ КЛ-0,4кВ								
4	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	238,508	331,21	280,32	78997	66859	18705	0,06	14
		м кабеля		50,89	99,09	12138	23634	42,8	0,10	24
5	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	238,508	289,08	238,19	68948	56810	16769	0,06	14
		м кабеля		50,89	84,20	12138	20082	42,8	0,08	20
6	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,03	100477,11	--	3014	--	2021	133,00	4
		канало-километр трубопровода		99074,36	--	2972	--	62,1	--	--
7	23-010501-1009 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	30	567,49	--	17025	--	613	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1,132	22478,44	--	25446	--	916	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	23-060137-0647 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3x4+1x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,3	358851,65	--	107655	--	3876	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
15	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	3,012	2146,44	--	6465	--	233	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			307549	123669			33
			Тенге			27248	43716			44
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			255600				
	Всего заработная плата -		Тенге				67992			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			107655				
		Накладные расходы -	Тенге			39350				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					29100		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10250		
		Сметная прибыль -	Тенге			23596				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			28290166	564215			9721
			Тенге			7656418	228372			270
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1302653				
	Материалы -		Тенге			155466				
	Всего заработная плата -		Тенге				552457			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			502045				
		Накладные расходы -	Тенге			284441				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					229291		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					55150		
		Сметная прибыль -	Тенге			126968				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1714062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							643
		Сметная заработная плата -	Тенге				552457			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25551860				
	Материалы -		Тенге			14842094				
	Всего заработная плата -		Тенге				7054516			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3427241				
	Местные материалы -		Тенге			25446				
		Накладные расходы -	Тенге			5262781				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4192002		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1070779		
		Сметная прибыль -	Тенге			2465171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33279813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9028
		Сметная заработная плата -	Тенге				7054516			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1412163				
	Материалы -		Тенге			15354				
	Всего заработная плата -		Тенге				277816			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1078398				
		Накладные расходы -	Тенге			226119				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					169190		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					56929		
		Сметная прибыль -	Тенге			131063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1769344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				277816			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23490				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23490				
		Накладные расходы -	Тенге			846				
		Сметная прибыль -	Тенге			1947				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26282				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			36789502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9991
		Сметная заработная плата -	Тенге				7884790			
		Всего прямые затраты				**36 789 502**				
		Временные здания и сооружения 2,32%				**853 516**				
		Итого				**37 643 018**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**263 501**				
		Итого:				**37 906 519**				
		Итого в текщих ценах К=1,0599383				**40 178 571**				
		Стоимость строительства				**40 178 571**				
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,716338618				**40 178 571**				
		НДС 12%				**4 821 429**				
		Стоимость строительства				**45 000 000**				

Инженер:
Инженер-эксперт:
ТОО "ЗКА Проект"

_____ Жақсыбай Ү.Е.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "Курылыс-сервис-СК"

_____ Жанжігіт А.Қ.

форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-сервис-СК" договор №152 от 24.04.2018г.
Инженер: ТОО "ЗКА Проект"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы «Каракум» в селе Каракум Ордабасинского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 13 июня 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673506	294473	№152 от 24.04.2018г.		Бюджет	12	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	30 000 000	26 785 714							3 214 286	30 000 000
Всего по стройке	30 000 000	26 785 714							3 214 286	30 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"

Нурабаева Ш.Т.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

Аликулов Г.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

Ишмурзаев Б.Т.

7СФ. N17

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания средней школы «Каракум» в селе Каракум Ордабасинского района ЮКО

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июль 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"

ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗКА Проект"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Құрылыс-сервис-СК" договор №152 от 24.04.2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		БЛОК А								
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ								
37	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	17,01	9176,41	--	156091	--	5619	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	12,6	8092,76	--	101969	--	3671	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005								
		шт.	28	428,37	--	11994	--	432	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖИ								
42	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж								
		м2	33,8	5396,62	386,60	182406	13067	117374	5,73	194
				5006,20	189,89	169210	6418	60,9	0,24	8
43	21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			21,2	13770,55	--	291936	--	10510	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	21-090202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	12,6	27343,17	--	344524	--	12403	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-22)								
49	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка "АЛИНЕКС"	669,82	613,24	5,80	410758	3884	135454	0,34	228
		м2 отделываемой поверхности		314,59	2,72	210721	1822	54,8	--	2
		Откосы								
52	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	43,78	1606,15	69,54	70317	3044	21349	0,85	37
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	30868	2278	54,8	0,07	3
53	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Откосы внутренние. Отделка "АЛИНЕКС"	43,78	613,24	5,80	26847	254	8853	0,34	15
		м2 отделываемой поверхности		314,59	2,72	13773	119	54,8	--	--
		ПОЛЫ(АС-22)								
		1-этаж								
		Керамогранит-208,85м2								
60	22-060301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	213,027	1929,82	--	411104	--	14800	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		2-этаж								
		Керамогранит-174,99м2								
63	22-060301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	178,4898	1929,82	--	344453	--	12400	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК Б								
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРОЕМЫ(АС-21)								
		ОКНА								
33	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /ОТЛИВ/	1,375	2625,44	10,63	3610	15	807	1,12	2
		м2 покрытия		839,75	2,86	1155	4	56,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ						
35	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	15,12	9176,41	--	138747	--	4995	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	15,12	8092,76	--	122363	--	4405	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	28	428,37	--	11994	--	432	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ВИТРАЖИ						
40	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	27,04	5396,62	386,60	145925	10454	93900	5,73	155
		м2		5006,20	189,89	135368	5135	60,9	0,24	7
41	21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	16,96	13770,55	--	233549	--	8408	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	21-090202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	2,52	27343,17	--	68905	--	2481	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-22)						
47	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка "АЛИНЕКС"	669,82	613,24	5,80	410758	3884	135454	0,34	228
		м2 отделываемой поверхности		314,59	2,72	210721	1822	54,8	--	2
				Откосы						
50	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	44	1606,15	69,54	70671	3060	21457	0,85	37
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	31023	2289	54,8	0,07	3
51	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Откосы внутренние. Отделка "АЛИНЕКС"	44	613,24	5,80	26982	255	8898	0,34	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 отделываемой поверхности		314,59	2,72	13842	120	54,8	--	--
				ПОЛЫ(АС-22)						
				1-этаж						
				Керамогранит-208,69м2						
58	22-060301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	212,8638	1929,82	--	410789	--	14788	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				2-этаж						
				Керамогранит-175,01м2						
61	22-060301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	178,5102	1929,82	--	344493	--	12402	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК В								
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
				ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ						
33	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	11,76	9150,83	--	107614	--	3874	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	41,58	9176,41	--	381555	--	13736	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10 П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	26,4	8092,76	--	213649	--	7691	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	6,6	8094,10	--	53421	--	1923	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 шт.	84	428,37 --	-- --	35983 --	-- --	1295 --	-- --	-- --
				ВИТРАЖИ(АС-22)						
40	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж м2	54,93	5396,62 5006,20	386,60 189,89	296436 274991	21236 10431	190751 60,9	5,73 0,24	315 13
41	21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	41,7	13770,55 --	-- --	574232 --	-- --	20672 --	-- --	-- --
42	21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 м2	4,48	18291,34 --	-- --	81945 --	-- --	2950 --	-- --	-- --
43	21-090202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 м2	13,23	27343,17 --	-- --	361750 --	-- --	13023 --	-- --	-- --
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-22)						
45	11-150212-0209 РСНБ РК 2015	Отделка потолков, "АЛИНЕКС" м2 отделываемой поверхности	293,2915	715,22 389,36	6,66 3,13	209767 114196	1954 919	72905 54,8	0,41 --	120 1
48	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка "АЛИНЕКС" м2 отделываемой поверхности	875,4115	613,24 314,59	5,80 2,72	536834 275399	5076 2381	177030 54,8	0,34 --	298 3
				ПОЛЫ(АС-23)						
				1-этаж						
				Керамогранит-824,76м2						
60	22-060301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 м2	232,6	1929,82 --	-- --	448876 --	-- --	16160 --	-- --	-- --
				2-этаж						
				Керамогранит-51,85м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	22-060301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	52,887	1929,82	--	102062	--	3674	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК Г								
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ								
29	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	83,16	9176,41	--	763110	--	27472	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	17,64	8092,76	--	142756	--	5139	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	102	428,37	--	43694	--	1573	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-25)								
40	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	300,1	1606,15	69,54	482006	20868	146344	0,85	255
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	211594	15612	54,8	0,07	21
41	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка "АЛИНЕКС"	1015,804	613,24	5,80	622927	5890	205421	0,34	345
		м2 отделываемой поверхности		314,59	2,72	319566	2763	54,8	--	3
		Откосы								
44	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	389,17	1606,15	69,54	625066	27062	189779	0,85	331
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	274396	20246	54,8	0,07	27
45	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Откосы внутренние. Отделка "АЛИНЕКС"	389,17	613,24	5,80	238653	2257	78700	0,34	132
		м2 отделываемой поверхности		314,59	2,72	122431	1059	54,8	--	1
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ,ВОРОТА,КАЛИТКИ								
46	**84-020602-0201**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м**	**232**	**35525,00**	**4415,00**	**8241800**	**1024280**	**1321008**	--	--
		секция (3 метра)		**6791,00**	**801,00**	**1575512**	**185832**	--	--	--
46.1	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	232	35525,00	4415,00	8241800	1024280	1321008	--	--
		секция (3 метра)		6791,00	801,00	1575512	185832	75	--	--
47	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж калитки**	**0,204**	**49997,42**	**18355,66**	**10199**	**3745**	**4111**	**28,90**	**6**
		т конструкций		**23944,52**	**5141,19**	**4885**	**1049**	**60,9**	**5,25**	**1**
48	**11-090403-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	**1,13**	**103169,97**	**51613,70**	**116582**	**58323**	**36300**	**41,40**	**47**
		т конструкций		**36713,52**	**8314,77**	**41486**	**9396**	**60,9**	**7,92**	**9**
49	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стоимость металлоконструкций**	**1,334**	**346298,35**	--	**461962**	--	**16631**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /ЗА 2 РАЗА/**	**38,686**	**132,37**	**1,67**	**5121**	**64**	**932**	**0,04**	**2**
		м2		**34,08**	**0,34**	**1318**	**13**	**54,2**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19499184**	**1208672**			**2761**
			Тенге			**4032455**	**269707**			**105**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**18182008**				
		Материалы -	Тенге			**7473754**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3643795**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**6199892**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2747587**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2352602**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**394985**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1674368**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**22603962**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3643795**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1317176**				
		Материалы -	Тенге			**18785**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**658367**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**565628**				
		Накладные расходы -	Тенге			**462798**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**400945**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					61853		
		Сметная прибыль -	Тенге			142398				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1922372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							754
		Сметная заработная плата -	Тенге				658367			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24526334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2866
		Сметная заработная плата -	Тенге				4302162			
		Всего прямые затраты				24 526 334				
		Временные здания и сооружения 2,32%				569 011				
		Итого				25 095 345				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				175 667				
		Итого:				25 271 012				
		Итого в текщих ценах К=1,0599383				26 785 714				
		Стоимость строительства				26 785 714				
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,716338618				26 785 714				
		НДС 12%				3 214 286				
		Стоимость строительства				30 000 000				

Инженер:
Инженер-эксперт:
ТОО "ЗКА Проект"

_____ **Жаксыбай Y.Е.**

Подрядчик:
Директор:
ТОО "Курылыс-сервис-СК"

_____ **Ишмурзаев Б.Т.**

форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-сервис-СК" договор №152 от 24.04.2018г.
Инженер: ТОО "ЗКА Проект"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы «Каракум» в селе Каракум Ордабасинского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 25 июня 2018г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673506	294473	№152 от 24.04.2018г.		Бюджет	12	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	61 232 000	54 671 429							3 346 286	31 232 000
Всего по стройке	61 232 000	54 671 429							3 346 286	31 232 000

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"

Нурабаева Ш.Т.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

Аликулов Г.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

Ишмурзаев Б.Т.