Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2025 **года**

Генподрядчик: ТОО "Таразстрой-2004"

Субподрядчик: ТОО "ASET Строй"

Договор:

Наименование строительства и его адрес: «Строительство напорного водопровода для увеличенияводоснабжения орошаемого массива на площади 3800га в селе Кайнар Кордайского района Жамбылской области »

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: «Строительство напорного водопровода для увеличенияводоснабжения орошаемого массива на площади 3800га в селе Кайнар Кордайского района Жамбылской области »	967 268	967 268			967 268	967 268		
2	В том числе НДС	103 636	103 636			103 636	103 636		
3	**Итого к оплате с НДС:**	**967 268**	**967 268**			**967 268**	**967 268**		

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ASET Строй"

Директор Сулейменов К

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Таразстрой-2004"

Директор Баккараев К. К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Таразстрой-2004"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ASET Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство напорного водопровода для увеличенияводоснабжения орошаемого массива на площади 3800га в селе Кайнар Кордайского района Жамбылской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ

за

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э113: Устройство аванкамера [2-1-2]										
1	1	1137-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	м³ конструкции	2,895	121 027,0	5 726,0	350 373,16	16 576,76	252 652,44		350 373,16	
						28 029,0	1 797,0	81 143,96	5 202,31				
2	2	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022*	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т арматуры	2,239286	104 811,0	24 592,0	234 701,88	55 068,48	10 191,12		234 701,88	
						75 668,0	6 713,0	169 442,28	15 032,28				
3	4	1137-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	м³ конструкции	4,68	43 186,0	1 667,0	202 110,48	7 801,56	151 833,24		202 110,48	
						9 076,0	528,0	42 475,68	2 471,04				
4	5	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	м³ конструкции	2,46075	66 024,0	2 917,0	162 468,55	7 178,0	103 560,68		162 468,55	
						21 022,0	908,0	51 729,88	2 234,36				
5	9	6103-0701-0808 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,013	1 469 344,0	3 647,0	19 101,0	48,0	15 307,0		19 101,0	
						288 269,0	1 142,0	3 747,0	15,0				
			ИТОГО по смете Э113: Устройство аванкамера [2-1-2]					968 755,07	86 672,8	533 544,48	0,0	968 755,07	
								348 538,8	24 954,99	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					968 755,07	86 672,8	533 544,48	0,0	968 755,07	
								348 538,8	24 954,99	0,0	0,0		

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)	968755,07*7,7/100	74 594,14
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	968755,07+0+0+74594,14	**1 043 349,21**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	1043349,21*5/100	52 167,46
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	1043349,21*5/100	52 167,46
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**1 147 684,13**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	1147684,13*1,075	**1 233 760,44**
	НДС (12%)	1233760,44*12/100	148 051,25
	Итого с НДС	1233760,44+148051,25	**1 381 811,69**
	ИТОГО с понижающим коэффициентом		**967 268**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ASET Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Таразстрой-2004"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Баккараев К. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.