Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка №8

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025 года

Генподрядчик: ТОО "Таразстрой-2004"
Субподрядчик: ТОО "ASET Строй"
Договор: №17 от 22.06.2023г
Наименование объекта: "Строительство школы в селе Каракемер Кордайского района Жамбылской области на 300 мест»

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект:"Строительство школы в селе Каракемер Кордайского района Жамбылской области на 300 мест»	826 993 500	826 993 500			40 000 000	40 000 000		
2	В том числе НДС	88 606 446	88 606 446			4 285 714	4 285 714		
3	**Итого к оплате с НДС:**	**826 993 500**	**826 993 500**			**40 000 000**	**40 000 000**		

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой-2004"

Директор _____ **Баккараев К. К.**

Субподрядчик:
ТОО "ASET Строй"

Директор _____ **Сулейменов К. К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ASET Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы в селе Каракемер Кордайского района Жамбылской области на 300 мест**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№17 от 22.06.2023г**

Акт выполненных работ №8

за **сентябрь 2025 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э50000013: Конструктивная часть здания.КЖ [02-01-02-01]										
1	433	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	59,62	5 205,0 3 757,0	244,0 50,0	310 322,1 223 992,34	14 547,28 2 981,0	71 782,48		310 322,1	
2	434	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	$м^3$	11,9185	17 528,0 9 037,0	8 395,0 2 259,0	208 907,49 107 707,49	100 055,89 26 923,93	1 144,22		208 907,49	
3	435	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,097278	28 838,0		348 861,26		348 861,26		348 861,26	Казахстан
4	436	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	2,208059	101 825,0 85 987,0	3 118,0 643,0	224 835,6 189 864,29	6 884,68 1 419,77	28 086,52		224 835,6	
5	437	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00802	303 138,0		2 431,22		2 431,22		2 431,22	
6	438	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,486132	282 815,0		420 300,42		420 300,42		420 300,42	
7	439	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	59,62	2 841,0 2 379,0	462,0 96,0	169 380,42 141 835,98	27 544,44 5 723,52			169 380,42	
8	440	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	284,83	5 205,0 3 757,0	244,0 50,0	1 482 540,15 1 070 106,05	69 498,65 14 241,5	342 935,45		1 482 540,15	
9	441	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	$м^3$	56,966	17 528,0 9 037,0	8 395,0 2 259,0	998 500,1 514 801,95	478 229,7 128 686,35	5 468,45		998 500,1	
10	442	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	57,82049	28 838,0		1 667 427,45		1 667 427,45		1 667 427,45	Казахстан
11	443	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	5,691205	101 825,0 85 987,0	3 118,0 643,0	579 506,85 489 369,4	17 745,0 3 659,5	72 392,45		579 506,85	
12	444	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041561	303 138,0		12 598,95		12 598,95		12 598,95	
13	445	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,649644	282 815,0		1 597 804,0		1 597 804,0		1 597 804,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	446	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	56,966	2 841,0 2 379,0	462,0 96,0	161 840,25 135 522,4	26 317,85 5 468,45			161 840,25	
15	447	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	378,69	5 205,0 3 757,0	244,0 50,0	1 971 081,45 1 422 738,2	92 400,1 18 934,5	455 942,5		1 971 081,45	
16	448	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	$м^3$	75,738	17 528,0 9 037,0	8 395,0 2 259,0	1 327 535,95 684 444,15	635 820,9 171 092,35	7 270,9		1 327 535,95	
17	449	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	76,87407	28 838,0		2 216 894,55		2 216 894,55		2 216 894,55	Казахстан
18	450	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	13,047619	101 825,0 85 987,0	3 118,0 643,0	1 328 574,0 1 121 925,35	40 682,2 8 389,55	165 965,8		1 328 574,0	
19	451	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047392	303 138,0		14 366,3		14 366,3		14 366,3	
20	452	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	13,000228	282 815,0		3 676 659,35		3 676 659,35		3 676 659,35	
21	453	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	378,69	2 841,0 2 379,0	462,0 96,0	1 075 858,55 900 903,25	174 955,3 36 354,5			1 075 858,55	
22	454	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	36,686	77 967,0 34 968,0	7 959,0 1 578,0	2 860 297,05 1 282 836,1	291 983,9 57 890,3	1 285 477,05		2 860 297,05	
23	455	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,44552	282 815,0		974 444,9		974 444,9		974 444,9	
24	456	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	7,709	77 967,0 34 968,0	7 959,0 1 578,0	601 047,85 269 568,0	61 356,1 12 164,75	270 123,75		601 047,85	
25	457	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008892	303 138,0		2 695,55		2 695,55		2 695,55	
26	458	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,91152	282 815,0		540 606,3		540 606,3		540 606,3	
27	459	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	6,331	77 967,0 34 968,0	7 959,0 1 578,0	493 609,35 221 382,2	50 388,65 9 990,5	221 838,5		493 609,35	
28	460	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00494	303 138,0		1 497,6		1 497,6		1 497,6	
29	461	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,904852	282 815,0		255 905,65		255 905,65		255 905,65	
30	462	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	0,923	27 759,0 20 024,0	335,0 67,0	25 621,7 18 482,1	309,4 61,75	6 830,2		25 621,7	
31	463	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	0,923	54 062,0 35 242,0	16 984,0 3 496,0	49 899,2 32 528,6	15 676,05 3 226,6	1 694,55		49 899,2	
32	464	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,936845	28 838,0		27 016,6		27 016,6		27 016,6	Казахстан
33	465	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,010426	392 951,0		4 096,95		4 096,95		4 096,95	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	466	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,130572	282 815,0		36 927,8		36 927,8		36 927,8	
35	467	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор	т	0,011024	303 138,0		3 341,65		3 341,65		3 341,65	
36	468	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	0,923	10 726,0 10 407,0	319,0 66,0	9 900,15 9 605,7	294,45 61,1			9 900,15	
37	469	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	3,211	27 759,0 20 024,0	335,0 67,0	89 133,85 64 297,35	1 075,75 215,15	23 761,4		89 133,85	
38	470	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	3,211	54 062,0 35 242,0	16 984,0 3 496,0	173 592,9 113 161,75	54 535,65 11 225,5	5 895,5		173 592,9	
39	471	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,259165	28 838,0		93 988,05		93 988,05		93 988,05	Казахстан
40	472	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,023829	392 951,0		9 363,9		9 363,9		9 363,9	
41	473	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,685529	282 815,0		193 878,1		193 878,1		193 878,1	
42	474	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор	т	0,033072	303 138,0		10 025,6		10 025,6		10 025,6	
43	475	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	3,211	10 726,0 10 407,0	319,0 66,0	34 440,9 33 417,15	1 024,4 211,9			34 440,9	
44	476	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	3,211	27 759,0 20 024,0	335,0 67,0	89 133,85 64 297,35	1 075,75 215,15	23 761,4		89 133,85	
45	477	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	3,211	54 062,0 35 242,0	16 984,0 3 496,0	173 592,9 113 161,75	54 535,65 11 225,5	5 895,5		173 592,9	
46	478	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,259165	28 838,0		93 988,05		93 988,05		93 988,05	Казахстан
47	479	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,023829	392 951,0		9 363,9		9 363,9		9 363,9	
48	480	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,75933	282 815,0		214 749,6		214 749,6		214 749,6	
49	481	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор	т	0,033072	303 138,0		10 025,6		10 025,6		10 025,6	
50	482	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	3,211	10 726,0 10 407,0	319,0 66,0	34 440,9 33 417,15	1 024,4 211,9			34 440,9	
51	483	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	2,457	27 759,0 20 024,0	335,0 67,0	68 203,85 49 199,15	822,9 164,45	18 181,8		68 203,85	
52	484	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	2,457	54 062,0 35 242,0	16 984,0 3 496,0	132 830,1 86 589,75	41 730,0 8 589,75	4 511,0		132 830,1	
53	485	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,493855	28 838,0		71 917,95		71 917,95		71 917,95	Казахстан
54	486	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,021151	392 951,0		8 311,55		8 311,55		8 311,55	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	487	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,479193	282 815,0		135 523,05		135 523,05		135 523,05	
56	488	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор	т	0,025792	303 138,0		7 818,85		7 818,85		7 818,85	
57	489	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	2,457	10 726,0 10 407,0	319,0 66,0	26 353,6 25 569,7	783,25 161,85			26 353,6	
58	490	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	0,923	27 759,0 20 024,0	335,0 67,0	25 621,7 18 482,1	309,4 61,75	6 830,2		25 621,7	
59	491	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	0,923	54 062,0 35 242,0	16 984,0 3 496,0	49 899,2 32 528,6	15 676,05 3 226,6	1 694,55		49 899,2	
60	492	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,936845	28 838,0		27 016,6		27 016,6		27 016,6	Казахстан
61	493	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,010426	392 951,0		4 096,95		4 096,95		4 096,95	
62	494	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,130572	282 815,0		36 927,8		36 927,8		36 927,8	
63	495	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор	т	0,011024	303 138,0		3 341,65		3 341,65		3 341,65	
64	496	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	0,923	10 726,0 10 407,0	319,0 66,0	9 900,15 9 605,7	294,45 61,1			9 900,15	
65	497	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	3,211	27 759,0 20 024,0	335,0 67,0	89 133,85 64 297,35	1 075,75 215,15	23 761,4		89 133,85	
66	498	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	3,211	54 062,0 35 242,0	16 984,0 3 496,0	173 592,9 113 161,75	54 535,65 11 225,5	5 895,5		173 592,9	
67	499	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,259165	28 838,0		93 988,05		93 988,05		93 988,05	Казахстан
68	500	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,023829	392 951,0		9 363,9		9 363,9		9 363,9	
69	501	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,621127	282 815,0		175 663,8		175 663,8		175 663,8	
70	502	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор	т	0,033072	303 138,0		10 025,6		10 025,6		10 025,6	
71	503	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	3,211	10 726,0 10 407,0	319,0 66,0	34 440,9 33 417,15	1 024,4 211,9			34 440,9	
72	504	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	3,211	27 759,0 20 024,0	335,0 67,0	89 133,85 64 297,35	1 075,75 215,15	23 761,4		89 133,85	
73	505	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	3,211	54 062,0 35 242,0	16 984,0 3 496,0	173 592,9 113 161,75	54 535,65 11 225,5	5 895,5		173 592,9	
74	506	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,259165	28 838,0		93 988,05		93 988,05		93 988,05	Казахстан
75	507	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,023829	392 951,0		9 363,9		9 363,9		9 363,9	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	508	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,473473	282 815,0		133 905,2		133 905,2		133 905,2	
77	509	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор	т	0,033072	303 138,0		10 025,6		10 025,6		10 025,6	
78	510	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	3,211	10 726,0 10 407,0	319,0 66,0	34 440,9 33 417,15	1 024,4 211,9			34 440,9	
79	511	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	8,19	27 759,0 20 024,0	335,0 67,0	227 345,95 163 996,3	2 743,65 548,6	60 606,0		227 345,95	
80	512	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	8,19	54 062,0 35 242,0	16 984,0 3 496,0	442 767,65 288 631,85	139 099,35 28 632,5	15 037,1		442 767,65	
81	513	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,31285	28 838,0		239 725,85		239 725,85		239 725,85	Казахстан
82	514	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,642024	282 815,0		181 573,88		181 573,88		181 573,88	
83	515	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор	т	0,2112	303 138,0		64 023,0		64 023,0		64 023,0	
84	516	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	8,19	10 726,0 10 407,0	319,0 66,0	87 846,2 85 233,2	2 613,0 540,8			87 846,2	
85	517	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	3,432	27 759,0 20 024,0	335,0 67,0	95 269,2 68 722,55	1 149,85 230,1	25 396,8		95 269,2	
86	518	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	3,432	54 062,0 35 242,0	16 984,0 3 496,0	185 540,55 120 950,7	58 289,4 11 998,35	6 301,1		185 540,55	
87	519	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,48348	28 838,0		100 456,85		100 456,85		100 456,85	Казахстан
88	520	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,39408	282 815,0		394 267,0		394 267,0		394 267,0	
89	521	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор	т	0,0912	303 138,0		27 646,0		27 646,0		27 646,0	
90	522	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	3,432	10 726,0 10 407,0	319,0 66,0	36 811,45 35 716,85	1 094,6 226,2			36 811,45	
91	523	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	8,19	27 759,0 20 024,0	335,0 67,0	227 345,95 163 996,3	2 743,65 548,6	60 606,0		227 345,95	
92	524	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	8,19	54 062,0 35 242,0	16 984,0 3 496,0	442 767,65 288 631,85	139 099,35 28 632,5	15 037,1		442 767,65	
93	525	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,31285	28 838,0		239 725,85		239 725,85		239 725,85	Казахстан
94	526	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7742	292 427,0		226 397,0		226 397,0		226 397,0	
95	527	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор	т	0,1584	303 138,0		48 017,0		48 017,0		48 017,0	
96	528	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	8,19	10 726,0 10 407,0	319,0 66,0	87 846,2 85 233,2	2 613,0 540,8			87 846,2	
			ИТОГО по смете Э500000013: Конструктивная часть здания.КЖ [02-01-02-01]					**32 006 648,44** **11 204 206,35**	**2 740 295,64** **638 044,07**	**18 062 152,3** **0,0**	**0,0** **0,0**	**32 006 648,44**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								32 006 648,44	**2 740 295,64**	**18 062 152,3**	**0,0**	**32 006 648,44**	
			Итого по суммарной смете					**11 204 206,35**	**638 044,07**	**0,0**	**0,0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)							32006648,44*6.2/100		1 984 412,2	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							32006648,44+0+0+1984412,2		**33 991 060,64**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							33991060,64*5/100		1 699 553,03	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							33991060,64*2/100		679 821,21	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**36 370 434,88**	
			НДС (12%)							36370434,88*12/100		4 364 452,19	
			Итого с НДС							36370434,88+4364452,19		**40 734 887,07**	
			Итого в ценах 2023г с К=0,9699321									**23 706 045**	
			Итого в ценахъ2024г с К=1									**16 293 955**	
			Всего по акту									**40 000 000**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ASET Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сулейменов К. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Баккараев К. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.