Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **АО "Электромонтаж"**
Субподрядчик: **ТОО "Bina Qurylys"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района Костанайской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 1
за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
940940000691	920940001110			№72	22.07.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:								
в том числе за ноябрь месяц	**17 305 627,25**		**15 451 452,90**				**1 854 174,35**	**17 305 627,25**
Акт № 1			15 451 452,90				1 854 174,35	17 305 627,25
ИТОГО к оплате								**17 305 627,25**

Место печати (при наличии)
Заказчик:
Председатель Правления
Умбеталиев Е.Е.
(должность, ФИО, подпись, печать)

Место печати (при наличии)
Субподрядчик:
Председатель Правления
Д.Е. Нурмагамбетов
(должность, ФИО, подпись, печать)

Форма 4

Подрядчик : **АО "Электромонтаж"**

Субподрядчик : **ТОО "Bina Qurylys"**

Стройка : **Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №72 от 22.07.2025

А К Т
приемки выполненных работ за август 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13 198 248**
					Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени	
	Раздел 1.	**Опора ОИ-110-2 под выключатель элегазовый ВГП-110-П-40/2500У1 /2 шт/лист 4 АС-2**				**2 975 699**
		Земляные работы				
1	**6101-0101-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**8,021638**	**826**	**6 626**
2	**412-102-0108** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	**т·км**	**103,9604284**	**76**	**7 901**
3	**6101-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**43,036256**	**698**	**30 039**
4	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**4,6848194**	**10 706**	**50 156**
5	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**42,9489678**	**111**	**4 767**
6	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**42,9489678**	**736**	**31 610**
7	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**4,7721076**	**4 656**	**22 219**
		Устройство фундаментов				
8	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**2,4**	**17 799**	**42 718**
9	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**3,6**	**38 483**	**138 539**
10	**6104-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**12**	**14 102**	**169 224**
11	**261-101-0383** *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м^3**	**1,44**	**65 338**	**94 087**
12	**ССЦ** *РК 8.04-08-2021 табл. 5 п. 2.2*	**Надбавка за применение бетона W10 /Фундамент Ф 8.8/**	**м^3**	**1,44**	**24 501,75**	**35 283**
13	**1133-0103-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27*	**Стойки сборные железобетонные при сборке в вертикальном положении. Установка**	**м^3**	**2,04**	**16 452**	**33 562**
14	**Прайс** *лист*	**Стойка СОН 44-39**	**шт**	**8**	**94 108,04**	**752 864**
15	**Прайс** *лист*	**Стойка СОН 30-29**	**шт**	**4**	**73 188,39**	**292 754**

1	2	3	4	5	6	7
16	6111-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ПРИМ*	Защита поверхности бетонной трещиностойким покрытием лаком ХП-734	$м^2$	58,98	252	14 863
17	235-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная/ ПЕНЕТРОН АДМИКС/	кг	26	298	7 748
18	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	0,08	36 547	2 924
19	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,6164	301 824	186 044
20	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,3021	1 322 079	399 400
21	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,197796	1 145 676	226 610
22	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,028832	1 145 676	33 032
23	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,028832	1 145 676	33 032
24	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,095824	1 145 676	109 783
25	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,1328	349 580	46 424
26	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,1208	436 740	52 758
27	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,012	386 771	4 641
28	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,0968	261 947	25 356
29	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0968	439 687	42 562
30	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.6 п.2*	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,846	7 791	6 591
31	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	35,436874	289	10 241
32	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	35,436874	435	15 415
		Отмостка для стоек СОН /согласно л.20/				
33	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	17,04	771	13 138
34	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,852	38 483	32 788
	Раздел 2.	**Опора ОИ-110-3 под разъединитель 3-х полюсный РГН-110 (с 2 з.н.) /2 шт/ лист 5 АС-2**				**1 266 297**
		Земляные работы				
35	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1,904924	826	1 573
36	412-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	24,687815	76	1 876
37	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	36,174385	698	25 250
38	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	3,7882332	10 706	40 557
39	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	35,9663564	111	3 992
40	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	35,9663564	736	26 471
41	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	3,9962618	4 656	18 607
		Устройство фундаментов				
42	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,8	17 799	14 239
43	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,2	38 483	46 180

1	2	3	4	5	6	7
44	6104-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	4	14 102	56 408
45	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,48	65 338	31 362
46	ССЦ *РК 8.04-08-2020 табл.5 п.2.2*	Надбавка за применение бетона W10 /Фундамент Ф 8.8/	$м^3$	0,48	19 110,38	9 173
47	1133-0103-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27*	Стойки сборные железобетонные при сборке в вертикальном положении. Установка	$м^3$	0,76	16 452	12 504
48	Прайс *лист*	Стойка СОН 44-39	шт	4	94 108,04	376 432
49	6111-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ПРИМ*	Защита поверхности бетонной трещиностойким покрытием лаком ХП-734	$м^2$	21,2672	252	5 359
50	235-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная/ ПЕНЕТРОН АДМИКС/	кг	8,8	298	2 622
51	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,2378	261 947	62 291
52	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0564	1 194 333	67 360
53	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0226	1 178 569	26 636
54	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,0912	400 224	36 500
55	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0408	402 121	16 407
56	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0268	346 312	9 281
57	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,4776	261 947	125 106
58	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,4776	436 740	208 587
59	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.6 п.2*	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,7154	7 791	5 574
60	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	26,42284	289	7 636
61	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	29,89884	435	13 006
		Отмостка для стоек СОН /согласно л.20/				
62	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	5,68	771	4 379
63	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,284	38 483	10 929
	Раздел 3.	**Опора ОИ-110-4 под разъединитель 3-х полюсный РГН-110 (с 1 з.н.) /4 шт/ лист 6 АС-2**				**2 336 159**
		Земляные работы				
64	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,809848	826	3 147
65	412-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	49,37563	76	3 753
66	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	72,34877	698	50 499
67	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	7,5764664	10 706	81 114
68	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	71,9327128	111	7 985
69	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	71,9327128	736	52 942

1	2	3	4	5	6	7
70	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	7,9925236	4 656	37 213
		Устройство фундаментов				
71	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,6	17 799	28 478
72	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,4	38 483	92 359
73	6104-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	8	14 102	112 816
74	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,96	65 338	62 724
75	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.2*	Надбавка за применение бетона W10 /Фундамент Ф 8.8/	$м^3$	0,96	24 501,75	23 522
76	1133-0103-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27*	Стойки сборные железобетонные при сборке в вертикальном положении. Установка	$м^3$	1,52	16 452	25 007
77	Прайс *лист*	Стойка СОН 44-39	шт	8	94 108,04	752 864
78	6111-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ПРИМ*	Защита поверхности бетонной трещиностойким покрытием лаком ХП-734	$м^2$	42,5344	252	10 719
79	235-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная/ ПЕНЕТРОН АДМИКС/	кг	17,6	298	5 245
80	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,2652	261 947	69 468
81	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0376	1 194 333	44 907
82	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0452	1 178 569	53 271
83	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,1824	400 224	73 001
84	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,9552	261 947	250 212
85	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,9552	436 740	417 174
86	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.6 п.2*	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	1,2956	7 791	10 094
87	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	46,96656	289	13 573
88	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	53,91856	435	23 455
		Отмостка для стоек СОН /согласно л.20/				
89	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	11,36	771	8 759
90	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,568	38 483	21 858
	Раздел 4.	**Опора ОИ-110-5 под разъединитель 1-х полюсный РГН-110 /2 шт/ лист 8 АС-2**				**1 293 712**
		Земляные работы				
91	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	2,857386	826	2 360
92	412-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	37,0317226	76	2 814
93	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	54,2615774	698	37 875
94	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	5,6823498	10 706	60 835

1	2	3	4	5	6	7
95	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	53,9495346	111	5 988
96	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	53,9495346	736	39 707
97	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	5,9943928	4 656	27 910
		Устройство фундаментов				
98	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,2	17 799	21 359
99	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,8	38 483	69 269
100	6104-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	6	14 102	84 612
101	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,72	65 338	47 043
102	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.2*	Надбавка за применение бетона W10 /Фундамент Ф 8.8/	$м^3$	0,72	24 501,75	17 641
103	1133-0103-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27*	Стойки сборные железобетонные при сборке в вертикальном положении. Установка	$м^3$	1,14	16 452	18 755
104	Прайс *лист*	Стойка СОН 44-39	шт	6	94 108,04	564 648
105	6111-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ПРИМ*	Защита поверхности бетонной трещиностойким покрытием лаком ХП-734	$м^2$	11,9952	252	3 023
106	235-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная/ ПЕНЕТРОН АДМИКС/	кг	13,3	298	3 963
107	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,3627	261 947	95 008
108	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0188	1 194 333	22 453
109	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0226	1 178 569	26 636
110	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,1509	400 224	60 394
111	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,1104	436 740	48 216
112	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.6 п.2*	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,3027	7 791	2 358
113	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,79278	289	2 830
114	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,61438	435	5 052
		Отмостка для стоек СОН /согласно л.20/				
115	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	8,52	771	6 569
116	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,426	38 483	16 394
	Раздел 5.	**Опора ОУ-110-10 под три трансформатора тока ТГФМ-110У1 /2 шт/ лист 10 АС-2**				**1 450 323**
		Земляные работы				
117	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	2,091908	826	1 728
118	412-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	27,1111276	76	2 060
119	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	93,9823566	698	65 600

1	2	3	4	5	6	7
120	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	9,753601	10 706	104 422
121	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	93,3623618	111	10 363
122	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	93,3623618	736	68 715
123	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	10,3735958	4 656	48 299
		Устройство фундаментов				
124	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,8	17 799	14 239
125	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,2	38 483	46 180
126	6104-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	4	14 102	56 408
127	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,48	65 338	31 362
128	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.2*	Надбавка за применение бетона W10 /Фундамент Ф 8.8/	$м^3$	0,48	24 501,75	11 761
129	1133-0103-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27*	Стойки сборные железобетонные при сборке в вертикальном положении. Установка	$м^3$	1,36	16 452	22 375
130	Прайс *лист*	Стойка СОН 76-39	шт	4	171 697,32	686 789
131	6111-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ПРИМ*	Защита поверхности бетонной трещиностойким покрытием лаком ХП-734	$м^2$	24,8288	252	6 257
132	235-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная/ ПЕНЕТРОН АДМИКС/	кг	8,8	298	2 622
133	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0464	349 580	16 221
134	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,296	261 947	77 536
135	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,3424	436 740	149 540
136	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.6 п.2*	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,3424	7 791	2 668
137	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	13,63264	289	3 940
138	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	13,63264	435	5 930
		Отмостка для стоек СОН /согласно л.20/				
139	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	5,68	771	4 379
140	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,284	38 483	10 929
	Раздел 6.	**Опора ОУ-110-17 под шинную опору ШО-110.П-УХЛ1 /2 шт/лист 11 АС-**				**422 355**
		Земляные работы				
141	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	0,950698	826	785
142	412-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	12,321046	76	936
143	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	17,882392	698	12 482
144	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	1,8729486	10 706	20 052
145	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	17,7798066	111	1 974
146	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	17,7798066	736	13 086

1	2	3	4	5	6	7
147	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1,975534	4 656	9 198
		Устройство фундаментов				
148	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,4	17 799	7 120
149	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,6	38 483	23 090
150	6104-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	2	14 102	28 204
151	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,24	65 338	15 681
152	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.2*	Надбавка за применение бетона W10 /Фундамент Ф 8.8/	$м^3$	0,24	24 501,75	5 880
153	1133-0103-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27*	Стойки сборные железобетонные при сборке в вертикальном положении. Установка	$м^3$	0,46	16 452	7 568
154	Прайс *лист*	Стойка СОН 52-39	шт	2	122 688,39	245 377
155	6111-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ПРИМ*	Защита поверхности бетонной трещиностойким покрытием лаком ХП-734	$м^2$	10,6	252	2 671
156	235-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная/ ПЕНЕТРОН АДМИКС/	кг	4,5	298	1 341
157	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0236	349 580	8 250
158	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0176	436 740	7 687
159	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,006	402 121	2 413
160	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.6 п.2*	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0236	7 791	184
161	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,99616	289	288
162	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,99616	435	433
		Отмостка для стоек СОН /согласно л.20/				
163	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	2,84	771	2 190
164	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,142	38 483	5 465
	Раздел 7.	Опора ОУ-110-21 под конденсатор связи СМПВ-110/3-6,4У1 И ШКАФ шон-301 /2 шт/ лист 12 АС-2				485 976
		Земляные работы				
165	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	0,972748	826	803
166	412-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	12,606814	76	958
167	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	20,513344	698	14 318
168	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	2,1448628	10 706	22 963
169	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	20,392386	111	2 264
170	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	20,392386	736	15 009
171	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	2,2658206	4 656	10 550
		Устройство фундаментов				
172	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,4	17 799	7 120

1	2	3	4	5	6	7
173	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,6	38 483	23 090
174	6104-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	2	14 102	28 204
175	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,24	65 338	15 681
176	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.2*	Надбавка за применение бетона W10 /Фундамент Ф 8.8/	$м^3$	0,24	24 501,75	5 880
177	1133-0103-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27*	Стойки сборные железобетонные при сборке в вертикальном положении. Установка	$м^3$	0,46	16 452	7 568
178	Прайс *лист*	Стойка СОН 52-39	шт	2	122 688,39	245 377
179	6111-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ПРИМ*	Защита поверхности бетонной трещиностойким покрытием лаком ХП-734	$м^2$	11,02	252	2 777
180	235-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная/ ПЕНЕТРОН АДМИКС/	кг	4,5	298	1 341
181	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,07768	349 580	27 155
182	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0152	1 194 333	18 154
183	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,034	436 740	14 849
184	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02488	402 121	10 005
185	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0036	386 771	1 392
186	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.6 п.2*	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,07768	7 791	605
187	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,64408	289	764
188	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,43448	435	1 494
		Отмостка для стоек СОН /согласно л.20/				
189	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	2,84	771	2 190
190	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,142	38 483	5 465
	Раздел 8.	**Кабельные лотки**				**2 967 727**
		Прямой участок лотка шириной В=0,5м. Узел 2л /20 шт/				
		Земляные работы под щебеночную подготовку: ширина - 0,25 м, длина - 0,6 м, глубина - 0,1 м				
191	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	0,3	6 837	2 051
192	6101-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 1	$м^3$	0,3	2 496	749
193	412-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	3,96	76	301
194	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	3	17 799	53 397
195	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	2,56	40 904	104 714
196	225-203-0903 *РСНБ РК 2022*	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-5	шт.	20	17 542	350 840
197	225-202-1203 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10-5	шт.	40	10 021	400 840
198	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	20	6 933	138 660
199	225-203-1001 *РСНБ РК 2022*	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 5	шт.	20	2 785	55 700

1	2	3	4	5	6	7
200	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.2*	Надбавка за применение бетона W10 /Лоток Л20-5/	$м^3$	1,4	7 256,86	10 160
201	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.2*	Надбавка за применение бетона W10 /Плита П 10-5/	$м^3$	1,16	14 449,66	16 762
202	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.2*	Надбавка за применение бетона W10 /Брусок Б 5/	$м^3$	0,16	8 373	1 340
203	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	98,968	3 910	386 965
		Доборный участок длиной L=1,0м лотка шириной B=0,5м. Узел 5л /4 шт/				
		Земляные работы под щебеночную подготовку: ширина - 0,25 м, длина - 0,6 м, глубина - 0,1 м				
204	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	0,06	6 837	410
205	6101-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 1	$м^3$	0,06	2 496	150
206	412-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	0,792	76	60
207	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,6	17 799	10 679
208	6104-0902-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка плит покрытия	шт.	8	22 358	178 864
209	225-202-1203 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10-5	шт.	8	10 021	80 168
210	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	4	6 933	27 732
211	225-203-1001 *РСНБ РК 2022*	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 5	шт.	4	2 785	11 140
212	212-101-2001 *РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,264	284	75
213	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.2*	Надбавка за применение бетона W10 /Брусок Б 5/	$м^3$	0,032	8 373	268
214	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	10,56	3 910	41 290
215	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,16	45 227	7 236
216	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,064	87 564	5 604
		Ответвление от лотка шириной B=0,5м. Узел 21л /2 шт/				
		Земляные работы под щебеночную подготовку: ширина - 0,25 м, длина - 1,1 м, глубина - 0,1 м				
217	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	0,11	6 837	752
218	6101-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 1	$м^3$	0,11	2 496	275
219	412-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	1,452	76	110
220	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,1	17 799	19 579
221	6104-0902-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка плит покрытия	шт.	8	22 358	178 864
222	225-202-1203 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10-5	шт.	8	10 021	80 168
223	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	8	6 933	55 464
224	225-203-1001 *РСНБ РК 2022*	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 5	шт.	8	2 785	22 280
225	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.2*	Надбавка за применение бетона W10 /Плита П 10-5/	$м^3$	0,232	14 449,66	3 352
226	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.2*	Надбавка за применение бетона W10 /Брусок Б 5/	$м^3$	0,064	8 373	536
227	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	11,68	3 910	45 669
228	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0082	374 327	3 069

1	2	3	4	5	6	7
229	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0082	402 121	3 297
230	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.6 п.2*	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0082	7 791	64
231	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,08	45 227	3 618
232	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,032	87 564	2 802
		Пересечение автодороги шириной до 4м и лотка шириной В=0,5м. Узел 61л /2 шт/				
		Земляные работы под песчаную подготовку: ширина - 0,65 м, длина - 3 м, глубина - 0,15 м				
233	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	0,585	6 837	4 000
234	6101-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 1	$м^3$	0,585	2 496	1 460
235	412-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	7,722	76	587
236	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,585	9 933	5 811
237	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	4	6 933	27 732
238	225-203-1005 *РСНБ РК 2022*	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки УБК 9 а	шт.	4	85 554	342 216
239	6104-0902-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка плит покрытия	шт.	2	22 358	44 716
240	225-202-1203 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10-5	шт.	2	10 021	20 042
241	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	4	6 933	27 732
242	225-203-1001 *РСНБ РК 2022*	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 5	шт.	4	2 785	11 140
243	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.2*	Надбавка за применение бетона W10 /Брусок БДЛ 40.6/	$м^3$	1,6	9 624,83	15 400
244	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.2*	Надбавка за применение бетона W10 /Плита П 10-5/	$м^3$	0,058	14 449,66	838
245	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.2*	Надбавка за применение бетона W10 /Брусок Б 5/	$м^3$	0,032	8 373	268
246	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	30,196	3 910	118 066
247	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,0316	1 310 721	41 419
248	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.6 п.2*	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0316	7 791	246
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				13 198 248
		ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ ПО СТРОЙКЕ В ЦЕЛОМ (ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ				1 108 653
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				14 306 901
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 5%				715 345
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 3%				429 207
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				15 451 453
		НДС 12%				1 854 174
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС 12 %				17 305 627,25

Подрядчик
АО "Электромонтаж"
_____ Умбеталиев Е.Е.

Субподрядчик
ТОО "Вita Digital"
_____ Нурмагамбетов Д.Е.