Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Межшкольный учебно-производственный комбинат отдела образования Курмангазинского района Атырауской области"

Подрядчик:ТОО "Бек и Ко"

Наименование объекта: "Межшкольный учебно-производственный комбинат отдела образования Курмангазинского района Атырауской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016 г.

код заказчика	код подряд.	договор		источник финансиров.		организ.правов.форма	
		№	дата	наименов.	код	наимен.	код
		40	14.06.2016 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Всего с начала года по отчет. месяц включит.	в том числе в отчет. месяце (без НДС)	в том числе				НДС 12%	Всего к оплате с НДС тенге
			СМР	прочие затраты	передисло кация	другие доп.затраты		
Капитальный ремонт Коммунальное государственное учреждение " Межшкольный учебно-производственный комбинат отдела образования Курмангазинского района Атырауской области"	24 888 888,89	12 822 930,26					1 538 751,63	14 361 681,89
Итого к оплате:	24 888 888,89	12 822 930,26					1 538 751,63	**14 361 681,89**

Заказчик:

Директор
ГУ "Межшкольный учебно-производственный комбинат отдела образования Курмангазинского района Атырауской области"

_____ О.З. Имангазиев

Подрядчик:

Директор ТОО «Бек и Ко»

_____ Дайнов Р.У

Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Межшкольный учебно-производственный комбинат отдела образования Курмангазинского района Атырауской области"

Подрядчик:ТОО "Бек и Ко"

Наименование объекта:Капитальный ремонт Коммунальное государственное учреждение " Межшкольный учебно-производственный комбинат отдела образования Курмангазинского района Атырауской области"

Договор о государственных закупках работ №40 от 14июня 2016 г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т №2

ЗА сентябрь 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Смета 2-1-1								
1	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	343,76	713,89	3,58	245407	1229	105747	1,87	644
				324,35	1,17	111497	404	94,5	0,01	2
2	Е0158-22-1	-Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты м2	133,76	2116,21	3,14	283064	420	4136	0,19	25
				28,37	0,5	3795	67	107,1	0,01	1
3	Е0158-20-1	-Устройство выравнивающей цементной стяжки м2	343,76	480,78	14,18	165273	4875	26335	0,43	147
				69,3	2,23	23823	767	107,1	0,01	4
4	Е0110-14-1	-Установка стропил м3	6,6	21898,02	417,85	144527	2758	28973	25,42	168
				3907,13	157,5	25787	1040	108	0,78	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок	343,76	222,05	3,72	76332	1279	16030	0,29	100
				42,95	0,59	14764	203	107,1	0,01	3
6	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке сее устройством	1175	779,16	10,25	915512	12044	399855	1,97	2311
				313,89	3,85	368824	4524	107,1	0,02	22
7	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	м2 - Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	208,2	239,55	9,24	49875	1923	48083	1,33	278
				212,18	3,46	44175	721	107,1	0,02	4
8	Е0156-11-1	м -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	19	320,85	30,15	6096	573	6025	1,96	37
				290,7	2,9	5523	55	108	0,19	4
9	Е0156-12-1	шт -Снятие дверных полотен	38,43	59,88	6,55	2301	252	2257	0,36	14
				53,33	1,04	2049	40	108	0,01	-
10	Е0110-23-1	м2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	38,43	446,86	128,16	17173	4925	9089	1,03	40
				174,4	44,59	6702	1713	108	0,17	7
11	С12063-15	м2 -Блоки дверные с двупольными полотнами ДН 21-15АК; ДН 24-15АК	6,3	5230	-	32949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С12062-3	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	32,13	4010	-	128841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С11011-790	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	17	1960	-	33320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С11011-788	комплект -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980	-	5960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С11011-815	комплект -Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	19	844	-	16036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт										
16	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников	102,6	97,17	0,4	9969	41	1518	0,09	9
				13,56	0,14	1391	14	108	-	-
		м								
17	Е0156-13-1	-Снятие наличников	102,6	6,47	0,3	664	31	689	0,04	4
м		6,17 0,05 633	5	108	-	-				
18	Е0110-12-1	-Подшивка потолков досками обшивки	14	714,69	6,85	10006	96	1502	0,6	8
				96,77	2,59	1355	36	108	0,01	-
		м2								
19	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	14	713,89	3,58	9994	50	4307	1,87	26
				324,35	1,17	4541	16	94,5	0,01	-
		м2								
20	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	9,702	2914,39	421,76	28275	4092	9568	5,04	49
				771,08	157,5	7481	1528	106,2	0,78	8
		м3								
21	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	12,16	726,26	7,91	8831	96	4167	2,06	25
				359,66	2,99	4373	36	94,5	0,01	-
		м2								
22	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	12,16	668,68	7,65	8131	93	1902	0,93	11
				162,6	2,9	1977	35	94,5	0,01	-
		м2								
23	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	12,16	285,16	2,63	3468	32	871	0,45	5
				74,78	0,99	909	12	94,5	-	-
		м2								
24	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из	343,76	450,49	4,93	154861	1693	38751	0,64	219
				117,43	1,86	40367	640	94,5	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков								
25	Е0115-180-4	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	343,76	304,08	2,91	104530	1001	30703	0,56	194
				93,41	1,1	32112	378	94,5	0,01	2
26	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	856,8	370,5	4,29	317442	3674	69978	0,52	449
				84,79	1,64	72648	1403	94,5	0,01	7
27	Е0115-180-3	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	856,8	285,16	2,63	244325	2249	61351	0,45	384
				74,78	0,99	64075	846	94,5	-	4
28	Е0157-6-4	м2 -Шлифовка дощатых покрытий площадью свыше 5 м2	1200	55,42	-	66504	-	73620	0,35	422
				55,42	-	66504	-	110,7	-	-
29	Е0115-165-3	1м2 -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1200	180,18	2,35	216215	2820	103132	0,54	644
				90,05	0,9	108054	1080	94,5	-	5
30	Е0111-36-1	м2 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	77,67	935,06	6,13	72626	476	5983	0,44	34
				67,28	2,31	5225	180	110,7	0,01	1
31	Е0167-4-1	м2 -Демонтаж скрытой электропроводки	980	3,69	-	3616	-	3515	0,03	25
				3,69	-	3616	-	97,2	-	-
32	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	980	30,63	-	30020	-	27112	0,17	171
				28,46	-	27893	-	97,2	-	-
33	С151601-381	м -Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,9996	63700	-	63675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0167-7-1	1000м -Демонтаж выключателей	25	8,42	-	211	-	205	0,06	1
шт		8,42 -	211	-	97,2	-	-			
35	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель	25	37,55	-	939	-	912	0,24	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				37,55	-	939	-	97,2	-	-
шт 36	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	25	182	-	4550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт 37	Е0167-7-1	-Демонтаж розеток	35	8,42	-	295	-	286	0,06	2
		8,42 - 295	-	97,2	-	-				
шт 38	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов -розетка	35	37,55	-	1314	-	1277	0,24	8
				37,55	-	1314	-	97,2	-	-
шт 39	С151801-150	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	35	96	-	3360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт 40	Е0167-7-1	-Демонтаж разветкоробок, подразетников	60	8,42	-	505	-	491	0,06	4
				8,42	-	505	-	97,2	-	-
шт 41	Е0167-17-1	-Монтаж разветкоробок, подразетников	60	37,55	-	2253	-	2190	0,24	14
				37,55	-	2253	-	97,2	-	-
шт 42	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,06	16300	-	978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
43	Е0121-17-5	-Монтаж плафонов	50	212,07	7,88	10603	394	4402	0,56	28
шт		87,46 3,12 4373	156	97,2	0,02	1				
44	С151701-81	-Плафон	50	209	-	10450	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
45	Е0121-24-3	-Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	3	750,3	51,67	2251	155	1795	3,45	10
				595,13	20,48	1785	61	97,2	0,1	-
шт 46	С151803-146	-Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	3	6960	-	20880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт 47	Е0120-56-1	-Установка внутренних блоков	4	1744,7	97,25	6979	389	6941	8,26	33
шт		1469,7 36,56 5879	146	115,2	0,18	1				
48	Е0120-57-1	-Присоединение к наружному блоку сплит-системы с	4	3155,99	245,5	12624	982	11480	13,45	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проверкой фреона		2398,61	92,81	9594	371	115,2	0,45	2
49	E0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	2	524,9	3,81	1050	8	1126	2,89	6
				488,25	0,59	977	1	115,2	0,01	-
50	C131101-73	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	2	6050	-	12100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	E0117-2-3	-Установка смесителей	2	162,61	1,96	325	4	334	0,81	2
				144,9	-	290	-	115,2	-	-
52	C131101-94	-Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	2	1320	-	2640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	E0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	20	653,36	0,37	13067	7	3231	0,73	15
				140,18	0,07	2804	1	115,2	-	-
54	E0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	50	774,86	0,48	38743	24	7781	0,71	35
				135	0,09	6750	5	115,2	-	-
55	E0116-14-9	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	50	937,08	18,54	46854	927	13397	1,28	64
				225,63	6,95	11282	348	115,2	0,03	2
56	E0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	65	454,5	37,49	29543	2437	16780	1,36	88
				219,17	14,04	14246	912	110,7	0,07	4
57	C143003-40	-Плитка тротуарная	65	1050	-	68250	-	-	-	-
58	E0108-8-1	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	3	4137,79	459,31	12413	1378	5229	8,58	26
				1469,7	171,56	4409	515	106,2	0,84	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0109-37-1	-Монтаж каркасов козырька м3	0,594	171226,82	5151,94	101709	3060	6783	75,56	45
60	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке сее устройством т	20	13765,5 779,16 313,89	333,2 10,25 3,85	8177 15583 6278	198 205 77	81 6806 107,1	1,24 1,97 0,02	1 39 -
61	Е0101-162-3	-Разработка грунта вручную м2	45	553,73 553,73	- -	24918 24918	- -	25341 101,7	3,2 -	144 -
62	Е0127-11-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на м3	28,8	17507,27 3570,75	3048,44 773,44	504209 102838	87795 22275	149760 119,7	23,81 3,13	686 90
обочинах										
63	С143018-152 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 600 мм, ширина по верху 1000 мм м	45	6710 -	- -	301950 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4727363	144485			7755
	Тенге	1260209	40810			185
Стоимость монтажных работ -	Тенге	155899	-	-		-
Материалы -	Тенге	8274	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	43402	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	103893	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	42186	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6328	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11885	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - Тенге		209971	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		292
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49730	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4335373	-	-		-
Материалы -	Тенге	1615268	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1210796	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	217106	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1193190	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1258486	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		629
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	188773	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	335632	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5929491	-	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8040
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1399569	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			101709	-	-		-
		Материалы -	Тенге			90472	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8375	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1018	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6510	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		115002	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9392	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			134382	-	-		-
		Материалы -	Тенге			79680	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38447	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14740	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44291	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6644	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10720	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		189393	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45090	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6443857	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8616
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1503781	-		-

РАЗДЕЛ 2. Смета 2-1-2

64	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	77	48,37	4,36	3724	336	3685	0,29	22
				44,01	0,68	3389	52	107,1	0,01	-
65	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	77	24,15	2,64	1860	203	1811	0,15	12
				21,51	0,45	1656	35	107,1	-	-
66	Е0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок м2	77	36,77	1,67	2831	129	2919	0,23	17
				35,1	0,29	2703	22	107,1	-	-
67	Е0154-4-3	-Разборка подшивки потолков оштукатуренной м2	77	191,52	32,22	14747	2481	13701	0,8	61
				159,3	5,45	12266	420	108	0,04	3
68	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен	21,4	4899,14	1880,99	104842	40253	80822	21,24	455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из кирпича		3018,15	538,09	64588	11515	106,2	2,91	62
69	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	10	447,64	-	4476	-	4552	2,85	29
				447,64	-	4476	-	101,7	-	-
70	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	10	2850,05	126,11	28501	1261	2019	0,98	10
				142,31	47,81	1423	478	106,2	0,23	2
71	E0127-72-1	-Проливка щебня битумом м3	0,12	40182,49	424,49	4822	51	25	0,67	-
				-	176,18	-	21	119,7	0,73	-
72	E0106-1-22	-Устройство отмостки т	10	12907,35	441,83	129074	4418	7935	4,14	41
				672,75	166,9	6728	1669	94,5	0,82	8
73	E0108-13-1	-Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м м3	12,84	2254,91	364,89	28953	4685	11088	4,43	57
				675,34	137,81	8671	1770	106,2	0,66	9
74	E0110-11-1	-Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов м3	77	2836,81	58,51	218434	4505	15739	1,08	83
			167,15	22,11	12871	1703	108	0,11	8	
75	E0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	77	212,3	1,49	16347	115	2607	0,18	14
				31,05	0,56	2391	43	107,1	-	-
76	E0112-15-2	-Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции м2	77	184,05	1,44	14172	111	1741	0,12	9
			20,57	0,54	1584	41	107,1	-	-	
77	E0110-12-1	-Подшивка потолков досками обшивки м2	77	714,69	6,85	55031	527	8263	0,6	47
				96,77	2,59	7451	199	108	0,01	1
78	E0158-22-1	-Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты м2	77	2116,21	3,14	162948	242	2381	0,19	15
				28,37	0,5	2184	39	107,1	0,01	-
79	E0158-20-1	-Устройство выравнивающей цементной стяжки м2	77	480,78	14,18	37020	1092	5899	0,43	33
				69,3	2,23	5336	172	107,1	0,01	1
80	E0110-14-1	-Установка стропил м2	0,135	21898,02	417,85	2956	56	593	25,42	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок м3	77	3907,13 222,05 42,95	157,5 3,72 0,59	527 17098 3307	21 286 45	108 3591 107,1	0,78 0,29 0,01	- 22 1
82	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке сее устройством м2	77	779,16 313,89	10,25 3,85	59995 24170	789 296	26203 107,1	1,97 0,02	151 1
83	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	234,62	189,44 156,03	5,08 1,21	44447 36608	1192 284	34864 94,5	0,85 0,06	200 15
84	У1-34-13	-Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы м2	2	47820,3 3811,5	2530,32 778,32	95641 7623	5061 1557	12851 140	23 3,8	46 8
85	У1-34-14	-Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций ворота	2	28439,52 3384,96	49,96 14,96	56879 6770	100 30	6120 90	20 0,06	40 -
86	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы ворота	15,4 192,26	192,26 -	- 2961	2961 -	- 101,7	3011 -	1,39 -	21
87	Е0106-1-1	-Устройство бетонных полов м3	15,4	11587,65	82,51	178450	1271	3730	1,55	24
88	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Сплошное выравнивание бетонныхповерхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских м2	234,62	225,11 668,68 162,6	31,16 7,65 2,9	3467 156885 38149	480 1795 680	94,5 36694 94,5	0,15 0,93 0,01	2 217 3
89	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен	234,62	285,16	2,63	66904	616	16800	0,45	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		74,78	0,99	17546	232	94,5	-	1
90	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м2	50	30,63	-	1532	-	1383	0,17	9
				28,46	-	1423	-	97,2	-	-
91	С151601-381	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 м	0,051	63700	-	3249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель 1000м	2	37,55	-	75	-	73	0,24	-
				37,55	-	75	-	97,2	-	-
93	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 шт	2	182	-	364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка шт	2	37,55	-	75	-	73	0,24	-
				37,55	-	75	-	97,2	-	-
95	С151801-150	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 шт	2	96	-	192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	Е0167-17-1	-Монтаж разветкоробок, подрозетников шт	5	37,55	-	188	-	182	0,24	1
				37,55	-	188	-	97,2	-	-
97	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛЗ шт	0,005	16300	-	82	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	Е0167-17-3	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель автоматический 1000шт	2	74,51	0,03	149	-	145	0,47	1
				74,48	-	149	-	97,2	-	-
99	С151801-10	-Выключатель автоматический 63А шт	2	343	-	686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	Е0158-17-1	-Устройство обшивки потолка гаража из листовой стали м2	77	445,58	0,93	34310	72	6536	0,5	39
				79,11	0,14	6091	11	107,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6644	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10720	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			189393	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45090	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5047272,56	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10696
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1861600	-		-
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			5047272,56				
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			72680,72				
		Итого	Тенге			5119953,28				
		Зимнее удорожание 1,350%	Тенге			69119,37				
		Выслуга лет 1%	Тенге			51199,53				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			20479,81				
		Итого	Тенге			5260752,00				
		Итого с коэф.2,3897	Тенге			12571500,25				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге			251430,01				
		Итого	Тенге			12822930,26				
		НДС 12%	Тенге			1538751,63				
		Всего:	Тенге			14361681,89				

Заказчик:
Директор ГУ " Межшкольный учебно-производственный комбинат отдела образования Курмангазинского района Атырауской области"

_____ О.З. Имангазиев
(подпись)

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО «Бек и Ко»

_____ Д.У. Дайнов
(подпись)

М.П.

Технадзор:
Эксперт ТОО«НұрсұлтанСтрой KZ»

_____ Исмагамбетов Н.А.
(подпись)
М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Межшкольный учебно-производственный комбинат отдела образования Курмангазинского района Атырауской области"

Подрядчик:ТОО "Бек и Ко"

Наименование объекта: "Межшкольный учебно-производственный комбинат отдела образования Курмангазинского района Атырауской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016г.

код заказчика	код подряд.	договор		источник финансиров.		организ.правов.форма	
		№	дата	наименов.	код	наимен.	код
		40	14.06.2016 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Всего с начала года по отчет. месяц включит.	в том числе в отчет. месяце (без НДС)	в том числе				НДС 12%	Всего к оплате с НДС тенге
			СМР	прочие затраты	передислокация	другие доп.затраты		
Капитальный ремонт Коммунальное государственное учреждение " Межшкольный учебно-производственный комбинат отдела образования Курмангазинского района Атырауской области"	10 527 207	9 399 292					1 127 915	10 527 207
Итого к оплате:	10 527 207	9 399 292					1 127 915	**10 527 207**

Заказчик:
Директор
ГУ "Межшкольный учебно-производственный комбинат отдела образования Курмангазинского района Атырауской области"

_____ О.З. Имангазиев

Подрядчик:
Директор ТОО «Бек и Ко»

_____ Г.С.Умирзахов

Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Межшкольный учебно-производственный комбинат отдела образования Курмангазинского района Атырауской области"

Подрядчик:ТОО "Бек и Ко"

Наименование объекта:Капитальный ремонт Коммунальное государственное учреждение " Межшкольный учебно-производственный комбинат отдела образования Курмангазинского района Атырауской области"

Договор о государственных закупках работ №40 от 14июня 2016 г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т №1

ЗА ИЮЛЬ 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1175	48,37	4,36	56835	5123	56239	0,29	338
				44,01	0,68	51712	799	107,1	0,01	6
		м2								
2	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1175	24,15	2,64	28376	3102	27635	0,15	178
				21,51	0,45	25274	529	107,1	-	5
		м2								
3	Е0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	1175	36,77	1,67	43205	1962	44536	0,23	266
				35,1	0,29	41243	341	107,1	-	3
		м2								
4	Е0160-2-1	-Разборка дымовых кирпичных труб и боровов, один канал	28	276,81	29,31	7751	821	6354	1,64	46
				247,5	4,64	6930	130	90	0,04	1
		м								
5	Е0158-22-3п	-Разборка теплоизоляции насухо римизсыпучих теплоизоляционных материалов	343,76	39,26	2,07	13496	712	13810	0,22	76
				37,19	0,32	12784	110	107,1	-	1
		м2								
6	Е0154-1-3	-Разборка перекрытий по	343,76	464,75	95,28	159762	32753	143125	2,61	898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		деревянным балкам чердачных в зданиях кирпичных		369,47	16,04	127009	5514	108	0,11	37
7	Е0154-4-3	-Разборка подшивки потолков оштукатуренной м2	343,76	191,52	32,22	65837	11076	61165	0,8	275
				159,3	5,45	54761	1873	108	0,04	13
8	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича м2	6,966	4899,14	1880,99	34127	13103	26309	21,24	148
				3018,15	538,09	21024	3748	106,2	2,91	20
9	Е0160-1-1	-Разборка кладки необлицованных печей м3	72,765	13,74	2,08	1000	151	786	0,08	6
				11,66	0,34	848	25	90	-	-
10	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки м3	36,94	10277,98	82,51	379668	3048	8946	1,55	57
				225,11	31,16	8316	1151	94,5	0,15	6
11	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения м3	14,41	13411,98	140,45	193267	2024	16719	7,29	105
				1174,73	53,05	16928	764	94,5	0,26	4
12	Е0106-55-1	-Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг м3	1,441	5520,66	594,25	7955	856	6699	32,53	47
				4758,41	160,84	6857	232	94,5	0,61	1
13	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм 1т	1,441	73000	-	105193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006прим	-Кладка обшивки стен т	58,05	515,81	43,41	29943	2520	16954	1,64	95
				258,75	16,26	15020	944	106,2	0,08	5
15	Е0110-11-1	-Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным м2	343,76	2836,81	58,51	975180	20114	70267	1,08	372
				167,15	22,11	57460	7601	108	0,11	37
16	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	343,76	212,3	1,49	72981	511	11639	0,18	61
				31,05	0,56	10674	193	107,1	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
17	Е0112-15-2	-Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	343,76	184,05	1,44	63269	494	7772	0,12	40
				20,57	0,54	7072	185	107,1	-	1
		м2								
18	Е0110-12-1	-Подшивка потолков досками обшивки	343,76	714,69	6,85	245683	2355	36888	0,6	208
				96,77	2,59	33267	889	108	0,01	4
		м2								
19	Е0158-22-1	-Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты	210	2116,21	3,14	444404	659	6493	0,19	40
				28,37	0,5	5958	105	107,1	0,01	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		2927933	101385		3256

	Тенге		503137	25134		147
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2927933	-	-	-
Материалы -	Тенге		1685585	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	528272	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		105193	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		532632	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		562336	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	281
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	84350	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		209416	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3699684	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	3684
Сметная заработная плата -	Тенге		-	612622	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		3699684	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	3684
Сметная заработная плата -	Тенге		-	612622	-	-
Итого в ценах 2001г.	Тенге		3699684			
Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге		53275			
Итого	Тенге		3752959			
Зимнее удорожание 1,350%	Тенге		50665			
Выслуга лет 1%	Тенге		37530			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			15012				
		Итого	Тенге			3856166				
		Итого с коэф.2,3897	Тенге			9214992				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге			184300				
		Итого	Тенге			9399292				
		НДС 12%	Тенге			1127915				
		Всего:	Тенге			10527207				

Заказчик:
Директор КГУ " Межшкольный учебно-производственный комбинат отдела образования Курмангазинского района Атырауской области"

(подпис) О.З. Имангазиев

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО «Бек и Ко»

(подпис) Г.С.Умирзахов

М.П.

Технадзор:
Эксперт ТОО «НурсултанСтрой KZ»

(подпис) Ширданов К.

М.П.