Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шетского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Идеал Астана-2030"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания школы по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с. Агадырь, ул. Абая, 60

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		142	**21.06.2020 г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Капитальный ремонт кровли здания школы по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с. Агадырь, ул. Абая, 60	10 769 231									
в том числе:		9 615 384							1 153 846	10 769 231
ИТОГО к оплате:										10 769 231

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдел образования Шетского района"** _____ **Сыдыкул Е.Ж.** **БИН 150540004406**

Подрядчик: **Директор ТОО "Идеал Астана-2030"** _____ **Майбасова Н.Н.** **БИН 080340008258**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шетского района"

Подрядчик: ТОО "Идеал Астана-2030"

Объект: Капитальный ремонт кровли здания школы по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с. Агадырь, ул. Абая, 60.

Договор: № 142 от 21.06.2020 года.

А К Т № 1

выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2020 год	30 512 218,46
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	15 384 615
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	15 384 615
8	Удержание аванса 30%	0
9	Удержание резерва 5%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	15 384 615

В том числе НДС 12% 1 648 352

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района" Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 92.

БИН 150540004406
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ62070103KSN3024000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
Тел.: 87103122117
Руководитель _____ Смагул Е.Ж.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Идеал Астана-2030" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, М. Горького, 57.

БИН/ИИН 080340008258
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ968562203108183996
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77774950899
Директор _____ Майбасова Н.Н.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района" Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 92
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "Идеал Астана-2030" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, М. Горького, 57.
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт кровли здания школы по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с. Агадырь, ул. Абая, 60
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли здания школы по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с. Агадырь, ул. Абая, 60.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 142 от 21.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2020

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Демонтажные работы				
1	1	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	2730	153,63	419402
2	2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	2730	254,69	695315
3	3	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: карниз из досок(частично кобылки, конек)	м2 кровли	118,5	372,86	44184

4	4 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка примыканий и конька из листовой стали	м	250	133,24	33309
5	5 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	34,951	471,96	16496
6	6 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	34,95	448,2	15664
	Раздел 2 Монтажные работы					
	2.1 Кровля стропильная					
7	7 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (накладка, коньковый брус)	м3 древесины в конструкции	0,958	119792,28	114761
8	8 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,958	11057,41	10593
9	9 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов(кобылки, ветровая, лобовая доски)	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	144,48	5390,43	778809

10	10 1115-0403-0102	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву(покраска лобовой и ветровой досок)	м2 окрашиваемой поверхности	118,5	864,98	102500
11	11 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	2460	1098,14	2701426
12	12 1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 32 мм сплошной. Устройство по фермам(в местах ендов, крнька и карниза)	м2 покрытия	427,5	3858,45	1649487
13	13 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2887,5	413,02	1192599
14	14 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство в т.ч слуховые окна	м2 кровли	952,7	1494,91	1424205
15	15 2110-0104-1110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	1095,605	3990,6	4372121

Всего	**13 570 871**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	314 844
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	366 583
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**285 046**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**14 537 344**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**15 264 211**
НДС (12 %)	1 831 705
Итого	**17 095 916**
итого со скидкой =0,8999	**15 384 615**
всего по акту	**15 384 615**
в т.ч. НДС	1 648 352

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района"
Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 92
БИН 150540004406
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ62070103KSN3024000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Тел.: 87103192117

Руководитель _____ Сдағұл Е.Ж.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Идеал Астана-2030"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, М. Горького, 57
БИН/ИИН 080340008258
БИК TSESKZKA
ИИК KZ30998LTB0000548230
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: +77774950899

Руководитель Майбасова Назира Нигметуллиновна

Авторский надзор _____ Куркин Е.С.

Тех.надзор _____