Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Актюбинская область, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40 БИН 160140010537

Подрядчик: ТОО "ЖайыкПромСервис" ЗКО, с.Мичуринское, САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО Садовод, 61 БИН 170740017290

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к гимназии № 51 города Актобе», в 12 микрорайоне, дом 37 корпус 1, город Актобе, Актюбинской области" Завершение

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
160140010537	170740017290			№19	от 10.02.2025года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к гимназии № 51 города Актобе», в 12 микрорайоне, дом 37 корпус 1, город Актобе, Актюбинской области" Завершение	183 317 787,66	183 317 787,66	22 944 604,25				2 753 352,51	25 697 956,76

Подрядчик:
ТОО "ЖайыкПромСервис"
БИН 170740017290

Руководитель_____ **Казиев М.Б.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Эксперт_____ **Ернияз А.М.**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537

Руководитель_____ **Мұздыбаев Е.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖайыкПромСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к гимназии № 51 города Актобе», в 12 микрорайоне, дом 37 корпус 1, город Актобе, Актюбинской области" Завершение**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к гимназии № 51 города Актобе», в 12 микрорайоне, дом 37 корпус 1, город Актобе, Актюбинской области" Завершение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от **10.02.2025**

Акт выполненных работ №5

за **сентябрь 2025 год** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Крыльцо с подъемником для МГН. Альбом КЖ л.9										
1	35	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	2	8434,87	2335,62	16869,60	4671,20	9951,20		18219,20	
						1123,70	956,22	2247,20	1912,80		1349,60		
2	36	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Ступени крыльца с площадкой и пандусом бетонные плоские, В7,5 W4. Устройство	м3	2	23719,92	1610,97	47440,00	3221,60	41422,40		51235,20	
						1397,77	350,40	2795,20	700,80		3795,20		
3	37	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1058	98128,08	23032,59	10382,01	2436,96	206,50		11212,63	
						73142,50	8829,48	7738,56	934,26		830,62		
4	38	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1058	456152,00		48261,20		48261,20		52121,97	
											3860,77		
5	39	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские, В15 W4. Устройство	м3	0,9	26316,84	1610,97	23685,00	1450,00	20977,00		25580,00	
						1397,77	350,40	1258,00	315,00		1895,00		
6	40	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	36	2411,53	178,73	86815,00	6434,00	31026,00		93760,00	
						1370,96	77,28	49355,00	2782,00		6945,00		
7	41	231-302-0501 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	36,72	5336,00		195938,00		195938,00		211613,00	
											15675,00		
8	42	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022	Ограждения крыльца. Монтаж		0,0677	148949,79	1942,88	10084,00	131,00	1016,00		10891,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		131999,00	622,07	8936,00	42,00		807,00		
9	45	1133-0303-0402 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные трубчатые. Окраска масляной краской в 2 слоя с очисткой поверхности металлической щеткой		0,0677	6520,02	0,00	441,00	0,00	95,00		476,00	
				т		5111,37	0,00	346,00	0,00		35,00		
10	46	1303-0502-0103 РСНБ РК 2022	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования		1	73156,12	8023,28	73156,00	8024,00			79008,00	
				подъемник		65132,84	3310,56	65133,00	3311,00		5852,00		
11	47	516-201-0101 РСНБ РК 2022	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017		1	1921945,00		1921945,00				1921945,00	
				комплект						1921945,00			
			Итого по разделу 3: Крыльцо с подъемником для МГН. Альбом КЖ л.9					**2435016,81**	**26368,76**	**348893,30**	**0,00**	**2476062,00**	
								137808,96	**9997,86**	**1921945,00**	**41045,19**		
			Раздел 10: Кладка стен. Альбом АР										
12	108	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича силикатного М125, раствор М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		0,399998	34303,44	3966,14	13721,31	1586,45	8813,87		14819,01	
				м3 кладки		8302,51	922,46	3320,99	368,98		1097,70		
			Итого по разделу 10: Кладка стен. Альбом АР					**13721,31**	**1586,45**	**8813,87**	**0,00**	**14819,01**	
								3320,99	**368,98**	**0,00**	**1097,70**		
			Раздел 13: Полы 1-го этажа.Альбом АР л.4										
13	190	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		96,537829	584,14	2,32	56391,81	224,20	17550,93		60902,82	
				м плинтусов		400,02	1,03	38617,44	99,39		4511,01		
14	193	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство		228,4	3605,89	55,84	823585,00	12753,00	734265,00		889472,00	
				м2 покрытия		335,23	22,34	76567,00	5102,00		65887,00		
15	194	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		118,7	289,40	2,82	34352,00	335,00	20839,00		37100,00	
				м плинтусов		111,02	1,12	13178,00	133,00		2748,00		
			Итого по разделу 13: Полы 1-го этажа.Альбом АР л.4					**914328,81**	**13312,20**	**772654,93**	**0,00**	**987474,82**	
								128362,44	**5334,39**	**0,00**	**73146,01**		
			Раздел 18: Облицовка и утепление наружных стен. Альбом АР л.15										
16	329	1115-0106-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными плитками		150	7092,02	34,94	1063803,00	5241,00	420934,00		1148907,00	
				м2 поверхности облицовки		4250,85	19,33	637628,00	2899,00		85104,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 18: Облицовка и утепление наружных стен. Альбом АР л.15					**1063803,00**	**5241,00**	**420934,00**	**0,00**	**1148907,00**	
								637628,00	**2899,00**	**0,00**	**85104,00**		
			Раздел 20: Витражи тамбура. Альбом АР л.20										
17	332	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	15,512	3158,26	2,81	48991,00	44,00	28101,00		52910,00	
						1343,88	0,00	20846,00	0,00		3919,00		
			Итого по разделу 20: Витражи тамбура. Альбом АР л.20					**48991,00**	**44,00**	**28101,00**	**0,00**	**52910,00**	
								20846,00	**0,00**	**0,00**	**3919,00**		
			Раздел 21: Кровля пристройки										
18	349	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	111,2	1454,36	19,15	161725,00	2129,00	3843,00		174663,00	
						1400,65	4,65	155752,00	517,00		12938,00		
19	350	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80(фартуки,покрытие парапетов,сливы)	т	0,63384	691811,00		438497,00		438497,00		473577,00	
											35080,00		
20	351	261-107-0999 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	675	3,00		2025,00		2025,00		2187,00	
											162,00		
21	352	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	115	130,50	31,27	15008,00	3596,00	1058,00		16209,00	
						90,03	8,21	10353,00	944,00		1201,00		
22	353	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,72305	227784,18	14125,87	164699,00	10213,00	5161,00		177875,00	
						206520,00	3535,64	149324,00	2556,00		13176,00		
23	354	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,19205	458447,00		88045,00		88045,00		95089,00	
											7044,00		
24	355	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,531	391464,00		207867,00		207867,00		224496,00	
											16629,00		
25	356	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	460	91,00		41860,00		41860,00		45209,00	
											3349,00		
26	357	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,161	1289915,91	1745,91	207676,00	282,00	156964,00		224290,00	
						313236,00	730,26	50431,00	118,00		16614,00		
27	358	1133-0303-0404 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные решетчатые. Грунтовка ГФ-021 с очисткой поверхности металлической щеткой. Грунтовка в 1 слой, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,5	т	0,72305	10296,92	0,00	7445,00	0,00	2122,00		8041,00	
						7362,44	0,00	5323,00	0,00		596,00		
28	359	1133-0303-0403 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные решетчатые. Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		0,72305	12585,52	0,00	9100,00	0,00	2517,00		9828,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		9104,09	0,00	6583,00	0,00		728,00		
			Итого по разделу 21: Кровля пристройки					**1343947,00**	**16220,00**	**949959,00**	**0,00**	**1451464,00**	
								377766,00	**4135,00**	**0,00**	**107517,00**		
			ИТОГО по акту					**5819807,93**	**62772,41**	**2529356,10**	**0,00**	**6131636,83**	
								1305732,39	**22735,23**	**1921945,00**	**311828,90**		
			В том числе:									**4209691,83**	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**1921945,00**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**50516,30**					
			Итого с временными									**4260208,13**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**38341,87319**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4298550,01**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**85971,0001**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4384521,01**	
			Итого с учетом скидки			***0,98***						***6180336,69***	
			НДС			**12 %**		**741640,40**					
			Итого с НДС									**6921977,09**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖайыкПромСервис" ЗКО, с.Мичуринское,
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО Садовод, 61 БИН
170740017290
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Казиев М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Актюбинская область, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40
БИН 160140010537
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муздыбаев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Мастер Металл Пласт"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Экависмут"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖайыкПромСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к гимназии № 51 города Актобе», в 12 микрорайоне, дом 37 корпус 1, город Актобе, Актюбинской области" Завершение**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к гимназии № 51 города Актобе», в 12 микрорайоне, дом 37 корпус 1, город Актобе, Актюбинской области" Завершение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от **10.02.2025**

Акт выполненных работ №5

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **07-01-01 Благоустройство территории** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.03.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Вертикальная планировка территории /Лист 7/										
1	1	1101-0105-0801 РСНБ РК 2022	Выемки. Срезка плодородного грунта с отсыпкой в отвал или погрузкой на автомобили-самосвалы. Группа грунтов 1	м3 грунта	608	969,48 490,46	476,23 114,25	589444,00 298200,00	289548,00 69464,00	1696,00	47156,00	636600,00	
2	2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м для озеленения	м3 грунта	160,4	48,80 0,00	48,80 13,52	7828,00 0,00	7828,00 2169,00		626,00	8454,00	
3	3	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	160,4	222,61 0,00	222,61 62,71	35707,00 0,00	35707,00 10059,00		2857,00	38564,00	
4	4	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	12174,72	50,00		608736,00				657435,00	
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	447,6	29,91 3,28	26,55 7,40	13388,00 1468,00	11884,00 3312,00	36,00	1071,00	14459,00	
6	6	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	39	1120,87 635,88	481,73 115,77	43714,00 24799,00	18787,00 4515,00	127,00	3497,00	47211,00	
7	7	1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	469	302,27 4,62	297,65 74,51	141765,00 2167,00	139598,00 34945,00		11341,00	153106,00	
8	8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	469	135,84 0,00	135,84 37,98	63709,00 0,00	63709,00 17813,00		5097,00	68806,00	
9	9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		469	35,88	35,88	16828,00	16828,00			18174,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 уплотненного грунта		0,00	11,27	0,00	5286,00		1346,00		
10	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		469	108,98	88,57	51112,00	41539,00	3799,00		55201,00	
				м3 уплотненного грунта		12,31	21,00	5773,00	9849,00		4089,00		
11	11	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		2250,7	2,04	2,04	4591,00	4592,00			4958,00	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0,00	0,57	0,00	1283,00		367,00		
12	12	1101-0104-0703 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48		2250,7	3,12	3,12	7022,00	7022,00			7584,00	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0,00	0,62	0,00	1395,00		562,00		
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка территории /Лист 7/					**1583844,00**	**637042,00**	**5658,00**	**0,00**	**1710552,00**	
								332407,00	**160090,00**	**0,00**	**126708,00**		
			Раздел 2: Устройство проездов, дорожек и площадок										
13	13	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022	Выемки. Срезка грунта для корыта. Группа грунтов 2		263	1120,87	481,73	294789,00	126695,00	857,00		318372,00	
				м3 грунта		635,88	115,77	167236,00	30448,00		23583,00		
14	14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		197,28	10070,84	1269,59	1986775,00	250464,00	1700090,00		2145717,00	
				м3 материала основания в плотном теле		183,60	309,79	36221,00	61115,00		158942,00		
15	15	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		1315,2	872,13	245,33	1147025,00	322658,00	766985,00		1238787,00	
				м2 основания		43,63	76,54	57382,00	100665,00		91762,00		
16	16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,78912	202523,91	2717,30	159816,00	2144,00	157671,00		172601,00	
				т		0,00	1193,06	0,00	941,00		12785,00		
17	17	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1315,2	2171,36	206,53	2855773,00	271628,00	2546030,00		3084235,00	
				м2 покрытия		28,98	31,28	38114,00	41139,00		228462,00		
18	18	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		1315,2	970,21	0,08	1276020,00	105,00	1262500,00		1378102,00	
				м2 покрытия		10,20	0,00	13415,00	0,00		102082,00		
19	19	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1315,2	2296,73	216,95	3020659,00	285333,00	2697212,00		3262312,00	
				м2 покрытия		28,98	30,52	38114,00	40140,00		241653,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		210	2086,09	39,49	438079,00	8293,00	222375,00		473125,00	
				м бортового камня		987,67	15,69	207411,00	3295,00		35046,00		
21	21	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		9,45	47338,00		447344,00		447344,00		483132,00	
				м3							35788,00		
			Итого по разделу 2: Устройство проездов, дорожек и площадок					11626280,00	1267320,00	9801064,00	0,00	12556383,00	
								557893,00	277743,00	0,00	930103,00		
			Раздел 3: Озеленение										
22	22	1147-0102-0211 РСНБ РК 2022	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте		19	2532,70	686,31	48121,00	13040,00			51971,00	
				яма		1846,39	248,90	35081,00	4729,00		3850,00		
23	23	1147-0103-0107 РСНБ РК 2022	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка		19	8815,05	1952,46	167486,00	37097,00	3582,00		180885,00	
				шт.		6674,04	628,24	126807,00	11937,00		13399,00		
24	24	1147-0106-0101 РСНБ РК 2022	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте		200	311,21	71,22	62242,00	14244,00			67221,00	
				яма		239,99	25,82	47998,00	5164,00		4979,00		
25	25	1147-0107-0101 РСНБ РК 2022	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м		200	340,74	79,86	68148,00	15972,00	584,00		73600,00	
				шт.		257,96	18,93	51592,00	3786,00		5452,00		
26	26	254-103-0703 РСНБ РК 2022	Вяз перистоветвистый Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		19	13086,00		248634,00		248634,00		268525,00	
				шт.							19891,00		
27	27	254-104-2202 РСНБ РК 2022	Бирючина обыкновенная высотой от 0,5 до 1 м		200	554,00		110800,00		110800,00		119664,00	
				шт.							8864,00		
28	28	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		802,1	347,80	12,51	278970,00	10034,00			301288,00	
				м2		335,29	3,27	268936,00	2623,00		22318,00		
29	29	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		802,1	343,13	198,92	275225,00	159554,00	56083,00		297243,00	
				м2		74,29	47,16	59588,00	37827,00		22018,00		
			Итого по разделу 3: Озеленение					1259626,00	249941,00	419683,00	0,00	1360397,00	
								590002,00	66066,00	0,00	100771,00		
			Раздел 4: Малые формы										
30	30	8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки		7	67305,00	127,00	471135,00	889,00	455420,00		508826,00	
				шт.		2118,00	33,00	14826,00	231,00		37691,00		
31	31	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках		7	38113,00	85,00	266791,00	595,00	253232,00		288134,00	
				шт.		1852,00	21,00	12964,00	147,00		21343,00		
			Итого по разделу 4: Малые формы					737926,00	1484,00	708652,00	0,00	796960,00	
								27790,00	378,00	0,00	59034,00		
			ИТОГО по акту					15207676,00	2155787,00	10935057,00	0,00	16424292,00	
								1508092,00	504277,00	0,00	1216616,00		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		197091,50					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**16621383,50**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**149592,4515**					
			Итого с зимними удорожаниями									**16770975,96**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**335419,5191**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17106395,47**	
			Итого с учетом скидки			***0,98***						***16764267,57***	
			НДС			**12 %**		**2011712,11**					
			Итого с НДС									**18775979,67**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖайыкПромСервис" ЗКО с.Мичуринское, САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО Садовая, 61 БИН 170740017290

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Казиев М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Актюбинская область, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40 БИН 160140010537

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муздыбаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Мастер Металл Пласт"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Экависмут"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "ЖайыкПромСервис"

Наименование стройки:

Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к гимназии № 51 города Актобе», в 12 микрорайоне, дом 37 корпус 1, город Актобе, Актюбинской области" Завершение

РЕЕСТР

актов выполненных работ за сентябрь 2025 г.

№ п.п.	№ лок. смет	Наименование	Сумма (тенге)
1	2-1-1	Общестроительные работы работы	6 921 977,09
2	07-01-01	Благоустройство территории работы	18 775 979,67
		Итого	25697956,76

Руководитель:

ТОО "ЖайыкПромСервис" Казиев М.Б.