Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖайыкПромСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки к гимназии № 51 города Актобе», в 12 микрорайоне, дом 37 корпус 1, город Актобе, Актюбинской области" Завершение**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство пристройки к гимназии № 51 города Актобе», в 12 микрорайоне, дом 37 корпус 1, город Актобе, Актюбинской области" Завершение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от **10.02.2025**

Акт выполненных работ №3

за **Июль 2025** (месяц, год) на **02-01-06 Пожарная сигнализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.03.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования		1	5973,33	7,62	5973,00	8,00	39,00	3616,00	10356,00	
				шт.		5926,27	1,67	5926,00	2,00		767,00		
2	2	1310-0701-0703 РСНБ РК 2022	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение шлейфа сигнализации к норме 1310-0701-0701		12	457,64	0,00	5492,00	0,00		3350,00	9549,00	
				шлейф		457,64	0,00	5492,00	0,00		707,00		
3	3	248-303-0206 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12		1	26220,00		26220,00		26220,00		28318,00	
				шт.							2098,00		
4	4	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022	Устройство ультразвуковое блок питания. Монтаж оборудования		1	10162,61	2,11	10163,00	2,00	144,00	6110,00	17575,00	
				шт.		10017,00	0,00	10017,00	0,00		1302,00		
5	5	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01		1	20353,00		20353,00		20353,00		21981,00	
				шт.							1628,00		
6	6	СТ2308-0306-0203	Аккумулятор ТР 12-4,5		1	3589,00		3589,00		3589,00		3876,00	
				шт.							287,00		
7	7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический дымовой. Монтаж оборудования		18	3785,71	2,59	68143,00	47,00	1184,00	40817,00	117677,00	
				шт.		3717,36	0,00	66912,00	0,00		8717,00		
8	8	248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45		18	1737,00		31266,00		31266,00		33767,00	
				шт.							2501,00		
9	9	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический тепловой. Монтаж оборудования		30	1901,37	0,97	57041,00	29,00	1252,00	34014,00	98339,00	
				шт.		1858,68	0,00	55760,00	0,00		7284,00		
10	10	248-302-0103 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3		30	884,00		26520,00		26520,00		28642,00	
				шт.							2122,00		
11	11	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022	Извещатель ОС автоматический ручной. Монтаж оборудования		8	2008,67	0,00	16069,00	0,00	1200,00	9070,00	27150,00	
				шт.		1858,68	0,00	14869,00	0,00		2011,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	8	1531,00		12248,00		12248,00		13228,00	
											980,00		
13	13	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	16	1054,02	5,88	16864,00	94,00	130,00	10169,00	29196,00	
						1040,00	1,86	16640,00	30,00		2163,00		
14	14	248-304-0211 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели "Сирена-Свидель-2"	шт.	8	1673,00		13384,00		13384,00		14455,00	
											1071,00		
15	15	248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	8	1130,00		9040,00		9040,00		9763,00	
											723,00		
16	16	1310-0701-0502 РСНБ РК 2022	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	602	613,99	0,93	369622,00	560,00	65594,00	185116,00	599117,00	
						504,10	0,00	303469,00	0,00		44379,00		
17	17	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,45	39741,00		17883,00		17883,00		19314,00	
											1431,00		
18	18	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	307513,00		6150,00		6150,00		6642,00	
											492,00		
19	19	243-301-0141 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315	км	0,05	398566,00		19928,00		19928,00		21522,00	
											1594,00		
20	20	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,002	108591,00		217,00		217,00		234,00	
											17,00		
21	21	243-305-0112 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг 3х1,5	км	0,08	225105,00		18008,00		18008,00		19449,00	
											1441,00		
22	22	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	520	316,46	2,49	164559,00	1295,00	8195,00	111710,00	298370,00	
						298,21	0,16	155069,00	83,00		22101,00		
23	23	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм,10х12мм	м	520	105,00		54600,00		54600,00		58968,00	
											4368,00		
24	24	1310-0408-0504 РСНБ РК 2022	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	15	6433,94	0,00	96509,00	0,00	3132,00	56960,00	165747,00	
						6225,12	0,00	93377,00	0,00		12278,00		
25	25	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	12	149,00		1788,00		1788,00		1931,00	
											143,00		
26	26	243-905-0102 РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20	шт.	3	5170,00		15510,00		15510,00		16751,00	
											1241,00		
			ИТОГО по акту					1087139,00	2035,00	357574,00	460932,00	1671917,00	
								727531,00	115,00	0,00	123846,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**20063,00**					
			Итого с временными									**1691980,00**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**15227,82004**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1707207,82**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**34144,15648**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1741351,98**	
			Итого с учетом скидки			***0,98***						***1706524,94***	
			НДС			**12 %**		**204782,99**					
			Итого с НДС									**1911307,93**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖайыкПромСервис" ЗКО, с.Мичуринское, САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО, улица 1 Мая, 61 БИН 170740017290
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Казиев М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Актюбинская область, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муздыбаев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Мастер Металл Пласт"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Экависмут"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)