Приложение 2
к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Астана сервис Ltd"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство "Дома Дружбы" расположенного по улице Султана Бейбарса в городе Кызылорда Кызылординской области»;

Справка № 9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ месяц 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	001140003892			№ 62	05.03.2025 г.		
				доп соглашение			
				№70	17.03.2025г.		
				№101	12.06.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство "Дома Дружбы" расположенного по улице Султана Бейбарса в городе Кызылорда Кызылординской области»;	3 545 324 743,09	3 545 324 743,09	158 928 571,43	106 244 877,06	0,00	52 683 694,37	19 071 428,57	178 000 000,00
Итого к оплате (с учетом аванса)								178 000 000,00

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844
Главный специалист Ірхандір К.Ж. _____

Экспертиза технического надзора: ТОО "ДамирЖоба Курылыс"
Эксперт МО РАТЕЛКОВ П. М. _____
ИИН 5402[illegible]
Аттестаты №KZ44VJ00045092 от 06.03.2019г. №KZ17VJ00045093 от 06.03.2019г. №KZ71VJ00045091 от 06.03.2019г.

Подрядчик: ТОО "Астана сервис Ltd"

БИН 001140003892
Генеральный директор _____ Абдукаликов М.Ж.

Сканировано с CamScanner

Заказчик : КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», БИН 060140001844

Подрядчик: ТОО "Астана сервис Ltd", БИН 001140003892

Договор №62 от 05.03.2025г; Доп.соглашение №70 от 17.03.2025 года; Доп. соглашение №101 от 12.06.2025 г

Наименование стройки - **Строительство "Дома дружбы" расположенного по улице Султана Бейбарса в городе Кызылорда**

Шифр стройки Дом дружбы

Наименование объекта - **Архитектурно-строительные решения**

Шифр объекта 2-01

АКТ № 9

выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**106 244 877,06**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			31 037 868
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15 287 918*
		машины и механизмы	тенге			3 538 203
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*785 334*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			71 668 807
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 283		
	Раздел 2.	**Покрытие территории**				**106 244 877,06**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			31 037 868
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15 287 918*
		машины и механизмы	тенге			3 538 203
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*785 334*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			71 668 807
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 283		
15	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	м²	5 851	4	23 404
		из них:				
15.1		машины и механизмы			4	23 404

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			1	5 851
15.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,4533884	15 108	21 958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4533884*	*3 643*	*5 295*
		Брусчатое покрытие по тротуарам тип 1 S=2371+3160м^2				
20	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой** Состав работ: 1. Подготовка основания из песка 2. Укладка брусчатки 3. Заполнение швов между плитами	м^2	**5 531**	**3 903**	**21 587 493**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			3 344	18 495 664
		в том числе оплата труда рабочих			1 654	9 148 274
20.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	4 123,3605	4 485	18 493 272
20.2		машины и механизмы			254	1 404 874
		в том числе оплата труда машинистов			61	337 391
20.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	131,41656	33	4 337
20.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	62,124192	89	5 529
20.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	102,743856	11 871	1 219 672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*102,743856*	*3 048*	*313 163*
20.2.4	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	8,96022	9 156	82 040
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,96022*	*2 550*	*22 849*
20.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	143,960868	631	90 839
20.3		материалы, изделия и конструкции			305	1 686 955
20.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	318,0325	5 296	1 684 300
22	**6201-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия** Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м	**1 204,7**	**4 841**	**5 831 953**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			3 226	3 886 362
		в том числе оплата труда рабочих			1 579	1 902 221
22.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	908,10286	4 279	3 885 772
22.2		машины и механизмы			84	101 195
		в том числе оплата труда машинистов			25	30 118
22.2.1	314-102-0001	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,9365636	12 310	97 699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,9365636*	*3 643*	*28 913*
22.2.2	314-301-0001	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5204304	7 891	4 107

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5204304*	*2 550*	*1 327*
22.3		материалы, изделия и конструкции			1 531	1 844 396
22.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	71,0773	23 004	1 635 062
22.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,72282	18 682	13 504
22.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2,04799	90 707	185 767
22.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,047	861	10 372
		Проезды тип 2 S=536$м^2$				
27	**6201-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**0,4288**	**224 914**	**96 443**
		из них:				
27.1		машины и механизмы			6 017	2 580
		в том числе оплата труда машинистов			1 909	819
27.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,1343002	19 212	2 580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,2686004*	*6 096*	*819*
27.2		материалы, изделия и конструкции			218 897	93 863
27.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,441664	212 521	93 863
28	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**$м^2$**	**536**	**2 890**	**1 549 040**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			95	50 920
		в том числе оплата труда рабочих			46	24 656
28.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10,3984	4 871	50 651
28.2		машины и механизмы			346	185 456
		в том числе оплата труда машинистов			48	25 728
28.2.1	313-103-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,057888	1 521	88
28.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0173664	154	3
28.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2,199744	22 594	49 701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,199744*	*3 048*	*6 705*
28.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3,299616	20 526	67 728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,299616*	*3 643*	*12 021*
28.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,694656	8 006	5 561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,694656*	*2 550*	*1 771*
28.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,463104	11 843	5 485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,463104*	*2 550*	*1 181*

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
28.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0231552	10 149	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0231552*	*3 048*	*71*
28.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,215648	47 311	57 514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*1,215648*	*3 643*	*4 429*
28.3		материалы, изделия и конструкции			2 449	1 312 664
28.3.1	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	52,3136	25 073	1 311 659
28.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0057888	212 521	1 230
28.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,536	36	19
29	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	$м^2$	**536**	**1 247**	**668 392**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			32	17 152
		в том числе оплата труда рабочих			16	8 576
29.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,216	5 510	17 720
29.2		материалы, изделия и конструкции			1 215	651 240
29.2.1	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	25,9424	25 073	650 454
29.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0030016	212 521	638
30	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	$м^2$	**536**	**2 969**	**1 591 384**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			95	50 920
		в том числе оплата труда рабочих			46	24 656
30.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10,3984	4 871	50 651
30.2		машины и механизмы			346	185 456
		в том числе оплата труда машинистов			48	25 728
30.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,057888	1 521	88
30.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0173664	154	3
30.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2,199744	22 594	49 701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*2,199744*	*3 048*	*6 705*
30.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3,299616	20 526	67 728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*3,299616*	*3 643*	*12 021*
30.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,694656	8 006	5 561

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,694656*	*2 550*	*1 771*
30.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,463104	11 843	5 485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,463104*	*2 550*	*1 181*
30.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0231552	10 149	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0231552*	*3 048*	*71*
30.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,215648	47 311	57 514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,215648*	*3 643*	*4 429*
30.3		материалы, изделия и конструкции			2 528	1 355 008
30.3.1	212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	52,3136	25 884	1 354 085
30.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0057888	212 521	1 230
30.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,536	36	19
31	**6201-0602-0401** *ЕСЦ РСПБ РК 2024 К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	м²	**536**	**643**	**344 648**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			16	8 576
		в том числе оплата труда рабочих			8	4 288
31.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,608	5 510	8 860
31.2		материалы, изделия и конструкции			627	336 072
31.2.1	212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	12,9712	25 884	335 747
31.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0015008	212 521	319
32	**6201-0301-0602** *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия** Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м	40	4 841	193 640
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			3 226	129 040
		в том числе оплата труда рабочих			1 579	63 160
32.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	30,152	4 279	129 020
32.2		машины и механизмы			84	3 360
		в том числе оплата труда машинистов			25	1 000
32.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,26352	12 310	3 244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,26352*	*3 643*	*960*
32.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01728	7 891	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01728*	*2 550*	*44*
32.3		материалы, изделия и конструкции			1 531	61 240
32.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,36	23 004	54 289
32.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,024	18 682	448

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
32.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,068	90 707	6 168
32.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4	861	344
		Конструкция искусственного покрытия футбольного поля тип 3 S=1334м²				
36	6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм(упругая подложка)** Состав работ: 1. Очистка и обеспыливание поверхности 2. Приготовления клеевого состава 3. Разметка и нарезка покрытия 4. Приклеивание покрытия к основанию 5. Очистка покрытия 6. Прирезка мест примыканий	м²	**1 252,09**	**16 816**	**21 055 145**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			1 742	2 181 141
		в том числе оплата труда рабочих			853	1 068 033
36.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	509,851048	4 279	2 181 653
36.2		машины и механизмы			193	241 653
		в том числе оплата труда машинистов			55	68 865
36.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	9,0601232	15	136
36.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	18,9316008	12 377	234 316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*18,9316008*	*3 643*	*68 968*
36.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	50,0335164	143	7 155
36.3		материалы, изделия и конструкции			14 881	18 632 351
36.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,250418	680 949	170 522
36.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,0876463	859 254	75 310
36.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	1 277,1318	12 587	16 075 258
36.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1 277,1318	1 810	2 311 609
37	6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 примен.*	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм(Синтетическая трава)** Состав работ: 1. Очистка и обеспыливание поверхности 2. Приготовления клеевого состава 3. Разметка и нарезка покрытия 4. Приклеивание покрытия к основанию 5. Очистка покрытия 6. Прирезка мест примыканий	м²	**1 334**	**3 977**	**5 305 318**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			1 742	2 323 828
		в том числе оплата труда рабочих			853	1 137 902
37.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	543,2048	4 279	2 324 373
37.2		машины и механизмы			193	257 462
		в том числе оплата труда машинистов			55	73 370
37.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	9,652824	15	145
37.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	20,17008	12 377	249 645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*20,17008*	*3 643*	*73 480*

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
37.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	53,30664	143	7 623
37.3		материалы, изделия и конструкции			2 042	2 724 028
37.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,2668	680 949	181 677
37.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,09338	859 254	80 237
37.3.3	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1 360,68	1 810	2 462 831
38	**233-102-0102** *РСПБ РК 2022 примен.*	**Ковролин искусственный (Искусственная трава)**	$м^2$	**1 334**	**3 798**	**5 066 532**
		Площадки тип 4-5 S=1150+951,6$м^2$				
42	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	$м^2$	**2 101,6**	**2 969**	**6 239 650**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			95	199 652
		в том числе оплата труда рабочих			46	96 674
42.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40,77104	4 871	198 596
42.2		машины и механизмы			346	727 154
		в том числе оплата труда машинистов			48	100 877
42.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,2269728	1 521	345
42.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0680918	154	10
42.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	8,6249664	22 594	194 872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,6249664*	*3 048*	*26 289*
42.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	12,9374496	20 526	265 554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,9374496*	*3 643*	*47 131*
42.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	2,7236736	8 006	21 806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,7236736*	*2 550*	*6 945*
42.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,8157824	11 843	21 504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8157824*	*2 550*	*4 630*
42.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0907891	10 149	921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0907891*	*3 048*	*277*
42.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	4,7664288	47 311	225 505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,7664288*	*3 643*	*17 364*
42.3		материалы, изделия и конструкции			2 528	5 312 845
42.3.1	212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	205,11616	25 884	5 309 227
42.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0226973	212 521	4 824
42.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,1016	36	76

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
43	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	м²	**2 101,6**	**643**	**1 351 329**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			16	33 626
		в том числе оплата труда рабочих			8	16 813
43.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,3048	5 510	34 739
43.2		материалы, изделия и конструкции			627	1 317 703
43.2.1	212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	50,85872	25 884	1 316 427
43.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0058845	212 521	1 251
44	6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм** Состав работ: 1. Очистка и обеспыливание поверхности 2. Приготовления клеевого состава 3. Разметка и нарезка покрытия 4. Приклеивание покрытия к основанию 5. Очистка покрытия 6. Прирезка мест примыканий	м²	**2 101,6**	**16 816**	**35 340 506**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			1 742	3 660 987
		в том числе оплата труда рабочих			853	1 792 665
44.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	855,77152	4 279	3 661 846
44.2		машины и механизмы			193	405 609
		в том числе оплата труда машинистов			55	115 588
44.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	15,2071776	15	228
44.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	31,776192	12 377	393 294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*31,776192*	*3 643*	*115 761*
44.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	83,979936	143	12 009
44.3		материалы, изделия и конструкции			14 881	31 273 910
44.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,42032	680 949	286 216
44.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,147112	859 254	126 407
44.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	2 143,632	12 587	26 981 896
44.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	2 143,632	1 810	3 879 974
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**			**106 244 877,06**
		В том числе оборудование:				**0,00**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ без оборудования				**106 244 877,06**
11	НДЦС РК 8.04-09-2022 табл.1, п.1,44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	тенге			7 012 161,89
12	НДЦС РК 8.01-08-2022 прил. А, п.8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			36 787 800,86
12	НДЦС РК 8.01-08-2022 прил. А, п.8.13	понижающий К=46,7%	тенге			17 179 903,00
		Всего по главе	тенге			130 436 941,95

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.62.2	Сметная прибыль 5%	тенге			5 662 851.95
12	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			6 521 847.10
		Итого по части II в сметных ценах	тенге			142 621 640.99
13	НДЦС РК 8.04-07-2023 табл. 2	на III квартал 2025 г., К=1,079	тенге			162 172 011,66
		Скидка по договору 2%	тенге			158 928 571,43
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге			19 071 428,57
14	Налоговый кодекс РК	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			178 000 000,00

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана сервис Ltd"

БИН 001140003892

Генеральный директор Абдукаликов М.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:ТОО "Шынар Проект и Компания"

БИН 040640002222

Директор Турсынбай А. Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:ТОО "ДамирЖоба Құрылыс"

Эксперт МУРАТБЕКОВ П.М.

ИИН 540226301910

Аттестаты №KZ44VJE00045092 от 06.03.2019г., №KZ17VJE00045093 от 06.03.2019г., №KZ71VJE00045091 от 06.03.2019г.

Сканировано с CamScanner