Форма-3

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГС"

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Жалантос, Ушкаиского сельского округа Сауранского района Туркестанской области (внешние инженерные сети)

Договор: №15 от 17.01.2025 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за март месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая код	Организационно-правовая наименование
		15	17.01.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: за отчетный месяц	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство медицинского пункта в селе Жалантос, Ушкаиского сельского округа Сауранского района Туркестанской области (внешние инженерные сети)	229 150	204 598							24 552	229 150

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГС"

Суранчиев А.И.

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГС"
Договор: №15 от 17.01.2025 г.
Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Жалантос, Ушкаиского сельского округа Сауранского района Туркестанской области (внешние инженерные сети)

Форма-2

А К Т №1
выполненных работ
за Март месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Наружные сети электроснабжения ВЛ-0,4кВ**				**107048**
		Монтаж КТПН				
1	**1133-0208-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**107 048**	**107048**
	Раздел 2.	**Наружные сети водоснабжения**				**6718**
		Опора бетонная под задвижку				
3	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,144**	**26 045**	**3750**
4	**6119-0401-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**1**	**2 827**	**2827**
5	**6124-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**6,7**	**21**	**141**
	Раздел 3.	**Наружные сети газоснабжения**				**55863**
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 -1шт /10м/				
9	**6121-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,01**	**1 301 794**	**13018**
10	**6123-0207-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	**шт.**	**1**	**20 942**	**20942**
11	**1106-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/ПОДУШКА ПОД КОВЕР/**	**$м^3$**	**0,015**	**24 628**	**369**
12	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных/ОТМОСТКА/**	**$м^3$**	**0,1**	**20 906**	**2091**
13	**6121-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	**шт.**	**3**	**4 189**	**12567**
14	**6121-0801-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм**	**шт.**	**1**	**6 857**	**6857**
15	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**0,002**	**9 334**	**19**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**169629**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**169 629**
		в том числе оборудование	Тенге			
		в том числе СМР	Тенге			**169 629**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)2%	Тенге		**2,0%**	3 393

1	2	3	4	5	6	7
		Итого с временными	Тенге			**173 022**
		Сметная прибыль 5%	Тенге		**5%**	8 651
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		**2%**	8 651
		Итого	Тенге			**190 324**
		2024 год - 100 %, К=1,075	Тенге		**1,075**	204 598
		Итого СМР	Тенге			**204 598**
		НДС (12%)	Тенге		**12%**	24 552
		Всего	Тенге			**229 150**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГС"

Суранчиев А.И.