Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Приложение
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

«15» октябрь 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын жаңбын - Золотой дождь » , адрес: г. Шымкент, Микрорайон 18, 4;
наименование организации, юридический адрес

в лице **Ергебеков Б.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: «Капитальный ремонт здания Селетинской СШ в селе Селетинский,рейментауского района, Акмолинской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Ерейментауский район, г. Ерейментау, Аль-Фараби, 10**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО "Промгражданстрой", БИН 000540005523
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Ранбаев Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "Тумар-СтройПроект", БИН 090740015158
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Пирманов Б.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "Содбис-Строй", БИН 050140002761
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Сеитов К..
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация: ТОО «Научно-производственно-технический центр «САМИ»» Заказ №12-21/С
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ТОО «ЮКПроектЭкспертиза», Заключение №ЮКПЭ-0128/21 от 25.11.2021 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Кровля. Блок 3	М2	425	425	425	425
Кровля. Блок 4	М2	350	350	350	350

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Число этажей	Этаж	-	-
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее м3)	-	-
В том числе подзем части	М3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	М2	-	-

Показатели	По Проекту			Фактически		
	Число кварти	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: Однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Капитальный ремонт кровли – замена рулонной кровли блока 3,4 на профнастила по деревянным конструкциям, профнастила по деревянной стропильной системе. Стропильная система принята с трехрядным расположением внутренних опор и прогонов, стропильная система – подкосная. Для обеспечения жесткости подстропильной системы предусмотрена установка подкосов под прогон, распорок, накладки. Для обеспечения жесткости стропильной системы предусмотрены затяжки, накладки. Стропила сечением 50 х 180 мм, расположены с шагом 1000 мм. Стропила опираются на мауэрлат сечением 100 х 100 мм, прогоны сечением 100 х 180 мм. Шаг стоек в продольным направлении – 3,0 м. Установка стоек сечением 100 х 100 мм выполняется на сплошной лежень сечением 100 х 100 мм, укладываемый по длине здания с креплением к строительным конструкциям;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2022 г;
месяц, год
окончание работ октябрь 2022г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, 2 месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 3 месяцев;
фактически, месяц: 2 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здания Селетинской СШ в селе Селетинский,рейментауского района, Акмолинской области» готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын жанбыр - Золотой дождь» Ергебеков Б.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата М.П.