Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Ұлытау"

Подрядчик: ТОО «Караганда – Котломаш»

Договор № 007-01-24 от 03.06.2024 г.

Наименование объекта - Строительство подводящих инженерных сетей (газопровод, электроснабжение, водопровод, канализация) к котельной №1 в блочно-модульном заводском исполнении в г. Жезказган, области Ұлытау"

АКТ № 1

выполненных работ за ноябрь 2024 г.

Смета ЛС-2-01 ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ

Составлен(а) 1 КВАРТАЛ 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**389473688,21**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3593160
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1759296*
			машины и механизмы	тенге			2303700
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*611100*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			183900
			оборудование	тенге			383392928
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	880		
1	1	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**60**	**101 346**	**6080760**
2	2	**Коммерческое** ***предложение ТОО"Energomodul"2023г***	**Блочно-модульная котельная Energomodul мощностью10,5МВт(Г)**	**комплект**	**1**	**383 392 928,21**	**383392928**
		ИТОГО ПО АКТУ					**389473688,21**
		ИТОГО ПО АКТУ (без учета оборудования)					**6 080 760,00**
		Общеплощадочные 7,5 %					**456 057,00**
		Ликвидация снежных заносов 0,3%					**0,00**
		ИТОГО ПО АКТУ (без учета оборудования)					**6 536 817,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль 5 %					326 840,85
		Непредвиденные затраты 3 %					11 697 892,36
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом оборудования, сметной прибыли и непредвиденных затрат					401 954 478,42
		ИТОГО ПО АКТУ с пересчетом в цены 2024 г. (К=1,075)					432 101 064,30
		ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ					423 459 042,58
		НДС 12 %					50 815 085,11
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом НДС					474 274 127,69

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-
_____ Жандарбеков А. А.

Главный специалист отдела энергетики
и газоснабжения ГУ "УЭиЖКХ области
Ұлытау"
_____ Кулатаев А.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Аква-Рем"
_____ Ахметова Л.С

Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"
_____ Касимбеков А.И

Подрядчик:
Директор ТОО"Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б. Р

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-комунального хозяйства области Ұлытау",Республика Казахстан, Ұлытау, Жезказган, Площадь Алаша, дом № 1** — **220740001711**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11, тел.: (7212) 45-35-37; 45-00-42 (бух.)** — **110140011764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №007-01-24 от 03.06.2024

Номер документа	Дата составления
66	11.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящих инженерных сетей (газопровод, электроснабжение, водопровод, канализация) к котельной №1 в блочно-модульном заводском исполнении в г. Жезказган, области Ұлытау"			работа	1	474 274 127,69	474 274 127,69
				Итого	1	x	474 274 127,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кульбаев Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Ұлытау"

Подрядчик: ТОО «Караганда – Котломаш»

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящих инженерных сетей (газопровод, электроснабжение, водопровод, канализация) к котельной №1 в блочно-модульном заводском исполнении в г. Жезказган, области Ұлытау"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		№ 007-01-24	03.06.2024 г.	инвестиций			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
Строительство подводящих инженерных сетей (газопровод, электроснабжение, водопровод, канализация) к котельной №1 в блочно-модульном заводском исполнении в г. Жезказган, области Ұлытау"	474 274 127,69									
Выполнено в отчетном месяце:		423 459 042,58							50 815 085,11	474 274 127,69
Аванс 30 % по условиям договора		127 037 712,77							15 244 525,53	142 282 238,31
Гарантированный взнос 5 %		21 172 952,13							2 540 754,26	23 713 706,38
Итого к оплате:		275 248 377,68							33 029 805,32	308 278 183,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Ұлытау"

_____ Жандарбеков А. А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "АкваРем"
_____ Ахметова Л.С

Эксперт технического надзора:
ТОО "ЛСС"
_____ Каримбеков А.И

Подрядчик:

Директор ТОО"Караганда-Котломаш"

_____ КульбаевБ.Р