Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"** ИИН/БИН **170140001669**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., 41 разъезд, стр. 324** **130440015157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 302 26.09.2017 г.

Номер документа	Дата составления
432	27.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги от пр. Санкибай батыра до ул. Тәуелсіздік в городе Актобе			Работа	1	26 071 478,00	26 071 478,00
				Итого	1	x	26 071 478,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дращ В. В.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование объекта: "Строительство автомобильной дороги от пр. Санкибай батыра до ул. Тауелсіздік в городе Актобе"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационн	
		номер	дата	наиме-нование	код	менова	код
		№302	26.09.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущх ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	26 071 478								2 793 373	26 071 478
В том числе : за текущий месяц	26 071 478	23 278 105							2 793 373	26 071 478
Итого к оплате:	**26 071 478**									**26 071 478**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Торегали Р. Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Дращ В.В.

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автодорог г. Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

Наименование объекта: **Строительство автомобильной дороги от пр. Санкибай батыра до ул. Тауелсіздік в городе Актобе**

Договор **№ 302 от 26.09.2017 г.**

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовка территории строительства (локальная смета 1-1-1)								
1	11-010207-1502	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	0,15	22233,33	22233,33	3335	3335	589	–	–

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

		га		–	6640	–	996	59,1	6,73	1,0095
2	11-010207-1802	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	0,15	20286,67	20286,67	3043	3043	537	–	–
		га		–	6053,33	–	908	59,1	6,14	0,921
3	11-010207-1805	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	0,15	3833,33	3833,33	575	575	102	–	–
		га		–	1146,67	–	172	59,1	1,16	0,174
4	11-010207-2005	Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье средние. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	0,15	37220	4066,67	5583	610	2257	34	5,1
		га		24246,67	1213,33	3637	182	59,1	1,23	0,1845
5	11-010207-0103	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	8	73,13	2,38	585	19	335	0,0846	0,6768
		дерево		70,75	–	566	–	59,1	–	–
6	11-010207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	8	73,38	73,38	587	587	103	–	–
		пень		–	21,88	–	175	59,1	0,0222	0,1776
7	11-010207-1001	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	8	22,75	22,75	182	182	32	–	–
		пень		–	6,75	–	54	59,1	0,0069	0,0552
8	41-310102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	1,8	333		599				

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

			т							
9	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1,8	212,61		383				
			т							
10	11-010207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	8	76	76	608	608	115	–	–
			яма	–	24,38	–	195	59,1	0,0212	0,1696
		Всего прямые затраты				**15480**				**6 3**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 203				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 959				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 682				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 336				
		- перевозка грузов, тенге				982				
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 070				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				19 550				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				821				
		Итого, тенге				20 371				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 630				
		ИТОГО:				**22 001**				

Земляное полотно (локальная смета №2-2-1)

1	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Снятие ПРС под земполотном бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	1135	19,72	19,72	22386	22386	4238	–	–
		м3 грунта		–	6,32	–	7171	59,1	0,0055	6,2425
2	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	5330,54	4,54	4,54	24215	24215	3583	–	–
		м2 спланированной площади		–	1,14	–	6062	59,1	0,00099	5,27723

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

	Всего прямые затраты				**46601**				–
									12
	в том числе								
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				46 601				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 233				
	Накладные расходы I уровня, тенге				7 821				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				54 422				
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				2 286				
	Итого, тенге				56 708				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 537				
	ИТОГО:				**61 244**				

Дорожная одежда (локальная смета № 2-3-1)

Раздел 2 Дорожная одежда (участок ПК 1+78 - ПК 5+06)

1	11-270401-0102	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, толщиной 15 см	397,5	2987,55	811,63	1187552	322624	60015	0,144	57,24
		м3 материала основания в плотном теле		102,69	147,69	40820	58707	60,3	0,143	56,8425
2	11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 16 см.	2165	853,49	133,34	1847813	288676	82904	0,033	71,445
		м2 основания		23,98	39,53	51909	85577	60,3	0,03737	80,90605
3	11-270602-1202	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см., асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" с устройством подгрунтовки жидким битумом (расход битума-0,5 л/м2)	1968	1701,62	26,95	3348795	53031	34480	0,03	59,04

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

		м2 покрытия		24,81	4,25	48825	8356	60,3	0,00429	8,44272
4	11-270602-1204	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202 (до толщины 6 см)К=4,000;	7872	202,31	0,86	1592598	6792	721	0,00009	0,70848
		м2 покрытия		0,07	0,09	524	672	60,3	0,00008	0,62976
	Раздел 4 Присыпные обочины									
6	11-010102-0308									
		Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	985,8	122,91	115,95	121160	114303	23072	0,00984	9,70027
		м3 грунта		6,83	32,77	6732	32307	59,1	0,02853	28,12487
7	41-020204-1110									
		Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1922,31	173,08		332713				
		т								
8	11-010102-0602									
		Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	985,8	15,53	13,1	15313	12917	3798	0,00332	3,27286
		м3 грунта		2,3	4,22	2271	4156	59,1	0,00369	3,6376

ЖШС/ТОО
«КазСтройНадзор»

9	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
			936,6	56,27	56,27	52700	52700	9840	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	17,78	–	16650	59,1	0,01567	14,67652
10	11-010201-0107									
		Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 смК=5,000;	4683	4,99	4,99	23358	23358	3739	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,35	–	6327	59,1	0,00137	6,41571
11	11-010201-0601									
		Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	936,6	58,17	41,06	54479	38461	10103	0,0122	11,42652
		м3 уплотненного грунта		7,8	10,45	7308	9786	59,1	0,0122	11,42652
		Всего прямые затраты				**8576481**				**213**
										211

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	158 389
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	912 862
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	222 538
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 172 517
- перевозка грузов, тенге	332 713
Накладные расходы I уровня, тенге	228 672
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 805 153
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	369 816
Итого, тенге	9 174 969
Сметная прибыль (8 %), тенге	733 998

ЖШС/ТОО
«КазСтройНадзор»

ИТОГО: **9 908 967**

Стоянка для автомашин (локальная смета № 2-6-1)

Раздел 1 Земляные работы

1 11-010104-0105	Грунты 1 группы. Снятие ПРС под земполотном бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	81	19,73	19,73	1598	1598	303	–	–
	м3 грунта		–	6,32	–	512	59,1	0,0055	0,4455
2 11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	410	4,54	4,54	1863	1863	275	–	–
	м2 спланированной площади		–	1,14	–	466	59,1	0,00099	0,4059

Раздел 2 Дорожная одежда

3 11-270401-0102	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, толщиной 15 см	61	2987,54	811,62	182240	49509	9210	0,144	8,784
	м3 материала основания в плотном теле		102,69	147,69	6264	9009	60,3	0,143	8,723
4 11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см.	320	853,49	133,34	273117	42668	12254	0,033	10,56
	м2 основания		23,98	39,53	7672	12650	60,3	0,03737	11,9584
5 11-270602-1202	Устройство покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" с устройством подгрунтовки жидким битумом (расход битума-0.5 л/м2)	286	1701,62	26,94	486663	7706	5010	0,03	8,58
	м2 покрытия		24,81	4,24	7095	1214	60,3	0,00429	1,22694
6 11-270602-1204	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202 (до толщины 6 см)К=4,000;	1144	202,31	0,86	231444	987	106	0,00009	0,10296

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

	м2 покрытия		0,07	0,09	76	99	60,3	0,00008	0,09152
	Всего прямые затраты				**1176925**				**28**
									23
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				21 107				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				104 331				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				23 950				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 051 487				
	Накладные расходы I уровня, тенге				27 158				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 204 083				
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				50 571				
	Итого, тенге				1 254 654				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				100 372				
	Всего				**1 355 026**				
	Прямоугольная труба ж/б трехочковая д.3 х 1 на ПК 0+11, тип фундамента-III (локальная смета № 2-4-1)								
13	29-100000-0000(пл) Звенья ЗП 2.100 (вес 1,8т)		48	85696	4113408				
	шт								
	Всего прямые затраты				**4113408**				–
									–
	в том числе								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 113 408				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 113 408				
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				172 763				
	Итого, тенге				4 286 171				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				342 894				
	Всего				**4 629 065**				
	Наружное освещение (локальная смета № 4-1-1)								
2	23-020201-4910	Стойка коническая 8-гранная 10 метровая СТ-10-4,0	15	86799,21	1301988				
	шт.								
8	29-100000-1000(пл) Светильник Град LED1-26-1/1.3-D		11	124191	1366101				

ЖШС/ТОО
«КазСтройНадзор»

		шт				
24	23-060137-0308	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2	1270637,52	2541275	
		км				
		Всего прямые затраты			**5209364**	–
						–
		в том числе				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			5 209 364	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			5 209 364	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге			218 793	
		Итого, тенге			5 428 157	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			434 253	
		Всего			**5 862 410**	
		Всего прямые затраты			**19138259**	**28**
						23
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			183 699	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 072 753	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			262 403	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			17 548 112	
		Накладные расходы I уровня, тенге			267 721	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			19 405 980	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге			815 050	
		Итого, тенге			20 221 030	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			1 617 684	
		ИТОГО:			**1 355 026**	
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:			**21 838 713**	
		Временные здания и сооружения (3,9 %)			851 710	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,59 %)			587 682	
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.			**23 278 105**	

ЖШС/ТОО
«КазСтройНадзор»

НДС (12 %)	2 793 373
Всего по акту с учетом НДС	**26 071 478**

Принял:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Актобе"
_____ Торегали Р.Ж.

Зав. сектором ГУ "Отдел ПТ и АД г. Актобе"
_____ Аймаганбетов Д.

Технадзор ТОО "КазСтройНадзор"
_____ Бурумбаев А.М.

Сдал:
Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
_____ Драш В.В.