Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік НС"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицы Айтеке би в с.Сагашили, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области"**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№54	**07.11.2024**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицы Айтеке би в с.Сагашили, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области	**450 000**	401 786							48 214	450 000
Итого к оплате	**450 000**	**401 786**							**48 214**	**450 000**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"

Аким _____ Каюпов А.А.

Технический надзор: ТОО "ИНЖИНИРИНГ КОНТРОЛЬ"

Директор _____ Мурзагалиев М.С.

Подрядчик : ТОО "Бірлік НС"

Директор _____ Малибеков Н.А.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік НС"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицы Айтеке би в с.Сагашили, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области"**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№54	**07.11.2024**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицы Айтеке би в с.Сагашили, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области	**450 000**	401 786							48 214	450 000
Удержание аванса 30%	135 000	120 536							14 464	135 000
Итого к оплате	**315 000**	**281 250**							**33 750**	**315 000**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"

Аким _____ Каюпов А.А.

Технический надзор: ТОО "ИНЖИНИРИНГ КОНТРОЛЬ"

Директор _____ Мурзагалиев М.С.

Подрядчик : ТОО "Бірлік НС"

Директор _____ Малибеков Н.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО «Бірлік НС»

Стройка: Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицы Айтеке би в с.Сагашили, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицы Айтеке би в с.Сагашили, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области

Договор подряда (контракт) №54 от 07.11.2024 года

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**340 093**	
	Раздел 3.	**Дорожная одежда, ИТОГО**				**340 093**	
	Подраздел 3.1.1.	**Подраздел без наименования, ИТОГО**				**340 093**	
18.7	**211-601-0101**	**Смесь песчанно-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**55,2907**	**6 151**	**340 093**	**Казахстан**
	ИТОГО ПО АКТУ				**340 093**		
	Общепрощадочные затраты 7,2%				**24 487**		
	Итого				**364 580**		
	Сметная прибыль 5%				**18 229**		
	Непредвиденные работы и затраты 2%				**7 292**		
	итого				**390 100**		
	Оборудование				**-**		
	Прочие затраты				**-**		
	2024 г. 2 квартал - 25%, К=1,0368				**101 114**		
	2024 г. 3 квартал - 75%, К=1,0557				**308 872**		
	Итого				**409 986**		
	итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				**401 786**		

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС 12%				48 214		
	итого с НДС				**450 000**		

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО «Бірлік НС»

_____ **Малибеков Н.А.**

Принял
Заказчик:
Аким Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"

_____ **Каюпов А.А.**

Принял
Технадзор:
ТОО "ИНЖИНИРИНГ КОНТРОЛЬ"

_____ **Мурзагалиев З.С.**

Принял
Автор:
ТОО «QAZJOBA»

_____ **Мухтаров Ж.А.**

Сдал
Подрядчик:
Начальник участка ТОО «Бірлік НС»

_____ **Жайыкбаев Б.**

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік НС"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицы Айтеке би в с.Сагашили, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области"**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№54 №54/1	**07.11.2024 г. 24.02.2025 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицы Айтеке би в с.Сагашили, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области	**19 312 020**	17 242 875							2 069 145	19 312 020
Удержание аванса 30%	5 793 606	5 172 863							620 744	5 793 606
Итого к оплате	**13 518 414**	**12 070 013**							**1 448 402**	**13 518 414**

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"

Аким _____ Каюпов А.А.

Технический надзор: ТОО "ИНЖИНИРИНГ КОНТРОЛЬ"

_____ Гинаятов М.Б.

Подрядчик: ТОО "Бірлік НС"

Директор _____ Малибеков Н.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО «Бірлік НС»

Стройка: Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицы Айтеке би в с.Сагашили, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицы Айтеке би в с.Сагашили, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области

Договор подряда (контракт) №54 от 07.11.2024 года, доп соглашение №54/1 от 24.02.2025 г.

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14 639 737**	
	Раздел 1.	**Востановление и закрепление трассы для автомобильной дороги,**				**45 238**	
	Подраздел 1.1.1.	**Подраздел без наименования, ИТОГО**				**45 238**	
1	950-101-1011	**Восстановление трассы автомобильной дороги**	1км	1,21107	22 529	27 284	
2	950-101-1012	**Закрепление трассы для автомобильной дороги**	1км	1,21107	14 825	17 954	
	Раздел 2.	**Земляные работы, ИТОГО**				**5 310 380**	
	Подраздел 2.1.1.	**Подраздел без наименования, ИТОГО**				**5 310 380**	
8	6101-0103-0240	**Разработка грунта в сосредоточеном резервес погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м3, группа грунта 2 в насыпь**	м3	1651	253	417 703	
9	412-102-0215	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	1т/км	42100,5	34	1 431 417	
10	6101-0104-0106	**Разработка выемки с перемещением до 10мбульдозером 79 квтна досыпкуна пониженные участки**	м3	259	103	26 677	
11	6101-0103-0240	**Разработка грунта в сосредоточеном резервес погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м3, группа грунта 2 в присыпные обочины**	м3	304	253	76 912	
12	412-102-0215	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки**	1т/км	7752	34	263 568	
13	6101-0107-0101	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25**	м3	2210,6	233	515 070	

1	2	3	4	5	6	7	8
14	6101-0107-0107 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	11053	16	176 848	
15	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2210,6	189	417 803	
16	6101-0109-0205	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м2	11053	149	1 646 897	
17	6101-0109-0205	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м2	2265	149	337 485	
	Раздел 3.	Дорожная одежда, ИТОГО				658 922	
	Подраздел 3.1.1.	Подраздел без наименования, ИТОГО				658 922	
26	211-601-0101 (основной ресурс)	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1м3	107,1244	6 151	658 922	Казахстан
	Подраздел 6.1.	Земляные работы, ИТОГО				26 266	
45	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	20	323	6 460	
46	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	3	6 602	19 806	
	Подраздел 6.2.	Тело трубы, ИТОГО				4 113 427	
47	6101-0104-0202	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	5	152	760	
48	6101-0104-0210 Коб =2	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	м3	10	127	1 270	
49	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	16	323	5 168	
50	1130-0101-0102 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	5,1	15 450	78 795	
51	1130-0102-0201 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	10	30 095	300 950	
52	212-101-0601 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	10,2	31 391	320 188	Казахстан
53	1130-0401-0206 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,25 м. Укладка под насыпямижелезных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 7/8 м	м3 железобетонных звеньев	10,56	60 289	636 652	
54	225-104-0205	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.100	1 шт	22	76 584	1 684 848	Казахстан
55	1130-0504-0102 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	12,6	10 447	131 632	

1	2	3	4	5	6	7	8
56	1130-0504-0103 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	110	8 098	890 780	
57	6101-0106-0202	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	10	92	920	
58	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25	м3	10	233	2 330	
59	6101-0107-0107 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	50	16	800	
60	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10	189	1 890	
61	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	12	3 445	41 340	
62	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	12	233	2 796	
63	6101-0107-0107 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	60	16	960	
64	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	12	189	2 268	
65	6101-0104-0202	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	10	152	1 520	
66	6101-0104-0210 Коб =2	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	м3	20	127	2 540	
67	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25	м3	10	233	2 330	
68	6101-0107-0107 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	50	16	800	
69	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10	189	1 890	
	Подраздел 6.3.	Оголовки, ИТОГО				2 462 898	
70	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	88	323	28 424	
71	1130-0101-0102 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	18,4	15 450	284 280	
72	1130-0101-0101 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	6	19 487	116 922	
73	1130-0405-0101 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	4,04	39 796	160 776	

1	2	3	4	5	6	7	8
74	225-109-0205	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	1 шт	4	108 916	435 664	Казахстан
75	1130-0405-0101 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	3,92	39 796	156 000	
76	225-109-0104	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	1 шт	4	91 719	366 876	Казахстан
77	1130-0503-0106 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	2	195 635	391 270	
78	1130-0504-0103 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	39,2	8 098	317 442	
79	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	52	3 445	179 140	
80	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	52	233	12 116	
81	6101-0107-0107 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	260	16	4 160	
82	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	52	189	9 828	
	Раздел 7.	Укрепление русла и откосов, ИТОГО				2 022 605	
	Подраздел 2.1.1.	Подраздел без наименования, ИТОГО				2 022 605	
83	6101-0104-0202	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	12	152	1 824	
84	6101-0104-0210 Коб =2	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	м3	24	127	3 048	
85	1101-0101-0120 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими с ковшом вместимостью 5-6 м3 при работе на гидроэнергетическом строительстве	м3 грунта	32	254	8 128	
86	1130-0101-0101 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,36	19 487	45 989	
87	1130-0103-0301 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	1,888	77 401	146 133	

1	2	3	4	5	6	7	8
88	1130-0101-0101 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	5,111	19 487	99 598	
89	1130-0103-0301 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	6,132	77 401	474 623	
90	1130-0503-0106 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	3,52	195 635	688 635	
91	7101-0701-0101	Устройство укрепительных полос из асфальтобетона, ширина 0,5 и 0,75 м, толщина 5 см	м2	12	1 666	19 992	
92	7101-0901-0203	Приготовление смеси асфальтобетонной плотной из фракционированного щебня (гравия) для горячей укладки, тип Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	т	1,44	12 390	17 842	
		неучтенные ресурсы					
92.7	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,40608	6 836	2 776	Казахстан
92.8	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,085248	217 734	18 561	Казахстан
93	1101-0204-0903 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	11	24 706	271 766	
94	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,2486	56 755	14 109	
		неучтенные ресурсы					
94.5	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,258544	340 219	87 962	Казахстан
95	1101-0204-0601 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	5,4	22 522	121 619	
	ИТОГО ПО АКТУ				14 639 737		
	Общепрощадочные затраты 7,2%				1 050 804		
	Итого				15 690 541		
	Сметная прибыль 5%				782 265		
	Непредвиденные работы и затраты 2%				313 811		
	итого				16 786 617		
	Оборудование				-		
	Прочие затраты				45 238		
	2024 г. 2 квартал - 25%, К=1,0368				4 339 365		
	2024 г. 3 квартал - 75%, К=1,0557				13 255 405		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого				**17 594 771**		
	итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				**17 242 875**		
	НДС 12%				2 069 145		
	итого с НДС				**19 312 020**		

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО «Бірлік НС»

Малибеков Н.А.

Принял
Заказчик:
Аким Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"

Канопов А.А.

Принял
Технадзор:
ТОО "ИНЖИНИРИНГ КОНТРОЛЬ"

Гиматов М.Б.

Принял
Автор:
ТОО «QAZJOBA»

Мухтаров Ж.А.

Сдал
Подрядчик:
Начальник участка ТОО «Бірлік НС»

Жайыкбаев Б.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік НС"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицы Айтеке би в с.Сагашили, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области"**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№54 №54/1	**07.11.2024 г. 24.02.2025 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицы Айтеке би в с.Сагашили, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области	**70 753 284**	45 929 700							5 511 564	51 441 264
Удержание аванса 30%	21 225 985	13 778 910							1 653 469	15 432 379
Итого к оплате	**49 527 299**	**32 150 790**							**3 858 095**	**36 008 885**

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"

Аким _____ Каюпов А.А.

Технический надзор: ТОО "ИНЖИНИРИНГ КОНТРОЛЬ"

_____ Гинаятов М.Б.

Подрядчик: ТОО "Бірлік НС"

Директор _____ Малибеков Н.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО «Бірлік НС»

Стройка: Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицы Айтеке би в с.Сагашили, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицы Айтеке би в с.Сагашили, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области

Договор подряда (контракт) №54 от 07.11.2024 года, доп соглашение №54/1 от 24.02.2025 г.

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**38 877 344**	
	Раздел 3.	**Дорожная одежда, ИТОГО**				**38 022 812**	
	Подраздел 3.1.1.	**Подраздел без наименования, ИТОГО**				**38 022 812**	
18	**7101-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**1450,9**	**2 952**	**4 283 057**	
		неучтенные ресурсы					
18.7	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1770,098**	**6 151**	**10 887 873**	**Казахстан**
19	**7101-0403-0101**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**8321,88**	**2 186**	**18 191 630**	
20	**7101-0403-0104 Коб =5**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	**м2**	**41609,4**	**112**	**4 660 253**	
	Раздел 4.	**Дорожная одежда примыканий и пересечений, ИТОГО**				**854 532**	
	Подраздел 4.1.1.	**Подраздел без наименования, ИТОГО**				**854 532**	
27	**7101-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**32,51**	**2 952**	**95 970**	
		неучтенные ресурсы					
27.7	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**39,6622**	**6 151**	**243 962**	**Казахстан**
28	**7101-0403-0101**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**187,4**	**2 186**	**409 656**	

1	2	3	4	5	6	7	8
29	7101-0403-0104 Коб =5	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	м2	937	112	104 944	
	ИТОГО ПО АКТУ				**38 877 344**		
	Общепрощадочные затраты 7,2%				**2 799 169**		
	Итого				**41 676 513**		
	Сметная прибыль 5%				**2 083 826**		
	Непредвиденные работы и затраты 2%				**833 530**		
	итого				**44 593 869**		
	Оборудование				**-**		
	Прочие затраты				**-**		
	2024 г. 2 квартал - 25%, К=1,0368				**11 558 731**		
	2024 г. 3 квартал - 75%, К=1,0557				**35 308 310**		
	Итого				**46 867 041**		
	итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				**45 929 700**		
	НДС 12%				5 511 564		
	итого с НДС				**51 441 264**		

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО «Бірлік НС»

Малибеков Н.А.

Сдал
Подрядчик:
Начальник участка ТОО «Бірлік НС»

Жайыкбаев Б.

Принял
Заказчик:
Аким Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"

Каюпов А.Е.

Принял
Технадзор:
ТОО "ИНЖИНИРИНГ КОНТРОЛЬ"

Гиназятов М.Б.

Принял
Автор:
ТОО «QAZJOBA»

Мухтаров Ж.А.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік НС"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицы Айтеке би в с.Сагашили, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области"**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№54 **№54/1**	**07.11.2024 г.** **24.02.2025 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицы Айтеке би в с.Сагашили, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области	**121 008 613,60**	44 469 044,29							5 336 285	49 805 329,60
Удержание аванса 30%	36 302 584,08	13 340 713,29							1 600 886	14 941 598,88
Итого к оплате	**84 706 029,52**	**31 128 331,00**							**3 735 400**	**34 863 730,72**

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"

Аким _____ Каюпов А.А.

Технический надзор: ТОО "ИНЖИНИРИНГ КОНТРОЛЬ"

_____ Гинаятов М.Б.

Подрядчик: ТОО "Бірлік НС"

Директор _____ Малибеков Н.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО «Бірлік НС»

Стройка: Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицы Айтеке би в с.Сагашили, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицы Айтеке би в с.Сагашили, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области

Договор подряда (контракт) №54 от 07.11.2024 года, доп соглашение №54/1 от 24.02.2025 г.

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**37 640 967**	
		Раздел 1.	**Подготовительные работы, ИТОГО**				**295 125**	
		Подраздел 1.1.	**Поднятие коммуникационных колодцев до проектных отметок, ИТОГО**				**295 125**	
1	**1**	**1220-0202-0202**	**Люк. Демонтаж с разборкой покрытия, толщина 100 мм**	**шт**	**4**	**2 628**	**10 512**	
2	**2**	**6104-0901-0201 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1 экс=0,8;К1мат=0;**	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм Демонтаж**	**м3**	**0,54**	**32 434**	**17 514**	
3	**3**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**2,8**	**9 076**	**25 413**	
4	**4**	**212-101-0801 Коб=1,02**	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**2,856**	**34 556**	**98 692**	**Казахстан**
5	**5**	**1146-0302-0603**	**Резка по кругу бетонного (горловины)кольца колодца**	**м борозд**	**4,3981**	**5 445**	**23 948**	
6	**6**	**1291-0154-0102 СРД-154-01-02**	**Установка люков на железобетонные подкладки в один ряд и асфальтированием вокруг люка (размер контура 1х1 м)**	**шт**	**2**	**19 171**	**38 342**	
7	**7**	**244-202-0102**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**1 комплект**	**2**	**40 352**	**80 704**	
		Раздел 3.	**Дорожная одежда, ИТОГО**				**35 763 363**	
		Подраздел 3.1.1.	**Подраздел без наименования, ИТОГО**				**35 763 363**	
8	**21**	**7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**5,1693372**	**5 637**	**29 140**	
			неучтенные ресурсы					
	21.2	**216-201-0301**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130**	**т**	**5,3244173**	**217 734**	**1 159 307**	**Казахстан**
9	**22**	**7101-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**7384,7731**	**429**	**3 168 068**	
10	**23**	**7101-0602-0401 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**29539,0924**	**8**	**236 313**	
11	**24**	**212-501-0204**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**1т**	**1078,176873**	**26 162**	**28 207 263**	**Казахстан**

1		2	3	4	5	6	7	8
12	25	7101-0701-0111	Укрепление обочин ПГС, толщина 15 см	м2	2421	511	1 237 131	
13	26	211-601-0101 (основной ресурс)	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1м3	280,6279	6 151	1 726 142	Казахстан
		Раздел 4.	Дорожная одежда примыканий и пересечений, ИТОГО				727 734	
		Подраздел 4.1.1.	Подраздел без наименования, ИТОГО				727 734	
14	30	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,13118	5 637	739	
			неучтенные ресурсы					
	30.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,1351154	217 734	29 419	Казахстан
15	31	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	162,96	429	69 910	
16	32	7101-0602-0401 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	651,84	8	5 215	
17	33	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1т	23,79216	26 162	622 450	Казахстан
		Раздел 5.	Обустройство дороги, ИТОГО				854 746	
		Подраздел 5.1.	Знаки и стойки,разметка, ИТОГО				854 746	
18	34	6101-0108-0101 Коб =8	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	1,36	12 837	17 458	
19	35	6103-0101-0201 Коб =8	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	3,424	36 195	123 932	
			неучтенные ресурсы					
	35.15	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,47536	31 391	109 095	Казахстан
20	36	214-210-0102 (основной ресурс) Коб=8	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02576	340 219	8 764	Казахстан
21	37	214-210-0601 (основной ресурс) Коб=8	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02784	346 461	9 645	Казахстан
22	38	7101-0802-0101 Коб =8	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт	8	16 602	132 816	
23	39	251-102-0716 (основной ресурс) Коб=8	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.45	1 шт.	8	21 197	169 576	Казахстан
24	40	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	1 шт.	4	12 911	51 644	Казахстан
25	41	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	1 шт.	4	11 244	44 976	Казахстан
26	42	7101-0803-0101	Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м	км	2	68 633	137 266	
27	43	7101-0803-0105	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,825	41 984	34 637	
28	44	7101-0803-0106	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 3:1	км	0,25	59 750	14 938	

1		2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО АКТУ				**37 640 967**		
		Общепрощадочные затраты 7,2%				**2 710 150**		
		Итого				**40 351 117**		
		Сметная прибыль 5%				**2 017 556**		
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**807 022**		
		итого				**43 175 695**		
		Оборудование				**-**		
		Прочие затраты				**-**		
		2024 г. 2 квартал - 25%, К=1,0368				**11 191 140**		
		2024 г. 3 квартал - 75%, К=1,0557				**34 185 436**		
		Итого				**45 376 576**		
		итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				**44 469 044**		
		НДС 12%				5 336 285,31		
		итого с НДС				**49 805 329,60**		

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО «Бірлік НС»

Малибеков Н.А.

Принял
Заказчик:
Аким Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"

Каюпов А.А.

Принял
Технадзор:
ТОО "ИНЖИНИРИНГ КОНТРОЛЬ"

Гинаятов М.Б.

Принял
Автор:
ТОО «QAZJOBA»

Мухтаров Ж.А.