Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"** Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Құрылыс-сервис-СК"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция сетей электроснабжения аула К.Нокина (старая чать) г.Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект **Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция сетей электроснабжения аула К.Нокина (старая чать) г.Актобе"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/233** от **11.06.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электроснабжения п.Чайка				
1	114	11-330202-0101	Опоры желез обетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	41	5969,85	244764
2	116	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	22	12230,95	269081
3	118	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	13	31596,05	410749
4	155	13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	362,5	1618,48	586700
5	157	23-061201-1476	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70+2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,11	1209278,46	1342299
6	158	23-061201-1320	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70- 0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,7	1053539,81	737478
7	159	23-061201-1302	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16- 0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,3	163167,83	212118
8	160	11-330105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,025	76960,00	1924
9	161	23-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0207	854507,48	17688
10	162	13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	30	186,70	5601
11	163	23-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	52838,46	1585
12	164	24-040207-1830	Наконечники кабельные КС9 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3186,51	44611
13	165	24-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой 5А1.2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3199,77	19199
14	166	13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	20	3661,15	73223
15	167	29-100000-1000	Уличный светильник LED -100-ШБ2/К50	шт.	20	29586,00	591720
16	168	13-080202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	2	970,00	1940
17	169	24-040207-1909	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1393,32	1393
18	170	24-040207-1908	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1355,58	1356
19	171	24-040102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	8	1003,30	8026
20	172	24-040106-0302	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/10-А1У ГОСТ 28856-90	шт.	3	3393,83	10181
21	173	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	861,46	2584
22	174	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	444,10	1332
23	175	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	443,98	1332
24	176	24-040207-3943	Накладка ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1454,52	4364
25	177	13-080101-1101	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	1	29310,00	29310
26	178	51-080301-1 ЮЗ	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48210,00	48210
27	179	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1	593,64	594
28	180	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	7626,67	9152
29	181	11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	1118,50	4474

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	182	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,83	20725,06	37927
31	183	13-080101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ*А. Монтаж оборудования	подстанция	1	75075,00	75075
32	184	51-080102-0112	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	3916509,00	3916509
33	185	13-080101-0103	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВ*А. Монтаж оборудования	шт.	1	42558,00	42558
34	186	51-080101-0108	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ 630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1678711,00	1678711
35	187	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3494,25	27954
36	188	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16	449,38	7190
37	189	11-050101-5801	Бетонирование стоек ограждения	м3 конструктивного объема сваи	2,25	45652,00	102717
38	190	13-080103-3601	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	м2	35,1	5333,30	187199
39	191	21-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	35,1	858,77	30143
40	192	23-010101-0115	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, ^N 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	25	1785,05	44626
41	193	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,27144	205629,70	55816
42	194	21-050301-3001	Сталь а р матур н ая го ряч екатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591¬2014	т	0,02837	200100,36	5677
			Раздел: Электроснабжения ул. Клубная				
43	195	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	13	5969,92	77609
44	196	11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	18883,50	37767
45	197	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	13	12231,00	159003
46	198	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	36	23258,31	837299
47	199	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	7	31596,05	221172
48	200	21-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	2	107568,15	215136
49	201	24-040207-4910	Крюк сквозной ЗОТ21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	3250,93	71520
50	202	24-040207-4938	Гайка крюкообразная Р02.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3660,24	25622
51	203	13-080103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	321	420,00	134820
52	204	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	31	281,72	8733
53	205	24-040203-1301	Зажимы натяжные заклинивающиеся НЗ-2-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2090,20	25082
54	206	24-040207-3123	Зажимы ответвительные А1-Си ЗМ2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1961,58	25501
55	207	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие ЗЫР22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1851,40	20365
56	208	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие 30130 ГОСТ Р 51177- 98	шт.	18	3326,48	59877
57	209	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	59	477,46	28170
58	210	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	147,91	6656
59	211	24-040202-0819	Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177- 98	шт.	1	1460,84	1461
60	212	24-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177- 98	шт.	15	12003,39	180051
61	213	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	142	1851,40	262899
62	214	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	1083,32	51999
63	215	24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	410,15	5332
64	216	24-040206-0706	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	68,43	411
65	217	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	397,96	4378
66	218	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	1679,54	38629
67	219	24-040207-4935	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	2268,11	52167
68	220	13-080204-0602	Проводник заземляющий. Прокладка на шпалах с покрытием лаком	м	26,7	136,03	3632
69	221	13-080205-0401	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре	шт.	23	1157,96	26633
70	222	13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	10	8000,60	80006

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	223	24-040207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	33	1571,82	51870
72	224	24-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	367,20	5875
73	225	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	43,41	174
74	226	24-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2398,05	14388
75	227	24-040207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	512,08	11778
76	228		Патрон для предохранителя SV29	шт.	10	2657,00	26570
77	229		Плавкая вставка SVV10	шт.	10	421,00	4210
78	230	13-080202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	22	1332,14	29307
79	231	24-040207-0712	Хомут окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	333,54	7338
80	232	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	443,98	5328
81	233		Комплект подключения переносных заземлителей ST 208	комплект	2	1701,00	3402
82	234	24-040207-4312	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98		3	11870,95	35613
83	235	13-080201-2702	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	6742,00	6742
84	236	23-061703-1801	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50- ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	8333,02	8333
85	237	13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	19403,00	19403
86	238	23-061703-1701	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1 СТп-4-35/50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	10848,34	10848
87	239	13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	1618,55	32371
88	240	11-280309-0501	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	км провода	1,17	747778,63	874901
89	241	23-061201-1478	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95+2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,67	1513925,70	1014330
90	242	23-061201-1302	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16- 0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,5	163167,83	81584
91	243	23-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,007	447593,83	3133
92	244	11-330105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,16	76925,00	12308
93	245	23-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,13248	854507,48	113205
94	246		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,6	1148,39	6431
95	247		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20	268,00	5360
96	248		Кабель проложенный в траншее. Покрытие сигнальной лентой. Каждый последующий кабель	м кабеля	20	168,90	3378
97	249		Лента сигнальная ЛСЭ-150	кг	1	1153,43	1153
98	250		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,6	658,93	3690
99	251	13-080201-0803	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	20	295,70	5914
100	252	13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	30	186,70	5601
101	253		Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	1042205,15	41688
102	254		Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	52838,46	1585
103	255		Наконечники кабельные KG9 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3186,51	19119
104	256	24-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3199,77	19199,00
105	257	13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	10	3661,10	36611
106	258	29-100000-1000	Уличный светильник LED -100-ШБ2/К50	шт.	10	29586,00	295860
107	259	11-221401-0209	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	шт.	13	7562,00	98306
108	260	23-010405-0605	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140х12,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	13	5849,47	76043
109	261	13-080202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	6	970,00	5820
110	262	24-040207-1909	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1393,32	4180
111	263	24-040207-1908	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1355,58	4067

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
112	264	24-040102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	23	1003,30	23076
113	265	24-040106-0302	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/10-AIV ГОСТ 28856-90	шт.	12	3393,83	40726
114	266	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	861,46	10338
115	267	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	444,10	5329
116	268	24-040207-3943	Накладка ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1454,52	13091
117	269	13-080101-1101	Разъединитель напряжением 35 кВ, наток 1000А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	1	29310,00	29310
118	270	51-080301-1 ЮЗ	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)		1	48210,00	48210
119	271	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1	593,64	594
120	272	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	7626,67	9152
121	273	11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	9	1118,33	10065
122	274	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,08	20725,06	43108
123	275	13-080101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ*А. Монтаж оборудования	подстанция	1	75075,00	75075
124	276	51-080102-0112	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	3916509,00	3916509
125	277	13-080101-0103	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВ*А. Монтаж оборудования	шт.	1	42558,00	42558
126	278	51-080101-0108	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-230/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1678711,00	1678711
127	279	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3494,25	27954
128	280	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16	449,38	7190
129	281	11-050101-5801	Бетонирование стоек ограждения	м3 конструктивного объема сваи	2,25	45652,00	102717
130	282	13-080103-3601	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	м2	35,1	5333,30	187199
131	283	23-010101-0115	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	25	1785,05	44626
132	284	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,27144	205629,70	55816
133	285	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	0,02837	200100,36	5377
			ИТОГО:				22940767
			Итого с временными		3,7%	848808,38	23789575,38
			Итого с зимними удорожаниями		2,61%	620907,92	24410483,30
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				25873606,17
			Договорной коэффицент		0,5770161458	14929488,51	
			Итого с НДС		12 %	1791538,62	16721027,13

Заказчик: "Отдел строительства города Актобе" _____ Мирзаев А.С.

Подрядчик: ТОО "Курылыс-сервис-СК" _____ Канатов Б.К.

Тех надзор: ТОО "Строй Макс" _____ Тасимов Б.К.