Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-сервис-СК"
Инженер: ТОО "Сапа-Құрылыс-Инжинеринг 2016"
Договор: №79 от 10.05.2018г.
Наименование объекта: Электроснабжение кондитерского цеха по адресу: город Тараз, проспект Жамбыла № «3» Б Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2018г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	47 912 709,28	19 064 402,93							2 287 728,35	21 352 131,28
Всего по стройке	47 912 709,28	19 064 402,93							2 287 728,35	21 352 131,28

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"

_____ Демидбаев К.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

_____ Ишмурзаев Б.Т.

Наименование стройки - Электроснабжение кондитерского цеха по адресу: город Тараз, проспект Жамбыла № «3» Б Жамбылской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июнь 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Сапа-Құрылыс-Инжиниринг 2016"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Құрылыс-сервис-СК" договор №79 от 10.05.2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, мощность 1000 кВА. Установка. Строительные работы	1	24812,10	16435,69	24812	16436	7526	3,62	4
		подстанция		5385,91	4748,05	5386	4748	61,7	2,24	2
2	11-330208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанция комплектная трансформаторная с кабельными вводами, мощность 1000 кВА. Установка. Монтажные работы	1	86497,52	21059,80	86498	21060	17892	9,33	9
		подстанция		15312,40	7022,34	15312	7022	61,7	3,37	3
3	51-080102-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-1000-6/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 6 кВ, типа Alageum Electric	1	11030215,00	--	11030215	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	51-080101-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/6/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 11677-85	2	2659553,00	--	5319106	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	21	1084,25	--	22769	--	14942	1,54	32
		м3 грунта		1084,25	--	22769	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	21	622,14	--	13065	--	8574	0,97	20
		м3 грунта		622,14	--	13065	--	59,1	--	--
7	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	10	2112,06	121,98	21121	1220	3447	0,70	7
		шт.		552,86	26,50	5529	265	42,8	0,03	--
8	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	58	161,70	13,25	9379	768	3719	0,16	9
		м		126,37	2,65	7329	154	42,8	--	--
9	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,03596	156805,91	--	5639	--	231	--	--
		1000кг		--	--	--	--	--	--	--
10	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	8	1120,18	525,40	8961	4203	3130	0,48	4
		шт. сборных конструкций		349,79	184,29	2798	1474	62,1	0,20	2
11	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	5	2400,34	1166,51	12002	5833	4114	0,94	5
		шт. сборных конструкций		705,53	415,11	3528	2076	62,1	0,45	2
12	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,56	14726,87	--	22974	--	942	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,715	14102,02	--	38287	--	1570	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	4,608	24658,03	2939,35	113624	13545	20476	8,25	38
		м3		6212,00	586,96	28625	2705	48,5	0,72	3
15	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомдо 20 кг. Установка	0,01898	199269,91	826,63	3782	16	582	58,00	1
		т		44232,54	332,46	840	6	48,5	0,36	--
16	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в2 слоя	11,52	1858,12	28,09	21406	324	3184	0,47	5
		м2 поверхности		374,15	4,45	4310	51	50,8	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,00885	388655,64	2226,09	3440	20	1721	361,00	3
		1000м		275309,43	899,97	2436	8	62,1	0,98	--
18	23-021001-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн 160 мм	2,9913	172,82	--	517	--	21	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	8,9208	848,81	--	7572	--	310	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	785,34	54,88	1571	110	727	0,87	2
		шт		724,95	18,93	1450	38	42,8	0,02	--
21	Перечень оборуд., материалов п.26	Счетчик эл.энергии трехфазный многофункциональный, типа CE303 SA31 543	2	62083,04	--	124166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции разные	0,1364	206149,60	12233,22	28119	1669	3908	52,00	7
		1000кг		42043,04	3293,80	5735	449	42,8	3,48	--
23	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под фундаментные блоки	1,12	18951,77	1033,64	21226	1158	2790	4,41	5
		м3		3158,18	235,90	3537	264	48,5	0,29	--
24	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,4	3919,36	1123,40	1568	449	282	0,85	--
		м3		583,06	446,41	233	179	50,8	0,54	--
25	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	1	3525,06	1123,40	3525	1123	689	0,85	1
		м3 основания		583,06	446,41	583	446	50,8	0,54	1
26	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	6	2165,43	264,17	12993	1585	5096	2,00	12
		шт		1617,04	90,04	9702	540	42,8	0,10	1
27	Перечень оборуд., материалов п.27	Трансформатор тока Т-0,66 2000/5	6	7535,71	--	45214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	13-080103-2902 РСНБ РК 2015	Амперметр	6	1290,69	439,05	7744	2634	2884	1,00	6
		шт		808,52	151,44	4851	909	42,8	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	23-070504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Амперметр марки ЭП-75 200/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	6	4030,27	--	24182	--	991	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	13-080103-2902 РСНБ РК 2015	Вольтметр	2	1290,69	439,05	2581	878	961	1,00	2
		шт		808,52	151,44	1617	303	42,8	0,16	--
31	23-070504-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вольтметр марки NP96 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	2	4048,72	--	8097	--	332	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Переход провода СИП3 в кабель								
32	13-080103-0301 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения до 10кВ, однофазный. Монтаж оборудования	12	1263,37	329,29	15160	3951	5552	1,00	12
		шт.		808,52	113,58	9702	1363	42,8	0,12	1
33	24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	12	24280,27	--	291363	--	11946	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	3	2165,43	264,17	6496	793	2548	2,00	6
		шт.		1617,04	90,04	4851	270	42,8	0,10	--
35	Перечень оборуд., материалов п.24	Трансформатор тока 6 кВ ТПЛ-6, 200/5А	3	35714,29	--	107143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	785,34	54,88	785	55	364	0,87	1
		шт.		724,95	18,93	725	19	42,8	0,02	--
37	Перечень оборуд., материалов п.25	Счетчик электрический трехфазный ЦЭ6850М	1	59223,21	--	59223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет траншей и котлованов под муфты	121	183,16	173,30	22162	20969	6406	0,02	2
		м3 грунта		9,85	63,99	1192	7743	59,1	0,07	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	89	29,79	29,79	2651	2651	676	--	--
		м3 грунта		--	10,36	--	922	59,1	0,01	1
40	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	89	14,71	14,71	1309	1309	334	--	--
		м3 грунта		--	5,11	--	455	59,1	0,01	--
41	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	89	158,29	68,29	14087	6078	7109	0,15	13
		м3 уплотненного грунта		89,99	29,29	8010	2607	59,1	0,04	3
42	11-010102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	72	236,12	214,56	17001	15449	5116	0,03	2
		м3 грунта		21,50	78,25	1548	5634	59,1	0,08	6
43	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	38	136,02	--	5169	--	212	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	13-080201-0206 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 12 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	557	641,15	407,26	357120	226844	101136	0,26	146
		м кабеля		211,99	136,53	118081	76048	42,8	0,16	90
45	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	120	444,87	377,92	53384	45351	12738	0,08	10
		м кабеля		66,95	130,36	8033	15643	42,8	0,14	17
46	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	38	130,62	108,30	4963	4116	1214	0,03	1
		м кабеля		22,32	37,36	848	1420	42,8	0,04	1
47	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Песок природный	5,84	2099,33	--	12260	--	503	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	141,904	388,07	321,12	55068	45568	13493	0,08	12
		м кабеля		66,95	110,76	9500	15718	42,8	0,12	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	297,5	225,84	192,37	67188	57230	15987	0,04	12
		м кабеля		33,47	66,35	9958	19740	42,8	0,07	21
50	21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,339	19488,58	--	26095	--	1070	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие сигнальной лентой	338,5	388,07	321,12	131361	108700	32187	0,08	28
		м кабеля		66,95	110,76	22661	37493	42,8	0,12	40
52	13-080201-0606 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 12 кг. Прокладка по дну канала без креплений в ТП	10	398,50	259,72	3985	2597	1058	0,14	1
		м кабеля		113,19	87,58	1132	876	42,8	0,10	1
53	13-080201-0707 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 12 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по опоре	40	1462,53	939,78	58501	37591	13290	0,41	16
		м кабеля		331,49	279,63	13260	11185	42,8	0,32	13
54	13-080201-0815 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 12 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	30	1367,34	719,38	41020	21581	12896	0,75	22
		м кабеля		602,51	236,45	18075	7093	42,8	0,30	9
55	13-080201-0815 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 12 кг. Прокладка в существующем кабельном лотке с креплением по всей длине	414	1367,34	719,38	566079	297823	177960	0,75	309
		м кабеля		602,51	236,45	249439	97889	42,8	0,30	124
56	11-221401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	60	6425,11	4831,70	385506	289902	164584	1,93	116
		м продавливания		1583,76	2251,96	95025	135118	62,1	2,40	144
57	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	60	1099,79	18,07	65988	1084	39305	1,16	70
		м трубы, уложенной в футляре		941,70	1,90	56502	114	62,1	--	--
58	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 88 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	60,24	1196,82	--	72096	--	2956	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	23-060109-1008 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые АСБ 3х150-6 ГОСТ 18410-73	0,521	4239835,28	--	2208954	--	90567	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21698273	1262671			953
			Тенге			768178	458985			513
	Стоимость оборудования -		Тенге			16685067				
	Накладные расходы -		Тенге			684088				
	Сметная прибыль -		Тенге			1389532				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			18758688				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3766038				
	Материалы -		Тенге			81077				
	Всего заработная плата -		Тенге				789892			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2321419				
		Накладные расходы -	Тенге			506342				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					338074		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					168268		
		Сметная прибыль -	Тенге			341790				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4614170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							958
		Сметная заработная плата -	Тенге				789892			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1247168				
	Материалы -		Тенге			178074				
	Всего заработная плата -		Тенге				437272			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			297002				
	Местные материалы -		Тенге			99616				
	Транспортные расходы -		Тенге			5169				
		Накладные расходы -	Тенге			325905				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					263949		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					61956		
		Сметная прибыль -	Тенге			125846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1698919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							508
		Сметная заработная плата -	Тенге				437272			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25071777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1466
		Сметная заработная плата -	Тенге				1227164			
		Всего прямые затраты				25 071 777				
		Временные здания и сооружения 2,40%				151 514				
		Итого				25 223 291				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,90%				58 181				
		Итого:				25 281 473				
		Итого в текщих ценах К=1				25 281 473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость строительства				25 281 473				
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,75408593699				19 064 403				
		НДС 12%				2 287 728				
		Стоимость строительства				21 352 131,28				

Инженер:
Инженер-эксперт:
ТОО "Сапа-Құрылыс-Инжиниринг 2016"

Наурызбаев К.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

Ишмурзаев Б.Т.