Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-сервис-СК"
Инженер: ТОО "Сапа-Құрылыс-Инжиниринг 2016"
Договор: №79 от 10.05.2018г.
Наименование объекта: Электроснабжение кондитерского цеха по адресу: город Тараз, проспект Жамбыла № «3» Б Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2018г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	26 560 578	23 714 802							2 845 776	26 560 578
Всего по стройке	26 560 578	23 714 802							2 845 776	26 560 578

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"

_____ **Демидбаев К.Р.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

_____ **Жанжігіт А.Қ.**

Наименование стройки - Электроснабжение кондитерского цеха по адресу: город Тараз, проспект Жамбыла № «3» Б Жамбылской области

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Құрылыс-сервис-СК" договор №79 от 10.05.2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опора железобетонная ВЛ-6 кВ (с траверсами) одностоечная. Установка	30	7755,11	4077,53	232653	122326	93028	4,22	127
		опора		3103,17	1229,66	93095	36890	61,7	1,20	36
2	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-6 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	4	16119,51	9480,74	64478	37923	25523	8,25	33
		опора		6064,36	2840,81	24257	11363	61,7	2,76	11
3	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	4	31422,50	--	125690	--	5153	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	27	30085,48	--	812308	--	33305	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	21-040405-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164 СТ РК 2387-2013	7	88604,84	--	620234	--	25430	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-330204-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 табл.1 п.3.4 Кзтр=1,92, Кэм=1,85, Кмр=2[кроме бревен]	Провода ВЛ-6 кВ сечением проводов 95 мм2 в населенной местности одновременно двух цепей на двухцепных опорах (6 проводов). Подвеска с помощью механизмов в стесненных условиях	3,28	261490,74	146445,83	857690	480342	362050	135,39	444
		км линии		108243,89	46918,16	355040	153892	61,7	31,37	103
7	11-330205-0104 РСНБ РК 2015	Переходы ВЛ-6 кВ через существующую ВЛ-10 кВ. Подвеска проводов длиной до 250 м	1	23839,97	2434,83	23840	2435	15450	27,74	28
		переход		21405,14	1126,92	21405	1127	61,7	1,39	1
8	11-330205-0105 РСНБ РК 2015	Переходы ВЛ-6 кВ через существующую железнодорожную линию. Подвеска проводов длиной до 250 м	3	25606,12	2603,58	76818	7811	49795	29,81	89
		переход		23002,54	1205,02	69008	3615	61,7	1,49	4
9	11-330204-0409 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-6 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0206	16	4810,90	2889,33	76974	46229	30409	2,12	34
		опора		1714,06	937,88	27425	15006	61,7	1,16	19
10	23-061201-0705 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-20 ГОСТ Р 52373-2005	11,44	438372,69	--	5014984	--	205614	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
11	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.8	Хомут Х51	75	1822,32	--	136674	--	5604	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.2	Траверса TMs72c	6	14857,14	--	89143	--	3655	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.4	Траверса TMs94	2	19314,29	--	38629	--	1584	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.3	Траверса TMs93	2	16366,07	--	32732	--	1342	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.1	Траверса TMs68	76	15286,61	--	1161782	--	47633	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.5	Хомут Х1а	7	1822,32	--	12756	--	523	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.9	Оголовок ОГs55	4	24444,64	--	97779	--	4009	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.14	Крепление подкоса У52	4	8275,89	--	33104	--	1357	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.19	Упор УП50	2	1329,46	--	2659	--	109	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.17	Заземляющий проводник ЗП64	26	1810,71	--	47079	--	1930	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.18	Заземляющий проводник ЗП69	4	2500,00	--	10000	--	410	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	24	530,73	--	12738	--	522	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.16	Заземляющий проводник ЗП21	2	1942,86	--	3886	--	159	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	21-130202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гайка установочная заземляющая	0,04	1584,43	--	63	--	3	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2	42	818,13	--	34361	--	1409	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15	42	361,11	--	15167	--	622	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37	180	10198,95	--	1835811	--	75268	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	24-040207-4713 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	64	16883,53	--	1080546	--	44302	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
29	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	24	14182,10	--	340370	--	13955	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы натяжные SO235	24	11931,92	--	286366	--	11741	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	24-040207-5007 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SL25.2	12	4390,29	--	52683	--	2160	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	24-040207-5203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP16	12	637,53	--	7650	--	314	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	11-330208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	32	5863,71	2886,12	187639	92356	82965	3,76	120
		комплект		2797,10	865,12	89507	27684	61,7	1,07	34
34	Перечень оборуд., материалов п.20	Искровой разрядник SD110.2	12	7646,43	--	91757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Перечень оборуд., материалов п.21	Искровой разрядник SD120.3	84	16136,61	--	1355475	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка	8	1547,63	853,64	12381	6829	5674	0,91	7
		шт.		693,99	311,54	5552	2492	61,7	0,30	2
37	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты П-3и	0,4	30397,15	--	12159	--	499	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	85	1084,25	--	92161	--	60479	1,54	131
		м3 грунта		1084,25	--	92161	--	59,1	--	--
39	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	85	622,14	--	52882	--	34703	0,97	83
		м3 грунта		622,14	--	52882	--	59,1	--	--
40	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	68	2112,06	121,98	143620	8295	23441	0,70	48
		шт		552,86	26,50	37594	1802	42,8	0,03	2
41	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	236	300,45	13,25	70907	3126	16473	0,16	38
		м		126,37	2,65	29823	625	42,8	--	1
42	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	20	346,03	16,40	6921	328	1583	0,18	4
		м		142,16	3,60	2843	72	42,8	--	--
43	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.10	Кронштейн КМ1	4	5516,07	--	22064	--	905	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.11	Кронштейн РА1	4	13867,86	--	55471	--	2274	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.12	Кронштейн РА2	4	7242,86	--	28971	--	1188	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.13	Кронштейн РА3	12	11282,14	--	135386	--	5551	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.14	Кронштейн РА5	4	1896,43	--	7586	--	311	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.6	Хомут Х7	12	1822,32	--	21868	--	897	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	Хомут Х8	4	1822,32	--	7289	--	299	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.16	Заземляющий проводник ЗП1	18	1813,39	--	32641	--	1338	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2	4	818,13	--	3273	--	134	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15	4	361,11	--	1444	--	59	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	24-040207-4713 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	8	16883,53	--	135068	--	5538	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
54	24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	12	2891,91	--	34703	--	1423	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ-6 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов 95 мм2(ошиновка)	0,008	138937,44	79159,91	1111	633	466	70,52	1
		1км		56377,03	25361,17	451	203	61,7	31,37	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	23-061201-0705 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,024	438372,69	--	10521	--	431	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
57	24-040206-0721 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-2 ГОСТ Р 51177-98	24	745,70	--	17897	--	734	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	4	8949,04	2585,99	35796	10344	20134	7,42	30
		шт		6272,57	993,02	25090	3972	61,7	1,02	4
59	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10	4	48210,00	--	192840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Переход провода СИП3 в кабель								
60	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.14	Кронштейн РА5а	12	1458,93	--	17507	--	718	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	24-040207-5316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	12	7220,61	--	86647	--	3553	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37ГОСТ Р 51177-98	20,4	477,46	--	9740	--	399	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	12	147,91	--	1775	--	73	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	13-080201-2409 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	4	28926,57	19615,10	115706	78460	30073	11,00	44
		шт.		8893,72	5318,74	35575	21275	42,8	5,71	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.23	Муфта кабельная концевая НОТР3.1293R	4	109756,25	--	439025	--	18000	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	24-040207-1823 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL4.24 ГОСТ Р 51177-98	12	6750,39	--	81005	--	3321	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет траншей и котлованов под муфты	300	183,16	173,30	54947	51990	15882	0,02	5
		м3 грунта		9,85	63,99	2956	19197	59,1	0,07	21
68	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	200	29,79	29,79	5958	5958	1519	--	--
		м3 грунта		--	10,36	--	2071	59,1	0,01	2
69	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	200	14,71	14,71	2942	2942	750	--	--
		м3 грунта		--	5,11	--	1023	59,1	0,01	1
70	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	200	158,29	68,29	31657	13658	15975	0,15	30
		м3 уплотненного грунта		89,99	29,29	17999	5858	59,1	0,04	7
71	11-010102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	60	236,12	214,56	14167	12874	4263	0,03	2
		м3 грунта		21,50	78,25	1290	4695	59,1	0,08	5
72	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	200	136,02	--	27204	--	1115	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	13-080201-0206 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 12 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	557	641,15	407,26	357120	226844	101136	0,26	146
		м кабеля		211,99	136,53	118081	76048	42,8	0,16	90
74	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	557	444,87	377,92	247792	210503	59124	0,08	46
		м кабеля		66,95	130,36	37289	72608	42,8	0,14	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	557	130,62	108,30	72754	60325	17792	0,03	15
		м кабеля		22,32	37,36	12430	20807	42,8	0,04	22
76	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Песок природный	25	2099,33	--	52483	--	2152	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	535,096	388,07	321,12	207653	171831	50881	0,08	44
		м кабеля		66,95	110,76	35822	59269	42,8	0,12	63
78	13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	297,5	225,84	192,37	67188	57230	15987	0,04	12
		м кабеля		33,47	66,35	9958	19740	42,8	0,07	21
79	21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	6,5	19488,58	--	126676	--	5194	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие сигнальной лентой	338,5	388,07	321,12	131361	108700	32187	0,08	28
		м кабеля		66,95	110,76	22661	37493	42,8	0,12	40
81	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.22	Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛСЭ-300	677	77,05	--	52165	--	2139	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	13-080201-0906 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах	243	1109,04	661,87	269497	160834	80793	0,52	127
		м кабеля		423,99	220,19	103029	53505	42,8	0,27	65
83	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,135	1044202,99	--	140967	--	20746	241,50	33
		канало-километр трубопровода		171489,15	--	23151	--	62,1	--	--
84	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,048	131734,02	--	6323	--	4303	183,54	9
		канало-километр трубопровода		130331,75	--	6256	--	62,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	23-010603-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы полипропиленовые безнапорные D 110 мм ГОСТ Р 54475-2011	48	1093,26	--	52476	--	2152	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью	4	22385,87	2262,19	89543	9049	19333	7,99	32
		футляр		6016,23	40,43	24065	162	62,1	0,05	--
87	13-080201-2709 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 150 мм2. Монтаж оборудования	10	13268,17	227,21	132682	2272	60473	15,18	152
		шт.		12273,33	78,37	122733	784	42,8	0,08	1
88	13-080201-2508 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 150 мм2. Монтаж оборудования	4	34320,81	27785,36	137283	111141	30533	8,00	32
		шт.		6468,16	7505,59	25873	30022	42,8	8,06	32
89	23-061703-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТпу-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	10	18350,31	--	183503	--	7524	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	23-061703-1106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	4	10036,82	--	40147	--	1646	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	23-061702-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Наконечники алюминиевые кабельные марки А-150 ГОСТ 23469.0-81	0,12	25779,44	--	3094	--	127	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	23-060109-1008 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые АСБ 3х150-6 ГОСТ 18410-73	1,514	4239835,28	--	6419111	--	263184	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
93	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	5	1867,09	785,16	9335	3926	4776	1,55	8
		м3 конструкции		1081,93	317,94	5410	1590	60,3	0,39	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	100	468,69	137,70	46869	13770	5773	0,04	4
		м2 основания		27,30	34,05	2730	3405	60,3	0,03	3
95	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501	100	337,42	84,35	33742	8435	2977	0,01	1
		м2 основания		4,25	21,13	425	2113	60,3	--	--
96	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	100	97,40	65,29	9740	6529	3209	0,03	3
		м2 покрытия		27,17	17,60	2717	1760	60,3	0,02	2
97	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонныхсмесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	100	0,18	0,03	18	3	10	--	--
		м2 покрытия		0,15	--	15	--	60,3	--	--
98	21-020501-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	12,08	12151,32	--	146788	--	6018	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	21-130104-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	0,00136	94307,40	--	128	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	10	873,78	775,70	8738	7757	1805	0,14	1
		м3 материала основания в плотном теле		96,95	133,53	970	1335	60,3	0,14	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			25940937	2144009			1989
			Тенге			1537568	693503			695
	Стоимость оборудования -		Тенге			1640072				
	Накладные расходы -		Тенге			67243				
	Сметная прибыль -		Тенге			136585				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1843900				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			18346697				
	Материалы -		Тенге			166884				
	Всего заработная плата -		Тенге				987762			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16386213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1192310				
		Сметная прибыль -	Тенге			1563121				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21102127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1171
		Сметная заработная плата -	Тенге				987762			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5954168				
	Материалы -		Тенге			281395				
	Всего заработная плата -		Тенге				1243309			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1861255				
	Местные материалы -		Тенге			1896338				
	Транспортные расходы -		Тенге			27204				
		Накладные расходы -	Тенге			1037174				
		Сметная прибыль -	Тенге			559307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7550649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1513
		Сметная заработная плата -	Тенге				1243309			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			30496677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2684
		Сметная заработная плата -	Тенге				2231071			
		Всего прямые затраты				30 496 677				
		в том числе оборудование				1 843 900				
		в том числе СМР				28 652 777				
		Временные здания и сооружения 2,40%				687 667				
		Итого				29 340 444				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,90%				264 064				
		Итого в текщих ценах СМР				29 604 508				
		Итого в текщих ценах оборудование				1 843 900				
		Итого в текщих ценах СМР + оборудование				31 448 408				
		Стоимость строительства				31 448 408				
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,7540859369				23 714 802				
		НДС 12%				2 845 776				
		Стоимость строительства				26 560 578				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"

Демидбаев К.Р.

Технадзор **Наурызбаев К.**

Подрядчик:

Директор:
ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

Жанжігіт А.Қ.