Форма 4

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик): ТОО "Vek-Stroy-Com"

СУБ ПОДРЯДЧИК: ТОО "TEMIR TAU BETON"

Обьект : Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Ленгер қаласының 1 -ші шағын ауданындағы Қапал батыр көшесінде 5 қабатты 9 тұрғын үйдің құрылысы (№6 үй)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	9,9		54,85	54,85	543	543	--	129	725
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (450)Х0,022* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				--	18,03	--	178		54	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	9,9		47,47	47,47	470	470	--	111	628
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (450)Х0,022* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				--	15,60	--	154		47	
3	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	216,430995		225,11	225,11	48721	48721	--	9553	62936
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = ((10463-450).0.9825)Х0,022* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)				--	61,30	--	13267		4662	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** **Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	3,855005		3428,71	--	13218	--	--	9517	24553
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = ((10463-450).0.0175)Х0,022* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки				3428,71	--	13218	--		1819	
5	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 3 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	169,708		348,23	330,89	59097	56155	174	13470	78372
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (7714)Х0,022*				16,31	93,92	2768	15939		5806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
6	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%;* *Формула объема = (7714.2.1.30)Х0.022*	т·км	10691,604	26,00 --	-- --	277982 --	-- --		-- 22239	300221
7	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушка из галечникового грунта.Устройство методом послойной укатки** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (7714)Х0.022* Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки	$м^3$ грунтовой подушки	169,708	774,95 2,61	772,21 249,13	131515 443	131050 42279	22	30760 12983	175257
8	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (1905.0,9)Х0.022* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	$м^3$ грунта	37,719	67,91 --	67,91 22,32	2561 --	2562 842	--	606 253	3421
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (1905.0.9)Х0.022* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	$м^3$ уплотненного грунта	37,719	266,33 145,34	120,99 60,25	10046 5482	4564 2273	--	5583 1250	16880
10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (1905.0,1)Х0.022* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	$м^3$ грунта	4,191	1357,60 1357,60	-- --	5690 5690	-- --	--	4097 783	10569
11	Е11-010102-0343 1101-0102-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (10463-1905)Х0.022* Состав работ:	$м^3$ грунта	188,276	249,19 --	249,19 67,86	46916 --	46916 12776	--	9199 4488	60604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)									
12	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	9884,49	26,00	--	256997	--		--	277557
		СП - 8%.			--	--	--	--		20560	
		Формула объема = ((10463-1905) 1.75.30)Х0.022									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				853756	290981	196	83025	1011723
							27601	87708	--	74944	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				853756				
	Материалы		Тенге				197				
	Всего заработная плата		Тенге					115309			
	Транспортные расходы		Тенге				534979				
		Накладные расходы	Тенге				83025				
		Сметная прибыль	Тенге				74944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1011725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					115309			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1011725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					115309			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1011725
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				27601				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					290981			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87708			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						197		
		- Перевозка грузов	Тенге				534979				
		- Накладные расходы	Тенге							83025	
		- Сметная прибыль	Тенге							74944	

Итого	1 011 725
В том числе	
СМР	1 011 725
Оборудование	
Временные здания и сооружения 0,9%	9 106
Всего:	**1 020 831**
В том числе СМР:	1 020 831
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ	2 450
Итого по сметному расчету: в текущих ценах.	**1 023 281**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**20 466**
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г	
с К- 1,079	**1 126 202**
с понижающим К-0,9800	**1 103 678**
НДС 12%	**132 441**
Всего	**1 236 119**

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик)
ТОО "Vek-Stroy-Com"
Директор
Талипов Г.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "TEMIR TAU BETON"
Директор
Ибрагимов А.