Приложение 4
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ,ПТиАД ордабасинского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-сервис-СК"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Наименование объекта: Строительство электроснабжение в с.Темирлан территория "Байкал" Ордабасинского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 20 ноября 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№136	06.09.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	47 575 360	13 863 935							1 663 672	15 527 607
Всего по стройке	47 575 360	13 863 935							1 663 672	15 527 607

ЗАКАЗЧИК:

И. О. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ ,ПТиАД Ордабасинского района ЮКО"

К.Искаков

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Raiymbek & company"

Анарбеков Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

Ишмурзаев Б.

13 148 839

5/. – 2378768

Наименование стройки - **Строительство электроснабжение в с.Темирлан территория "Байкал" Ордабасинского района**

Форма №2

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
НОЯБРЬ 2017г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ ,ПТиАД ордабасинского района ЮКО'
ИНЖЕНЕР: ТОО "Raiymbek & company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж								
1	12-170101-0706 РСНБ РК 2015 прим.	Ячейка высоковольтная с масляным выключателем ВМПЭ-10-630. Демонтаж	1	189,66	0,98	190	1	124	0,26	--
		шт.		188,68	0,51	189	1	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			190	1			--
			Тенге			189	1			--
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж								
2	13-080101-0901 РСНБ РК 2015	Выключатель вакуумный. Монтаж оборудования	1	63504,97	26461,36	63505	26461	21193	43,00	43
		комплект		35614,32	6107,74	35614	6108	42,8	5,76	6
3	51-080301-1008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель вакуумный типа ВБЭМ-10-1000 ГОСТ 18397-86	1	579324,00	--	579324	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы		23752,28		23752				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			642829	26461			43
			Тенге			35614	6108			6
		РАЗДЕЛ 3.Трансформаторная подстанция /2шт/								
		Площадка под трансформатор								
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,32	1110,69	--	1466	--	962	1,54	2
		м3 грунта		1110,69	--	1466	--	59,1	--	--
5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5	0,24	16135,55	657,19	3873	158	287	1,35	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5		906,03	150,16	217	36	48,5	0,18	--
		м3	1,92	18630,08	411,04	35770	789	4457	4,05	8
7	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012		2946,05	138,47	5656	266	48,5	0,15	--
		т	0,03766	210720,32	--	7936	--	325	--	--
8	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,008	309721,68	827,40	2478	7	728	198,00	2
		Трансформаторная подстанция		154683,54	340,57	1237	3	48,5	0,36	--
9	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы								
		подстанция	2	9579,48	6665,88	19159	13332	6208	3,00	6
				2258,34	1962,71	4517	3925	61,7	1,81	4
10	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы								
		подстанция	2	25261,27	5717,84	50523	11436	17606	12,10	24
				10171,38	1921,35	20343	3843	61,7	1,90	4
11	51-080102-0413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric								
		шт.	2	994298,00	--	1988596	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric								
		шт.	2	841677,00	--	1683354	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании								
		шт.	2	802,81	54,67	1606	109	745	0,87	2
				742,63	19,39	1485	39	42,8	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	23-070501-1107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /CE 301 S31 146 100A/	2	42895,75	--	85792	--	3517	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	6	9084,35	2580,53	54506	15483	30917	7,42	45
		комплект		6425,50	1017,24	38553	6103	61,7	1,02	6
16	Прайс-лист	Разъединитель линейный SZ-24	6	246829,46	--	1480977	--	60720	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
17	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	50	388,88	17,96	19444	898	3416	0,14	7
		м		113,27	4,27	5663	213	42,8	--	--
18	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	10	2103,20	124,66	21032	1247	3507	0,70	7
		шт.		566,35	27,15	5663	271	42,8	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5456509	43458			102
			Тенге			84802	14700			14
		РАЗДЕЛ 4.Ответвление и подвод к домам								
19	11-330206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	226	1306,89	314,73	295357	71129	174165	1,27	287
		ответвление		992,16	124,24	224229	28077	61,7	0,15	34
20	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	226	2700,45	932,85	610302	210823	228943	2,00	452
		шт.		1707,20	317,95	385827	71858	42,8	0,36	81
21	23-070201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	226	5695,00	--	1287070	--	52770	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	226	350,40	54,67	79191	12356	34423	0,34	77
		шт.		290,22	19,39	65591	4383	42,8	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	23-070501-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики электронные однофазныемноготарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	226	6740,14	--	1523272	--	62454	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	226	2920,30	85,44	659988	19308	193941	2,00	452
		шт.		1637,92	19,39	370170	4383	42,8	0,02	5
25	23-070204-0918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	226	4399,55	--	994298	--	40766	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5449478	313616			1268
			Тенге			1045816	108700			124
		РАЗДЕЛ 5. Благоустройство территории								
		Тип 1. Асфальтобетонное покрытие								
26	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство /толщ. 15 см/	17,5	262,90	68,64	4601	1201	572	0,02	--
		м2 основания или покрытия		16,59	18,35	290	321	60,3	0,02	--
27	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	17,5	204,44	60,02	3578	1050	600	0,04	1
		м2 основания или покрытия		25,67	15,63	449	273	60,3	0,02	--
28	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	17,5	980,25	65,05	17154	1138	1206	0,03	1
		м2 покрытия		27,83	17,97	487	315	60,3	0,02	--
29	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /с 4 см до 6 см/	17,5	444,86	0,06	7785	1	322	--	--
		м2 покрытия		0,30	--	5	--	60,3	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
		м2 покрытия	17,5	1023,81	65,19	17917	1141	1238	0,03	1
				27,83	18,03	487	316	60,3	0,02	--
31	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий								
		м бортового камня	15,5	1385,21	19,27	21471	299	5890	0,70	11
				507,74	7,11	7870	110	60,3	0,01	--
32	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91								
		м3	0,6975	30035,86	--	20950	--	859	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			93455	4831			13
			Тенге			9589	1335			1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11642461	388367			1426
			Тенге			1176010	130843			146
		Стоимость оборудования -	Тенге			4251274				
		Накладные расходы -	Тенге			174302				
		Сметная прибыль -	Тенге			354046				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4779622				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6826475				
		Материалы -	Тенге			313850				
		Всего заработная плата -	Тенге				957268			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5371408				
		Накладные расходы -	Тенге			706394				
		Сметная прибыль -	Тенге			602630				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			8135499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1136
		Сметная заработная плата -	Тенге				957268			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			564712				
		Материалы -	Тенге			112666				
		Всего заработная плата -	Тенге				349585			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7936				
		Местные материалы -	Тенге			20950				
		Накладные расходы -	Тенге			246467				
		Сметная прибыль -	Тенге			64894				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			876073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							436
		Сметная заработная плата -	Тенге				349585			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13791195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1572
		Сметная заработная плата -	Тенге				1306853			
		Всего прямые затраты				13 791 195				
		Временные здания и сооружения 2,9%				261 336				
		Итого				14 052 531				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				64 910				
		Итого:				14 117 441				
		Итого в текщих ценах К=1,0697784				15 102 533				
		Стоимость строительства				15 102 533				
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				302 051				
		Стоимость строительства с Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				15 404 584				
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,899987590386				13 863 935				
		НДС 12%				1 663 672				
		Стоимость строительства				15 527 607				

Инженер:
Инженер-эксперт:
ТОО "Raiymbek & company"

_____ **Муратов Б.**

Подрядчик:
Директор:
ТОО "Курылыс-сервис-СК"

_____ **Ишмурзаев Б.**