Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственности BUILDER GOLD"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственности "Актив-А"

Наименование объекта: Реконструкция крыши здания в с.Малонарымка, Катон-Карагайского района, ВКО

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2019 г.
на "Реконструкция крыши здания в с.Малонарымка, Катон-Карагайского района, ВКО"

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-1										
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий. Демонтаж рубероида (3 слоя) НР = 72 %	м2 кровли	330	147,85	0,22	48792	72	–	35078	90580
					147,64	–	48720	–	–	6710	
2	1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка. Демонтаж цемментно-песчаной стяжки (hср.=0.02) НР = 84 %	м3	13,3	14351,2	5781,13	190871	76889	–	126321	342567
					8570,08	2736,84	113982	36400	–	25375	
3	1101-0205-0301	Демонтаж утеплителя из керамзита НР = 72 %	м3 грунта	100	1328,5	–	132850	–	–	95652	246782
					1328,5	–	132850	–	–	18280	

Итого по разделу 1	**679 929**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	295 552
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 961
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 400
Накладные расходы, тенге	257 051
Сметная прибыль (8 %), тенге	50 365

Раздел 2 Кровля

2.1 Парапет, опорные столбики

4 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Устройство парапета и кирпичных столбиков НР = 93 %	м3 кладки	11,5	28018	2913,48	322207	33505	230882	60248	413051
				5027,83	605,48	57820	6963	–	30596	
5 1106-0501-0104	Сердечники См1, См2. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	45104,29	7358,57	31573	5151	17598	9013	43833
				12605,71	1542,86	8824	1080	–	3247	
6 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	204885		246		246	–	266
				–		–		–	20	
7 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04256	205373		8741		8741	–	9440
				–		–		–	699	
8 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство Обм1 НР = 91 %	м3	3,2	40432,5	5592,81	129384	17897	78304	33400	175807
				10369,69	1100	33183	3520	–	13023	
9 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13708	205373		28153		28153	–	30405

				–		–		–	2252	
10 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0666	204885		13645		13645	–	14737
				–		–		–	1092	
11 1109-0306-0103	Решетка РШ1. Монтаж НР = 69 %	м2	1,9968	656,05	24,04	1310	48	18	871	2355
				623	9,52	1244	19	–	174	
12 2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,014	531767		7445		7445	–	8041
				–		–		–	596	
13 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). НР = 69 %	т конструкций	0,0704	184687,5	12230,11	13002	861	376	8269	22973
				167116,48	3110,8	11765	219	–	1702	
14 2105-0308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,9968	1954		3902		3902	–	4214
				–		–		–	312	
15 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005. К=1,032	т	0,04871	239193		11651		11651	–	12583
				–		–		–	932	

16 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=1.032·	т	0,01866	328438		6129		6129	–	6619
				–		–		–	490	
17 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,22331	91,4	2,6	386	11	178	137	565
				46,65	0,47	197	2	–	42	
18 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2.000:	м2	8,44662	83,58	2,01	706	17	459	160	935
				27,23	0,24	230	2	–	69	
2.2 Утепление кровли										
19 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	95,85	711,28	29,75	68176	2852	45283	18852	93990
				209,09	4,69	20041	450	–	6962	
20 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	1,8	45557,22	2842,22	82003	5116	26651	39608	131340
				27908,89	1044,44	50236	1880	–	9729	
21 1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	19,2	16018,65	1990,1	307558	38210	–	217957	567556
				14028,54	908,23	269348	17438	–	42041	

22 2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200 К=1.020·	м3	21,42	35901		768999		768999	–	830519
				–		–		–	61520	
23 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	95,85	777,77	122,59	74549	11750	40085	23487	105879
				236,97	29,37	22714	2815	–	7843	
24 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15.000·	м2 стяжки	1437,75	23,24	1,82	33412	2614	29530	1767	37993
				0,88	0,45	1268	653	–	2814	
25 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	16,05	345,86	14,58	5551	234	3967	1293	7392
				84,11	3,43	1350	55	–	548	
2.3 Стропильная кровля										
26 1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	15,6	359,17	148,33	5603	2314	–	3683	10029
				210,83	70,26	3289	1096	–	743	
27 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0.1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,075	93546,67	640	7016	48	3187	3195	11028
				50413,33	293,33	3781	22	–	817	

28 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,18	80540,57	1633,02	256119	5193	173097	71928	354291
				24474,53	657,55	77829	2091	–	26244	
29 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,18	10190,25	66,67	32405	212	29244	2737	37953
				927,36	28,93	2949	92	–	2811	
30 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70. МС1, МС2	т	0,00623	218211		1359		1359	–	1468
				–		–		–	109	
31 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	148,8	202,41	11,22	30118	1669	2768	19084	53138
				172,59	5,54	25681	825	–	3936	
32 2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1283	18555		20936		20936	–	22611
				–		–		–	1675	
33 1219-0101-1401	Обрешетка. Антисептирование водными растворами НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	68,07	32,95	0,51	2243	35	476	1259	3782
				25,44	0,24	1732	16	–	280	
34 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	68,07	354,46	3,1	24128	211	21524	2237	28474

				35,15	1,35	2393	92	–	2109	
35	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,6425	70		325		325	–	351
					–		–		–	26	
36	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	148,8	810,45	24,33	120595	3620	11057	98679	236816
					711,81	9,02	105918	1342	–	17542	
37	2110-0104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1.150:	м2	148,695	2683		398949		398949	–	430865
					–		–		–	31916	
38	2105-0108-0408	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1.150:	м2	22,425	1590		35656		35656	–	38508
					–		–		–	2852	
39	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	11,4	357		4070		4070	–	4396
					–		–		–	326	
40	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	7,5	2970,4	16,8	22278	126	13651	7849	32537
					1133,47	4,13	8501	31	–	2410	
41	2113-0201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	5,74	213		1223		1223	–	1321
					–		–		–	98	

42	2113-0206-0203	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00176	244975		431		431	–	465
					–		–		–	34	
43	2113-0202-0204	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	640310		109		109	–	118
					–		–		–	9	
44	2113-0203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,0705	689		49		49	–	53
					–		–		–	4	
45	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	15	56,53	0,87	848	13	–	601	1565
					55,67	–	835	–	–	116	
46	2113-0201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	15	169		2535		2535	–	2738
					–		–		–	203	
2.4 Слуховое окно ОС1											
47	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	1	8500	976	8500	976	434	6746	16466
					7090	405	7090	405	–	1220	
48	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,719	18555		13341		13341	–	14408
					–		–		–	1067	
49	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,719	10190,54	66,76	7327	48	6612	619	8582

				927,68	29,21	667	21	–	636	
50 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	4,4	810,68	24,55	3567	108	327	2917	7003
				711,82	8,86	3132	39	–	519	
51 2110-0104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1.150:	м2	2,76	2683		7405		7405	–	7997
				–		–		–	592	
52 2105-0108-0408	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1.150:	м2	2,3	1590		3657		3657	–	3950
				–		–		–	293	
53 2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1	357		357		357	–	386
				–		–		–	29	
54 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3	2970,33	17	8911	51	5460	3139	13014
				1133,33	4	3400	12	–	964	
55 1206-0101-0801	Переплеты оконные неостекленные створные. Установка НР = 72 %	створка	1	3163	11	3163	11	10	2266	5863
				3142	5	3142	5	–	434	
56 1110-0102-0401	Блок слухового окна. НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,035	62914,29	1228,57	2202	43	1272	815	3258
				25342,86	542,86	887	19	–	241	

57 1110-0106-0402	Приборы оконные. Установка НР = 90 %	комплект	1	544	5	544	5	–	487	1113
				539	2	539	2	–	82	
58 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	435		870		870	–	940
				–		–		–	70	

Итого по разделу 2	**3 875 980**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	729 985
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	132 949
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 206
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 082 633
Накладные расходы, тенге	643 303
Сметная прибыль (8 %), тенге	287 110
Итого по смете	**4 555 909**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 025 537
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	209 910
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 606
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 082 633
Накладные расходы, тенге	900 354
Сметная прибыль (8 %), тенге	337 475
Всего по акту	**4 555 909**
в том числе оборудования	0
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	54 671
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	101 433
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных стпроительных раьот	394 661
Непредвиденные работы и затраты (2%)	94 240
Итого по акту в текущих ценах с 01.10.18г.	5 200 914
Итого по акту в прогнозных ценах 2019г. К-1,05	5460960
Итого по акту с учетом договорного коэффициента подрядчика	4914862,821

Итого по акту с учетом договорного коэффициента субподрядчика	4325079,282
НДС 12%	519009,51
Итого	4844088,80

Подрядчик

Субподрядчик

BG