Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
Подрядчик: ТОО "Самга"
Технический надзор: ТОО ИК "Добро"
Авторский надзор: ТОО "СуКурылысПроект"
Наименование строительства: Строительство многоэтажного 30-квартирного кредитного жилого дома по улице Алашахана 34П

.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		51/21	21.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажного 30-квартирного кредитного жилого дома по улице Алашахана 34П	376,175,276.22	93,467,219.27		104,683,285.58					11,216,066.31	104,683,285.58
Сумма удержания ранее перечисленного аванса	112,852,582.87	28,040,165.78		31,404,985.68					3,364,819.89	31,404,985.68
Удержание резерва (по договору) 5%	18,808,763.81	4,673,360.96		5,234,164.28					560,803.32	5,234,164.28
ИТОГО к оплате:	**244,513,929.55**	**60,753,692.53**		**68,044,135.63**					**7,290,443.10**	**68,044,135.63**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмаганбетова М.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
Директор ТОО "Самга"
(наименование организации)
Байділдэ А.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ТОО ИК " Добро "
(наименование организации)
Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
ТОО "СуКурылысПроект"
Абдикеримов О.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**
(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство многоэтажного 30-квартирного кредитного жилого дома по улице Алашахана 34П**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 51/21 от 21.04.2021года**

Акт выполненных работ №5

за ноябрь 2022 год

№ п п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2-1-1											
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ										
104	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		723.549434	8055.13	34.76					
								5828285	25151	4577499	1131898	7516997
						1693.92	6.48	1225635	4689		556815	
105	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная рубероид. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		158.52	1160.53	39.27	183967	6225	129748	45066	247356
						302.76	6.25	47994	991		18323	
106	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		112	6942.42	40.49	777551	4535	502692	245121	1104486
						2413.61	18.15	270324	2033		81814	
107	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков		90.16	3906.71	33.95	352229	3061	267530	74662	461043
						905.48	14.64	81638	1320		34152	

108	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		145	1177.00	0.00	170665	0	170665	0	184318
						0.00	0.00	0	0		13653	
109	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		65	1989.00	0.00	129285	0	129285	0	139628
						0.00	0.00	0	0		10343	
110	С1224-105-0301 224-105-0301 РСНБ РК 2022	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.		2	1261.00	0.00	2522	0	2522	0	2724
						0.00	0.00	0	0		202	
111	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		86.45	251.45	19.23	21738	1663	9552	10052	34334
						121.72	4.67	10523	404		2543	
112	С1235-101-0902 235-101-0902 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ТГ-350К ГОСТ 10923-93	м2		86.45	293.00	0.00	25330	0	25330	0	27356
						0.00	0.00	0	0		2026	
113	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения		220	151.38	36.72	33304	8078	2025	23291	61123
						105.46	9.62	23201	2116		4528	
114	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей.средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.83534	973588.00	0.00	813277	0	813277	0	878339
						0.00	0.00	0	0		65062	
115	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемо й поверхности		24.22486	1237.99	1.53	29990	37	3478	21194	55279
						1092.88	0.73	26475	18		4095	
116	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/МС-1,2,3/Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.5444	1143808.90	10410.06	622690	5667	566514	60935	738315
						92778.56	2077.63	50509	1131		54690	
117	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	/СКРУТКА/Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0.01237	474042.00	0.00	5864	0	5864	0	6333
						0.00	0.00	0	0		469	
					ВОДОСТОК							

118	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		427.75	2204.34	142.74	942906	61057	27688	800684	1883079
						1996.87	37.75	854161	16148		139489	
119	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка		36	6994.31	194.45	251795	7000	236371	9086	281751
						233.99	40.34	8424	1452		20871	
120	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		74.16	5291.51	22.57	392418	1674	269079	112304	545100
						1640.58	5.45	121665	404		40378	
121	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.33447	1143808.90	10410.06	382570	3482	348056	37437	453608
						92778.56	2077.63	31032	695		33601	
		Слуховое окно СО-1 -2шт										
122	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно		2	12459.51	1274.84	24919	2550	1845	19441	47909
						10262.07	538.75	20524	1078		3549	
123	С1215-202-0602 215-202-0602 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0.2163	136835.00	0.00	29597	0	29597	0	31965
						0.00	0.00	0	0		2368	
124	С1215-204-0902 215-204-0902 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0.26	140678.00	0.00	36576	0	36576	0	39502
						0.00	0.00	0	0		2926	
125	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0.4763	11830.12	89.09	5635	42	4953	592	6725
						1342.72	38.61	640	18		498	
126	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		11.4	6434.30	31.05	73351	354	61247	10936	91030
						1030.67	12.01	11750	137		6743	

127	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции		0.1158	195112.54	1674.61	22594	194	18154	3897	28610
						36666.00	726.16	4246	84		2119	
128	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.		8	389.00	0.00	3112	0	3112	0	3361
						0.00	0.00	0	0		249	
129	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		4	1090.00	0.00	4360	0	4360	0	4709
						0.00	0.00	0	0		349	
130	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА. Установка	м3 древесины в конструкции		0.0552	195112.54	1674.61	10770	92	8654	1858	13638
						36666.00	726.16	2024	40		1010	
131	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0.0552	10181.93	64.12	562	4	376	165	785
						3297.37	27.66	182	2		58	
					Обвязочный пояс, МС1/Лист 65/							
132	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство	м3		4.5	62736.07	7533.35	282312	33900	180844	67489	377785
						15015.00	1465.83	67568	6596		27984	
133	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.3085	331233.00	0.00	102185	0	102185	0	110360
						0.00	0.00	0	0		8175	
134	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.141	434300.00	0.00	61236	0	61236	0	66135
						0.00	0.00	0	0		4899	
135	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,/МС-1/ периметром более 3 м. Устройство	м3		0.3	55163.30	7459.23	16549	2238	11654	2835	20934
						8857.30	1526.14	2657	458		1551	
136	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.02502	431408.00	0.00	10794	0	10794	0	11658
						0.00	0.00	0	0		864	
					Р-1-46шт							

137	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0.1863	88103.67	3898.18	16414	726	1035	10204	28748
						78653.34	728.93	14653	136		2129	
138	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т		0.1863	977889.00	0.00	182181	0	182181	0	196755
						0.00	0.00	0	0		14574	
139	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		5.4027	1237.99	1.53	6688	8	775	4727	12328
						1092.88	0.73	5905	4		913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					11856221	167738	8806753	2693874	15714106
								2881730	39954	0	1164012	0

РАЗДЕЛ 7. Проемы

					Оконные проемы лист-19и							
140	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Пзм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		67.92	4347.65	255.99	295292	17387	145424	126854	455917
						1950.54	124.67	132481	8468		33772	
141	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Пзм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		103.2	3283.25	252.17	338831	26024	165016	144591	522097
						1432.08	124.67	147791	12866		38674	
143	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Пзм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		54.18	3698.67	255.04	200394	13818	89325	93679	317599
						1794.96	126.19	97251	6837		23526	
144	С1223-102-0307 223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2		54.18	36727.00	0.00	1989869	0	1989869	0	2149059
						0.00	0.00	0	0		159190	

145	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		57.6	2654.53	259.16	152901	14928	52083	83843	255684
						1491.15	126.19	85890	7269		18939	
146	С1223-203-0501 223-203-0501 РСНБ РК 2022	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2		57.6	64014.00	0.00	3687206	0	3687206	0	3982183
						0.00	0.00	0	0		294977	
147	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах панельных	п/м		165.18	1311.23	9.87	216589	1630	155686	54042	292281
						358.84	4.68	59273	773		21650	
148	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м		165.18	1238.00	0.00	204493	0	204493	0	220852
						0.00	0.00	0	0		16359	
149	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия		49.95	5306.40	22.57	265055	1127	181981	75642	367952
						1640.58	5.45	81947	272		27256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					7350630	74914	6671083	578651	8563624
								604633	36485	0	634343	0
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
		ПОТОЛКИ										
167	Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		217.2	1674.61	103.30	363725	22437	82186	222048	632634
						1192.92	84.98	259102	18458		46861	
		СТЕНЫ										
169	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		1098.85	1650.84	103.30	1814026	113511	447496	1077115	3122427
						1140.30	84.98	1253019	93380		231286	
					1-ЭТАЖ							
		ПОТОЛКИ										
172	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ЗАТИРКА/	м2 отделываемой поверхности		383.96	546.38	2.87	209788	1102	7959	161121	400582
						522.78	1.76	200727	676		29672	

173	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		383.96	1451.11	9.79	557168	3759	167710	309618	936129
						1004.53	3.44	385699	1321		69343	
		СТЕНЫ										
175	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		1101.89	1752.94	82.79	1931547	91226	536642	1104336	3278751
						1183.13	69.65	1303679	76747		242868	
176	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		171.39	1650.84	103.30	282937	17705	69796	168000	487011
						1140.30	84.98	195436	14565		36074	
177	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		1175.03	793.26	6.26	932104	7355	358079	455395	1498504
						482.26	2.19	566670	2573		111005	
179	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		98.25	5006.06	21.71	491845	2133	232577	206481	754192
						2617.15	9.84	257135	967		55866	
					2-ЭТАЖ							
		ПОТОЛКИ										
180	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ЗАТИРКА/	м2 отделываемой поверхности		383.96	546.38	2.87	209788	1102	7959	161121	400582
						522.78	1.76	200727	676		29672	
181	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		383.96	1451.11	9.79	557168	3759	167710	309618	936129
						1004.53	3.44	385699	1321		69343	
		СТЕНЫ										
183	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		1101.89	1752.94	82.79	1931547	91226	536642	1104336	3278751
						1183.13	69.65	1303679	76747		242868	
184	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		171.39	1650.84	103.30	282937	17705	69796	168000	487011
						1140.30	84.98	195436	14565		36074	

185	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		1175.03	793.26	6.26	932104	7355	358079	455395	1498504
						482.26	2.19	566670	2573		111005	
187	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		98.25	5006.06	21.71	491845	2133	232577	206481	754192
						2617.15	9.84	257135	967		55866	
					3-ЭТАЖ							
		ПОТОЛКИ										
188	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ЗАТИРКА/	м2 отделываемой поверхности		383.96	546.38	2.87	209788	1102	7959	161121	400582
						522.78	1.76	200727	676		29672	
		СТЕНЫ										
191	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		1101.89	1752.94	82.79	1931547	91226	536642	1104336	3278751
						1183.13	69.65	1303679	76747		242868	
192	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		171.39	1650.84	103.30	282937	17705	69796	168000	487011
						1140.30	84.98	195436	14565		36074	
193	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		1175.03	793.26	6.26	932104	7355	358079	455395	1498504
						482.26	2.19	566670	2573		111005	
195	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		98.25	5006.06	21.71	491845	2133	232577	206481	754192
						2617.15	9.84	257135	967		55866	
					4-ЭТАЖ							
		ПОТОЛКИ										
196	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ЗАТИРКА/	м2 отделываемой поверхности		383.96	546.38	2.87	209788	1102	7959	161121	400582
						522.78	1.76	200727	676		29672	
		СТЕНЫ										
199	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		1101.89	1752.94	82.79	1931547	91226	536642	1104336	3278751
						1183.13	69.65	1303679	76747		242868	

200	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		171.39	1650.84	103.30	282937	17705	69796	168000	487011
						1140.30	84.98	195436	14565		36074	
201	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности		1175.03	793.26	6.26	932104	7355	358079	455395	1498504
						482.26	2.19	566670	2573		111005	
203	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		98.25	5006.06	21.71	491845	2133	232577	206481	754192
						2617.15	9.84	257135	967		55866	
					5-ЭТАЖ							
		ПОТОЛКИ										
204	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ЗАТИРКА/	м2 отдельываемой поверхности		383.96	546.38	2.87	209788	1102	7959	161121	400582
						522.78	1.76	200727	676		29672	
		СТЕНЫ										
207	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		1101.89	1711.02	82.79	1885356	91226	490451	1104336	3228868
						1183.13	69.65	1303679	76747		239176	
208	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		171.39	1650.84	103.30	282937	17705	69796	168000	487011
						1140.30	84.98	195436	14565		36074	
209	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности		1175.03	793.26	6.26	932104	7355	358079	455395	1498504
						482.26	2.19	566670	2573		111005	
211	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		98.25	5006.06	21.71	491845	2133	232577	206481	754192
						2617.15	9.84	257135	967		55866	
					ОТКОСЫ							
212	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		399.846	2365.38	28.25	945788	11296	356147	465773	1524485
						1446.42	9.68	578345	3871		112925	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					23432789	752367	7200323	12860837	39197121

								15480099	595991	0	2903491	0
РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ												
					УЗЕЛ 175-424,62м2							
214	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		21.231	17139.10	2536.11	363880	53844	213551	111651	513573
						4544.54	1049.98	96485	22292		38043	
215	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя		33.9696	43042.22	12.72	1462127	432	1279431	171328	1764131
						5365.49	0.00	182264	0		130676	
216	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство	м2 стяжки		424.62	997.66	35.52	423626	15083	198636	205410	679358
						494.34	20.29	209907	8616		50322	
217	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		424.62	515.63	24.36	218947	10343	198235	15104	252776
						24.42	13.42	10369	5698		18726	
218	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные,толщина 30 мм/20мм.Устройство	м2 покрытия		424.62	1948.17	131.28	827232	55744	558634	220692	1131757
						501.28	51.63	212854	21923		83833	
219	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		424.62	-389.38	-10.34	-165339	-4390	-148690	-13945	-193627
						-28.87	-6.07	-12259	-2577		-14344	
					1 ЭТАЖ							
					ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА-16,44м2							
220	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		1.3152	46179.74	12.72	60736	17	53662	6633	72759
						5365.49	0.00	7057	0		5390	
221	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.0364968	22895.24	2118.01	836	77	2	719	1679
						20735.23	904.67	757	33		124	
222	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.0364968	354275.00	0.00	12930	0	12930	0	13964
						0.00	0.00	0	0		1034	

223	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство	м2 стяжки		16.44	1028.71	35.52	16912	584	8201	7953	26854
						494.34	20.29	8127	334		1989	
224	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		16.44	4236.96	93.99	69656	1545	39184	27948	105413
						1759.56	48.96	28927	805		7808	
					ДЕТАЛЬ 62-13,5м2							
225	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство	м2 стяжки		13.5	1028.71	35.52	13888	480	6734	6531	22052
						494.34	20.29	6674	274		1634	
226	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		13.5	4236.96	93.99	57199	1269	32176	22950	86561
						1759.56	48.96	23754	661		6412	
					ДЕТАЛЬ 60-60,3м2							
227	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство	м2 стяжки		60.3	997.66	35.52	60159	2141	28209	29170	96475
						494.34	20.29	29809	1223		7146	
228	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		60.3	515.63	24.36	31092	1469	28150	2145	35896
						24.42	13.42	1473	809		2659	
					ДЕТАЛЬ 134-13,81м2							
230	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		0.48335	23555.60	2132.48	11386	1031	7699	2862	15387
						5495.12	802.98	2656	388		1140	
231	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		13.81	2254.25	117.33	31131	1621	16149	12786	47430
						967.46	17.49	13361	242		3513	
232	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство	м2 стяжки		13.81	1028.71	35.52	14206	490	6889	6681	22558
						494.34	20.29	6827	280		1671	
					ДЕТАЛЬ 60-123,48м2							
234	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство	м2 стяжки		123.48	997.66	35.52	123191	4386	57764	59733	197558

						494.34	20.29	61041	2505		14634	
235	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		123.48	515.63	24.36	63670	3008	57647	4392	73508
						24.42	13.42	3015	1657		5445	
					ДЕТАЛЬ 134-27,62м2							
237	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		0.9667	23555.60	2132.48	22771	2061	15398	5723	30774
						5495.12	802.98	5312	776		2280	
238	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		27.62	2254.25	117.33	62262	3241	32300	25572	94861
						967.46	17.49	26721	483		7027	
239	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство	м2 стяжки		27.62	1028.71	35.52	28413	981	13778	13361	45116
						494.34	20.29	13654	560		3342	
					ДЕТАЛЬ 60-130,02м2							
241	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство	м2 стяжки		130.02	997.66	35.52	129716	4618	60824	62897	208022
						494.34	20.29	64274	2638		15409	
242	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		130.02	515.63	24.36	67042	3167	60700	4625	77401
						24.42	13.42	3175	1745		5734	
					ДЕТАЛЬ 134-37,44м2							
244	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		1.3104	23555.60	2132.48	30867	2794	20872	7758	41715
						5495.12	802.98	7201	1052		3090	
245	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		37.44	2254.25	117.33	84399	4393	43784	34664	128588
						967.46	17.49	36222	655		9525	
246	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство	м2 стяжки		37.44	1028.71	35.52	38515	1330	18677	18112	61157
						494.34	20.29	18508	760		4530	
					2ОЙ ЭТАЖ							
					ДЕТАЛЬ 62-11,4м2							

248	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство	м2 стяжки		11.4	1028.71	35.52	11727	405	5687	5515	18621
						494.34	20.29	5635	231		1379	
					ДЕТАЛЬ 60-60,3м2							
250	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство	м2 стяжки		60.3	997.66	35.52	60159	2141	28209	29170	96475
						494.34	20.29	29809	1223		7146	
251	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		60.3	515.63	24.36	31092	1469	28150	2145	35896
						24.42	13.42	1473	809		2659	
					ДЕТАЛЬ 134-13,81м2							
253	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		0.48335	23555.60	2132.48	11386	1031	7699	2862	15387
						5495.12	802.98	2656	388		1140	
254	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		13.81	2254.25	117.33	31131	1621	16149	12786	47430
						967.46	17.49	13361	242		3513	
255	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство	м2 стяжки		13.81	1028.71	35.52	14206	490	6889	6681	22558
						494.34	20.29	6827	280		1671	
					ДЕТАЛЬ 60-123,48м2							
257	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство	м2 стяжки		123.48	997.66	35.52	123191	4386	57764	59733	197558
						494.34	20.29	61041	2505		14634	
258	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		123.48	515.63	24.36	63670	3008	57647	4392	73508
						24.42	13.42	3015	1657		5445	
					ДЕТАЛЬ 134-27,62м2							
260	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		0.9667	23555.60	2132.48	22771	2061	15398	5723	30774
						5495.12	802.98	5312	776		2280	
261	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		27.62	2254.25	117.33	62262	3241	32300	25572	94861

						967.46	17.49	26721	483		7027	
262	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство	м2 стяжки		27.62	1028.71	35.52	28413	981	13778	13361	45116
						494.34	20.29	13654	560		3342	
					ДЕТАЛЬ 60-130,02м2							
264	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство	м2 стяжки		130.02	997.66	35.52	129716	4618	60824	62897	208022
						494.34	20.29	64274	2638		15409	
265	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		130.02	515.63	24.36	67042	3167	60700	4625	77401
						24.42	13.42	3175	1745		5734	
					ДЕТАЛЬ 134-37,44м2							
267	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		1.3104	23555.60	2132.48	30867	2794	20872	7758	41715
						5495.12	802.98	7201	1052		3090	
268	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		37.44	2254.25	117.33	84399	4393	43784	34664	128588
						967.46	17.49	36222	655		9525	
269	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство	м2 стяжки		37.44	1028.71	35.52	38515	1330	18677	18112	61157
						494.34	20.29	18508	760		4530	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					4971997	208895	3396053	1369451	6848763
								1367049	89836	0	507316	0
РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ												
					ВХОД В ПОДВАЛ №1 /1/							
343	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		7.36	63084.95	4029.38	464305	29657	318597	111373	621732
						15767.74	861.08	116051	6338		46054	
344	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.13795	567060.00	0.00	78226	0	78226	0	84484
						0.00	0.00	0	0		6258	
345	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		2.16	23335.02	4514.37	50404	9751	19646	21708	77881

						9725.36	1081.18	21007	2335		5769	
346	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		19.6	5442.54	51.20	106674	1003	16251	72212	193197
						4562.24	43.13	89420	845		14311	
347	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		0.072	202738.56	1179.81	14597	85	11912	2369	18323
						36115.36	441.80	2600	32		1357	
348	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0.072	136835.00	0.00	9852	0	9852	0	10640
						0.00	0.00	0	0		788	
349	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0.04	195112.54	1674.61	7805	67	6271	1346	9883
						36666.00	726.16	1467	29		732	
350	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0.04	140678.00	0.00	5627	0	5627	0	6077
						0.00	0.00	0	0		450	
351	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.00384	968090.00	0.00	3717	0	3717	0	4014
						0.00	0.00	0	0		297	
352	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		9.12	936.87	224.51	8544	2048	1425	3967	13512
						555.99	74.42	5071	679		1001	
353	С1224-101-0301 224-101-0301 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2		9.12	3633.00	0.00	33133	0	33133	0	35784
						0.00	0.00	0	0		2651	
					ВХОД В ПОДВАЛ №2 /1/							
354	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		8.3	63084.95	4029.38	523605	33444	359289	125598	701139
						15767.74	861.08	130872	7147		51936	

355	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.14	567060.00	0.00	79388	0	79388	0	85739
						0.00	0.00	0	0		6351	
356	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		2.16	23335.02	4514.37	50404	9751	19646	21708	77881
						9725.36	1081.18	21007	2335		5769	
357	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		22.2	5442.54	51.20	120824	1136	18406	81791	218825
						4562.24	43.13	101282	957		16209	
358	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		0.09	202738.56	1179.81	18246	106	14890	2961	22904
						36115.36	441.80	3250	40		1697	
359	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0.09	136835.00	0.00	12315	0	12315	0	13300
						0.00	0.00	0	0		985	
360	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0.048	195112.54	1674.61	9365	81	7524	1615	11859
						36666.00	726.16	1760	35		878	
361	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0.048	140678.00	0.00	6753	0	6753	0	7293
						0.00	0.00	0	0		540	
362	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.00384	968090.00	0.00	3717	0	3717	0	4014
						0.00	0.00	0	0		297	
363	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		11.2	936.87	224.51	10493	2515	1751	4872	16594
						555.99	74.42	6227	834		1229	

364	С1224-101-0301 224-101-0301 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2		11.2	3633.00	0.00	40690	0	40690	0	43945
						0.00	0.00	0	0		3255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1658684	89644	1069026	451520	2279020
								500014	21606	0	168814	0
		РАЗДЕЛ 12. Крыльцо,Пандус										
		Крыльцо Кр-1/3шт/(АС-78)										
365	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		13.05	46708.59	2792.23	609547	36439	475972	95390	761332
						7443.37	589.17	97136	7689		56395	
366	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.16242	567060.00	0.00	92102	0	92102	0	99470
						0.00	0.00	0	0		7368	
367	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство/В15F50W4ССЦ/	м2 стяжки		32.25	1303.13	34.36	42026	1108	25141	15446	62070
						489.22	20.29	15777	654		4598	
368	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/В15F50W4ССЦ/	м2 стяжки		32.25	763.64	24.36	24627	786	23082	1120	27807
						23.53	13.42	759	433		2060	
		Пандус П-1/2ШТ/										
369	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство/В10F50W4ССЦ/	м3		2	42779.35	2704.62	85559	5409	74108	6571	99500
						3021.23	588.99	6042	1178		7370	
370	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.02764	567060.00	0.00	15674	0	15674	0	16928
						0.00	0.00	0	0		1254	
371	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство/В15F50W4ССЦ/	м2 стяжки		10	1303.13	34.36	13031	344	7795	4789	19246
						489.22	20.29	4892	203		1426	

372	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/В15F50W4ССЦ/	м2 стяжки		10	763.64	24.36	7636	243	7158	347	8622
						23.53	13.42	235	134		639	
373	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.02764	567060.00	0.00	15674	0	15674	0	16928
						0.00	0.00	0	0		1254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					905876	44329	736706	123663	1111903
								124841	10291	0	82364	0
		2-1-2 Водопровод.Канализация										
РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы холодной воды(В1)												
					Трубы							
1	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		797	1674.46	2.95	1334545	2351	2997	1302832	2848367
						1667.75	0.28	1329197	223		210990	
2	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м		789.03	157.00	0.00	123878	0	123878	0	133788
						0.00	0.00	0	0		9910	
3	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		50	3070.16	747.60	153508	37380	1486	123242	298890
						2292.84	222.29	114642	11115		22140	
4	С1241-205-1306 241-205-1306 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные	м		47.3	1193.00	0.00	56429	0	56429	0	60943
						0.00	0.00	0	0		4514	
5	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.		1196	8.00	0.00	9568	0	9568	0	10333
						0.00	0.00	0	0		765	
6	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.		75	66.00	0.00	4950	0	4950	0	5346
						0.00	0.00	0	0		396	
7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		797	123.38	1.64	98334	1307	566	94532	208296
						121.03	0.00	96461	0		15430	

8	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		50	124.13	1.64	6207	82	73	5931	13109
						121.03	0.00	6052	0		971	
9	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0.847	90617.72	0.00	76753	0	3129	72888	161612
						86923.76	0.00	73624	0		11971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1864172	41120	203076	1599425	3740684
								1619976	11338	0	277087	0
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы горячей воды (ТЗ)										
		Трубы										
26	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		250	1426.09	2.95	356523	738	940	347818	760688
						1419.38	0.28	354845	70		56348	
27	С1241-205-0205 241-205-0205 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		247.5	485.00	0.00	120038	0	120038	0	129641
						0.00	0.00	0	0		9603	
28	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		120	1422.88	2.52	170746	302	301	166789	364538
						1417.86	0.42	170143	50		27002	
29	С1241-205-0208 241-205-0208 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		118.8	1499.00	0.00	178081	0	178081	0	192327
						0.00	0.00	0	0		14246	
30	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		160	1391.55	12.24	222648	1958	400	215986	473725
						1376.81	0.65	220290	104		35091	
31	С1241-205-0209 241-205-0209 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		158.4	860.00	0.00	136224	0	136224	0	147122
						0.00	0.00	0	0		10898	

32	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		80	4281.91	56.15	342553	4492	271931	66468	441743
						826.62	21.19	66130	1695		32722	
33	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		610	123.38	1.64	75262	1000	434	72352	159424
						121.03	0.00	73828	0		11810	
34	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0.61	90617.72	0.00	55277	0	2254	52493	116392
						86923.76	0.00	53023	0		8622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1657352	8490	710603	921906	2785600
								938259	1919	0	206342	0
РАЗДЕЛ 3. Канализация (К1)												
					ТРУБЫ							
55	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода		12	19494.32	75.42	233932	906	215386	17592	271646
						1469.98	25.96	17640	312		20122	
56	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		225	1119.81	4.95	251957	1114	1086	245093	536814
						1110.03	1.50	249757	338		39764	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					485889	2020	216472	262685	808460
								267397	650	0	59886	0
2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение												
РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование и электроосвещение												
		Кабель										
49	С1243-105-0905 243-105-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км		0.05	2996848.00	0.00	149842	0	149842	0	161829
						0.00	0.00	0	0		11987	
50	С1243-105-0903 243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0.01	1252713.00	0.00	12527	0	12527	0	13529
						0.00	0.00	0	0		1002	
51	С1243-105-0505 243-105-0505 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0.3	1067581.00	0.00	320274	0	320274	0	345896
						0.00	0.00	0	0		25622	

52	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0.035	460164.00	0.00	16106	0	16106	0	17394
						0.00	0.00	0	0		1288	
53	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0.27	307513.00	0.00	83029	0	83029	0	89671
						0.00	0.00	0	0		6642	
55	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м		40.4	143.00	0.00	5777	0	5777	0	6239
						0.00	0.00	0	0		462	
57	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м		50.5	65.00	0.00	3283	0	3283	0	3546
						0.00	0.00	0	0		263	
59	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		313.1	44.00	0.00	13776	0	13776	0	14878
						0.00	0.00	0	0		1102	
60	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		308.05	31.00	0.00	9550	0	9550	0	10314
						0.00	0.00	0	0		764	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					927927	5863	697507	162998	1178197
								224557	1830	0	87273	0
		РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование квартир										
		Кабель										
95	С1243-106-0905 243-106-0905 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0.3	2948282.00	0.00	884485	0	884485	0	955244
						0.00	0.00	0	0		70759	
96	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0.45	1085280.00	0.00	488376	0	488376	0	527446
						0.00	0.00	0	0		39070	
97	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		2.7	472179.00	0.00	1274883	0	1274883	0	1376874
						0.00	0.00	0	0		101991	
98	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		1.45	303475.00	0.00	440039	0	440039	0	475242
						0.00	0.00	0	0		35203	
100	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м		303	65.00	0.00	19695	0	19695	0	21271
						0.00	0.00	0	0		1576	
101	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		454.5	44.00	0.00	19998	0	19998	0	21598

		Сб-55				0.00	0.00	0	0		1600	
102	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		4191.5	31.00	0.00	129937	0	129937	0	140332
		Сб-55				0.00	0.00	0	0		10395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5394516	47109	3761639	1153260	7071614
								1585768	15966	0	523838	0
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				59600177	1398160	32732535	22054607	89299092	
							25469482	815575	0	6532402		
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ		Тенге				89299092.90					
	в том числе оборудование		Тенге				0.00					
	в том числе СМР		Тенге				89299092.90					
	Временные здания и сооружения0,9%		Тенге			0.9%	803691.84					
	Итого с временными		Тенге				90102784.74					
	Затраты на производства СМР в зимнее время 1,7%		Тенге			1.7%	1531747.34					
	Итого в базовых ценах 2021г. СМР		Тенге				91634532.08					
	Итого в базовых ценах 2021г. оборудование		Тенге				0.00					
	Итого в базовых ценах 2021г. СМР+оборудование		Тенге				91634532.08					
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			2%	1832690.64					
	Итого с непредвиденными работами и затратами						93467222.72					
	Сметная стоимость в текущем уровне цен		Тенге				93467222.72					
	Сметная стоимость с понижающим коэффициентом		Тенге			1.0	93467222.72					
	НДС		Тенге			12%	11216060.52					
	Стоимость строительства с НДС		Тенге				104683285.58					

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмаганбетова М.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
Директор ТОО "Самга"
(наименование организации)
Байділдэ А.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ТОО ИК "Добро"
(наименование организации)
Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
ТОО "СуКурылысПроект"
Абдикеримов О.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)