Приложение 4
к Руководящему документу
в строительстве Республики Казахстан
РДС РК 1.04-26-2021 «Реконструкция,
капитальный и текущий ремонт гражданских,
производственных зданий и сооружений»

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

_____
«15» май 2025 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1
на ремонтные работы

по результатам проведенного технического обследования и оценки технического состояния летнего водопровода, расположенного в селе Алга Махамбетского района Атырауской области

Комиссия в составе:

председатель комиссии: _____
(Ф.И.О (при наличии), должность, место работы)
членов комиссии: _____
(Ф.И.О (при наличии), должность, место работы)
членов комиссии: _____
(Ф.И.О (при наличии), должность, место работы)
и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.):

№ п/п	Перечень дефектов с указанием помещения (объекта)	Виды необходимых работ (используются формулировки из сборников расценок)	Ед. изм.	Объемы
Ремонтные общестроительные работы				
Демонтажные работы				
1.	Труба стальная электросварная Ду=50х3,0 мм		м	4226,0
2.	Труба стальная электросварная Ду=75х4,5 мм		м	360,0
3.	Труба стальная электросварная Ду=110х6,6 мм		м	1850,0
4.	Труба стальная электросварная Ду=160х9,5 мм		м	500,0
5.	Труба стальная электросварная Ду=200х11,9 мм		м	451,0

6.	Труба стальная электросварная Ду=250х14,8 мм	м	438,0
Монтажные работы			
7.	Труба полиэтиленовая водопроводная Ду=57х3,5 мм	м	4226,0
8.	Труба полиэтиленовая водопроводная Ду=76х4,0 мм	м	360,0
9.	Труба полиэтиленовая водопроводная Ду=108х4,0 мм	м	1850,0
10.	Труба полиэтиленовая водопроводная Ду=159х4,5 мм	м	500,0
11.	Труба полиэтиленовая водопроводная Ду=219х5,0 мм	м	451,0
12.	Труба полиэтиленовая водопроводная Ду=273х5,0 мм	м	438,0

Дата составления дефектного акта: 15.05.25 г.

Председатель комиссии

(должность) (подпись)

Члены комиссии:

(должность) (подпись)

Члены комиссии:

(должность) (подпись)