Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Подрядчик: ТОО "Арас 2008"

Субподрядчик: ТОО ЗеленСтройПроект»

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Самарканд Бухар-Жырауский район

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
подрядчик	субподрядчик	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
081140004042	180140002440			1/А/2024	24.06.2024г.		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Самарканд Бухар-Жырауский район	**5 736 173,00**	5 121 583,04	5 121 583,04		5 121 583,04		614 589,96	**5 736 173,00**
Удержание аванса	**2 475 019,75**							**2 475 019,75**
Удержание резерва 5%	**286 808,65**							**286 808,65**
ИТОГО к оплате:	**2 974 344,60**							**2 974 344,60**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008" , БИН 081140004042

_____ **Титоренко Е.В.**

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗеленСтройПроект" , БИН 180140002440

_____ **Джантелов А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008" , БИН 081140004042,Карагандинская область, г.Караганда, Коммунальная, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЗеленСтройПроект» , БИН 180140002440,Карагандинская область, г.Караганда, Бобруская,д7б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **34-2018-7 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Самарканд Бухар-Жыраусий район**

(наименование, адрес)

Объект : **2-03 НВК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1/А/2024 от 24.06.2024г.

Акт выполненных работ № 1.

за **июль 2024 (месяц, год) на 2-03-00-01 Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)и канализация НВК работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)										
1	1	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	6 266,0 5 995,0	271,0 87,0	6 266,0 5 995,0	271,0 87,0			6 266,0	
3	3	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	68,742911	510,0 0,0	510,0 104,0	35 059,0 0,0	35 059,0 7 149,0			35 059,0	
4	4	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	2,126069	6 932,0 6 932,0	0,0 0,0	14 738,0 14 738,0	0,0 0,0			14 738,0	
5	5	1101-0102-0379 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	0,85652	424,0 0,0	424,0 86,0	363,0 0,0	364,0 74,0			363,0	
6	6	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	10,792152	79,0		853,0				853,0	
7	7	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Работа на отвале	м^3 грунта	0,85652	63,0 11,0	52,0 12,0	54,0 9,0	44,0 10,0			54,0	
8	8	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	7,086898	3 582,0 3 582,0	0,0 0,0	25 385,0 25 385,0	0,0 0,0			25 385,0	
9	9	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3 грунта	63,782082	81,0 0,0	81,0 20,0	5 166,0 0,0	5 167,0 1 276,0			5 166,0	
10	10	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	63,782082	624,0 383,0	241,0 77,0	39 800,0 24 429,0	15 371,0 4 911,0			39 800,0	
11	11	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песок.Устройство	м^3 основания	0,85652	10 616,0 4 693,0	453,0 102,0	9 093,0 4 020,0	388,0 87,0	4 685,0		9 093,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	16,1	23,0 21,0	2,0 1,0	370,0 338,0	32,0 16,0			370,0	
13	13	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	16,1	92,0		1 481,0		1 481,0		1 481,0	
14	14	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0161	1 350 720,0 892 809,0	457 911,0 117 893,0	21 747,0 14 374,0	7 372,0 1 898,0			21 747,0	
16	17	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 426,0 4 272,0	154,0 1,0	8 852,0 8 544,0	308,0 2,0			8 852,0	
17	18	241-211-1808 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1"	шт.	2	669,0		1 338,0		1 338,0		1 338,0	
18	19	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,95	78 403,0 46 163,0	27 124,0 8 217,0	152 886,0 90 018,0	52 892,0 16 023,0	9 976,0		152 886,0	
23	24	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	2	785,0		1 570,0		1 570,0		1 570,0	
24	25	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01384	1 143 119,0		15 821,0		15 821,0		15 821,0	
25	26	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,346	199,0 107,0	3,0 0,0	69,0 37,0	1,0 0,0	31,0		69,0	
26	28	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Гильза.Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,2	5 685,0		1 137,0		1 137,0		1 137,0	
27	29	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Гильза.Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,4	10 072,0		4 029,0		4 029,0		4 029,0	
28	30	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	17,3442	4 200,0 1 223,0	42,0 6,0	72 846,0 21 212,0	728,0 104,0	50 906,0		72 846,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)					418 923 209 090	117 997 31 637	90 974 0	0 0	418 923	
			ИТОГО по акту					418 923 209 099	117 997 31 637	90 974 0	0 0	418 923	

			Итого по акту									**418 923**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**7,30**			**30581**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**449504**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**22475**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5,00**			**22475**					
			Итого со сметной прибылью непредвиденными работами и затратами									**494455**	
			Итого в том числе на 2кв.2024г.,доля -48% ,к-1,0368									**246072**	
			Итого в том числе на 3кв.2024г., доля-52% к-1,0557									**271438**	
			Итого с конкурсной кидкой ,к-0,98									**507160**	
			НДС	**%**	**12,00**			**60859,21**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по акту с НДС									**568 019**	
			Итого к оплате с учетом удержания скидки субподряда с НДС									**482 816**	

Сдал:

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "ЗеленСтройПроект"

Директор _____ Джантелов А.Б.

Принял:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арас 2008"

и.о.Директора _____ Титоренко Е.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008" , БИН 081140004042,Карагандинская область, г.Караганда, Коммунальная, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЗеленСтройПроект» , БИН 180140002440,Карагандинская область, г.Караганда, Бобруская,д7б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **34-2018-7 Разработка ПСД на строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Самарканд Бухар-Жырауский район**

(наименование, адрес)

Объект : **2-03 НВК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1/А/2024 от 24.06.2024г.

Акт выполненных работ №1

за июль 2024 (месяц, год) на 2-03-00-02 Выгреб НВК,КЖ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Землянные работы лист АС- 3										
1	1	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		313,3876	498,0	498,0	156 067,0	156 067,0			156 067,0	
				м^3 грунта		0,0	105,0	0,0	32 906,0				
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		9,6924	9 046,0	0,0	87 677,0	0,0			87 677,0	
				м^3 грунта		9 046,0	0,0	87 677,0	0,0				
3	3	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3		35,72	590,0	590,0	21 075,0	21 075,0			21 075,0	
				м^3 грунта		0,0	124,0	0,0	4 429,0				
4	4	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км		450,072	79,0		35 556,0				35 556,0	
				т·км									
5	5	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале		35,72	78,0	63,0	2 786,0	2 251,0			2 786,0	
				м^3 грунта		15,0	15,0	536,0	536,0				
			Итого по подразделу 1: Землянные работы лист АС- 3					**303 161**	**179 393**	**0**	**0**	**303 161**	
								88 213	**37 871**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**303 161**	**179 393**	**0**	**0**	**303 161**	
								88 213	**37 871**	**0**	**0**		
		Итого по акту										**303 161**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**7,30**			**22131**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**325292**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**16265**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5,00**			**16265**					
			Итого со сметной прибылью непредвиденными работами и затратами									**357821**	
			Итого в том числе на 2кв.2024г.,доля -48% ,к-1,0368									**178075**	
			Итого в том числе на 3кв.2024г., доля-52% к-1,0557									**196431**	
			Итого с конкурсной кидкой ,к-0,98									**367015**	
			НДС	**%**	**12,00**			**44041,84**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по акту с НДС									**411 057**	
			Итого к оплате с учетом удержания скидки субподряда с НДС									**349 399**	

Сдал:

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "ЗеленСтройПроект"

Директор _____Джантелов А.Б.

Принял:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арас 2008"

и.о.Директора _____Титоренко Е.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008" , БИН 081140004042,Карагандинская область, г.Караганда, Коммунальная, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЗеленСтройПроект» , БИН 180140002440,Карагандинская область, г.Караганда, Бобруская,д7б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **34-2018-7 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Самарканд Бухар-Жырауский район**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1/А/2024 от 24.06.2024г.**

Акт выполненных работ №1.

за Июль 2024 (месяц, год) на 2-01-00-01 Наружное электроснабжение ЭСН работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Строительство ЛЭП-10кВ [Опоры ВЛ-10кВ]										
1	1	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0	
2	2	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0	
3	3	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	17 496,0		34 992,0		34 992,0		34 992,0	
4	4	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 606,0		2 606,0		2 606,0		2 606,0	
5	5	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148,0		3 148,0		3 148,0		3 148,0	
6	6	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
7	7	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0	
8	8	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 1шт=длина 1м	шт.	4,5	1 737,0		7 817,0		7 817,0		7 817,0	
9	9	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	4	3 615,0		14 460,0		14 460,0		14 460,0	
10	10	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	66,0		264,0		264,0		264,0	
11	11	252-207-2101 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	комплект	1	505,0		505,0		505,0		505,0	
12	12	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	715,0		2 145,0		2 145,0		2 145,0	
13	13	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	59 228,0 46 762,0	12 270,0 3 737,0	59 228,0 46 762,0	12 270,0 3 737,0	196,0		59 228,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	515-201-0516 *СпрСП 02.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД 1-10.IV/630 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк+22мм гололед)	комплект	1	253 823,0		253 823,0		253 823,0		253 823,0	
15	15	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2.Подвеска,Длина анкерного пролета свыше 1 км	км линии	0,004	581 648,0 299 724,0	277 082,0 66 291,0	2 327,0 1 199,0	1 108,0 265,0	20,0		2 327,0	
16	16	243-604-0104 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80,марки АС 35/6,2 мм2	м	12	251,0		3 012,0		3 012,0		3 012,0	
17	17	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000072	954 056,0		69,0		69,0		69,0	
18	18	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0	
			Итого по подразделу 1: Строительство ЛЭП-10кВ [Опоры ВЛ-10кВ]					428 309 47 961	13 378 4 002	113 147 253 823	0 0	428 309	
			Подраздел 2: Строительство ЛЭП-10кВ [Опоры ВЛ-10кВ]										
19	21	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1	1 746,0 700,0	868,0 257,0	1 746,0 700,0	868,0 257,0	178,0		1 746,0	
20	22	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	м	1	1 050,0		1 050,0		1 050,0		1 050,0	
21	23	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Разрядники.Установка с помощью механизмов	комплект	1	34 257,0 19 852,0	14 069,0 3 121,0	34 257,0 19 852,0	14 069,0 3 121,0	336,0		34 257,0	
22	24	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	33 831,0		101 493,0		101 493,0		101 493,0	
23	25	1133-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м^3.Установка	м^3	0,05	34 056,0 13 306,0	20 750,0 4 848,0	1 703,0 665,0	1 037,0 242,0			1 703,0	
24	26	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	1	8 174,0		8 174,0		8 174,0		8 174,0	
25	27	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	27 273,0 15 855,0	10 506,0 3 386,0	27 273,0 15 855,0	10 506,0 3 386,0	912,0		27 273,0	
26	28	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	79 411,0		79 411,0		79 411,0		79 411,0	
27	29	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 411,0		1 411,0		1 411,0		1 411,0	
28	30	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0	
29	31	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 длина 1м-1шт	шт.	4	1 737,0		6 948,0		6 948,0		6 948,0	
30	32	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0	
31	33	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01693	372 115,0		6 300,0		6 300,0		6 300,0	
32	34	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 195,0		4 780,0		4 780,0		4 780,0	
33	35	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 908,0		7 816,0		7 816,0		7 816,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	36	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 738,0		1 738,0		1 738,0		1 738,0	
35	37	252-207-3915 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 498,0		4 996,0		4 996,0		4 996,0	
36	38	252-207-3917 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 715,0		2 715,0		2 715,0		2 715,0	
37	39	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	33 540,0		33 540,0		33 540,0		33 540,0	
38	40	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814,0		12 814,0		12 814,0		12 814,0	
39	41	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288,0		2 288,0		2 288,0		2 288,0	
40	42	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940,0		3 880,0		3 880,0		3 880,0	
41	43	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
42	44	252-207-0419 *РСНБ РК 2022*	Наконечник 7-8 ГОСТ 7385-80	шт.	2	6 497,0		12 994,0		12 994,0		12 994,0	
43	45	252-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А1А 50Г-1	шт.	3	1 265,0		3 795,0		3 795,0		3 795,0	
			Итого по подразделу 2: Строительство ЛЭП-10кВ [Опоры ВЛ-10кВ]					**395 925**	**26 480**	**230 879**	**0**	**395 925**	
								37 072	**7 006**	**101 493**	**0**		
			Подраздел 3: Строительство ЛЭП-6кВ [КЛ-6кВ]										
44	46	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	120	1 940,0 1 050,0	845,0 232,0	232 800,0 126 000,0	101 400,0 27 840,0	5 400,0		232 800,0	
45	47	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	8	2 456,0 1 400,0	982,0 265,0	19 648,0 11 200,0	7 856,0 2 120,0	592,0		19 648,0	
46	48	243-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБл 3х35(ок)-10	м	128	3 420,0		437 760,0		437 760,0		437 760,0	
47	49	1308-0201-1819 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования	шт.	2	12 029,0 11 659,0	225,0 69,0	24 058,0 23 318,0	450,0 138,0	290,0		24 058,0	
48	50	243-903-0801 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией,наружной установки,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	2	18 402,0		36 804,0		36 804,0		36 804,0	
49	51	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 195,0		2 390,0		2 390,0		2 390,0	
50	52	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 737,0		3 474,0		3 474,0		3 474,0	
51	53	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,017664	473 747,0		8 368,0		8 368,0		8 368,0	
52	54	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	13,08	367,0 0,0	367,0 75,0	4 800,0 0,0	4 800,0 981,0			4 800,0	
53	55	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		6,54	451,0	451,0	2 950,0	2 950,0			2 950,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		0,0	92,0	0,0	602,0				
54	56	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	82,404	79,0		6 510,0				6 510,0	
55	57	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале		6,54	78,0	63,0	510,0	412,0			510,0	
				$м^3$ грунта		15,0	15,0	98,0	98,0				
56	58	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один.Устройство постели		109	789,0	439,0	86 001,0	47 851,0			86 001,0	
				м кабеля		350,0	142,0	38 150,0	15 478,0				
57	59	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	6,54	4 973,0		32 523,0		32 523,0		32 523,0	
58	60	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной		109	23,0	2,0	2 507,0	218,0			2 507,0	
				м кабеля		21,0	1,0	2 289,0	109,0				
59	61	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	109	53,0		5 777,0		5 777,0		5 777,0	
60	62	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий		0,008	2 710 492,0	0,0	21 684,0	0,0	14 830,0		21 684,0	
				канало-километр трубопровода		856 716,0	0,0	6 854,0	0,0				
61	63	241-706-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009 DN 100	м	1	536,0		536,0		536,0		536,0	
62	64	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		13,08	65,0	65,0	850,0	850,0			850,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,0	0,0	209,0				
63	65	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		13,08	624,0	241,0	8 162,0	3 152,0			8 162,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		383,0	77,0	5 010,0	1 007,0				
			Итого по подразделу 3: Строительство ЛЭП-6кВ [КЛ-6кВ]					938 112	169 939	548 744	0	938 112	
								212 919	48 582	0	0		
			Подраздел 4: Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)										
64	66	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ.А.Монтаж оборудования		1	274 208,0	108 341,0	274 208,0	108 341,0	8 475,0		274 208,0	
				подстанция		157 392,0	32 207,0	157 392,0	32 207,0				
65	67	515-102-0405 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА,мощность силового трансформатора 63 кВА,исполнение по вводу - кабельный,исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 085 258,0		2 085 258,0		2 085 258,0		2 085 258,0	
			Итого по подразделу 4: Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)					2 359 466	108 341	8 475	0	2 359 466	
								157 392	32 207	2 085 258	0		
			Подраздел 5: Фундамент под КТПН-10/0,4кВ и ДЭС 34/2018-9-АС лист 2										
67	71	1101-0101-0419 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 $м^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$.		12	650,0	650,0	7 800,0	7 800,0			7 800,0	
				$м^3$ грунта		0,0	191,0	0,0	2 292,0				
68	72	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		17,16	4,0	4,0	69,0	68,0			69,0	
				$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера		0,0	1,0	0,0	17,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	73	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	4,92	14 417,0 3 825,0	5 298,0 1 621,0	70 932,0 18 819,0	26 066,0 7 975,0	26 047,0		70 932,0	
70	74	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	1,276	10 118,0 5 540,0	2 826,0 529,0	12 911,0 7 069,0	3 606,0 675,0	2 236,0		12 911,0	
71	75	212-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	1,30152	23 861,0		31 056,0		31 056,0		31 056,0	
72	76	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты гравийное.Устройство	$м^3$ основания	5,148	9 128,0 3 825,0	5 298,0 1 621,0	46 991,0 19 691,0	27 274,0 8 345,0	26,0		46 991,0	
73	77	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,148	5 056,0		26 028,0		26 028,0		26 028,0	
74	78	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	2,7	13 920,0 8 779,0	4 377,0 852,0	37 584,0 23 703,0	11 818,0 2 300,0	2 063,0		37 584,0	
75	79	212-101-2019 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200,W6	$м^3$	2,7405	27 174,0		74 470,0		74 470,0		74 470,0	
76	80	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,131076	340 618,0		44 647,0		44 647,0		44 647,0	
			Итого по подразделу 5: Фундамент под КТПН-10/0,4кВ и ДЭС 34/2018-9-АС лист 2					**352 488** **69 282**	**76 632** **21 604**	**206 573** **0**	**0** **0**	**352 488**	
			Подраздел 6: Заземление КТПН и ДЭС										
77	81	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	3,2	367,0 0,0	367,0 75,0	1 174,0 0,0	1 174,0 240,0			1 174,0	
78	82	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	32	1 445,0 790,0	59,0 15,0	46 240,0 25 280,0	1 888,0 480,0	19 072,0		46 240,0	
79	83	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	4 703,0 3 951,0	397,0 97,0	47 030,0 39 510,0	3 970,0 970,0	3 550,0		47 030,0	
80	84	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0486	353 988,0		17 204,0		17 204,0		17 204,0	
81	85	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	10	1 302,0 903,0	41,0 10,0	13 020,0 9 030,0	410,0 100,0	3 580,0		13 020,0	
82	86	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	0,24	1 445,0 790,0	59,0 15,0	347,0 190,0	15,0 4,0	142,0		347,0	
83	87	261-404-0556 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,1	34 758,0		3 476,0		3 476,0		3 476,0	
84	88	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,2	65,0 0,0	65,0 16,0	208,0 0,0	208,0 51,0			208,0	
85	89	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	3,2	624,0 383,0	241,0 77,0	1 997,0 1 226,0	771,0 246,0			1 997,0	
			Итого по подразделу 6: Заземление КТПН и ДЭС					**130 696** **75 236**	**8 436** **2 091**	**47 024** **0**	**0** **0**	**130 696**	
			Подраздел 7: Кабельно-проводниковая продукция										
86	90	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	13,2	367,0 0,0	367,0 75,0	4 844,0 0,0	4 844,0 990,0			4 844,0	
87	91	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		6,6	451,0	451,0	2 977,0	2 976,0			2 977,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего, зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего, зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ грунта		0,0	92,0	0,0	607,0				
88	92	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	83,16	79,0		6 570,0				6 570,0	
89	93	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м³ грунта	6,6	78,0 15,0	63,0 15,0	515,0 99,0	416,0 99,0			515,0	
90	94	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	55	789,0 350,0	439,0 142,0	43 395,0 19 250,0	24 145,0 7 810,0			43 395,0	
91	95	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	55	243,0 117,0	126,0 41,0	13 365,0 6 435,0	6 930,0 2 255,0			13 365,0	
92	96	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	6,6	4 973,0		32 822,0		32 822,0		32 822,0	
93	97	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	55	23,0 21,0	2,0 1,0	1 265,0 1 155,0	110,0 55,0			1 265,0	
94	98	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	55	106,0		5 830,0		5 830,0		5 830,0	
95	99	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	13,2	65,0 0,0	65,0 16,0	858,0 0,0	858,0 211,0			858,0	
96	100	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	13,2	624,0 383,0	241,0 77,0	8 237,0 5 056,0	3 181,0 1 016,0			8 237,0	
97	101	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	133	1 082,0 641,0	396,0 104,0	143 906,0 85 253,0	52 668,0 13 832,0	5 985,0		143 906,0	
99	103	1308-0201-2301 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	4	6 166,0 5 829,0	225,0 69,0	24 664,0 23 316,0	900,0 276,0	448,0		24 664,0	
101	105	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	55	23,0 21,0	2,0 1,0	1 265,0 1 155,0	110,0 55,0			1 265,0	
102	106	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	55	106,0		5 830,0		5 830,0		5 830,0	
103	107	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	13,2	81,0 0,0	81,0 20,0	1 069,0 0,0	1 069,0 264,0			1 069,0	
			Итого по подразделу 7: Кабельно-проводниковая продукция					297 412 141 719	98 207 27 470	50 915 0	0 0	297 412	
			Подраздел 8: Контур повторного заземления										
104	108	1101-0101-0427 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	1	309,0 0,0	309,0 79,0	309,0 0,0	309,0 79,0			309,0	
105	109	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	4 703,0 3 951,0	397,0 97,0	14 109,0 11 853,0	1 191,0 291,0	1 065,0		14 109,0	
106	110	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,01458	353 988,0		5 161,0		5 161,0		5 161,0	
107	111	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	10	1 445,0 790,0	59,0 15,0	14 450,0 7 900,0	590,0 150,0	5 960,0		14 450,0	
108	112	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	1	81,0 0,0	81,0 20,0	81,0 0,0	81,0 20,0			81,0	
			Итого по подразделу 8: Контур повторного заземления					34 110	2 171	12 186	0	34 110	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								19 753	540	0	0		
			ИТОГО по акту					6 312 999	503 584	1 444 968	0	4 936 518	
								761 334	143 502	2 440 574	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 440 574			
			Итого по акту									4 936 518	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			182204					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									5118722	
			Сметная прибыль	%	5,00			133907					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			255936					
			Итого со сметной прибылью непредвиденными работами и затратами									5508565	
			Итого в том числе на 2кв.2024г.,доля -48% ,к-1,0368									2741415	
			Итого в том числе на 3кв.2024г., доля-52% к-1,0557									3024004	
			Итого с конкурсной кидкой ,к-0,98									5650110	
			НДС	%	12,00			678013,25					
			Итого по акту с НДС									6 328 124	
			Итого к оплате с учетом удержания скидки субподряда с НДС									4 903 958	

Сдал:

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "ЗеленСтройПроект"

Директор _____ Джантелов А.Б.

Принял:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арас 2008"

и.о.Директора _____ Титоренко Е.В.