Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Генподрядчик: **ТОО "УМИРЗАК"**

Субподрядчик: **ТОО «Ремстрой»**

Наименование объекта:- **Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Новоалександровка, Атбасарского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат февраль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		35	30.07.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 585 625	2 308 594							277 031	2 585 625

М.П. Генподрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.П.

М.П. Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Ермахан К.Ә.

"SANA-2015". Версия 17.1 от 25.01.17 г. Цены региона Приложение 2 к ГНОССС в РК

Заказ 42979

Генподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта: Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Новоалександровка, ул. Байгара №61/1, Атбасарский район, Акмолинской области

Форма 2

АКТ № 1

выполненных работ за февраль 2019 года

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Смета 2-1-1						
		Врачебная амбулатория Общестроительные работы						
		Раздел 1 Земляные работы						
1	11-010101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		**434,28**	**131,11**	**56937**	**59,1** / **11332**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03009	13,06749		19174	
		Итого по заработной плате					**19174**	
	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени-	маш.-ч	0,03953	17,1670884	3316,66	56937	
						1116,93	19174	
		Итого по эксплуатации машин					**56937**	
		Итого прямые затраты по разделу 1					**56 937**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					56 937	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 174	
		Накладные расходы I уровня, тенге					11 332	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					68 269	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					2 895	
		Итого, тенге					71 164	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 693	

	Итого по разделу на подряд, тенге					**76 857**	

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

11 11-070501-0104							
	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка борных конструкций			**75**	**3384,6**	**253845**	**62,1**
							73264
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,18	88,5	775,51	68633	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	51,825		49345	
	Итого по заработной плате					**117978**	
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,5325	16020,97	8531	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0,0417	3,1275	14230,53	44506	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	75	–	–	
	Итого по материалам					**53037**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	11,28	3093,15	34891	
					1116,93	12599	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	23,625	2850,1	67334	
					958,97	22656	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	16,92	1770,11	29950	
					832,72	14090	
	Итого по эксплуатации машин					**132175**	

Итого прямые затраты по разделу 2	**253 845**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	68 633
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	181 520
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 345
- материалы, изделия и конструкции, тенге	53 037
Накладные расходы I уровня, тенге	73 264
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	327 109
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	13 869
Итого, тенге	340 978
Сметная прибыль (8 %), тенге	27 278
Итого по разделу на подряд, тенге	**368 257**

Раздел 3 Стены и перегородки

3.1 Стены наружные

37 11-080201-0101	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		**10,2912**	**20827,67**	**214342**	**50,8**
							18805
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	4,54	46,722048	718,92	33589	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	4,11648		3427,875226	
	Итого по заработной плате					**37017**	
21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из	м3	0,24	2,469888	14364,25	35478,0887	
21-030101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полноте	1000шт.	0,38	3,910656	33325,46	130324,4101	
21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0005	0,0051456	17464,9	89,86738944	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	4,528128	30	135,84384	
	Итого по материалам					**166028,21**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	4,11648	3576,89	14724,19615	
					832,72	3427,875226	
	Итого по эксплуатации машин					**14724,19615**	
38 11-080201-1001	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом карниза**	м3 кладки		**3,728**	**24780,53**	**92382**	**50,8**
							9771
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	6,41	23,89648	756,85	18086	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,37936		1148,620659	
	Итого по заработной плате					**19235**	
21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из	м3	0,23	0,85744	14364,25	12316,48252	
21-030101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полноте	1000шт.	0,21	0,78288	33325,46	26089,83612	
21-030101-0403	Кирпич керамический одинарный лицевой пустоте.	1000шт.	0,175	0,6524	47339,06	30884,00274	
21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0005	0,001864	17464,9	32,5545736	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	1,3048	30	39,144	
	Итого по материалам					**69362,01996**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	1,37936	3576,89	4933,81899	
					832,72	1148,620659	
	Итого по эксплуатации машин					**4933,81899**	
	Итого прямые затраты по разделу 3					**306 724**	

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 675
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 576
- материалы, изделия и конструкции, тенге	235 390
Накладные расходы I уровня, тенге	28 576
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	335 300
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	14 217
Итого, тенге	349 516
Сметная прибыль (8 %), тенге	27 961
Итого по разделу на подряд, тенге	**377 478**

Раздел 4 Перекрытие и покрытие

4.1 Перекрытие на отм. +3.000

82 11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	борных конструкций		**3**	**4172,83**	**12518,49**	**62,1**
							4422
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2,66	7,98	823,4	6570,732	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	0,6606		550,094832	
	Итого по заработной плате					**7120,826832**	
21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0,0653	0,1959	16203,75	3174,314625	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	3	–	–	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0015	197175,18	295,76277	
22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марк	кг	0,09	0,27	333,74	90,1098	
	Итого по материалам					**3560,187195**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	0,594	3576,89	2124,67266	
					832,72	494,63568	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,2812	0,8436	171,9	145,01484	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,0666	1770,11	117,889326	
					832,72	55,459152	
	Итого по эксплуатации машин					**2387,576826**	

Итого прямые затраты по АКТУ	**12 518**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 571
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 938
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	550

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 560
Накладные расходы I уровня, тенге	4 422
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	16 941
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	718
Итого, тенге	17 659
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 413
Итого по АКТУ на подряд, тенге	**19 072**

			в т.ч. С-сть оборудования	в т.ч. Прочие
2-1-1/1ОСР здания	Тенге	841 662		
ИТОГО	Тенге	**841 662**	**0**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0		
Стоимость прочих	Тенге	0		
Итого без стоимости оборудования и прочих	Тенге	**841 662**		
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	24 408		
ИТОГО	Тенге	**866 071**		
Удорожание строительства в зимнее время 2,31%	Тенге	20 006		
Транспортировка	Тенге	1 776 434		
ИТОГО в ценах .2017г.	Тенге	**2 662 511**		
Итого со стоимостью оборудования и прочими	Тенге	**2 662 511**		
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	53 250		
Итого с непрдвиденными	Тенге	**2 715 762**		
С понижающим коэффицентом К=0,850072469753	Тенге	**2 308 594**		
НДС 12%	Тенге	277 031		
Всего	Тенге	**2 585 625**		

М.П. Генподрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.П.

М.П. Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Ермахан Қ.Ә.