Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

« 29» июля 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ӨМІРЗАҚ» РК, город Кызылорда, улица Габит Мусирепов, дом 20, кв. 20а БИН 970340002949**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Дарихожаев.Е.М**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство врачебной амбулатории на 25 посещенной смену в с. Новоалександоровка Атбасарского района»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Акмолинской области», город Кокшетау, ул. Абая 89**

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

ПК «Агроспецмонтаж», ТОО «Марсам», ТОО «Сартобе», ТОО «Ремстрой»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документации) **ТОО «Бурабай Проект», директор Моткова Т.Г, авторский надзор аттестат № KZ55VJE00032672 от 18.06.2012г., аттестат № KZ82VJE00032671 от 18.06.2012г**

утвержденный **ГУ «Управление строительства Акмолинской области»;**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая Площадь	м2	605,41		605,41	
Мощность (посещаемость)	Пос/см	25		25	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание врачебной амбулатории одноэтажное, без подвала, с холодным чердаком, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 47,2 х 13,0 м.

Фундаменты- ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 *.

Стены наружные из кирпича глиняного обыкновенного марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/25 ГОСТ 530-2012.

Крыша чердачная по наслонным стропилам, с покрытием металлочерепицей с полимерным покрытием по ТУ 640РК39066682-3АО-01-2001 толщиной 0,7 мм.

Полы линолеум, керамическая плитка, керамогранитная плитка, бетонные, наливное полимерное антистатическое покрытие 2,2 мм.

Оконные блоки металлопластиковые с тройным остеклением.

Наружные витражи металлопластиковые с двойным остеклением.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Июнь 2018 года.**
месяц, год

окончание работ **Июнь 2019 года.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **3,5** месяца;

фактически **12** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено **100%**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство врачебной амбулатории на 25 посещенной смену в с. Новоалександоровка Атбасарского района»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Умирзак» -Дарихожаев. Е.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата, место для печати