Форма № 3

Заказчик - ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс»
Инженер - ТОО "Құрылыс Сервис 2014"
Подрядчик - ТОО "Құрылыс-сервис-СК"
Договор - дополнительное соглашение №18/1 от 12.20.2019г. к договору №18 от 06.04.2019г.
Наименование стройки - Строительство электроснабжения улицы Нурлы в населенном пункте Саналы города Арыс Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	По монтажу оборудования		Стоиомсть прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге) с НДС
					за отчетный месяц	с начала года		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство электроснабжения улицы Нурлы в населенном пункте Саналы города Арыс Туркестанской области	**31 613 310,07**	**16 613 310,07**							**1 779 997,51**	**16 613 310,07**
2	**Всего к оплате**	**31 613 310,07**	**16 613 310,07**							**1 779 997,51**	**16 613 310,07**

Заказчик:
И.о. руководителя::
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс»

_____ Орынбасаров С.

Инженер:
Директор:
ТОО "Құрылыс Сервис 2014"

_____ Аманкулов С.М.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

_____ Жанжігіт А.Қ.

Заказчик - ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс»

Инженер - ТОО "Құрылыс Сервис 2014"

Подрядчик - ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

Договор - дополнительное соглашение №18/1 от 12.20.2019г. к договору №18 от 06.04.2019г.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения улицы Нурлы в населенном пункте Саналы города Арыс Туркестанской области

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010203-0101 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	50	3,89	3,89	195	195	37	--	--
		м2 спланированной площади		--	0,96	--	48	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*0,75*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,37*		*19*				
		Сметная стоимость				*251*				
2	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	1,39	4959,05	1187,59	6893	1651	2659	3,10	4
		м3 подстилающего слоя		2230,70	466,49	3101	648	60,9	0,55	1
		Накладные расходы -		*1913,26*		*2659*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*549,78*		*764*				
		Сметная стоимость				*10317*				
3	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30/50/ мм. Устройство**	13,9	893,94	68,36	12426	950	2941	0,36	5
		м2 покрытия		252,68	23,28	3512	324	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*211,60*		*2941*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,44*		*1229*				
		Сметная стоимость				*16597*				
4	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	13,9	354,32	11,20	4925	156	509	0,04	1
		м2 покрытия		29,12	5,71	405	79	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*36,61*		*509*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,27*		*435*				
		Сметная стоимость				*5869*				

РАЗДЕЛ 1. СЕТИ КЛ-10кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	13-080103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования								
		комплект (3 фазы)	6	3423,82	617,94	20543	3708	8228	3,00	18
				2544,51	218,44	15267	1311	42,8	0,22	1
		Накладные расходы -		*1371,40*		*8228*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,62*		*2302*				
		Сметная стоимость				*31073*				
6	24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	6	24280,27	--	145682	--	5973	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*995,49*		*5973*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2022,06*		*12132*				
		Сметная стоимость				*163787*				
7	13-080103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования								
		шт.	2	4467,05	124,87	8934	250	3427	4,00	8
				3392,68	42,40	6785	85	42,8	0,05	--
		Накладные расходы -		*1713,64*		*3427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*494,46*		*989*				
		Сметная стоимость				*13350*				
8	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)								
		шт.	2	48210,00	--	96420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1976,61*		*3953*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4014,93*		*8030*				
		Сметная стоимость				*108403*				
		ОПОРЫ Ж/Б ВЛ10 кВ								
9	11-330204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов								
		км линии	0,0213333	92730,93	50349,60	1978	1074	858	48,00	1
				39769,44	16929,47	848	361	61,7	19,96	--
		Накладные расходы -		*40219,51*		*858*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10636,04*		*227*				
		Сметная стоимость				*3063*				
10	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005								
		км	0,064	218927,26	--	14011	--	574	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8976,02*		*574*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18232,26*		*1167*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*15752*				
		Металлоконструкция								
11	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	10	348,94	13,83	3489	138	746	0,16	2
		м		132,56	2,78	1326	28	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*74,61*		*746*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,88*		*339*				
		Сметная стоимость				*4574*				
12	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	30,4	348,94	13,83	10608	421	2268	0,16	5
		м		132,56	2,78	4030	85	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*74,61*		*2268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,88*		*1030*				
		Сметная стоимость				*13906*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**301666**	**5590**			**33**
			Тенге			**28256**	**1869**			**2**
		РАЗДЕЛ 2. Землянные работы								
13	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	5,22	88,59	83,62	462	436	134	0,01	--
		м3 грунта		4,98	30,77	26	161	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*25,62*		*134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,14*		*48*				
		Сметная стоимость				*643*				
14	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	5,22	22,10	22,10	115	115	30	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	41	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,75*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*12*				
		Сметная стоимость				*157*				
15	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	29	331,21	280,32	9605	8129	2332	0,06	2
		м кабеля		50,89	99,09	1476	2874	42,8	0,10	3
		Накладные расходы -		*80,40*		*2332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,93*		*955*				
		Сметная стоимость				*12892*				
16	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	29	289,08	238,19	8383	6907	2089	0,06	2
		м кабеля		50,89	84,20	1476	2442	42,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*72,04*		*2089*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,89*		*838*				
		Сметная стоимость				*11310*				
17	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**								
			0,756	23903,73	9680,31	18071	7318	8898	16,10	12
		км линии		13033,43	3765,87	9853	2847	61,7	4,44	3
		Накладные расходы -		*11770,20*		*8898*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2853,91*		*2158*				
		Сметная стоимость				*29127*				
18	23-061201-0919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**								
			0,325	693962,08	--	225538	--	9247	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28452,45*		*9247*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57793,16*		*18783*				
		Сметная стоимость				*253568*				
19	23-061201-0920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**								
			0,431	965720,85	--	416226	--	17065	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39594,55*		*17065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80425,23*		*34663*				
		Сметная стоимость				*467955*				
20	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**								
			2	1130,42	3,58	2261	7	929	1,00	2
		шт.		938,11	--	1876	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*464,32*		*929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,58*		*255*				
		Сметная стоимость				*3445*				
21	24-040207-5405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98**								
			2	93311,44	--	186623	--	7652	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3825,77*		*7652*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7770,98*		*15542*				
		Сметная стоимость				*209816*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель	102	1027,65	3,02	104820	308	47507	1,00	102
		шт		950,78	--	96980	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*465,75*		*47507*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,47*		*12186*				
		Сметная стоимость				*164513*				
23	23-070207-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-160А-УХЛ3/ППН-33-160А/	102	765,42	--	78073	--	3201	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,38*		*3201*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,74*		*6502*				
		Сметная стоимость				*87776*				
		Плита анкерная П-3и								
24	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	8	1603,68	875,66	12829	7005	5946	0,91	7
		шт.		728,02	326,82	5824	2615	61,7	0,30	2
		Накладные расходы -		*743,27*		*5946*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,76*		*1502*				
		Сметная стоимость				*20277*				
25	21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	8	2358,21	--	18866	--	773	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,69*		*773*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,39*		*1571*				
		Сметная стоимость				*21211*				
		Металлоконструкция								
26	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	160	348,94	13,83	55831	2213	11937	0,16	26
		м		132,56	2,78	21210	445	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*74,61*		*11937*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,88*		*5421*				
		Сметная стоимость				*73190*				
27	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	121,6	348,94	13,83	42431	1682	9072	0,16	19
		м		132,56	2,78	16120	338	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*74,61*		*9072*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,88*		*4120*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*55624*				
28	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антеннМГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80								
		км	0,0105	455849,60	--	4786	--	196	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*196*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*399*				
		Сметная стоимость				*5381*				
29	11-330206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1								
		ответвление	20	1334,16	318,14	26683	6363	15780	1,27	25
				1016,03	127,23	20321	2545	61,7	0,15	3
		Накладные расходы -		*789,01*		*15780*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,85*		*3397*				
		Сметная стоимость				*45860*				
30	23-061201-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2 х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
		км	0,5	217725,30	--	108863	--	4463	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8926,74*		*4463*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18132,16*		*9066*				
		Сметная стоимость				*122392*				
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
31	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании								
		шт.	20	358,89	56,18	7178	1124	3120	0,34	7
				297,21	19,86	5944	397	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*155,98*		*3120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*824*				
		Сметная стоимость				*11121*				
32	23-070501-0903 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1/CE-102-S7/								
		шт.	20	8835,22	--	176704	--	7245	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*362,24*		*7245*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*735,80*		*14716*				
		Сметная стоимость				*198665*				
33	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управлениянавесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка								
		шт.	20	2776,31	960,75	55526	19215	20757	2,00	40
				1748,28	325,60	34966	6512	42,8	0,36	7
		Накладные расходы -		*1037,84*		*20757*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,13*		*6103*				
		Сметная стоимость				*82386*				
34	23-070201-0923 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бокс монтажный навесной герметичный 2-1-Г**								
		шт.	20	3937,78	--	78756	--	3229	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*161,45*		*3229*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,94*		*6559*				
		Сметная стоимость				*88544*				
35	13-080101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Короткозамыкатель. Монтаж оборудования**								
		шт.	1	21394,76	6536,30	21395	6536	6781	13,00	13
				11026,21	2224,77	11026	2225	42,8	2,06	2
		Накладные расходы -		*6781,13*		*6781*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2254,07*		*2254*				
		Сметная стоимость				*30430*				
36	ПРАЙС-ЛИСТ стр.9	**Детектор короткого замыкания "Navigator Led+Flag"**								
		шт	1	143202,41	--	143202	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5871,30*		*5871*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11925,90*		*11926*				
		Сметная стоимость				*160999*				
37	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**								
		шт.	2	1130,42	3,58	2261	7	929	1,00	2
				938,11	--	1876	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*464,32*		*929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,58*		*255*				
		Сметная стоимость				*3445*				
38	24-040207-5405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98**								
		шт.	2	93311,44	--	186623	--	7652	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3825,77*		*7652*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7770,98*		*15542*				
		Сметная стоимость				*209816*				
39	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Предохранитель**								
		шт	3	1027,65	3,02	3083	9	1397	1,00	3
				950,78	--	2852	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*465,75*		*1397*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,47*		*358*				
		Сметная стоимость				*4839*				
40	23-070207-0212 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-160А-УХЛ3 /ППН-33-160А/**								
		шт.	3	765,42	--	2296	--	94	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,38*		*94*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,74*		*191*				
		Сметная стоимость				*2581*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1997491**	**67376**			**262**
			Тенге			**231826**	**23440**			**25**
		РАЗДЕЛ 3.Трансформаторная подстанция								
41	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**								
		шт	1	9930,83	6720,98	9931	6721	3184	3,00	3
				2312,67	2009,92	2313	2010	61,7	1,81	2
		Накладные расходы -		*3183,55*		*3184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1049,15*		*1049*				
		Сметная стоимость				*14164*				
42	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**								
		шт	1	25681,07	5896,57	25681	5897	9007	12,10	12
				10416,04	1967,57	10416	1968	61,7	1,90	2
		Накладные расходы -		*9006,88*		*9007*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2775,04*		*2775*				
		Сметная стоимость				*37463*				
43	51-080102-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric**								
		шт.	1	939038,00	--	939038	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38500,56*		*38501*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78203,08*		*78203*				
		Сметная стоимость				*1055742*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	51-080101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	535441,00	--	535441	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21953,08*		*21953*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44591,53*		*44592*				
		Сметная стоимость				*601986*				
45	13-080103-1607 РСНБ РК 2015	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная	1	2651,34	955,00	2651	955	1015	2,00	2
		шкаф		1696,34	337,59	1696	338	42,8	0,34	--
		Накладные расходы -		*1014,92*		*1015*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,30*		*293*				
		Сметная стоимость				*3959*				
46	ПРАЙС ЛИСТ стр.13	Конденсаторная установка ККУ-0,4-12кВр	1	174289,12	--	174289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7145,85*		*7146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14514,80*		*14515*				
		Сметная стоимость				*195950*				
		Наружный контур заземления								
47	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	2139,40	127,08	17115	1017	2868	0,70	6
		шт		579,97	27,80	4640	222	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*358,51*		*2868*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,83*		*1599*				
		Сметная стоимость				*21582*				
48	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	29	416,26	18,33	12072	531	2050	0,14	4
		м		115,99	4,37	3364	127	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*70,69*		*2050*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,96*		*1130*				
		Сметная стоимость				*15252*				
		Монтаж оборудования на отпаячной опоре								
49	24-040207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	3	24280,27	--	72841	--	2986	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*995,49*		*2986*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2022,06*		*6066*				
		Сметная стоимость				*81894*				
50	24-040207-3136 РСНБ РК 2015	Зажимы оперативные ответвительныеSL30 ГОСТ Р 51177-98	3	9085,53	--	27257	--	1118	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*372,51*		*1118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*756,64*		*2270*				
		Сметная стоимость				*30644*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент под КТПН								
51	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	3,85	1137,41	--	4379	--	2874	1,54	6
		м3		1137,41	--	4379	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*746,41*		*2874*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,71*		*580*				
		Сметная стоимость				*7833*				
52	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	3	594,22	--	1783	--	1170	0,89	3
		м3 грунта		594,22	--	1783	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,95*		*1170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,73*		*236*				
		Сметная стоимость				*3189*				
53	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	7,16	3150,89	1154,54	22560	8266	5014	0,85	6
		м3		611,64	468,30	4379	3353	50,8	0,54	4
		Накладные расходы -		*700,29*		*5014*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,09*		*2206*				
		Сметная стоимость				*29780*				
54	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	2	1143,72	536,58	2287	1073	818	0,48	1
		шт		366,94	193,33	734	387	62,1	0,20	--
		Накладные расходы -		*409,09*		*818*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,23*		*248*				
		Сметная стоимость				*3354*				
55	21-040406-0103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013**	2	9987,49	--	19975	--	819	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*409,49*		*819*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*831,76*		*1664*				
		Сметная стоимость				*22457*				
56	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг /ПОДСТАВКА/. Установка**	0,0148	313462,11	847,41	4639	13	1376	198,00	3
		т		158403,96	348,76	2344	5	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93003,81*		*1376*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32517,27*		*481*				
		Сметная стоимость				*6497*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1871939	24473			45
			Тенге			36048	8409			9

РАЗДЕЛ 4. СЕТИ КЛ-10кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	13-080103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования								
		комплект (3 фазы)	6	3423,82	617,94	20543	3708	8228	3,00	18
				2544,51	218,44	15267	1311	42,8	0,22	1
		Накладные расходы -		*1371,40*		*8228*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,62*		*2302*				
		Сметная стоимость				*31073*				
58	24-040207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	6	24280,27	--	145682	--	5973	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*995,49*		*5973*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2022,06*		*12132*				
		Сметная стоимость				*163787*				
59	13-080103-0601 РСНБ РК 2015	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования								
		шт.	2	4467,05	124,87	8934	250	3427	4,00	8
				3392,68	42,40	6785	85	42,8	0,05	--
		Накладные расходы -		*1713,64*		*3427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*494,46*		*989*				
		Сметная стоимость				*13350*				
60	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)								
		шт.	2	48210,00	--	96420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1976,61*		*3953*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4014,93*		*8030*				
		Сметная стоимость				*108403*				
61	11-330204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов								
		км линии	0,4265	92730,93	50349,60	39550	21474	17154	48,00	20
				39769,44	16929,47	16962	7220	61,7	19,96	9
		Накладные расходы -		*40219,51*		*17154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10636,04*		*4536*				
		Сметная стоимость				*61240*				
62	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005								
		км	1,266	218927,26	--	277162	--	11364	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8976,02*		*11364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18232,26*		*23082*				
		Сметная стоимость				*311608*				
63	23-061201-0920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
		км	0,0135	965720,85	--	13037	--	535	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39594,55*		*535*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80425,23*		*1086*				
		Сметная стоимость				*14657*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Металлоконструкция								
64	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	280	348,94	13,83	97704	3873	20891	0,16	45
		м		132,56	2,78	37118	778	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*74,61*		*20891*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,88*		*9488*				
		Сметная стоимость				*128082*				
65	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	212,8	348,94	13,83	74255	2944	15877	0,16	34
		м		132,56	2,78	28210	592	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*74,61*		*15877*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,88*		*7211*				
		Сметная стоимость				*97342*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			773286	32248			125
			Тенге			104342	9986			11
		РАЗДЕЛ 5. Землянные работы								
66	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	5,22	88,59	83,62	462	436	134	0,01	--
		м3 грунта		4,98	30,77	26	161	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*25,62*		*134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,14*		*48*				
		Сметная стоимость				*643*				
67	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	5,22	22,10	22,10	115	115	30	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	41	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,75*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*12*				
		Сметная стоимость				*157*				
68	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	29	331,21	280,32	9605	8129	2332	0,06	2
		м кабеля		50,89	99,09	1476	2874	42,8	0,10	3
		Накладные расходы -		*80,40*		*2332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,93*		*955*				
		Сметная стоимость				*12892*				
69	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	29	289,08	238,19	8383	6907	2089	0,06	2
		м кабеля		50,89	84,20	1476	2442	42,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*72,04*		*2089*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,89*		*838*				
		Сметная стоимость				*11310*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов								
		км линии	2,399	23903,73	9680,31	57345	23223	28237	16,10	39
				13033,43	3765,87	31267	9034	61,7	4,44	11
		Накладные расходы -		*11770,20*		*28237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2853,91*		*6847*				
		Сметная стоимость				*92428*				
71	23-061201-0919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
		км	0,688	693962,08	--	477446	--	19575	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28452,45*		*19575*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57793,16*		*39762*				
		Сметная стоимость				*536783*				
72	23-061201-0920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
		км	0,475	965720,85	--	458717	--	18807	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39594,55*		*18807*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80425,23*		*38202*				
		Сметная стоимость				*515726*				
73	23-061201-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
		км	1,236	1356605,06	--	1676764	--	68747	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55620,81*		*68747*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112978,07*		*139641*				
		Сметная стоимость				*1885152*				
74	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании								
		шт.	5	1130,42	3,58	5652	18	2322	1,00	5
				938,11	--	4691	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*464,32*		*2322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,58*		*638*				
		Сметная стоимость				*8611*				
75	24-040207-5405 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	5	93311,44	--	466557	--	19129	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3825,77*		*19129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7770,98*		*38855*				
		Сметная стоимость				*524541*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	13-080303-0301	Предохранитель	15	1027,65	3,02	15415	45	6986	1,00	15
		шт		950,78	--	14262	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*465,75*		*6986*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,47*		*1792*				
		Сметная стоимость				*24193*				
77	23-070207-0212 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-160А-УХЛ3/ППН-33-160А/	15	765,42	--	11481	--	471	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,38*		*471*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,74*		*956*				
		Сметная стоимость				*12908*				
		Плита анкерная П-3и								
78	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	36	1603,68	875,66	57732	31524	26758	0,91	33
		шт.		728,02	326,82	26209	11765	61,7	0,30	11
		Накладные расходы -		*743,27*		*26758*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,76*		*6759*				
		Сметная стоимость				*91249*				
79	21-040408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	36	2358,21	--	84896	--	3481	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,69*		*3481*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,39*		*7070*				
		Сметная стоимость				*95447*				
		Металлоконструкция								
80	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0285	455849,60	--	12992	--	533	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*533*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*1082*				
		Сметная стоимость				*14607*				
81	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования	4	348,94	13,83	1396	55	298	0,16	1
		м		132,56	2,78	530	11	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*74,61*		*298*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,88*		*136*				
		Сметная стоимость				*1830*				
82	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	440	348,94	13,83	153534	6087	32828	0,16	70
		м		132,56	2,78	58329	1223	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*74,61*		*32828*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,88*		*14909*				
		Сметная стоимость				*201271*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования								
		м	334,4	348,94	13,83	116686	4626	24949	0,16	54
				132,56	2,78	44330	930	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*74,61*		*24949*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,88*		*11331*				
		Сметная стоимость				*152966*				
84	11-330206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1								
		ответвление	47	1334,16	318,14	62706	14952	37083	1,27	60
				1016,03	127,23	47753	5980	61,7	0,15	7
		Накладные расходы -		*789,01*		*37083*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,85*		*7983*				
		Сметная стоимость				*107772*				
85	23-061201-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-42х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
		км	1,175	217725,30	--	255827	--	10489	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8926,74*		*10489*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18132,16*		*21305*				
		Сметная стоимость				*287621*				
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
86	24-040207-4948 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	15	2108,87	--	31633	--	1297	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,46*		*1297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,63*		*2634*				
		Сметная стоимость				*35564*				
87	24-040207-4949 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	47	2294,55	--	107844	--	4422	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,08*		*4422*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,09*		*8981*				
		Сметная стоимость				*121247*				
88	ПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Корпус для предохранителя SV29.63								
		шт	47	5446,75	--	255997	--	10496	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*223,32*		*10496*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453,60*		*21319*				
		Сметная стоимость				*287812*				
89	ПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Предохранитель SVV10.35								
		шт	47	1196,16	--	56220	--	2305	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,04*		*2305*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,62*		*4682*				
		Сметная стоимость				*63207*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании								
		шт.	47	358,89	56,18	16868	2640	7331	0,34	16
				297,21	19,86	13969	933	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*155,98*		*7331*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*1936*				
		Сметная стоимость				*26135*				
91	23-070501-0903 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1/CE-102-S7/								
		шт.	47	8835,22	--	415255	--	17025	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*362,24*		*17025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*735,80*		*34582*				
		Сметная стоимость				*466863*				
92	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка								
		шт.	47	2776,31	960,75	130487	45155	48779	2,00	94
				1748,28	325,60	82169	15303	42,8	0,36	17
		Накладные расходы -		*1037,84*		*48779*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,13*		*14341*				
		Сметная стоимость				*193607*				
93	23-070201-0923 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный навесной герметичный 2-1-Г								
		шт.	47	3937,78	--	185076	--	7588	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*161,45*		*7588*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,94*		*15413*				
		Сметная стоимость				*208077*				
94	13-080101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Короткозамыкатель. Монтаж оборудования								
		шт.	1	21394,76	6536,30	21395	6536	6781	13,00	13
				11026,21	2224,77	11026	2225	42,8	2,06	2
		Накладные расходы -		*6781,13*		*6781*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2254,07*		*2254*				
		Сметная стоимость				*30430*				
95	ПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Детектор короткого замыкания "Navigator Led+Flag"								
		шт	1	143202,41	--	143202	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5871,30*		*5871*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11925,90*		*11926*				
		Сметная стоимость				*160999*				
96	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании								
		шт.	6	1130,42	3,58	6783	21	2786	1,00	6
				938,11	--	5629	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*464,32*		*2786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,58*		*765*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*10334*				
97	24-040207-5405 РСНБ РК 2015	**Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98**	6	93311,44	--	559869	--	22955	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3825,77*		*22955*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7770,98*		*629449*				
		Сметная стоимость								
98	13-080303-0301 РСНБ РК 2015	**Предохранитель**	18	1027,65	3,02	18498	54	8384	1,00	18
		шт		950,78	--	17114	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*465,75*		*8384*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,47*		*2150*				
		Сметная стоимость				*29032*				
99	23-070207-0212 РСНБ РК 2015	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-160А-УХЛ3 /ППН-33-160А/**	18	765,42	--	13778	--	565	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,38*		*565*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,74*		*1147*				
		Сметная стоимость				*15490*				
		Трансформаторная подстанция								
100	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**	1	9930,83	6720,98	9931	6721	3184	3,00	3
		шт		2312,67	2009,92	2313	2010	61,7	1,81	2
		Накладные расходы -		*3183,55*		*3184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1049,15*		*1049*				
		Сметная стоимость				*14164*				
101	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	1	25681,07	5896,57	25681	5897	9007	12,10	12
		шт		10416,04	1967,57	10416	1968	61,7	1,90	2
		Накладные расходы -		*9006,88*		*9007*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2775,04*		*2775*				
		Сметная стоимость				*37463*				
102	51-080102-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric**	1	945879,00	--	945879	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38781,04*		*38781*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78772,80*		*78773*				
		Сметная стоимость				*1063433*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	51-080101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	682510,00	--	682510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27982,91*		*27983*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56839,43*		*56839*				
		Сметная стоимость				*767332*				
104	13-080103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная	1	2651,34	955,00	2651	955	1015	2,00	2
		шкаф		1696,34	337,59	1696	338	42,8	0,34	--
		Накладные расходы -		*1014,92*		*1015*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,30*		*293*				
		Сметная стоимость				*3959*				
105	ПРАЙС ЛИСТ стр.7	Конденсаторная установка ККУ-0,4-18кВр	1	198274,68	--	198275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8129,26*		*8129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16512,32*		*16512*				
		Сметная стоимость				*222917*				
		Наружный контур заземления								
106	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	2139,40	127,08	17115	1017	2868	0,70	6
		шт		579,97	27,80	4640	222	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*358,51*		*2868*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,83*		*1599*				
		Сметная стоимость				*21582*				
107	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	29	416,26	18,33	12072	531	2050	0,14	4
		м		115,99	4,37	3364	127	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*70,69*		*2050*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,96*		*1130*				
		Сметная стоимость				*15252*				
		Фундамент под КТПН								
110	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,85	1137,41	--	4379	--	2874	1,54	6
		м3		1137,41	--	4379	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*746,41*		*2874*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,71*		*580*				
		Сметная стоимость				*7833*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			312217				
		Накладные расходы -	Тенге			340475				
		Сметная прибыль -	Тенге			142308				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1921160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				722			
		Сметная заработная плата -	Тенге			7522216	631809			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65280				
	Материалы -		Тенге				278117			
	Всего заработная плата -		Тенге			7077206				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			484239				
		Накладные расходы -	Тенге			640516				
		Сметная прибыль -	Тенге			8646972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				339			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				278117			
		Сметная заработная плата -	Тенге			14918169				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1060			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				909927			
		Сметная заработная плата -	Тенге			14918169				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				4446164				
		в том числе оборудование				10472005				
		в том числе СМР				10 472 005				
		Всего прямые затраты				251 328				
		Временные здания и сооружения 2,4%				10 723 333				
		Итого				75 063				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				10 798 396				
		Итого в базовых ценах СМР				4 446 164				
		Итого в базовых ценах Оборудование				15 244 560				
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование				16 158 293				
		Итого в текщих ценах на 2018г. К-1,0599383				14 833 313				
		Итого с понижающим К-0,917999974476552				14 833 313				
		Стоимость строительства				1 779 998				
		НДС 12%				16 613 310,07				
		Стоимость строительства								

Заказчик:

Главный специалист:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс»

Е.Тореханов

Технадзор:

Инженер-эксперт:

ТОО "Курылыс Сервис 2014"

Ильясов К.К.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Курылыс сервис-СК"

Жанжігіт А.Қ.