ҚазақстанРеспубликасы
Инвестицияларжәне даму
министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығы мен бекітілген
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

2025 жылғы «29 07.

Мердігер (бас мердігер): «AsiaStroy KZ» ЖШС-і, – Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, 98
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

атынан: директоры – Шәуенов Расул Рахматуллаұлы,
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Досбол Датқа ауылы, Д.Шыныбеков көшесі, №31Б мекенжайында орналасқан «Досбол Датқа» дәрігрлік амбулатория ғимаратын газбен жабдықтау», Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Досбол Датқа ауылы, Д.Шыныбеков көшесі, №31Б
объектінің атауы, орналаскан жері

тапсырыс беруші: : «Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы «Шиелі аудандық көп бейінді орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы КМК – Әбілпатта Алмас Әбдіғаппарұлы,
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйымдар:
а) «Gas Neft Service» ЖШС №21014836 08.04.2021ж.;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
директор - Ералиев Нұрдәулет Нурмаханбетуллаұлы;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
б) «Электро-Лидер» ЖШС №18012142 18.06.2018ж.;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
директор - Құмарбек Мәлік Сартайұлы;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
в) «А.А.А.-строй»ЖШС № 24031963 01.11.2024ж.
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
директор - Утеулиев Талгат Кылышбекович атынан жүзеге асты;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы): «Проект Сервис-Т» ЖШС, №02-2025-ГСН
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы «Шиелі аудандық көп бейінді орталық ауруханасы» ШЖҚ КМК №198 бұйрық 19.05.2025 ж.;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды	оның ішінде іске қосу	жалпы (бұрын қабылданғандарды	оның ішінде іске қосу

басқа		ескере отырып)	кешені немесе кезегі	ескере отырып)	кешені немесе кезегі
ERG-10 газ қысымын реттегіші бар ГРПШ-10 газ реттегіш пункті, G4 газды есепке алудың екі торабы бар	шт	1	-	1	-

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Кірістіру нүктесі: қолданыстағы орташа қысымды жерасты газ құбыры ПЭ.110 мм. Жобада полиэтиленді және болат құбырлардан жерасты және жер үсті орындауында жобаланатын орташа қысымды (кірістіру нүктесінен ГРПШ-10мс дейін), орташа қысымды р=3.0 кг с/см2 дейін газ құбырын төсеу көзделеді. ГРПШ-ның кірісі мен шығысында газға арналған, толық өтімді, фланецті, болат шарикті кран LD типті, PN 40, DN 25 ажырату құрылғысы қарастырылады. ГРПШ-тен кейін төмен қысымды газ құбыры жер үстімен Ø38×3,0 мм болат электрмен дәнекерленген құбырлар арқылы жүргізіледі.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың:

басталуы: «21» 07 2025ж
айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы: «29» 07 2025ж
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы: «2» ай
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша: «2» ай
нақты: «3» ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100% көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____ _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

_____ _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

_____ _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

_____ _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

_____ _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

_____ _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О

Мердігер (бас мердігер): «Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Досбол Датқа ауылы, Д.Шыныбеков көшесі, №31Б мекенжайында орналасқан «Досбол Датқа» дәрігерлік амбулатория ғимаратын газбен жабдықтау»_____

объектінің (кешеннің) атауы

объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер):
«AsiaStroyKZ» ЖШС директоры
Шәуенов Расул Рахматуллаұлы
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

_____
қолы, күні

М.О.

"QAZAQGAZ AIMAQ"
акционерлік қоғамы

Қызылорда өндірістік
филиалы

QAZAQGAZ
AIMAQ

Акционерное общество
"QAZAQGAZ AIMAQ"

Кызылординский
производственный филиал

Қазақстан Республикасы, 120003
Қызылорда облысы, Қызылорда қ.,
Бейбарыс Сұлтан көшесі №1
Тел.: 8 (7242) 55-17-42; 55-17-44
e-mail: kyzylorda@ktga.kz

Республика Казахстан, 120003
Кызылординская область, г.Кызылорда,
ул. Бейбарыс Султан №1
тел.: 8 (7242) 55-17-42; 55-17-44
e-mail: kyzylorda@ktga.kz

№
г.

Қызылорда қаласы
«AsiaStroyKZ» ЖШС
Р. Р. Шауеновке

Ответ на №37 от 03:07:2025г. Р. Р. Шауеновке

«QazaqGaz Aimaq» акционерлік қоғамының Қызылорда өндірістік, филиалы *(бұдан әрі - Филиал)* Сіздің 03.07.2025 №3364 хатыңызды қарап, келесіні хабарлайды.

Бүгінгі күнге дейін, ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті *(бұдан әрі-Департамент)* тарапынан Филиалға табиғи монополиялар туралы заңнамасын бұзушылықты жою туралы бірнеше нұсқамалар келіп түсті.

Нұсқамаларда, Филиалдың табиғи монополия субектісінің желісіне қосуға арналған техникалық шарттарды сақтаудан басқа өзге талаптарды қою тоқтатылсын делінген. Яғни, нұсқамалардың мазмұнында техникалық шартта көрсетілмеген өзге де құжаттарды, оның ішінде нысанның газ тұтыну жүйесіндегі құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкестігін дәлелдейтін құжаттарды талап етуге, сондай-ақ, жобаға сәйкестігін тексеру жұмыстарына шектеу қойылып отыр.

Аталған нұсқамаларды заңсыз деп танып, күшін жою үшін Филиал сотқа жүгінді. Сот отырыстарында арнайы шақырылған Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы мамандары тарапынан ауызша және жазбаша түрде берілген түсіндірмелері ескерілді. Алайда, экономикалық сотымен Департаменттің іс-әрекеті дұрыс деп танылып, нұсқамаларды өзгеріссіз қалдыру туралы шешім қабылданды.

Сонымен қатар, екінші саты соты яғни, сот алқасы, Филиалдың талабын қанағаттандыруға құқықтық негіз жоқ деген тұжырым жасап, Филиалдың апелляциялық шағымы қанағаттандырусыз қалдырылды.

Осылайша, нұсқамалар заңды күшіне еніп, Филиалға тиісті әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары толтырылып, айыппұлдар салынды. Жоғарыда көрсетілгендердің негізінде, «**Қызылорда облысы, Шиелі ауданы Досбол Датқа ауылы, Шыныбеков көшесі №31Б ғимарат**» және осыған ұқсас нысандар

Документ заверен электронно-цифровой подписью. СЭД EasyDocs

бойынша сәйкестік декларациясына қол қойып, мөр басуға Филиалдың құқықтық негізі жоқ екенін хабарлай отырып, сәйкестік декларациясының қол қоюшылардың тізімінен Филиалды алып тастау қажет деп санаймыз.

И.О Директора **Б. Әбдіқаппарұлы**

Документ заверен электронно-цифровой подписью. СЭД EasyDocs

Исп.:Әміров С. А.
Тел:
Email:Amirov_s@aimaq.kz