Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420
Пприложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**
Подрядчик: **ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"**

Наименование стройки: **Строительство спортивного здания ангарного типа в районесредней школы №45 г.Актобе,мкр.Акжар-2**
(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ 2024 ГОДА

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор Дата	Дополнительные соглашения №	Дополнительные соглашения дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№230105/00	2023-08-15						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы № 2: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	117 304 721,43	24 272 960,36							2 912 755,24	27 185 715,60
Акт № 8	27 185 715,60	24 272 960,36							2 912 755,24	27 185 715,60
в .т.ч. декабрь 2024	27 185 715,60	24 272 960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 755,24	**27 185 715,60**

Итого к оплате за декабрь: Двадцать семь миллионов сто восемьдесят пять тысяч семьсот пятнадцать тенге, 60 тиын

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.о. Руководителя _____ Жантурин Б.К.

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ Алжанов А.

Подрядчик: ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"

Директор _____ Исмаилова Д.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе" БИН: БИН 060140005361 Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Интеллект КИПиА Сервис" БИН: 170840034551 г.Астана, БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 14А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство спортивного здания ангарного типа в районесредней школы №45 г.Актобе,мкр.Акжар-2"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство спортивного здания ангарного типа в районесредней школы №45 г.Актобе,мкр.Акжар-2"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) от **2023-08-15 года №230105/00**

Акт выполненных работ №8

за Декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная Смета №7-1-3 Благоустройство									
			Раздел 2: ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
1	8	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	60	400,73	68,69	24044,00	4122,00		18926,00	46408,00
						332,04	26,41	19922,00	1585,00		3438,00	
2	9	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	60	1496,54	175,88	89792,00	10553,00	6975,00	65684,00	167914,00
						1204,41	39,61	72265,00	2377,00		12438,00	
3	10	254-102-3101 РСНБ РК 2015	Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	60	981,00		58860,00		117720,00		63569,00
											4709,00	
			Итого по разделу 2: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					172696,00	14675,00	124695,00	84610,00	277891,00
								92187,00	3962,00	0,00	20585,00	
			Раздел 4: Покрытие тротуарной плиткой ТИП I									
4	15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	61	3337,14	1078,81	203565,81	65807,48	128209,80	27002,67	249014,20
						156,53	253,35	9548,53	15454,69		18445,72	
5	16	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	264,98	1965,67	174,81	520863,23	46321,15	916,83	433929,04	1031175,86
						1787,40	73,50	473625,25	19476,03		76383,58	
6	17	255-102-0605 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	264,98	2710,00		718095,79		1436191,58		775543,46
											57447,66	
7	18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	152	2142,66	32,79	325684,43	4984,52	192747,94	140382,86	503352,88
						841,79	13,37	127951,97	2032,46		37285,60	
8	19	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,432	42989,00		104549,40		209098,80		112913,22
											8363,80	
			Итого по разделу 4: Покрытие тротуарной плиткой ТИП I					1872758,66	117113,15	1967164,95	601314,57	2671999,62
								611125,75	36963,18	0,00	197926,36	
			Раздел 5: Асфальтобетонное покрытие ТИП II									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
9	21	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	490	1097,85	170,04	537946,49	83319,60	438848,89	44939,77	629516,24
						32,20	52,72	15778,00	25832,80		46630,97	
10	22	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	490	487,82	70,63	239031,80	34608,70	204423,10	11949,23	271059,60
						0,00	22,58	0,00	11064,20		20078,57	
11	23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2415	194676,16	2072,34	47014,30	500,48	46513,82	265,19	51061,84
						0,00	1016,74	0,00	245,64		3782,35	
12	24	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	490	2135,98	197,51	1046630,19	96779,90	937747,29	27184,97	1159720,34
						24,70	26,67	12103,00	13068,30		85905,17	
13	25	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	490	467,37	0,04	229011,30	19,60	226865,10	2296,70	249812,73
						4,34	0,00	2126,60	0,00		18504,73	
14	26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1449	194676,16	2072,34	28208,58	300,38	27908,20	159,16	30637,15
						0,00	1016,74	0,00	147,43		2269,41	
15	27	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	490	2032,31	208,99	995831,89	102405,10	881323,79	26835,67	1104481,00
						24,70	26,01	12103,00	12744,90		81813,43	
16	28	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	197	2142,66	32,79	422103,88	6459,60	249811,69	181943,88	652371,60
						841,79	13,37	165832,60	2633,79		48323,84	
17	29	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	7,961	42989,00		342235,34		684470,68		369614,29
											27378,94	
			Итого по разделу 5: Асфальтобетонное покрытие ТИП II					3888013,77	324393,36	3697912,56	295574,57	4518274,79
								207943,20	65737,06	0,00	334687,41	
			Раздел 6: Ограждение									
18	30	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	31	3339,79	1142,36	103533,47	35413,21	1375,80	95048,05	214468,05
						2153,05	445,31	66744,56	13804,65		15886,53	
19	31	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13	18912,00		245856,00		491712,00		265524,00
											19668,00	
20	46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,6	95,73	2,67	4843,97	135,06	2221,84	1726,14	7095,75
						49,15	0,29	2486,97	14,63		525,64	
21	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50,6	163,34	3,79	8265,05	191,77	5167,82	2025,35	11113,61
						57,42	0,59	2905,46	29,84		823,21	
			Итого по разделу 6: Ограждение					362498,49	35740,04	500477,46	98799,54	498201,41
								72136,99	13849,12	0,00	36903,38	
			ИТОГО по Локальной Смете №7-1-3 Благоустройство					6295966,92	491921,55	6290249,97	1080298,68	7966366,82
								983392,94	120511,36	0,00	590102,15	

Локальная Смета №2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 12: Полы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
22	121	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		65,34	1550,23	1,87	101292,00	122,00	78888,00	20999,00	132074,00
				м плинтусов		341,02	0,88	22282,00	57,00		9783,00	
23	137	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		134,4	117,93	4,70	15850,00	631,50	13726,50	1696,50	18950,00
				м2 покрытия		11,10	2,33	1492,00	313,00		1403,50	
24	145	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство		18,1	3053,85	46,82	55275,00	848,00	49254,00	5187,00	65299,00
				м2 покрытия		285,83	19,04	5174,00	345,00		4837,00	
25	151	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство		816,4	333,55	46,82	272310,00	38224,00	735,00	233962,00	546774,00
				м2 покрытия		285,83	19,04	233352,00	15544,00		40502,00	
26	152	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана		224,51	3373,00		757272,00		757272,00		817854,00
				кг							60582,00	
			Итого по разделу 12: Полы					1201999,00	39825,50	899875,50	261844,50	1580951,00
								262300,00	16259,00	0,00	117107,50	
			Раздел 14: Сэндвич панели									
27	174	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90		520	236,00		122720,00		122720,00		132538,00
				м							9818,00	
28	176	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		6,7	24909,29	1592,39	166892,00	10669,00	17697,00	109090,00	298061,00
				м3 изоляции		20675,60	748,17	138527,00	5013,00		22079,00	
29	177	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		10,30192	43126,00		444281,00		444281,00		479823,00
				м3							35542,00	
30	178	1109-0501-0101	Цоколь. Облицовка стальным профилированным листом		154	415,18	12,70	63938,00	1956,00	2122,00	41866,00	114268,00
				м2		388,70	5,30	59860,00	816,00		8464,00	
31	179	214-204-0710	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		186,34	3417,00		636724,00		636724,00		687662,00
				м2							50938,00	
32	180	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита		168	503,44	52,60	84578,00	8837,00		71758,00	168843,00
				м2 утепляемого покрытия		450,84	13,43	75741,00	2256,00		12507,00	
33	181	234-101-0304	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3		21,387744	28645,00		612652,00		612652,00		661664,00
				м3							49012,00	
			Итого по разделу 14: Сэндвич панели					2131785,00	21462,00	1836196,00	222714,00	2542859,00
								274128,00	8085,00	0,00	188360,00	
			Раздел 15: Кровля									
34	188	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		11991	16,26	1,64	194973,33	19665,33	164156,53	15113,47	226893,33
				м2 стяжки		0,93	0,44	11151,47	5276,13		16806,53	
35	191	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		67949	16,26	1,64	1104850,40	111436,46	930221,54	85643,09	1285733,32
				м2 стяжки		0,93	0,44	63192,40	29897,66		95239,83	
			Итого по разделу 15: Кровля					1299823,73	131101,79	1094378,07	100756,56	1512626,65
								74343,87	35173,79	0,00	112046,36	
			Раздел 16: Входы									
36	204	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		5,4	767,09	89,11	4142,00	481,00	477,00	3994,00	8787,00
				м ограждения		589,71	37,09	3184,00	200,00		651,00	
37	205	1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)		0,02807	189856,27	14203,96	5329,00	399,00	154,00	3354,00	9378,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
				т конструкций		170172,00	3013,78	4777,00	85,00		695,00	
38	206	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		12,7	663,00		8420,00		8420,00		9094,00
				м							674,00	
39	207	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм		5,4	1101,00		5945,00		5945,00		6421,00
				м							476,00	
40	211	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		3,166	980,25	1,17	3103,00	4,00	441,00	2128,00	5650,00
				м2 окрашиваемой поверхности		839,80	0,56	2659,00	2,00		419,00	
41	220	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		14,7	767,09	89,11	11276,00	1310,00	1298,00	10872,00	23920,00
				м ограждения		589,71	37,09	8669,00	545,00		1772,00	
42	221	1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)		0,1067	189856,27	14203,96	20258,00	1516,00	585,00	12750,00	35649,00
				т конструкций		170172,00	3013,78	18157,00	322,00		2641,00	
43	222	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		13,08	663,00		8672,00		8672,00		9366,00
				м							694,00	
44	223	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм		29,4	1101,00		32369,00		32369,00		34959,00
				м							2590,00	
45	227	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		9,558	980,25	1,17	9369,00	11,00	1331,00	6426,00	17059,00
				м2 окрашиваемой поверхности		839,80	0,56	8027,00	5,00		1264,00	
			Итого по разделу 16: Входы					108883,00	3721,00	59692,00	39524,00	160283,00
								45473,00	1159,00	0,00	11876,00	
			ИТОГО по Локальной Смете №2-1-1 Общестроительные работы					4742490,73	196110,29	3890141,57	624839,06	5796719,65
								656244,87	60676,79	0,00	429389,86	
			Локальная Смета №2-1-2 Отопление и вентиляция									
			Раздел 1: Отопление									
46	18	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка		19,5	17502,49	178,41	341298,00	3479,00	319683,00	19419,00	389574,00
				кВт		930,06	86,12	18136,00	1679,00		28857,00	
47	46	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		30	980,25	1,17	29408,00	35,00	4178,00	20169,00	53543,00
				м2 окрашиваемой поверхности		839,80	0,56	25194,00	17,00		3966,00	
			Итого по разделу 1: Отопление					370706,00	3514,00	323861,00	39588,00	443117,00
								43330,00	1696,00	0,00	32823,00	
			Раздел 2: Вентиляция									
48	124	1120-2601-1604	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене		2	7801,25	11,60	15602,00	23,00	293,00	14980,00	33029,00
				сплит-система		7643,08	0,00	15286,00	0,00		2447,00	
49	125	581-002-0001	Воздушная завеса с электрообогревом WING E100		2	181077,00		362154,00				362154,00
				шт						362154,00		
			Итого по разделу 2: Вентиляция					377756,00	23,00	293,00	14980,00	395183,00
								15286,00	0,00	362154,00	2447,00	
			ИТОГО по Локальной Смете №2-1-2 Отопление и вентиляция					748462,00	3537,00	324154,00	54568,00	838300,00
								58616,00	1696,00	362154,00	35270,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная Смета №2-1-3 Тепломеханическая часть									
			Раздел 1: Оборудование котельной									
50	3	1119-0201-0104	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 50 м3/ч. Установка**		2	34282,35	155,45	68565,00	311,00	29688,00	37938,00	115023,00
				устройство		19283,00	73,35	38566,00	147,00		8520,00	
51	4	581-000-0000	**Блочная газовая горелка R91A с выходом максимальной мощность горелки 283 кВт**		2	4407621,00		8815242,00				8815242,00
				шт						8815242,00		
			Итого по разделу 1: Оборудование котельной					8883807,00	311,00	29688,00	37938,00	8930265,00
								38566,00	147,00	8815242,00	8520,00	
			ИТОГО по Локальной Смете №2-1-3 Тепломеханическая часть					8883807,00	311,00	29688,00	37938,00	8930265,00
								38566,00	147,00	8815242,00	8520,00	
			ИТОГО по акту					20670726,65	691879,84	10534233,54	1797643,74	23531651,47
								1736819,81	183031,15	9177396,00	1063282,01	

ВСЕГО по акту:		**23 531 651,47**
в т.ч. оборудование		9 177 396,00
Всего без оборудование:		14 354 255,47
Временные здания и сооружения	1,5%	215 313,83
Итого с временными		14 569 569,30
Зимние удорожания	1,98%	288 477,47
Итого с зимними удорожаниями		14 858 046,77
Непредвиденные работы и затраты	2%	297 160,94
Итого с непредвиденными работами и затратами		15 155 207,71
Итого в текущих ценах 2022 года К=1,0500514:	**1,0500514**	**25 550 484,59**
Итого с К=0,95	**0,95**	**24 272 960,36**
НДС	12%	2 912 755,24
Итого с НДС		**27 185 715,60**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.о. Руководителя _____ **Жантурин Б.К.**

Подрядчик: ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"

Директор _____ **Исмаилова Д.С.**

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Алжанов А.**

Авторский надзор: ТОО "МАКЕТСТРОЙ"

ГИП _____ **Акмурзин Б.А.**