Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АЛМАТЫ , улица И.Алтынсарина, дом 2, тел.: 417-808**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Интеллект КИПиА Сервис",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина 14А**	**170840034551**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	(школа 45)Договор№230105/00 от 15.08.2023г.	

Номер документа	Дата составления
10	**25.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексные работы по строительству «под ключ»			усл	1	47 092 357,63	47 092 357,63	5 045 609,75
				Итого	1	x	47 092 357,63	5 045 609,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Исмаилова Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420
Пприложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**
Подрядчик: **ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"**

Наименование стройки: **Строительство спортивного здания ангарного типа в районесредней школы №45 г.Актобе,мкр.Акжар-2**
(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ 2024 ГОДА

Код	Код	Договор		Дополнительные соглашения		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
		№230105/00	2023-08-15						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы № 2							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	74 416 579,43	42 046 747,88							5 045 609,75	47 092 357,63
Акт № 5	47 092 357,63	42 046 747,88							5 045 609,75	47 092 357,63
в .т.ч. июль 2024	47 092 357,63	42 046 747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 609,75	**47 092 357,63**

Итого к оплате за июль: Сорок семь миллионов девяносто две тысячи триста пятьдесят семь тенге, 63 тиын

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.о. Руководителя _____ Жантурин Б.К.

Технический надзор: ТОО "Адс Сапа"

Эксперт _____ Алжанов А.

Подрядчик: ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"

Директор _____ Исмаилова Д.С.

Форма по приложению 5-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе" БИН: БИН 060140005361 Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Интеллект КИПиА Сервис" БИН: 170840034551 г.Астана, БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 14А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство спортивного здания ангарного типа в районесредней школы №45 г.Актобе,мкр.Акжар-2"
(наименование, адрес)

Объект : Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство спортивного здания ангарного типа в районесредней школы №45 г.Актобе,мкр.Акжар-2"
(наименование)

Договор подряда (контракт) от 2023-08-15 года №230105/00

Акт выполненных работ №5

за Июль 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы									
			Раздел 4: Перекрытие									
1	64	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,88704	346394,00		307265,00		307265,00		331846,00
			СП - 8%								24581,00	
			Итого по разделу 4: Перекрытие					307265,00	0,00	307265,00	0,00	331846,00
								0,00	0,00	0,00	24581,00	
			Раздел 5: Лестницы									
2	79	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	35,34	720,50	89,11	25462,00	3149,00	1473,00	26138,00	55728,00
			НР - 118%; СП - 8%			589,71	37,09	20840,00	1311,00		4128,00	
3	80	С1222-503-0302 222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	35,34	11392,00		402593,00		402593,00		434800,00
			СП - 8%								32207,00	
4	81	С1217-101-0301 217-101-0301	Болт самовинкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	244	30,00		7320,00		7320,00		7906,00
			СП - 8%								586,00	
			Итого по разделу 5: Лестницы					435375,00	3149,00	411386,00	26138,00	498434,00
								20840,00	1311,00	0,00	36921,00	
			Раздел 6: Стены и перегородки									
5	83	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	399,26	6142,56	273,72	2452479,00	109286,00	1464997,00	843034,00	3559154,00
			НР - 93%; СП - 8%			2199,56	70,86	878196,00	28292,00		263641,00	
6	84	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	Изделия крепления перегородок. Установка	т стальных элементов	0,50295	990465,15	7324,77	498154,00	3684,00	460517,00	40962,00	582245,00
			НР - 118%; СП - 8%			67508,70	1511,01	33954,00	760,00		43129,00	
			Итого по разделу 6: Стены и перегородки					2950633,00	112970,00	1925514,00	883996,00	4141399,00
								912150,00	29052,00	0,00	306770,00	
			Раздел 7: Перемычки									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
7	85	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		33	598,26	248,54	19743,00	8201,00	5317,00	9623,00	31715,00
			НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		188,59	58,53	6223,00	1931,00		2349,00	
8	86	С1222-102-0101 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84		0,31	103621,00		32123,00		32123,00		34693,00
			СП - 8%	м3							2570,00	
			Итого по разделу 7: Перемычки					51866,00	8201,00	37440,00	9623,00	66408,00
								6223,00	1931,00	0,00	4919,00	
			Раздел 8: Покрытие									
9	87	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		4	3997,63	933,46	15991,00	3734,00	8507,00	5401,00	23103,00
			НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		937,35	206,99	3749,00	828,00		1711,00	
10	88	С1222-203-0303 222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		48	6091,00		292368,00		584736,00		315757,00
			СП - 8%	м2							23389,00	
11	89	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		1,44	36493,90	2745,64	52551,00	3954,00	33796,00	14281,00	72179,00
			НР - 91%; СП - 8%	м3		10278,92	619,35	14802,00	892,00		5347,00	
12	90	С1214-210-0202 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,03728	335138,00		12494,00		12494,00		13494,00
			СП - 8%	т							1000,00	
			Итого по разделу 8: Покрытие					373404,00	7688,00	639533,00	19682,00	424533,00
								18551,00	1720,00	0,00	31447,00	
			Раздел 10: Двери									
13	100	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		17,01	1892,70	86,31	32194,64	1468,00	9558,00	19632,02	55972,91
			НР - 90%; СП - 8%	м2		1244,48	37,90	21168,64	644,66		4146,25	
14	102	С1223-201-0102 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		6,72	7622,00		51220,00		51220,00		55317,60
			СП - 8%	м2							4097,60	
15	103	С1223-201-0102 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		10,29	7622,00		78430,00		78430,00		84704,00
			СП - 8%	м2							6274,00	
16	104	С1223-502-0201 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		22	520,00		11440,00		11440,00		12355,33
			СП - 8%	шт.							915,33	
17	105	С1223-502-0303 223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4		11	3481,00		38291,00		38291,00		41354,50
			СП - 8%	шт.							3063,50	
			Итого по разделу 10: Двери					211575,64	1468,00	188939,00	19632,02	249704,34
								21168,64	644,66	0,00	18496,68	
			Раздел 12: Полы									
			полы тип 1									
18	112	Е11-110101-0102 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		59,4	276,12	34,11	16402,00	2026,00	9578,00	5231,00	23364,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%, СП - 8%	м2 площади уплотнения		80,77	12,91	4798,00	767,00		1731,00	
19	113	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В7,5 толщю 20мм. Устройство		2,368	24840,22	7,68	58822,00	18,00	49045,00	9173,00	73435,00
			НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4121,16	0,00	9759,00	0,00		5440,00	
20	114	Е11-110101-0401 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		59,4	1779,15	86,61	105682,00	5144,00	56355,00	42282,00	159801,00
			НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		743,81	13,44	44182,00	798,00		11837,00	
21	115	Е11-110101-0402 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		59,4	1105,51	43,17	65667,00	2565,00	36445,00	25487,00	98446,00
			НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		448,79	7,67	26658,00	456,00		7292,00	
22	116	Е11-110101-0803 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		8,91	14283,66	1800,54	127267,00	16043,00	73586,00	40549,00	181241,00
			НР - 94%, СП - 8%	м3 изоляции		4224,32	617,13	37639,00	5499,00		13425,00	
23	117	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		2,97	24840,22	7,68	73775,00	23,00	61513,00	11505,00	92102,00
			НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4121,16	0,00	12240,00	0,00		6822,00	
24	118	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		59,4	723,94	32,02	43002,00	1902,00	18537,00	22080,00	78289,00
			НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки		379,85	15,60	22563,00	927,00		5207,00	
25	119	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 Коэффициент к объему	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		237,6	87,42	5,43	20771,00	1290,00	18366,00	1624,00	24187,00
			НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки		4,69	2,58	1114,00	613,00		1792,00	
26	120	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство		59,4	3852,71	22,17	228851,00	1317,00	123772,00	98013,00	353013,00
			НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия		1746,84	8,53	103762,00	507,00		26149,00	
			полы тип 2									
27	122	Е11-110101-0102 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		37,9	276,12	34,11	10465,00	1292,00	6111,00	3337,00	14906,00
			НР - 94%, СП - 8%	м2 площади уплотнения		80,77	12,91	3061,00	489,00		1104,00	
28	123	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		1,895	24840,22	7,68	47072,00	15,00	39248,00	7341,00	58766,00
			НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4121,16	0,00	7810,00	0,00		4353,00	
29	124	Е11-110101-0803 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		5,685	14283,66	1800,54	81203,00	10236,00	46951,00	25872,00	115641,00
			НР - 94%, СП - 8%	м3 изоляции		4224,32	617,13	24015,00	3508,00		8566,00	
30	125	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		1,895	24840,22	7,68	47072,00	15,00	39248,00	7341,00	58766,00
			НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4121,16	0,00	7810,00	0,00		4353,00	
31	126	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		37,9	723,94	32,02	27437,00	1213,00	11827,00	14088,00	44847,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки		379,85	15,60	14396,00	591,00		3322,00	
32	127	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 Коэффициент к объему	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		151,6	87,42	5,43	13253,00	823,00	11719,00	1036,00	15432,00
			НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки		4,69	2,58	711,00	391,00		1143,00	
			полы тип 3									
33	130	Е11-110101-0102 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		3,2	276,12	34,11	883,57	109,19	515,95	281,81	1258,62
			НР - 94%, СП - 8%	м2 площади уплотнения		80,77	12,91	258,48	41,33		93,24	
34	131	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,16	24840,22	7,68	3974,43	1,24	3313,81	619,81	4961,76
			НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4121,16	0,00	659,38	0,00		367,52	
35	132	Е11-110101-0401 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		3,2	1779,15	86,61	5693,29	277,14	3035,95	2277,81	8608,77
			НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		743,81	13,44	2380,19	43,00		637,67	
36	133	Е11-110101-0402 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		3,2	1105,51	43,17	3537,62	138,14	1963,38	1373,05	5303,53
			НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		448,79	7,67	1436,14	24,52		392,86	
37	134	Е11-110101-0803 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		0,48	14283,66	1800,54	6856,14	864,29	3964,23	2184,47	9763,85
			НР - 94%, СП - 8%	м3 изоляции		4224,32	617,13	2027,66	296,24		723,24	
38	135	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,16	24840,22	7,68	3974,42	1,24	3313,81	619,81	4961,75
			НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4121,16	0,00	659,38	0,00		367,52	
39	136	Е11-110101-1501 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		3,2	1164,38	105,20	3726,00	336,62	2156,76	1278,00	5404,33
			НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия		385,19	39,68	1232,62	126,95		400,33	
40	137	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 Коэффициент к объему	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		134,4	117,93	4,70	15850,00	631,50	13726,50	1696,50	18950,00
			НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия		11,10	2,33	1492,00	313,00		1403,50	
			полы тип 4									
41	138	Е11-110101-0102 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		18,1	276,12	34,11	4998,00	618,00	2918,00	1594,00	7119,00
			НР - 94%, СП - 8%	м2 площади уплотнения		80,77	12,91	1462,00	234,00		527,00	
42	139	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,362	24840,22	7,68	8992,00	3,00	7498,00	1402,00	11226,00
			НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4121,16	0,00	1492,00	0,00		832,00	
43	140	Е11-110101-0401 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		18,1	1779,15	86,61	32203,00	1567,00	17172,00	12884,00	48694,00
			НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		743,81	13,44	13463,00	243,00		3607,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
44	141	Е11-110101-0402 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	18,1	1105,51	43,17	20010,00	782,00	11105,00	7766,00	29998,00
			НР - 94%; СП - 8%			448,79	7,67	8123,00	139,00		2222,00	
45	142	Е11-110101-0803 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,715	14283,66	1800,54	38780,00	4889,00	22423,00	12356,00	55227,00
			НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	11469,00	1676,00		4091,00	
46	143	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,905	24840,22	7,68	22480,00	7,00	18744,00	3586,00	28065,00
			НР - 94%; СП - 8%			4121,16	0,00	3730,00	0,00		2079,00	
47	144	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,1	723,94	32,02	13103,00	579,00	5648,00	6728,00	21418,00
			НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	6875,00	282,00		1587,00	
			полы тип 5									
48	146	Е11-110101-0102 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	816,4	276,12	34,11	225424,00	27848,00	131636,00	71892,00	321101,00
			НР - 94%; СП - 8%			80,77	12,91	65941,00	10540,00		23785,00	
49	147	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	40,82	24840,22	7,68	1013978,00	313,00	845439,00	158132,00	1265879,00
			НР - 94%; СП - 8%			4121,16	0,00	168226,00	0,00		93769,00	
50	148	Е11-110101-0401 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	816,4	1779,15	86,61	1452498,00	70708,00	774543,00	581126,00	2196314,00
			НР - 94%; СП - 8%			743,81	13,44	607246,00	10972,00		162690,00	
51	149	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	81,64	24840,22	7,68	2027956,00	627,00	1690877,00	316264,00	2531758,00
			НР - 94%; СП - 8%			4121,16	0,00	336452,00	0,00		187538,00	
52	150	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	816,4	723,94	32,02	591025,00	26141,00	254774,00	303475,00	966060,00
			НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	310110,00	12736,00		71560,00	
			полы тип 6									
53	154	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	118	723,94	32,02	85425,00	3779,00	36824,00	43863,00	139631,00
			НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	44822,00	1841,00		10343,00	
54	155	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 Коэффициент к объему	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	472	87,42	5,43	41262,00	2563,00	36486,00	3226,00	48047,00
			НР - 94%; СП - 8%			4,69	2,58	2214,00	1218,00		3559,00	
			Итого по разделу 12: Полы					6589370,47	186705,35	4490378,39	1849504,26	9113985,61
								1912288,85	55272,04	0,00	675110,88	
			Раздел 13: Внутренняя отделка									
55	158	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	207,36	1488,07	86,82	308566,00	18003,00	72516,00	185723,00	533832,00
			НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	218047,00	14107,00		39543,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
56	159	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	207,36	815,32 420,31	5,05 1,68	169065,00 87155,00	1047,00 348,00	80862,00	70003,00 19125,00	258193,00
57	168	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,7	1488,07 1051,54	86,82 68,03	11458,15 8096,84	668,51 523,82	2692,76	6896,54 1468,39	19823,08
58	169	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	161,3	815,32 420,31	5,05 1,68	131511,00 67796,00	815,00 271,00	62901,00	54454,00 14877,00	200842,00
			Итого по разделу 13: Внутренняя отделка					620600,15 381094,84	20533,51 15249,82	218971,76 0,00	317076,54 75013,39	1012690,08
			Раздел 14: Сэндвич панели									
59	173	С1261-102-0381 261-102-0381	**Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей** *СП - 8%*	шт.	365	1302,00		475230,00		475230,00	38018,00	513248,00
			Итого по разделу 14: Сэндвич панели					475230,00 0,00	0,00 0,00	475230,00 0,00	0,00 38018,00	513248,00
			Раздел 15: Кровля									
60	188	1112-0101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	856,5	16,26 0,93	1,64 0,44	13926,67 796,53	1404,67 376,87	11725,47	1079,53 1200,47	16206,67
61	191	1112-0101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	1998,5	16,26 0,93	1,64 0,44	32495,60 1858,60	3277,54 879,34	27359,46	2518,91 2801,17	37815,68
62	194	Е11-120101-0212 1112-0101-0212	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство** *НР - 92%, СП - 8%*	м2 кровли	57,1	2559,01 157,84	15,46 5,61	146119,00 9013,00	882,00 320,00	136224,00	8586,00 12376,00	167981,00
63	195	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские трехслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212** *НР - 92%, СП - 8%*	м2 кровли	57,1	1089,13 71,46	7,31 2,68	62189,00 4080,00	417,00 153,00	57692,00	3895,00 5287,00	71371,00
			Итого по разделу 15: Кровля					254730,27 15748,13	5981,21 1729,21	233000,93 0,00	16079,44 21664,64	292474,35
			Раздел 17: Отмостка									
64	228	Е11-080101-0202 1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%, СП - 8%*	м3 основания	9,75	6686,12 957,10	1795,22 815,06	65190,00 9332,00	17504,00 7947,00	38355,00	16069,00 6501,00	87760,00
65	229	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Отмостка бетонная толщ. 80мм. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	15,6	21135,17 1191,16	1227,17 298,68	329709,00 18582,00	19143,00 4659,00	291983,00	21150,00 28069,00	378928,00
			Итого по разделу 17: Отмостка					394899,00 27914,00	36647,00 12606,00	330338,00 0,00	37219,00 34570,00	466688,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы					12664948,53	383343,07	9257996,08	3178950,26	17111410,38
								3315978,46	119515,73	0,00	1267511,59	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 Отопление и вентиляция									
			Раздел 1: Отопление									
66	1	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	25	1280,84 1255,61	13,35 0,14	32021,00 31390,00	334,00 4,00	297,00	30766,00 5023,00	67810,00
67	2	С1241-205-2101 241-205-2101 Коэффициент к объему	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм** *СП - 8%*	м	24,5025	170,00		4165,00		4165,00	333,00	4498,00
68	3	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	175	1365,58 1338,78	15,82 0,18	238976,00 234286,00	2769,00 32,00	1922,00	229632,00 37489,00	506097,00
69	4	С1241-205-2201 241-205-2201 Коэффициент к объему	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм** *СП - 8%*	м	171,5175	143,00		24527,00		24527,00	1962,00	26489,00
70	5	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	230	1470,42 1441,33	18,37 0,29	338197,00 331506,00	4225,00 67,00	2466,00	324941,00 53051,00	716189,00
71	6	С1241-205-2202 241-205-2202 Коэффициент к объему	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм** *СП - 8%*	м	225,423	261,00		58835,00		58835,00	4707,00	63542,00
72	7	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	170	1617,96 1579,52	21,57 0,43	275053,00 268518,00	3667,00 73,00	2868,00	263220,00 43062,00	581335,00
73	8	С1241-205-2203 241-205-2203 Коэффициент к объему	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм** *СП - 8%*	м	166,617	333,00		55483,00		55483,00	4439,00	59922,00
74	9	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	20	1727,35 1681,04	24,22 0,64	34547,00 33621,00	485,00 13,00	442,00	32961,00 5401,00	72909,00
75	10	С1241-205-2204 241-205-2204 Коэффициент к объему	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм** *СП - 8%*	м	19,602	584,00		11448,00		11448,00	916,00	12364,00
76	11	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	33	1727,35 1681,04	24,22 0,64	57003,00 55474,00	799,00 21,00	729,00	54386,00 8911,00	120300,00
77	12	С1241-205-2205 241-205-2205 Коэффициент к объему	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм** *СП - 8%*	м	32,3433	1104,00		35707,00		35707,00	2857,00	38564,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
78	13	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 75 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 95%; СП - 8%	м трубопровода	15	1727,35 1681,04	24,22 0,64	25910,00 25216,00	364,00 10,00	331,00	24721,00 4050,00	54681,00
79	14	С1241-205-2206 241-205-2206 Коэффициент к объему	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм СП - 8%	м	14,7015	1514,00		22258,00		22258,00	1781,00	24039,00
80	29	С1241-208-2502 241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм СП - 8%	шт.	26	31,00		806,00		806,00	64,00	870,00
81	30	С1241-208-2503 241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	16	49,00		784,00		784,00	63,00	847,00
82	31	С1241-208-2505 241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	6	181,00		1086,00		1086,00	87,00	1173,00
83	32	С1241-209-2022 241-209-2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75х32х75 мм СП - 8%	шт.	1	1224,00		1224,00		1224,00	98,00	1322,00
84	33	С1241-209-1902 241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм СП - 8%	шт.	1	42,00		42,00		42,00	3,00	45,00
85	34	С1241-209-2002 241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм СП - 8%	шт.	9	47,00		423,00		423,00	34,00	457,00
86	35	С1241-209-2010 241-209-2010	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм СП - 8%	шт.	10	98,00		980,00		980,00	78,00	1058,00
87	36	С1241-209-2008 241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм СП - 8%	шт.	2	79,00		158,00		158,00	13,00	171,00
88	37	С1241-209-1907 241-209-1907	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 75 мм СП - 8%	шт.	1	836,00		836,00		836,00	67,00	903,00
89	38	С1241-209-2024 241-209-2024	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75х50х75 мм СП - 8%	шт.	2	1192,00		2384,00		2384,00	191,00	2575,00
90	39	С1241-211-1208 241-211-1208	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм СП - 8%	шт.	2	50,00		100,00		100,00	8,00	108,00
91	40	С1241-211-1207 241-211-1207	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х25 мм СП - 8%	шт.	2	46,00		92,00		92,00	7,00	99,00
92	41	С1241-211-1222 241-211-1222	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 75х63 мм СП - 8%	шт.	1	713,00		713,00		713,00	57,00	770,00
93	42	С1241-211-1217 241-211-1217	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х50 мм СП - 8%	шт.	1	227,00		227,00		227,00	18,00	245,00
94	43	С1241-211-1205 241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм СП - 8%	шт.	2	34,00		68,00		68,00	5,00	73,00
95	44	С1241-211-1203 241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм СП - 8%	шт.	32	24,00		768,00		768,00	61,00	829,00
96	45	С1241-211-1221 241-211-1221	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 75х50 мм СП - 8%	шт.	2	597,00		1194,00		1194,00	96,00	1290,00
			Итого по разделу 1: Отопление					1226015,00	12643,00	233363,00	960627,00	2361574,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
								980611,00	220,00	0,00	174932,00	
			ИТОГО по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 Отопление и вентиляция					1226015,00	12643,00	233363,00	960627,00	2361574,00
								980611,00	220,00	0,00	174932,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Тепломеханическая часть									
			Раздел 2: Технологические трубопроводы									
97	24	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	14	1354,11 435,70	19,81 7,78	18958,00 6100,00	277,00 109,00	12580,00	6085,00 2003,00	27846,00
98	25	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	14	5330,46 1083,88	75,29 26,59	74626,00 15174,00	1054,00 372,00	58398,00	15236,00 7189,00	97051,00
99	26	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	24	3525,58 980,72	51,86 18,69	84614,00 23537,00	1245,00 449,00	59832,00	23506,00 8650,00	116770,00
100	27	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	4	1656,41 435,70	19,81 7,78	6626,00 1743,00	79,00 31,00	4804,00	1738,00 669,00	9833,00
101	28	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	8	1948,34 435,70	19,81 7,78	15587,00 3486,00	158,00 62,00	11943,00	3477,00 1525,00	20589,00
102	29	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	6	1656,41 435,70	19,81 7,78	9938,00 2614,00	119,00 47,00	7205,00	2608,00 1004,00	13550,00
103	30	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	6	1354,11 435,70	19,81 7,78	8125,00 2614,00	119,00 47,00	5392,00	2608,00 859,00	11592,00
104	31	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	10	2082,09 435,70	19,81 7,78	20821,00 4357,00	198,00 78,00	16266,00	4346,00 2013,00	27188,00
			Итого по разделу 2: Технологические трубопроводы					239295,00 59625,00	3249,00 1195,00	176420,00 0,00	59604,00 23912,00	322811,00
			ИТОГО по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Тепломеханическая часть					239295,00 59625,00	3249,00 1195,00	176420,00 0,00	59604,00 23912,00	322811,00
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 Внутренний водопровод и канализация									
			Раздел 1: Холодное водоснабжение									
105	1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	30	1561,23 1534,48	15,85 0,11	46837,00 46034,00	475,00 3,00	327,00	45117,00 7356,00	99310,00
106	2	С1241-201-0101 241-201-0101	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм** *СП - 8%*	м	30	103,00		3090,00		3090,00	247,00	3337,00
107	3	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	23	1686,41 1656,39	19,04 0,18	38787,00 38097,00	438,00 4,00	253,00	37339,00 6090,00	82216,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
108	4	С1241-201-0102 241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм СП - 8%	м	23	158,00		3634,00		3634,00	291,00	3925,00
109	5	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 95%, СП - 8%	м трубопровода	14	1840,56 1807,34	22,50 0,29	25768,00 25303,00	315,00 4,00	150,00	24801,00 4045,00	54614,00
110	6	С1241-201-0103 241-201-0103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм СП - 8%	м	14	259,00		3626,00		3626,00	290,00	3916,00
111	7	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	82	697,42 635,21	39,94 16,28	57188,00 52087,00	3275,00 1335,00	1826,00	52354,00 8763,00	118305,00
112	8	С1241-101-0406 241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм СП - 8%	м	82	2528,00		207296,00		207296,00	16584,00	223880,00
			Итого по разделу 1: Холодное водоснабжение					386226,00 161521,00	4503,00 1346,00	228282,00 0,00	159611,00 43666,00	589503,00
			Раздел 2: Горячее водоснабжение									
113	31	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	25	1561,23 1534,48	15,85 0,11	39031,00 38362,00	397,00 3,00	272,00	37597,00 6130,00	82758,00
114	32	С1241-201-0101 241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм СП - 8%	м	25	103,00		2575,00		2575,00	206,00	2781,00
115	33	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	23	1686,41 1656,39	19,04 0,18	38787,00 38097,00	438,00 4,00	253,00	37339,00 6090,00	82216,00
116	34	С1241-201-0102 241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм СП - 8%	м	23	158,00		3634,00		3634,00	291,00	3925,00
117	35	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 95%, СП - 8%	м трубопровода	64,6	1840,56 1807,34	22,50 0,29	118900,00 116754,00	1454,00 19,00	693,00	114437,00 18667,00	252004,00
118	36	С1241-201-0103 241-201-0103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм СП - 8%	м	64,6	259,00		16731,00		16731,00	1339,00	18070,00
			Итого по разделу 2: Горячее водоснабжение					219658,00 193213,00	2289,00 26,00	24158,00 0,00	189373,00 32723,00	441754,00
			Раздел 3: Канализация									
119	43	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 95%, СП - 8%	м трубопровода	75	893,45 890,02	1,45 0,50	67009,00 66752,00	109,00 38,00	148,00	65453,00 10597,00	143059,00
120	44	С1241-201-0608 241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм СП - 8%	м	75	340,00		25500,00		25500,00	2040,00	27540,00
121	45	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	14	861,36 853,44	3,52 1,15	12059,00 11948,00	49,00 16,00	62,00	11725,00 1903,00	25687,00
122	46	С1241-203-0201 241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм СП - 8%	м	14	967,00		13538,00		13538,00	1083,00	14621,00
			Итого по разделу 3: Канализация					118106,00	158,00	39248,00	77178,00	210907,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
								78700,00	54,00	0,00	15623,00	
			ИТОГО по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 Внутренний водопровод и канализация					723990,00	6950,00	283608,00	426162,00	1242164,00
								433434,00	1426,00	0,00	92612,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5 Электромонтажные работы									
			Раздел 1: Электромонтажные рабты									
123	23	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		900	400,28	2,64	360252,08	2376,04	39167,92	229644,81	637088,69
			НР - 72%, СП - 8%	м		354,12	0,27	318707,92	242,97		47191,80	
124	24	Е11-210301-0102 1121-0301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами		113	437,66	3,35	49456,00	378,00	4918,00	31841,00	87801,00
			НР - 72%, СП - 8%	м		390,79	0,57	44159,00	64,00		6504,00	
125	25	С1243-106-0905 243-106-0905 Коэффициент к объему	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66		0,094676	2978584,00		282002,00		282002,00		304562,00
			СП - 8%	км							22560,00	
126	26	С1243-106-0903 243-106-0903 Коэффициент к объему	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66		0,0228888	1240322,00		28389,00		28389,00		30660,00
			СП - 8%	км							2271,00	
127	27	С1243-106-0502 243-106-0502 Коэффициент к объему	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		0,6	468325,00		280995,02		280995,02		303474,61
			СП - 8%	км							22479,59	
128	28	С1243-106-0501 243-106-0501 Коэффициент к объему	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		0,3	301095,00		90328,43		90328,43		97554,71
			СП - 8%	км							7226,28	
			Итого по разделу 1: Электромонтажные рабты					1091422,53	2754,04	725800,37	261485,81	1461141,01
								362866,92	306,97	0,00	108232,67	
			ИТОГО по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5 Электромонтажные работы					1091422,53	2754,04	725800,37	261485,81	1461141,01
								362866,92	306,97	0,00	108232,67	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 Наружные сети газоснабжения									
			Раздел 1: Надземный газопровод низкого давления									
129	1	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,3	2878,40	0,00	864,00	0,00		622,00	1605,00
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта		2878,40	0,00	864,00	0,00		119,00	
130	2	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,04	6686,12	1795,22	267,00	72,00	157,00	66,00	360,00
			НР - 93%, СП - 8%	м3 основания		957,10	815,06	38,00	33,00		27,00	
131	3	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,2	30723,05	1194,98	6145,00	239,00	4702,00	1149,00	7877,00
			НР - 91%, СП - 8%	м3		6017,20	293,65	1203,00	59,00		583,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
132	4	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,13984	77777,40	27868,00	10876,00	3897,00	3699,00	3286,00	15295,00
			НР - 69%, СП - 8%			23461,20	10598,59	3281,00	1482,00		1133,00	
133	5	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,13984	253818,54	64917,41	35494,00	9078,00	583,00	18110,00	57892,00
			НР - 69%, СП - 8%			184730,00	2955,10	25833,00	413,00		4288,00	
134	6	С1214-203-0101 214-203-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,13984	424406,00		59349,00		59349,00		64097,00
			СП - 8%								4748,00	
135	9	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	33237,71	1068,57	33238,00	1068,00	16523,00	15679,00	52830,00
			НР - 98%, СП - 8%			15646,40	352,10	15646,00	352,00		3913,00	
136	10	Прайс лист	Газорегуляторного пункта ГРПШ-400	шт	1	187500,00		187500,00		187500,00		187500,00
			Итого по разделу 1: Надземный газопровод низкого давления					333733,00	14354,00	85013,00	38912,00	387456,00
								46865,00	2339,00	187500,00	14811,00	
			ИТОГО по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 Наружные сети газоснабжения					333733,00	14354,00	85013,00	38912,00	387456,00
								46865,00	2339,00	187500,00	14811,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-3 Благоустройство									
			Раздел 4: Покрытие тротуарной плиткой ТИП I									
137	15	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	29	3337,14	1078,81	96777,19	31285,52	60952,20	12837,33	118383,80
			НР - 108%, СП - 8%			156,53	253,35	4539,47	7347,31		8769,28	
138	16	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	188	1965,67	174,81	369545,96	32864,28	650,48	307867,23	731606,38
			НР - 88%, СП - 8%			1787,40	73,50	336031,20	13818,00		54193,19	
139	17	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	188	2710,00		509480,00		1018960,00		550238,40
			СП - 8%								40758,40	
140	18	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	107	2142,66	32,79	229264,70	3508,83	135684,41	98822,14	354333,94
			НР - 108%, СП - 8%			841,79	13,37	90071,45	1430,74		26247,10	
141	19	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,712	42989,00		73597,27		147194,54		79484,94
			СП - 8%								5887,67	
			Итого по разделу 4: Покрытие тротуарной плиткой ТИП I					1278665,12	67658,63	1363441,63	419526,70	1834047,46
								430642,12	22596,05	0,00	135855,64	
			Раздел 5: Асфальтобетонное покрытие ТИП II									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
142	21	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1610	1097,85 32,20	170,04 52,72	1767538,50 51842,00	273764,40 84879,20	1441932,10	147659,23 153216,03	2068413,76
143	22	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1610	487,82 0,00	70,63 22,58	785390,20 0,00	113714,30 36353,80	671675,90	39261,77 65972,43	899624,40
144	23	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,8085	194676,16 0,00	2072,34 1016,74	157395,70 0,00	1675,52 822,36	155720,18	887,81 12662,65	170946,16
145	24	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1610	2135,98 24,70	197,51 26,67	3438927,80 39767,00	317991,10 42938,70	3081169,70	89322,03 282259,83	3810509,66
146	25	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1610	467,37 4,34	0,04 0,00	752465,70 6987,40	64,40 0,00	745413,90	7546,30 60801,27	820813,27
147	26	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,4851	194676,16 0,00	2072,34 1016,74	94437,42 0,00	1005,62 493,57	93431,80	532,84 7597,59	102567,85
148	27	Е11-270602-0308 1127-0602-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1610	2032,31 24,70	208,99 26,01	3272019,10 39767,00	336473,90 41876,10	2895778,20	88174,33 268815,57	3629009,00
149	28	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	255	2142,66 841,79	32,79 13,37	546378,12 214656,40	8361,40 3409,21	323360,31	235511,12 62551,16	844440,40
150	29	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	11,475	42989,00		493298,65		986597,30	39464,06	532762,71
			Итого по разделу 5: Асфальтобетонное покрытие ТИП II					11307851,19 353019,80	1053050,64 210772,94	10395079,39 0,00	608895,43 953340,59	12870087,21
			Раздел 6: Ограждение									
151	30	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	287	3339,79 2153,05	1142,36 445,31	958519,53 617925,44	327857,79 127804,35	12737,20	879960,95 147078,47	1985558,95
152	36	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	2	38235,19 26611,00	5217,22 2099,17	76470,00 53222,00	10434,00 4198,00	12814,00	67756,00 11538,00	155764,00
153	41	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических		1	13047,20	119,19	13047,00	120,00	965,00	14169,00	29393,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			НР - 118%; СП - 8%	шт.		11963,40	44,53	11963,00	45,00		2177,00	
154	46	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	475	95,73	2,67	45472,03	1267,94	20857,16	16203,86	66610,25
			НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	23346,03	137,37		4934,36	
155	47	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	475	163,34	3,79	77586,95	1800,23	48512,18	19012,65	104327,39
			НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	27274,54	280,16		7727,79	
			Итого по разделу 6: Ограждение					1171095,51	341479,96	95885,54	997102,46	2341653,59
								733731,01	132464,88	0,00	173455,62	
			ИТОГО по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-3 Благоустройство					13757611,82	1462189,23	11854406,56	2025524,59	17045788,26
								1517392,93	365833,87	0,00	1262651,85	
			ИТОГО по акту					30037015,88	1885482,34	22616607,01	6951265,66	39932344,65
								6716173,31	490836,57	187500,00	2944063,11	

ВСЕГО по акту:		39 932 344,65
в т.ч. оборудование		187 500,00
Всего без оборудование:		39 744 844,65
Временные здания и сооружения	1,5%	596 172,67
Итого с временными		40 341 017,32
Зимние удорожания	1,98%	798 752,14
Итого с зимними удорожаниями		41 139 769,46
Непредвиденные работы и затраты	2%	822 795,39
Итого с непредвиденными работами и затратами		41 962 564,85
Итого в текущих ценах 2022 года К=1,0500514:	1,0500514	44 259 734,61
Итого с К=0,95	0,95	42 046 747,88
НДС	12%	5 045 609,75
Итого с НДС		47 092 357,63

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.о. Руководителя _____ **Жантурин Б.К.**

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Алжанов А.**

Подрядчик: ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"

Директор _____ **Исмаилова Д.С.**

Авторский надзор: ТОО "МАКЕТСТРОЙ"

ГИП _____ **Акмурзин Б.А.**