Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420
Пприложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**
Подрядчик: **ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"**

Наименование стройки: **Строительство спортивного здания ангарного типа в районесредней школы №45 г.Актобе,мкр.Акжар-2**
(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ 2024 ГОДА

Код	Код	Договор		Дополнительные соглашения		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
		№230105/00	2023-08-15						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы № 2							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	142 518 081,44	22 511 928,58							2 701 431,43	25 213 360,01
Акт № 9	25 213 360,01	22 511 928,58							2 701 431,43	25 213 360,01
в .т.ч. декабрь 2024	25 213 360,01	22 511 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 431,43	**25 213 360,01**

Итого к оплате за декабрь: двадцать пять миллионов двести тринадцать тысяч триста шестьдесят тенге, 1 тиын

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.о. Руководителя _____ Жантурин Б.К.

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ Ержанов А.

Подрядчик: ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"

Директор _____ Исмаилова Д.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе" БИН: БИН 060140005361 Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Интеллект КИПиА Сервис" БИН: 170840034551 г.Астана, БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 14А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство спортивного здания ангарного типа в районесредней школы №45 г.Актобе,мкр.Акжар-2"
(наименование, адрес)

Объект : Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство спортивного здания ангарного типа в районесредней школы №45 г.Актобе,мкр.Акжар-2"
(наименование)

Договор подряда (контракт) от 2023-08-15 года №230105/00

Акт выполненных работ №9

за Декабрь 2024 (месяц, год)

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная Смета №4-1-1 Наружные сети электроснабжения работы									
			Раздел 1: КЛ-0,4Кв									
1	14	1308-0201-2402 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	28851,72 10269,00	18081,90 6103,86	57703,00 20538,00	36164,00 12208,00	1002,00	23577,00 6502,00	87782,00
2	15	243-903-1501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	2	10975,00		21950,00		21950,00	1756,00	23706,00
3	16	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	164037,28 160398,00	0,00 0,00	984,00 962,00	0,00 0,00	22,00	731,00 137,00	1852,00
4	17	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	6,06	2305,00		13968,00		13968,00	1117,00	15085,00
5	18	1308-0303-0404 РСНБ РК 2015	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6667,72 3048,00	115,95 35,63	6668,00 3048,00	116,00 36,00	3504,00	2220,00 711,00	9599,00
6	19	ТПрайс лист	Ящик силовой ЯБПВУ-100 У3	шт	1	14732,14		14732,00		14732,00		14732,00
7	20	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1536,95 1524,00	0,00 0,00	4611,00 4572,00	0,00 0,00	39,00	3292,00 632,00	8535,00
8	21	ТПрайс лист	Плавкая вставка серии ПН2	шт	3	580,36		1741,00		1741,00		1741,00
9	24	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1536,95 1524,00	0,00 0,00	4611,00 4572,00	0,00 0,00	39,00	3292,00 632,00	8535,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
10	25	247-302-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТН А 30/5А 5ВА	шт.	3	4393,00		13179,00		13179,00	1054,00	14233,00
			Итого по разделу 1: КЛ-0,4Кв					140147,00 33692,00	36280,00 12244,00	53703,00 16473,00	33112,00 12541,00	185800,00
			ИТОГО по Локальной Смете №4-1-1 Наружные сети электроснабжения работы					140147,00 33692,00	36280,00 12244,00	53703,00 16473,00	33112,00 12541,00	185800,00
			Локальная Смета №4-1-2 Наружные сети освещения									
			Раздел 1: Наружное освещение									
11	1	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7054,77 4263,00	49,06 0,00	7055,00 4263,00	49,00 0,00	2743,00	3069,00 810,00	10934,00
12	2	ТПрайс лист	Ящиков управления освещением ЯОУ-9602-3474-У3.1;IP-54;(25А,ФР)	шт.	1	61250,00		61250,00		61250,00		61250,00
13	3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1536,95 1524,00	0,00 0,00	12296,00 12192,00	0,00 0,00	104,00	8778,00 1686,00	22760,00
14	4	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00		1965,00		1965,00	157,00	2122,00
15	5	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	7	655,00		4585,00		4585,00	367,00	4952,00
16	16	252-207-3506 РСНБ РК 2015	Соединитель типа SV15 клеммовый для сетей уличного освещения	комплект	11	8133,00		89463,00		89463,00	7157,00	96620,00
17	32	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	3	870,24 198,94	25,11 7,84	2611,00 597,00	76,00 24,00	1939,00	447,00 245,00	3303,00
18	33	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	4359,76 994,70	170,42 49,88	65396,00 14920,00	2556,00 748,00	47920,00	11281,00 6134,00	82811,00
			Итого по разделу 1: Наружное освещение					244621,00 31972,00	2681,00 772,00	148719,00 61250,00	23575,00 16556,00	284752,00
			ИТОГО по Локальной Смете №4-1-2 Наружные сети освещения					244621,00 31972,00	2681,00 772,00	148719,00 61250,00	23575,00 16556,00	284752,00
			Локальная Смета №6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации									
			Раздел 1: Наружные сети водопровода									
19	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	158,45	224,23 0,00	224,23 37,52	35529,00 0,00	35529,00 5945,00		4280,00 3185,00	42994,00
20	2	1101-0105-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,9005	1826,44 1826,44	0,00 0,00	8950,00 8950,00	0,00 0,00		6444,00 1232,00	16626,00
21	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	152,894375	35,98 0,00	35,98 14,13	5501,00 0,00	5501,00 2160,00		1555,00 565,00	7621,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
22	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, шахты котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4,9005	952,56	0,00	4668,00	0,00		3361,00	8671,00
				м3 грунта		952,56	0,00	4668,00	0,00		642,00	
23	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		152,894375	171,97	78,99	26278,00	12077,00		14464,00	44001,00
				м3 уплотненного грунта		92,88	38,51	14201,00	5888,00		3259,00	
24	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1,145	3423,46	177,24	3920,00	203,00	2402,00	1360,00	5702,00
				м3 основания		1148,52	51,34	1315,00	59,00		422,00	
25	7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,0229	384996,29	108851,57	8816,00	2493,00	117,00	6905,00	16979,00
				км трубопровода		271018,00	33571,73	6206,00	769,00		1258,00	
26	8	241-201-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм		23,129	609,00		14086,00		14086,00		15213,00
				м							1127,00	
27	9	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0229	71115,51	0,00	1629,00	0,00	180,00	1434,00	3308,00
				км трубопровода		63242,00	0,00	1448,00	0,00		245,00	
28	10	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		1	2153,91	93,27	2154,00	93,00	293,00	1794,00	4264,00
				задвижка или клапан		1768,00	44,01	1768,00	44,00		316,00	
29	11	242-101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65		1	48512,00		48512,00		48512,00		52393,00
				шт.							3881,00	
30	12	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		2	1811,00		3622,00		3622,00		3912,00
				шт.							290,00	
31	13	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		5	2202,93	1379,30	11015,00	6897,00		6106,00	18491,00
				шт.		823,63	409,93	4118,00	2050,00		1370,00	
32	14	241-214-0106 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм		2	890,00		1780,00		1780,00		1922,00
				шт.							142,00	
33	15	241-217-0104 РСНБ РК 2015	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный размерами 75х3"		2	4830,00		9660,00		9660,00		10433,00
				шт.							773,00	
34	16	241-215-0216 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х2"		1	729,00		729,00		729,00		787,00
				шт.							58,00	
35	17	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	12978,40	7418,76	12978,00	7419,00	800,00	7135,00	21722,00
				врезка		4760,14	2447,10	4760,00	2447,00		1609,00	
36	18	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,01	1236201,48	539900,66	12362,00	5399,00	913,00	7831,00	21803,00
				км трубопровода		604984,00	186033,57	6050,00	1860,00		1615,00	
37	19	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм		10	15326,00		153260,00		153260,00		165521,00
				м							12261,00	
38	20	1122-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,01	1756839,06	124957,61	17568,00	1250,00	14187,00	2345,00	21506,00
				км трубопровода		213150,00	23753,93	2132,00	238,00		1593,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
39	21	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1422,48 1238,15	8,41 2,49	14225,00 12382,00	84,00 25,00	1759,00	12282,00 2121,00	28628,00
40	22	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	8272,08 2644,69	791,32 18,34	8272,00 2645,00	791,00 18,00	4836,00	2636,00 873,00	11781,00
41	23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,78	25051,93 11305,36	9821,29 4134,41	44592,00 20124,00	17482,00 7359,00	6987,00	27208,00 5744,00	77544,00
42	24	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	14478,00		57912,00		115824,00		62545,00
43	25	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	23113,00		23113,00		46226,00	4633,00	24962,00
44	26	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	20900,00		20900,00		41800,00	1849,00	22572,00
45	27	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5849,00		5849,00		11698,00	1672,00	6317,00
46	28	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01708	818975,00		13988,00		13988,00	468,00	15107,00
47	29	244-201-0301 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	4896,00		4896,00		4896,00	1119,00	5288,00
48	30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,362	906,48 306,34	20,10 2,93	9393,00 3174,00	208,00 30,00	6010,00	392,00 2980,00 990,00	13363,00
49	31	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	0,314	5781,78 1148,52	258,26 74,82	1815,00 361,00	81,00 23,00	1374,00	380,00 176,00	2371,00
50	32	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,2512	24840,22 4121,16	7,68 0,00	6240,00 1035,00	2,00 0,00	5203,00	973,00 577,00	7790,00
			Итого по разделу 1: Наружные сети водопровода					594212,00 98337,00	95509,00 28915,00	511142,00 0,00	111473,00 56457,00	762142,00
			Раздел 2: Канализация									
51	51	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	0,314	5781,78 1148,52	258,26 74,82	1815,00 361,00	81,00 23,00	1374,00	380,00 176,00	2371,00
52	52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,2512	24840,22	7,68	6240,00	2,00	5203,00	973,00	7790,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
				м3 подстилающего слоя		4121,16	0,00	1035,00	0,00		577,00	
			Итого по разделу 2: Канализация					8055,00 1396,00	83,00 23,00	6577,00 0,00	1353,00 753,00	10161,00
			ИТОГО по Локальной Смете №6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации					602267,00 96733,00	95592,00 28938,00	517719,00 0,00	112826,00 57210,00	772303,00
			Локальная Смета №6-1-2 Наружные сети газоснабжения									
			Раздел 1: Надземный газопровод низкого давления									
53	7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,05536	95,73 49,15	2,67 0,29	388,00 199,00	11,00 1,00	178,00	138,00 42,00	568,00
54	8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,05536	81,67 28,71	1,89 0,29	331,00 116,00	7,00 1,00	207,00	81,00 33,00	445,00
55	11	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,085	1072050,26 599675,00	462873,75 135115,29	91124,00 50972,00	39344,00 11485,00	808,00	61833,00 12237,00	165194,00
56	12	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	85	1891,00		160735,00		160735,00	12859,00	173594,00
57	13	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	5	347,00		1735,00		1735,00	139,00	1874,00
58	14	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	85	608,77 595,40	0,00 0,00	51745,00 50609,00	0,00 0,00	1136,00	49597,00 8107,00	109449,00
59	15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1494,68 558,07	936,61 278,29	1495,00 558,00	936,00 278,00		828,00 186,00	2509,00
60	16	241-210-0607 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм	шт.	1	4075,00		4075,00		4075,00	326,00	4401,00
61	17	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1072050,26 599675,00	462873,75 135115,29	3216,00 1799,00	1388,00 405,00	29,00	2182,00 432,00	5830,00
62	18	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	3	777,00		2331,00		2331,00	186,00	2517,00
63	19	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3	608,77 595,40	0,00 0,00	1826,00 1786,00	0,00 0,00	40,00	1750,00 286,00	3862,00
64	20	241-112-0110 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	1	236,00		236,00		236,00	19,00	255,00
65	21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2385,81 1981,56	130,08 29,34	2386,00 1982,00	130,00 29,00	274,00	1971,00 349,00	4706,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
66	22	242-209-6506 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	15322,00		15322,00		15322,00	1226,00	16548,00
67	23	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2385,81 1981,56	130,08 29,34	2386,00 1982,00	130,00 29,00	274,00	1971,00 349,00	4706,00
68	24	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32348,00		32348,00		32348,00	2588,00	34936,00
69	25	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00		3402,00		3402,00	272,00	3674,00
70	26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,64	95,73 49,15	2,67 0,29	2167,00 1113,00	61,00 7,00	994,00	772,00 235,00	3174,00
71	27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,64	163,34 57,42	3,79 0,59	3698,00 1300,00	85,00 13,00	2312,00	906,00 368,00	4972,00
72	28	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	8	800,48 134,67	665,81 299,73	6404,00 1077,00	5327,00 2398,00		2502,00 712,00	9618,00
73	29	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,070224	30751,95 7785,12	13412,06 3859,80	2160,00 547,00	942,00 271,00	671,00	564,00 218,00	2942,00
74	30	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	17,6	1891,00		33282,00		33282,00	2663,00	35945,00
75	31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	95,73 49,15	2,67 0,29	287,00 147,00	8,00 1,00	132,00	102,00 31,00	420,00
76	32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3	163,34 57,42	3,79 0,59	490,00 172,00	12,00 2,00	306,00	120,00 49,00	659,00
77	33	1133-0109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,03666	116776,82 48006,00	66130,64 17620,84	4281,00 1760,00	2424,00 646,00	97,00	1925,00 496,00	6702,00
78	34	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6,5	1891,00		12292,00		12292,00	983,00	13275,00
79	35	241-102-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	3	1009,00		3027,00		3027,00	242,00	3269,00
80	36	241-101-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	1	468,00		468,00		468,00	37,00	505,00
81	37	1101-0105-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,05	1826,44 1826,44	0,00 0,00	1918,00 1918,00	0,00 0,00		1381,00 264,00	3563,00
82	38	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,05	952,56 952,56	0,00 0,00	1000,00 1000,00	0,00 0,00		720,00 138,00	1858,00
83	39	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		2	6603,34	198,36	13207,00	396,00	10252,00	1939,00	16358,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1278,90	67,70	2558,00	135,00		1212,00	
84	40	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		5	870,24	25,11	4351,00	125,00	3231,00	744,00	5503,00
				м		198,94	7,84	995,00	39,00		408,00	
			Итого по разделу 1: Надземный газопровод низкого давления					464113,00	51326,00	290194,00	132026,00	643831,00
								122590,00	15740,00	0,00	47692,00	
			ИТОГО по Локальной Смете №6-1-2 Наружные сети газоснабжения					464113,00	51326,00	290194,00	132026,00	643831,00
								122590,00	15740,00	0,00	47692,00	
			Локальная Смета №6-1-3 Выгреб 3м3									
			Раздел 1: Устройство железобетонного выгреба V=3м3									
85	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		11,64	286,89	286,89	3339,00	3339,00		441,00	4082,00
				м3 грунта		0,00	52,61	0,00	612,00		302,00	
86	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,36	1826,44	0,00	658,00	0,00		473,00	1221,00
				м3 грунта		1826,44	0,00	658,00	0,00		90,00	
87	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,36	952,56	0,00	343,00	0,00		247,00	637,00
				м3 грунта		952,56	0,00	343,00	0,00		47,00	
88	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		8,64	35,98	35,98	311,00	311,00		88,00	431,00
				м3 грунта		0,00	14,13	0,00	122,00		32,00	
89	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		8,64	171,87	78,99	1485,00	683,00		817,00	2486,00
				м3 уплотненного грунта		92,88	38,51	802,00	333,00		184,00	
90	6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		4,90625	2989,25	158,22	14666,00	776,00	12411,00	1649,00	17620,00
				м2 покрытия		301,40	56,08	1479,00	275,00		1305,00	
91	7	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		1,98	34665,34	7603,82	68637,00	15055,00	27812,00	31804,00	108476,00
				м3 конструкций колодца		13014,94	3209,68	25770,00	6355,00		8035,00	
92	8	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	6269,00		6269,00		12538,00		6771,00
				шт.							502,00	
93	9	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		1	11909,00		11909,00		23818,00		12862,00
				шт.							953,00	
94	10	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	5849,00		11698,00		23396,00		12634,00
				шт.							936,00	
95	11	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		2	18893,00		37786,00		75572,00		40809,00
				шт.							3023,00	
96	12	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	20900,00		20900,00		41800,00		22572,00
				шт.							1672,00	
97	13	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20		1	40131,00		40131,00		80262,00		43341,00
				шт.							3210,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
98	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,1156	906,48 306,34	20,10 2,93	10076,00 3405,00	224,00 33,00	6447,00	3197,00 1062,00	14335,00
99	15	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00		18935,00		18935,00	1515,00	20450,00
100	16	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0016	757290,71 505500,00	86845,01 25493,51	1212,00 809,00	139,00 41,00	264,00	841,00 164,00	2217,00
101	17	241-701-0203 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м	1,6	3089,00		4942,00		4942,00	395,00	5337,00
102	18	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00144	150524,18 132267,60	2011,03 530,25	217,00 190,00	3,00 1,00	23,00	132,00 28,00	377,00
103	19	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00144	469545,00		676,00		676,00	54,00	730,00
104	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24679,15 1387,80	1132,94 265,97	740,00 42,00	34,00 8,00	665,00	45,00 63,00	848,00
105	21	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4045,60 705,89	52,55 15,40	4046,00 706,00	52,00 15,00	3287,00	707,00 380,00	5133,00
106	22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01266	83153,15 67508,70	7324,77 1511,01	1053,00 855,00	93,00 19,00	105,00	1031,00 167,00	2251,00
107	23	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00976	907312,00		8855,00		8855,00	708,00	9563,00
108	24	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0029	424901,00		1232,00		1232,00	99,00	1331,00
109	25	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01266	108313,00		1371,00		1371,00	110,00	1481,00
110	26	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	28	162,00 85,33	3,11 1,47	4536,00 2389,00	87,00 41,00	2060,00	2868,00 592,00	7996,00
111	27	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	28	107,56 104,73	0,00 0,00	3012,00 2932,00	0,00 0,00	79,00	3460,00 518,00	6990,00
112	28	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	1	104,73 104,73	0,00 0,00	105,00 105,00	0,00 0,00		124,00 18,00	247,00
113	29	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0002	14134,00		3,00		3,00		3,00
114	30	1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	м2	14	2818,58 469,56	48,85 41,39	39460,00 6574,00	683,00 579,00	32202,00	4936,00 3552,00	47948,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
115	31	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону		14	1610,03	73,56	22540,00	1030,00	7233,00	12063,00	37371,00
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1019,81	57,22	14277,00	801,00		2768,00	
116	32	261-107-0103 РСНБ РК 2015	Портландцемент напрягающий марки 400 ГОСТ 10178-85		0,00126	24327,00		31,00		31,00		33,00
				т							2,00	
117	33	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,157	10137,45	1824,43	1592,00	287,00	732,00	657,00	2429,00
				м3 подстилающего слоя		3648,24	806,85	573,00	127,00		180,00	
118	34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,0314	24840,22	7,68	780,00	0,00	650,00	122,00	974,00
				м3 подстилающего слоя		4121,16	0,00	129,00	0,00		72,00	
119	35	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость		3	272,18	2,80	817,00	8,00	547,00	241,00	1143,00
				м3 емкости		87,12	1,32	261,00	4,00		85,00	
			Итого по разделу 1: Устройство железобетонного выгреба V=3м3					344363,00	22804,00	387948,00	65943,00	443129,00
								62299,00	9366,00	0,00	32823,00	
			ИТОГО по Локальной Смете №6-1-3 Выгреб 3м3					344363,00	22804,00	387948,00	65943,00	443129,00
								62299,00	9366,00	0,00	32823,00	
			Локальная Смета №7-1-3 Благоустройство									
			Раздел 2: ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
120	11	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли		500	42,30	1,78	21150,00	890,00		18150,00	42444,00
				м2		40,52	0,73	20260,00	365,00		3144,00	
121	12	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		500	307,40	178,48	153700,00	89240,00	32800,00	45549,00	215189,00
				м2		63,32	40,20	31660,00	20100,00		15940,00	
			Итого по разделу 2: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					174850,00	90130,00	32800,00	63699,00	257633,00
								51920,00	20465,00	0,00	19084,00	
			Раздел 8: Противопожарный щит(1шт)									
122	59	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1		0,48	1860,68	0,00	893,00	0,00		643,00	1659,00
				м3 грунта		1860,68	0,00	893,00	0,00		123,00	
123	60	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,1	27806,87	1194,98	2781,00	119,00	2059,00	574,00	3623,00
				м3		6017,20	293,65	602,00	29,00		268,00	
124	61	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,16	867,30	0,00	139,00	0,00		100,00	258,00
				м3 грунта		867,30	0,00	139,00	0,00		19,00	
125	62	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой		0,9	1718,23	4,29	1546,00	4,00	1423,00	112,00	1791,00
				м2 поверхности		132,54	1,19	119,00	1,00		133,00	
126	63	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,04	183894,02	1175,59	7356,00	47,00	6241,00	980,00	9003,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
				м3 древесины в конструкции		26685,00	528,12	1067,00	21,00		667,00	
127	64	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,4	7995,57 1317,33	70,56 29,72	19189,00 3162,00	169,00 71,00	15858,00	2910,00 1768,00	23867,00
128	65	1115-0403-0104 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	549,22 414,70	1,48 0,71	1318,00 995,00	4,00 2,00	319,00	798,00 169,00	2285,00
129	66	1110-0116-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки. Антисептирование водными растворами	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,4	122,39 89,96	4,56 2,01	294,00 216,00	11,00 5,00	67,00	199,00 39,00	532,00
130	67	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,04	8934,99 976,56	63,16 28,08	357,00 39,00	2,00 1,00	316,00	36,00 31,00	424,00
131	68	СТПРАЙС	Щит пожарный ЩПА в комплекте Лом,Багор,ведро,лопата	шт	1	51785,71		51786,00		51786,00	4143,00	55929,00
132	69	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1	10137,45 3648,24	1824,43 806,85	1014,00 365,00	183,00 81,00	466,00	419,00 115,00	1548,00
133	70	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,018	211973,78 58305,00	1439,62 601,51	3816,00 1049,00	26,00 11,00	2740,00	954,00 382,00	5152,00
134	71	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,96	7995,57 1317,33	70,56 29,72	23667,00 3899,00	209,00 88,00	19559,00	3589,00 2180,00	29436,00
135	72	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295,00		590,00		590,00	47,00	637,00
136	73	1115-0403-0104 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,27	549,22 414,70	1,48 0,71	1247,00 941,00	4,00 2,00	302,00	754,00 160,00	2161,00
137	74	1110-0116-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки. Антисептирование водными растворами	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,96	122,39 89,96	4,56 2,01	362,00 266,00	14,00 6,00	82,00	245,00 49,00	656,00
138	75	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	4039,75 878,28	1051,47 448,31	1212,00 263,00	315,00 134,00	633,00	370,00 127,00	1709,00
			Итого по разделу 8: Противопожарный щит(1шт)					117867,00 14015,00	1107,00 452,00	102441,00 0,00	12683,00 10420,00	140670,00
			ИТОГО по Локальной Смете №7-1-3 Благоустройства					292417,00	91237,00	135241,00	76382,00	398303,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
								65935,00	20917,00	0,00	29504,00	
			Локальная Смета №2-1-2 Отопление и вентиляция									
			Раздел 1: Отопление									
139	15	1118-1101-0302	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4х40. Сборка и установка	узел	1	37569,30 6858,49	123,59 60,44	37569,00 6858,00	123,00 60,00	30587,00	6781,00 3548,00	47898,00
140	16	1118-1101-0301	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 2х63. Сборка и установка	узел	1	27873,78 5963,84	93,30 45,33	27874,00 5964,00	93,00 45,00	21817,00	5889,00 2701,00	36464,00
141	17	1118-1101-0301	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 2х63. Сборка и установка	узел	1	27873,78 5963,84	93,30 45,33	27874,00 5964,00	93,00 45,00	21817,00	5889,00 2701,00	36464,00
142	19	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	16	213,95 195,41	0,00 0,00	3423,00 3127,00	0,00 0,00	297,00	3064,00 519,00	7006,00
143	20	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	278,00		4448,00		4448,00	356,00	4804,00
144	21	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	16	307,37 297,48	0,62 0,29	4918,00 4760,00	10,00 5,00	148,00	4669,00 767,00	10354,00
145	22	245-510-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	16	10705,00		171280,00		171280,00	13702,00	184982,00
146	23	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	16	5801,00		92816,00		92816,00	7425,00	100241,00
147	24	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	16	1492,00		23872,00		23872,00	1910,00	25782,00
148	25	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	11	4276,94 3504,80	298,40 64,97	47046,00 38553,00	3283,00 715,00	5211,00	38482,00 6842,00	92370,00
149	26	242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	9	10389,00		93501,00		93501,00	7480,00	100981,00
150	27	242-208-0204	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 65-76-2-ППУ-ПЭ-НП	шт.	1	82011,00		82011,00		82011,00	6561,00	88572,00
151	28	242-301-0904	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150 °С, PN 25, марки 15кч16п,ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	1	61734,00		61734,00		61734,00	4939,00	66673,00
			Итого по разделу 1: Отопление					678366,00 65226,00	3602,00 870,00	609539,00 0,00	64774,00 59451,00	802591,00
			Раздел 2: Вентиляция									
152	47	1338-0101-0507	Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4. Монтаж оборудования	комплект	1	59573,31 55746,00	2769,30 712,60	59573,00 55746,00	2770,00 713,00	1058,00	34440,00 7521,00	101534,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
153	48	514-401-0103	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2100 м3/ч	комплект	1	1374215,00		1374215,00		1374215,00		1374215,00
154	60	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	207,00		621,00		621,00	50,00	671,00
155	61	1335-0101-0507	Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4. Монтаж оборудования	комплект	1	59573,31 55746,00	2769,30 712,60	59573,00 55746,00	2770,00 713,00	1058,00	34440,00 7521,00	101534,00
156	62	514-401-0103	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2100 м3/ч	комплект	1	1374215,00		1374215,00		1374215,00		1374215,00
157	70	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00		414,00		414,00	33,00	447,00
158	74	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5974,32 705,89	52,55 15,40	5974,00 706,00	52,00 15,00	5216,00	707,00 534,00	7215,00
159	75	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка	дефлектор	2	11802,28 4048,72	83,24 15,40	23605,00 8097,00	167,00 31,00	15341,00	7966,00 2526,00	34097,00
160	76	1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	2	4631,27 4306,60	22,87 7,71	9263,00 8613,00	45,00 15,00	604,00	8456,00 1417,00	19136,00
161	77	246-308-0206	Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2-05, диаметром 500 мм	шт.	2	71340,00		142680,00		142680,00	11414,00	154094,00
162	78	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5914,07 5622,28	243,16 83,62	5914,00 5622,00	244,00 84,00	49,00	5592,00 920,00	12426,00
163	79	246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	1	3346,00		3346,00		3346,00	268,00	3614,00
164	81	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3674,02 518,62	48,59 15,40	3674,00 519,00	48,00 15,00	3107,00	523,00 336,00	4533,00
165	82	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8656,92 7736,40	183,02 37,41	8657,00 7736,00	183,00 37,00	738,00	7618,00 1302,00	17577,00
166	83	246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34720,00		34720,00		34720,00	2778,00	37498,00
167	90	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3674,02 518,62	48,59 15,40	3674,00 519,00	48,00 15,00	3107,00	523,00 336,00	4533,00
168	91	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00		207,00		207,00	17,00	224,00
169	92	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5914,07 5622,28	243,16 83,62	5914,00 5622,00	244,00 84,00	49,00	5592,00 920,00	12426,00
170	93	246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	1	3346,00		3346,00		3346,00	268,00	3614,00
171	95	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3674,02 518,62	48,59 15,40	3674,00 519,00	48,00 15,00	3107,00	523,00 336,00	4533,00
172	96	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5914,07 5622,28	243,16 83,62	5914,00 5622,00	244,00 84,00	49,00	5592,00 920,00	12426,00
173	97	246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	1	3346,00		3346,00		3346,00	268,00	3614,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
174	99	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3674,02 518,62	48,59 15,40	3674,00 519,00	48,00 15,00	3107,00	523,00 336,00	4533,00
175	100	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8656,92 7736,40	183,02 37,41	8657,00 7736,00	183,00 37,00	738,00	7618,00 1302,00	17577,00
176	101	246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34720,00		34720,00		34720,00	2778,00	37498,00
177	108	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3674,02 518,62	48,59 15,40	3674,00 519,00	48,00 15,00	3107,00	523,00 336,00	4533,00
178	109	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00		207,00		207,00	17,00	224,00
179	110	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5914,07 5622,28	243,16 83,62	5914,00 5622,00	244,00 84,00	49,00	5592,00 920,00	12426,00
180	111	246-409-0102	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 16 Вт	шт.	1	3597,00		3597,00		3597,00	288,00	3885,00
181	118	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 125 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3674,02 518,62	48,59 15,40	3674,00 519,00	48,00 15,00	3107,00	523,00 336,00	4533,00
182	119	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00		207,00		207,00	17,00	224,00
183	120	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5914,07 5622,28	243,16 83,62	5914,00 5622,00	244,00 84,00	49,00	5592,00 920,00	12426,00
184	121	246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	1	3346,00		3346,00		3346,00	268,00	3614,00
185	123	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3674,02 518,62	48,59 15,40	3674,00 519,00	48,00 15,00	3107,00	523,00 336,00	4533,00
			Итого по разделу 2: Вентиляция					3209777,00 176123,00	7726,00 2086,00	277504,00 2748430,00	132866,00 47539,00	3390182,00
			Раздел 3: Распределительная гребенка									
186	126	1118-0601-0104	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 273 мм. Установка	шт.	2	53919,89 18434,32	1167,48 427,43	107840,00 36869,00	2335,00 855,00	68636,00	36969,00 11585,00	156394,00
187	127	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	1457,00		5828,00		5828,00	466,00	6294,00
188	128	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2131,00		4262,00		4262,00	341,00	4603,00
189	129	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1040,00		2080,00		2080,00	166,00	2246,00
190	130	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	10	858,00		8580,00		8580,00	686,00	9266,00
191	131	241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		4	618,00		2472,00		2472,00		2670,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
				шт.							198,00	
192	132	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	8	690,00		5520,00		5520,00	442,00	5962,00
193	133	241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	4	8647,00		34588,00		34588,00	2767,00	37355,00
194	134	1116-0601-0107	Заглушки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм. Установка	шт.	2	16608,83 13397,23	1300,92 347,90	33218,00 26794,00	2602,00 696,00	3821,00	26940,00 4813,00	64971,00
195	135	241-117-0208	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 250 мм	шт.	2	17140,00		34280,00		34280,00	2742,00	37022,00
196	136	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	6	982,70 850,86	106,53 0,15	5896,00 5105,00	639,00 1,00	152,00	3115,00 721,00	9732,00
197	137	261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	6	573,00		3438,00		3438,00	275,00	3713,00
198	138	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0121	115419,81 99212,80	7077,20 465,28	1397,00 1200,00	86,00 6,00	110,00	832,00 178,00	2407,00
199	139	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0121	424901,00		5141,00		5141,00	411,00	5552,00
200	140	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	524,48 453,73	0,00 0,00	4196,00 3630,00	0,00 0,00	566,00	3557,00 620,00	8373,00
201	141	245-713-0204	Термометр биметаллический	шт.	8	2368,00		18944,00		18944,00	1516,00	20460,00
202	142	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2542,88 345,34	0,00 0,00	20343,00 2763,00	0,00 0,00	17580,00	2707,00 1844,00	24894,00
203	143	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130 °С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	1557,00		12456,00		12456,00	996,00	13452,00
204	144	1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на изольной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	0,67	1331,96 550,88	15,04 6,89	892,00 369,00	10,00 5,00	513,00	284,00 94,00	1270,00
205	145	1126-0101-1002	Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,07	36593,92 23178,60	1202,84 557,46	2562,00 1623,00	84,00 39,00	855,00	1263,00 306,00	4131,00
206	146	234-202-0106	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,1792	13096,00		2347,00		2347,00	188,00	2535,0
207	147	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,2	538,33 375,60	15,43 6,31	646,00 451,00	19,00 8,00	177,00	348,00 80,00	1074,0
208	148	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,000002	419709,00		1,00		1,00		1,0
			Итого по разделу 3: Распределительная гребенка					316927,00 78804,00	5775,00 1610,00	232347,00 0,00	76015,00 31435,00	424377,0
			ИТОГО по Локальной Смете №2-1-2 Отопление и вентиляция					4205070,00	17103,00	1119390,00	273655,00	4617150,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
								320153,00	4566,00	2748430,00	138425,00	
			Локальная Смета №2-1-3 Тепломеханическая часть									
			Раздел 1: Оборудование котельной									
209	5	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3	23109,56	466,28	69329,00	1399,00	11812,00	55446,00	134757,00
						18705,83	153,27	56117,00	460,00		9982,00	
210	6	511-402-0102	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 5,5 м3/ч, H 5,0 м вод. ст., мощность 80 Вт	шт.	1	91316,00		91316,00				91316,00
										91316,00		
211	7	511-402-0103	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 9,0 м3/ч, H 8,0 м вод. ст., мощность 190 Вт	шт.	1	95005,00		95005,00				95005,00
										95005,00		
212	8	582-000-0000	Насос циркуляционный UPS 40-120	шт	1	270187,00		270187,00				270187,00
										270187,00		
213	9	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 100 л. Установка	бак	1	38156,73	697,58	38157,00	697,00	32599,00	5007,00	46617,00
						4860,57	248,24	4861,00	248,00		3453,00	
214	10	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 50 л. Установка	бак	1	29626,73	697,58	29627,00	697,00	24069,00	5007,00	37405,00
						4860,57	248,24	4861,00	248,00		2771,00	
215	11	1311-0201-0103	Полифосфатный умягчитель воды с фильтром. Установка	шт.	1	3139,44	0,00	3139,00	0,00		2355,00	5934,00
						3139,44	0,00	3139,00	0,00		440,00	
216	12	583-000-0000	Станция хим-водо-очистки "Дельфин 10"	шт	1	186714,00		186714,00				186714,00
										186714,00		
217	13	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 70 мм. Установка	шт.	1	65055,09	450,32	65055,00	450,00	59453,00	5120,00	75789,00
						5151,30	73,40	5151,00	73,00		5614,00	
218	14	1118-0401-0106	Баки питательные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	бак	1	36577,96	878,93	36578,00	879,00	24090,00	11701,00	52141,00
						11609,13	330,27	11609,00	330,00		3862,00	
219	17	1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1	11679,18	903,01	11679,00	903,00	728,00	10091,00	23512,00
						10048,50	248,67	10048,00	249,00		1742,00	
220	18	585-000-0000	Воздушно отопительный агрегат 5-30 кВт, Volcano VR-1	шт	1	164362,00		164362,00				164362,00
										164362,00		
221	19	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8656,92	183,02	8657,00	183,00	738,00	7618,00	17577,00
						7736,40	37,41	7736,00	37,00		1302,00	
222	20	246-401-0105	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	42220,00		42220,00		42220,00		45598,00
											3378,00	
223	21	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,14	6720,48	57,59	21102,00	181,00	14443,00	6421,00	29725,00
						2063,29	23,46	6479,00	74,00		2202,00	
224	22	1120-0101-0301	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3	6720,48	57,59	2016,00	17,00	1380,00	614,00	2840,00
						2063,29	23,46	619,00	7,00		210,00	
225	23	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3674,02	48,59	3674,00	48,00	3107,00	523,00	4533,00
						518,62	15,40	519,00	15,00		336,00	
			Итого по разделу 1: Оборудование котельной					1138817,00	5454,00	214639,00	109903,00	1284012,00
								111139,00	1741,00	807584,00	35292,00	
			Раздел 2: Технологические трубопроводы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
226	32	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7	4276,94 3504,80	298,40 64,97	29939,00 24534,00	2089,00 455,00	3316,00	24489,00 4354,00	58782,00
227	33	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	69194,00		276776,00		276776,00	22142,00	298918,00
228	34	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	2590,00		20720,00		20720,00	1658,00	22378,00
229	35	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	50849,00		152547,00		152547,00	12204,00	164751,00
230	36	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	2030,00		12180,00		12180,00	974,00	13154,00
231	37	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2385,81 1981,56	130,08 29,34	9543,00 7926,00	520,00 117,00	1097,00	7883,00 1394,00	18820,00
232	38	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	32348,00		129392,00		129392,00	10351,00	139743,00
233	39	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1406,00		11248,00		11248,00	900,00	12148,00
234	40	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	1040,00		4160,00		4160,00	333,00	4493,00
235	41	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	1457,00		7285,00		7285,00	583,00	7868,00
236	42	242-207-4202	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150 °С, марки11Б256к (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	2169,00		4338,00		4338,00	347,00	4685,00
237	43	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2385,81 1981,56	130,08 29,34	19086,00 15852,00	1041,00 235,00	2193,00	15765,00 2788,00	37639,00
238	44	242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	6	3513,00		21078,00		21078,00	1686,00	22764,00
239	45	242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	5792,00		11584,00		11584,00	927,00	12511,00
240	46	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1579,48 1309,41	249,47 78,80	3159,00 2619,00	499,00 158,00	41,00	2721,00 470,00	6350,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
241	47	242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	25176,00		50352,00		50352,00	4028,00	54380,00
242	48	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	524,48 453,73	0,00 0,00	1573,00 1361,00	0,00 0,00	212,00	1334,00 233,00	3140,00
243	49	245-713-0204	Термометр биметаллический	шт.	3	2368,00		7104,00		7104,00	568,00	7672,00
244	50	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	2542,88 345,34	0,00 0,00	7629,00 1036,00	0,00 0,00	6593,00	1015,00 692,00	9336,00
245	51	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	95,73 49,15	2,67 0,29	574,00 295,00	16,00 2,00	263,00	205,00 62,00	841,00
246	52	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6	81,67 28,71	1,89 0,29	490,00 172,00	12,00 2,00	306,00	120,00 49,00	659,00
247	53	1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на изольной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	11	1331,96 550,88	15,04 6,89	14652,00 6060,00	166,00 76,00	8426,00	4663,00 1545,00	20860,00
248	54	1126-0101-1002	Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,05	36593,92 23178,60	1202,84 557,46	38424,00 24338,00	1263,00 585,00	12823,00	18941,00 4589,00	61954,00
249	55	234-202-0106	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	2,688	13096,00		35202,00		35202,00	2816,00	38018,00
250	56	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	20,5	538,33 375,60	15,43 6,31	11036,00 7700,00	316,00 129,00	3020,00	5950,00 1359,00	18345,00
251	57	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,000027	419709,00		11,00		11,00	1,00	12,00
			Итого по разделу 2: Технологические трубопроводы					880082,00 91893,00	5922,00 1759,00	782267,00 0,00	83086,00 77053,00	1040221,00
			Раздел 3: Газоходы									
252	58	1120-0101-0407	Дымовая труба из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,44	5182,44 1634,56	42,22 12,13	48922,00 15430,00	398,00 114,00	33093,00	15234,00 5132,00	69288,0
253	59	1120-0101-0407	Газоход из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,92	5182,44 1634,56	42,22 12,13	35862,00 11311,00	292,00 84,00	24259,00	11167,00 3762,00	50791,0
254	60	1120-0101-0407	Отводы класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,44	5182,44 1634,56	42,22 12,13	17828,00 5623,00	146,00 42,00	12059,00	5551,00 1870,00	25249,0
255	61	1120-0101-0407	Тройник из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,76	5182,44 1634,56	42,22 12,13	19486,00 6146,00	159,00 46,00	13181,00	6068,00 2044,00	27598,0
256	62	246-301-0701	Заглушка шитометражного лючка СТД-8281	шт.	4	207,00		828,00		828,00	66,00	894,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
257	63	1120-0701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	4	4045,60 705,89	52,55 15,40	16182,00 2824,00	211,00 62,00	13149,00	2827,00 1521,00	20530,00
258	64	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	9	36593,92 23178,60	1202,84 557,46	329345,00 208607,00	10825,00 5017,00	109912,00	162355,00 39336,00	531036,00
259	65	234-202-0106	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	23,04	13096,00		301732,00		301732,00	24139,00	325871,00
			Итого по разделу 3: Газоходы					770185,00 249941,00	12031,00 5365,00	508213,00 0,00	203202,00 77870,00	1051257,00
			Раздел 4: Взрывной клапан									
260	66	1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Изготовление	т конструкций	0,00281	372142,96 228781,00	133288,90 19764,90	1046,00 643,00	375,00 56,00	28,00	482,00 122,00	1650,00
261	67	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00281	468146,00		1315,00		1315,00	105,00	1420,00
262	68	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,00096	367284,00		353,00		353,00	28,00	381,00
263	69	1119-0601-0101	Клапаны противовзрывные, площадь до 0,1 м2. Установка	клапан	1	39129,79 14594,50	93,27 44,01	39130,00 14594,00	93,00 44,00	24442,00	14346,00 4278,00	57754,00
			Итого по разделу 4: Взрывной клапан					41844,00 15237,00	468,00 100,00	26138,00 0,00	14828,00 4533,00	61205,00
			Раздел 5: Распределительная гребенка									
264	70	1118-0601-0102	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	2	22139,24 10365,53	233,23 73,40	44278,00 20731,00	467,00 147,00	23081,00	20460,00 5179,00	69917,00
265	71	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1457,00		2914,00		2914,00	233,00	3147,00
266	72	242-301-1208	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	4	11367,00		45468,00		45468,00	3637,00	49105,00
267	73	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1040,00		2080,00		2080,00	166,00	2246,00
268	74	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	858,00		6864,00		6864,00	549,00	7413,00
269	75	241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	4	618,00		2472,00		2472,00	198,00	2670,00
270	76	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2030,00		16240,00		16240,00	1299,00	17539,00
271	77	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		4	4392,00		17568,00		17568,00		18973,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
272	78	1116-0601-0108	Заглушки до 300 мм. Установка	шт.	2	19666,31	1677,17	39333,00	3354,00	4127,00	1405,00	77221,00
						15925,80	486,22	31852,00	972,00		32168,00	
273	79	241-117-0106	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм	шт.	2	5909,00		11818,00		11818,00	5720,00	12763,00
											945,00	
274	80	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	6	982,70	106,53	5896,00	639,00	152,00	3115,00	9732,00
						850,86	0,15	5105,00	1,00		721,00	
275	81	261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	6	573,00		3438,00		3438,00	275,00	3713,00
276	82	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0121	115419,81	7077,20	1397,00	86,00	110,00	832,00	2407,00
						99212,80	465,28	1200,00	6,00		178,00	
277	83	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0121	424901,00		5141,00		5141,00	411,00	5552,00
278	84	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	524,48	0,00	3147,00	0,00	424,00	2668,00	6280,00
						453,73	0,00	2722,00	0,00		465,00	
279	85	245-713-0204	Термометр биметаллический	шт.	6	2368,00		14208,00		14208,00	1137,00	15345,00
280	86	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2542,88	0,00	15257,00	0,00	13185,00	2031,00	18671,00
						345,34	0,00	2072,00	0,00		1383,00	
281	87	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130 °С, PN 16, DN 15, марки11Б386к ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	1557,00		10899,00		10899,00	872,00	11771,00
282	88	1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на изольной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	0,67	1331,96	15,04	892,00	10,00	513,00	284,00	1270,00
						550,88	6,89	369,00	5,00		94,00	
283	89	1126-0101-1002	Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,07	36593,92	1202,84	2562,00	84,00	855,00	1263,00	4131,00
						23178,60	557,46	1623,00	39,00		306,00	
284	90	234-202-0106	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,1792	13096,00		2347,00		2347,00	188,00	2535,00
285	91	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,2	538,33	15,43	646,00	19,00	177,00	348,00	1074,00
						375,60	6,31	451,00	8,00		80,00	
286	92	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,000002	419709,00		1,00		1,00		1,00
			Итого по разделу 5: Распределительная гребенка					254866,00	4659,00	184082,00	63169,00	343476,00
								66125,00	1178,00	0,00	25441,00	
			ИТОГО по Локальной Смете №2-1-3 Тепломеханическая часть					3085794,00	28534,00	1715339,00	474188,00	3780171,00
								534335,00	10143,00	807584,00	220189,00	
			Локальная Смета №2-1-4 Внутренний водопровод и канализация									
			Раздел 1: Холодное водоснабжение									
287	9	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	19	2009,00		38171,00		38171,00	3054,00	41225,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
288	10	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	2813,00		5626,00		5626,00	450,00	6076,00
289	11	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	1	28472,26 3337,95	324,55 90,64	28472,00 3338,00	325,00 91,00	24810,00	3360,00 2547,00	34379,00
290	12	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	25807,38 1320,30	127,27 44,01	77422,00 3961,00	382,00 132,00	73079,00	4011,00 6515,00	87948,00
291	13	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	1048,30 1010,97	18,10 6,45	3145,00 3033,00	54,00 19,00	58,00	2991,00 491,00	6627,00
292	14	248-307-0101	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	3	10828,00		32484,00		32484,00	2599,00	35083,00
293	15	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2385,81 1981,56	130,08 29,34	7157,00 5945,00	390,00 88,00	823,00	5912,00 1046,00	14115,00
294	16	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21534,00		21534,00		21534,00	1723,00	23257,00
295	17	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00		3402,00		3402,00	272,00	3674,00
296	18	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4946,76 1733,62	130,08 29,34	4947,00 1734,00	130,00 29,00	3083,00	1728,00 534,00	7209,00
297	19	244-301-0412	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	40072,00		40072,00		40072,00	3206,00	43278,00
298	20	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1579,48 1309,41	249,47 78,80	1579,00 1309,00	250,00 79,00	21,00	1360,00 235,00	3174,00
299	21	242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	25176,00		25176,00		25176,00	2014,00	27190,00
300	22	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2542,88 345,34	0,00 0,00	2543,00 345,00	0,00 0,00	2198,00	338,00 231,00	3112,00
301	23	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2385,81 1981,56	130,08 29,34	4772,00 3963,00	260,00 59,00	548,00	3941,00 697,00	9410,00
302	24	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	21534,00		43068,00		43068,00	3445,00	46513,00
303	25	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701,00		6804,00		6804,00	544,00	7348,00
304	26	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858,00		858,00		858,00	69,00	927,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
305	27	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	486,00		972,00		972,00		1050,00
											78,00	
306	28	1312-1203-0203	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10390,03	322,78	10390,00	323,00	120,00	6087,00	17795,00
						9947,00	32,20	9947,00	32,00		1318,00	
307	29	519-101-1702	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	809499,00		809499,00		809499,00		809499,00
308	30	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406,00		2812,00		2812,00		3037,00
											225,00	
			Итого по разделу 1: Холодное водоснабжение					1170905,00	2114,00	325719,00	29728,00	1231926,00
								33575,00	529,00	809499,00	31293,00	
			Раздел 2: Горячее водоснабжение									
309	37	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	19	2009,00		38171,00		38171,00		41225,00
											3054,00	
310	38	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	2813,00		5626,00		5626,00		6076,00
											450,00	
311	39	242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	3732,00		7464,00		7464,00		8061,00
											597,00	
312	40	1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	14	1059,71	0,14	14836,00	2,00	457,00	14089,00	31239,00
						1026,90	0,00	14377,00	0,00		2314,00	
313	41	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	8	3191,00		25528,00		25528,00		27570,00
											2042,00	
314	42	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	6	10010,00		60060,00		60060,00		64865,00
											4805,00	
			Итого по разделу 2: Горячее водоснабжение					151685,00	2,00	137306,00	14089,00	179036,00
								14377,00	0,00	0,00	13262,00	
			Раздел 3: Канализация									
315	47	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	3940,53	198,56	19703,00	993,00	2670,00	16192,00	38767,00
						3207,90	96,51	16040,00	483,00		2872,00	
316	48	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	5	8879,00		44395,00		44395,00		47947,00
											3552,00	
317	49	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	8876,00		44380,00		44380,00		47930,00
											3550,00	
318	50	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	3179,27	99,97	19076,00	599,00	1312,00	17104,00	39074,00
						2860,65	48,24	17164,00	289,00		2894,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
319	51	244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	шт.	6	10803,00		64818,00		64818,00	5185,00	70003,00
320	52	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	6	785,00		4710,00		4710,00	377,00	5087,00
321	53	1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	6	2775,82 2273,85	248,14 117,18	16655,00 13643,00	1489,00 703,00	1523,00	14059,00 2457,00	33171,00
322	54	244-102-0702	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800x800x350 мм	шт.	6	31219,00		187314,00		187314,00	14985,00	202299,00
323	55	1215-0101-0616	Ванна чугунная. Смена санитарно-технических приборов	прибор	2	8452,72 7918,15	204,09 99,72	16905,00 15836,00	408,00 199,00	661,00 19904,00	11546,00 2276,00	30727,00
324	56	244-102-0803	Ванна для ног	шт.	2	9952,00		19904,00			1592,00	21496,00
325	57	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642,00		1284,00		1284,00	103,00	1387,00
326	58	241-220-0204	Прочистка диаметром 100 мм	шт.	1	642,00		642,00		642,00	51,00	693,00
327	59	241-220-0201	Прочистка диаметром 50 мм	шт.	6	209,00		1254,00		1254,00	100,00	1354,00
328	60	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	1	28472,26 3337,95	324,55 90,64	28472,00 3338,00	325,00 91,00	24810,00	3360,00 2547,00	34379,00
329	61	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	10919,91 674,82	38,31 18,35	10920,00 675,00	38,00 18,00	10207,00	679,00 928,00	12527,00
			Итого по разделу 3: Канализация					480432,00 66696,00	3852,00 1783,00	409884,00 0,00	62940,00 43469,00	586841,00
			ИТОГО по Локальной Смете №2-1-4 Внутренний водопровод и канализация					1803022,00 114648,00	5968,00 2312,00	872909,00 809499,00	106757,00 88024,00	1997803,00
			Локальная Смета №2-1-5 Электромонтажные работы									
			Раздел 1: Электромонтажные работы									
330	1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	23542,67 8600,32	701,14 293,95	23543,00 8600,00	701,00 294,00	14241,00	6404,00 2396,00	32343,00
331	2	515-301-0306	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2x60 + ПН2 4x100 А	шт.	1	841995,00		841995,00		841995,00		841995,00
332	3	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1439,32 1325,88	86,53 35,63	1439,00 1326,00	87,00 36,00	27,00	980,00 194,00	2613,00
333	4	247-301-0334	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-03 L1, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	34424,00		34424,00		34424,00	2754,00	37178,00
334	5	1121-0502-0102	Щит распределительный с замком массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5997,29 3713,64	119,99 48,46	5997,00 3714,00	120,00 48,00	2164,00	2709,00 696,00	9402,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
335	6	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5707,00		5707,00		5707,00	457,00	6164,00
336	7	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3084,62 1445,00	25,78 0,00	18508,00 8670,00	155,00 0,00	9683,00	6242,00 1980,00	26730,00
337	8	247-204-1650	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535,00		1535,00		1535,00	123,00	1658,00
338	9	247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	454,00		2270,00		2270,00	182,00	2452,00
339	10	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5731,63 2890,00	117,91 35,63	5732,00 2890,00	118,00 36,00	2724,00	2106,00 627,00	8465,00
340	11	247-204-2462	Устройство защитного отключения типа ВД1-100 2Р 100А 30 мА	шт.	1	11873,00		11873,00		11873,00	950,00	12823,00
341	12	1121-0502-0102	Щит распределительный с замком массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5997,29 3713,64	119,99 48,46	5997,00 3714,00	120,00 48,00	2164,00	2709,00 696,00	9402,00
342	13	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5707,00		5707,00		5707,00	457,00	6164,00
343	14	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3084,62 1445,00	25,78 0,00	33931,00 15895,00	284,00 0,00	17752,00	11444,00 3630,00	49005,00
344	15	247-204-1650	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535,00		1535,00		1535,00	123,00	1658,00
345	16	247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9	454,00		4086,00		4086,00	327,00	4413,00
346	17	247-204-1648	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1531,00		1531,00		1531,00	122,00	1653,00
347	18	1121-0502-0102	Щит распределительный с замком массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5997,29 3713,64	119,99 48,46	5997,00 3714,00	120,00 48,00	2164,00	2709,00 696,00	9402,00
348	19	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700,00		6700,00		6700,00	536,00	7236,00
349	20	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3084,62 1445,00	25,78 0,00	15423,00 7225,00	129,00 0,00	8069,00	5202,00 1650,00	22275,00
350	21	247-204-1650	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535,00		1535,00		1535,00	123,00	1658,00
351	22	247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	454,00		1816,00		1816,00	145,00	1961,00
352	29	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	53	245,04 210,97	0,22 0,10	12987,00 11181,00	11,00 5,00	1794,00	8054,00 1683,00	22724,00
353	30	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		38	345,00		13110,00		13110,00		14159,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
											1049,00	
354	31	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	368,00		1104,00		1104,00		1192,00
				шт.							88,00	
355	32	247-214-0114	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	431,00		5172,00		5172,00		5586,00
											414,00	
356	33	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	72	397,99	2,75	28655,00	198,00	816,00	19914,00	52455,00
						383,91	0,23	27642,00	17,00		3886,00	
357	34	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	72	140,00		10080,00		10080,00		10886,00
											806,00	
358	35	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	28	2098,46	186,54	58757,00	5224,00	546,00	44362,00	111369,00
						1892,43	88,02	52988,00	2465,00		8250,00	
359	36	247-101-0115	Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP65	шт.	28	2584,00		72352,00		72352,00		78140,00
											5788,00	
360	37	1121-0401-0506	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка	шт.	10	1574,54	24,84	15745,40	248,20	142,60	11132,20	29027,80
						1535,44	10,69	15354,40	106,80		2150,20	
361	39	261-303-0124	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ40 ГОСТ 6825-91	шт.	104	331,00		34424,00		34424,00		37178,00
											2754,00	
362	40	247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	10	6009,00		60090,00		60090,00		64897,00
											4807,00	
363	41	261-107-0991	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	80	4,00		320,00		320,00		346,00
											26,00	
364	42	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	1718,70	176,70	6875,00	707,00	72,00	4594,00	12387,00
						1524,00	71,26	6096,00	285,00		918,00	
365	43	247-203-0102	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	12893,00		51572,00		51572,00		55698,00
											4126,00	
366	44	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	36	89,00		3204,00		3204,00		3460,00
					-						256,00	
367	45	243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	30	127,00		3810,00		3810,00		4115,00
											305,00	
			Итого по разделу 1: Электромонтажные работы					1415538,40	8222,20	396315,60	128561,20	1600269,80
								169009,40	3388,80	841995,00	56170,20	
			Раздел 2: Заземление									
368	46	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	77	870,24	25,11	67008,00	1934,00	49757,00	11464,00	84750,00
						198,94	7,84	15318,00	604,00		6278,00	
369	47	251-307-0301	Скоба прижимная ЦП 369.103	1000 шт.	0,000107	151213,00		16,00		16,00		17,00
											1,00	
370	48	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	4359,76	170,42	39238,00	1534,00	28752,00	6769,00	49688,00
						994,70	49,88	8952,00	449,00		3681,00	
			Итого по разделу 2: Заземление					106262,00	3468,00	78525,00	18233,00	134455,00
								24270,00	1053,00	0,00	9960,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Молниезащита									
371	49	1133-0109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,02143	171964,26 54940,80	113432,82 28115,74	3685,00 1177,00	2431,00 603,00	77,00	1424,00 409,00	5518,00
372	50	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00067	349485,00		234,00		234,00	19,00	253,00
373	51	243-907-4601	Держатель потолочный для подвеса кабельных лотков DR высотой 32 мм, шириной 60 мм, длиной 62 мм	шт.	80	327,00		26160,00		26160,00	2093,00	28253,00
374	52	252-204-0107	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-95-3	шт.	2	1235,00		2470,00		2470,00	198,00	2668,00
375	53	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00247	349485,00		863,00		863,00	69,00	932,00
376	54	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01896	343539,00		6513,00		6513,00	521,00	7034,00
			Итого по разделу 3: Молниезащита					39925,00 1177,00	2431,00 603,00	36317,00 0,00	1424,00 3309,00	44658,00
			ИТОГО по Локальной Смете №2-1-5 Электромонтажные работы					1561725,40 194456,40	14121,20 5044,80	511157,60 841995,00	148218,20 69439,20	1779382,80
			Локальная Смета №2-1-6 Пожарная сигнализация									
			Раздел 1: Пожарная сигнализация									
377	1	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	25052,21 24832,00	2,24 0,00	25052,00 24832,00	2,00 0,00	218,00	15148,00 3216,00	43416,00
378	2	248-303-0204	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5	шт.	1	19797,00		19797,00		19797,00	1584,00	21381,00
379	3	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	26	3005,41 2934,00	2,24 0,00	78141,00 76284,00	58,00 0,00	1798,00	46533,00 9974,00	134648,00
380	4	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	16	1732,00		27712,00		27712,00	2217,00	29929,00
381	5	248-302-0401	Извещатель пожарный дымовой линейный модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	10	26145,00		261450,00		261450,00	20916,00	282366,00
382	6	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	3	758,46 747,50	0,00 0,00	2275,00 2242,00	0,00 0,00	33,00	1368,00 291,00	3934,00
383	7	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	3	154,00		462,00		462,00	37,00	499,00
384	8	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	1507,21 1467,00	0,84 0,00	7536,00 7335,00	4,00 0,00	197,00	4474,00 961,00	12971,00
385	9	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	5	1762,00		8810,00		8810,00	705,00	9515,00
386	10	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	378	82,67 71,10	0,86 0,13	31249,00 26876,00	325,00 49,00	4048,00	19386,00 4051,00	54686,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
387	11	243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,385598	47871,00		18459,00		18459,00	1477,00	19936,00
388	12	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	378	254,49 235,39	2,31 0,12	96197,00 88977,00	873,00 45,00	6347,00	64096,00 12823,00	173116,00
389	13	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	378	47,00		17766,00		17766,00	1421,00	19187,00
390	14	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,002	73786,00		148,00		148,00	12,00	160,00
391	15	1308-0105-0101	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	1	3248,48 2934,00	0,00 0,00	3248,00 2934,00	0,00 0,00	314,00	2112,00 429,00	5789,00
392	16	261-921-0149	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1	10900,00		10900,00		10900,00	872,00	11772,00
393	17	1310-0202-0206	Блок питания. Монтаж оборудования	шт.	1	19398,34 15777,00	2228,16 645,48	19398,00 15777,00	2228,00 645,00	1393,00	10018,00 2353,00	31769,00
394	18	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00		19116,00		19116,00	1529,00	20645,00
			Итого по разделу 1: Пожарная сигнализация					647716,00 245257,00	3490,00 739,00	398968,00 0,00	163135,00 64868,00	875719,00
			Раздел 2: Звуковое и световое оповещение о пожаре									
395	19	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	5	1479,54 1249,68	146,58 39,91	7398,00 6248,00	733,00 200,00	416,00	4643,00 963,00	13004,00
396	20	248-304-0108	Оповещатель световой "Выход"	шт.	5	1756,00		8780,00		8780,00	702,00	9482,00
397	21	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	5	1479,54 1249,68	146,58 39,91	7398,00 6248,00	733,00 200,00	416,00	4643,00 963,00	13004,00
398	22	248-304-0305	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	5	1306,00		6530,00		6530,00	522,00	7052,00
399	23	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	95	400,28 354,12	2,64 0,27	38027,00 33641,00	251,00 26,00	4134,00	24240,00 4981,00	67248,00
400	24	243-102-0303	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,5-0,66	км	0,098838	234715,00		23199,00		23199,00	1856,00	25055,00
			Итого по разделу 2: Звуковое и световое оповещение о пожаре					91332,00 46137,00	1717,00 426,00	43475,00 0,00	33526,00 9987,00	134845,00
			Раздел 3: Охранно-пожарная сигнализация									
401	25	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	25052,21 24832,00	2,24 0,00	25052,00 24832,00	2,00 0,00	218,00	15148,00 3216,00	43416,00
402	26	248-303-0204	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5	шт.	1	19797,00		19797,00		19797,00	1584,00	21381,00
403	27	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	16	3005,41 2934,00	2,24 0,00	48087,00 46944,00	36,00 0,00	1107,00	28636,00 6138,00	82861,00
404	28	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	16	1732,00		27712,00		27712,00	2217,00	29929,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
405	29	1310-0411-0210	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	47	1471,39	0,00	69155,00	0,00	5799,00	38647,00	116426,00
						1348,00	0,00	63356,00	0,00		8624,00	
406	31	243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	2,189002	47871,00		104790,00		104790,00		113173,00
											8383,00	
407	32	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	2000	254,49	2,31	508980,00	4620,00	33580,00	339134,00	915963,00
						235,39	0,12	470780,00	240,00		67849,00	
408	33	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	2040,2	55,00		112211,00		112211,00		121188,00
											8977,00	
409	34	290-001-0001	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М	шт	1	38891,00		38891,00		38891,00		42002,00
											3111,00	
410	35	290-002-0002	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М	шт	1	25745,00		25745,00		25745,00		27805,00
											2060,00	
411	36	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	47	3005,41	2,24	141254,00	105,00	3251,00	84118,00	243402,00
						2934,00	0,00	137898,00	0,00		18030,00	
412	37	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	45	1732,00		77940,00		77940,00		84175,00
											6235,00	
413	38	290-003-0003	Извещатель пожарный дымовой оптический линейный однопозиционный ИПДЛ-52 СМД, 8-60м IP40	шт	2	71491,00		142982,00		142982,00		154421,00
											11439,00	
414	39	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8038,28	1,82	8038,00	2,00	131,00	4822,00	13889,00
						7905,00	0,00	7905,00	0,00		1029,00	
415	40	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00		19116,00		19116,00		20645,00
											1529,00	
416	41	261-921-0148	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2	17870,00		35740,00		35740,00		38599,00
											2859,00	
417	42	1310-0411-0210	Извещатель пожарный ручной кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	6	1471,39	0,00	8828,00	0,00	740,00	4934,00	14863,00
						1348,00	0,00	8088,00	0,00		1101,00	
418	44	1310-0701-0113	Устройства оконечное,линии питания контроль наличия тока в цепи. Монтаж оборудования	шт.	6	1991,80	1,82	11951,00	11,00	557,00	6944,00	20407,00
						1897,20	0,00	11383,00	0,00		1512,00	
419	45	290-004-0004	Устройство оконечное УШК-02	шт	6	1639,00		9834,00		9834,00		10621,00
											787,00	
420	46	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	469	389,03	15,68	182455,00	7353,00	28482,00	106889,00	312492,00
						312,62	3,92	146619,00	1838,00		23148,00	
421	47	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	18,7272	53,00		993,00		993,00		1072,00
											79,00	
422	48	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	469,2204	127,00		59591,00		59591,00		64358,00
											4767,00	
423	49	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	153	254,49	2,31	38937,00	353,00	2569,00	25944,00	70071,00
						235,39	0,12	36015,00	18,00		5190,00	
424	50	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	135	65,00		8775,00		8775,00		9477,00
											702,00	
425	51	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	18	173,00		3114,00		3114,00		3363,00
											249,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
426	52	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	622	348,64	156,93	216854,00	97610,00	27996,00	88422,00	329698,00
						146,70	50,74	91247,00	31560,00		24422,00	
427	53	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	609	693,01	406,19	422043,00	247370,00	67465,00	135341,00	601975,00
						176,04	132,62	107208,00	80766,00		44591,00	
428	54	243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,47532	113815,00		54099,00		54099,00		58427,00
											4328,00	
429	55	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,530604	26765,00		14202,00		14202,00		15338,00
											1136,00	
430	56	243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х0,5 (ок)-0,66	км	0,265302	149500,00		39663,00		39663,00		42836,00
											3173,00	
431	57	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	9	1479,54	146,58	13316,00	1319,00	750,00	8357,00	23407,00
						1249,68	39,91	11247,00	359,00		1734,00	
432	58	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	9	927,00		8343,00		8343,00		9010,00
											667,00	
433	59	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	9	2898,62	0,00	26088,00	0,00	1824,00	14801,00	44160,00
						2696,00	0,00	24264,00	0,00		3271,00	
434	60	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	9	1530,00		13770,00		13770,00		14872,00
											1102,00	
435	61	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	36	1598,87	0,00	57559,00	0,00	4747,00	32215,00	96956,00
						1467,00	0,00	52812,00	0,00		7182,00	
436	62	1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	33	1589,72	0,00	52461,00	0,00	4050,00	29531,00	88551,00
						1467,00	0,00	48411,00	0,00		6559,00	
437	63	248-301-0101	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14	шт.	36	206,00		7416,00		7416,00		8009,00
											593,00	
438	64	248-301-0604	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) двойной технологии и комбинированный модели PATROL 801	шт.	5	8927,00		44635,00		44635,00		48206,00
											3571,00	
439	65	290-005-0005	Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-3	шт	28	3916,00		109648,00		109648,00		118420,00
											8772,00	
440	66	1310-0702-0501	Коробка соединительная. Монтаж	шт.	41	758,46	0,00	31097,00	0,00	449,00	18695,00	53775,00
						747,50	0,00	30648,00	0,00		3983,00	
441	67	261-404-0594	Соединитель проводов КС-4	шт.	41	599,00		24559,00		24559,00		26524,00
											1965,00	
442	68	261-404-0211	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	49,00		882,00		882,00		953,00
											71,00	
			Итого по разделу 3: Охранно-пожарная сигнализация					2866603,00	358781,00	1188163,00	982578,00	4157116,00
								1319657,00	114781,00	0,00	307935,00	
			ИТОГО по Локальной Смете №2-1-6 Пожарная сигнализация					3605651,00	363988,00	1630606,00	1179239,00	5167680,00
								1611051,00	115946,00	0,00	382790,00	
			Локальная Смета №2-1-7 Технологическое оборудование работы									
			Раздел без наименования									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
443	1	590-000-0001	Конь гимнастический	шт	1	31625,00		31625,00		31625,00		31625,00
444	2	590-000-0002	Мостик гимнастический подпружиненный	шт	1	23493,00		23493,00		23493,00		23493,00
445	3	590-000-0003	Козел гимнастический	шт	1	22589,00		22589,00		22589,00		22589,00
446	4	590-000-0004	Маты гимнастические	шт	8	12198,00		97584,00		97584,00		97584,00
447	5	590-000-0005	Баскетбольные кольца и щиты (мобильный, передвижной)	шт	2	225893,00		451786,00		451786,00		451786,00
448	6	590-000-0006	Тележка для перевозки спортивных снарядов	шт	1	25300,00		25300,00		25300,00		25300,00
449	7	590-000-0007	Стойки для прыжков в высоту с перекладиной	шт	1	13554,00		13554,00		13554,00		13554,00
450	8	590-000-0008	Мячи для игры в баскетбол	шт	10	6777,00		67770,00		67770,00		67770,00
451	9	590-000-0009	Мячи для игры в волейбол	шт	10	3163,00		31630,00		31630,00		31630,00
452	10	590-000-0010	Сетка волейбольная	шт	1	3614,00		3614,00		3614,00		3614,00
453	11	590-000-0011	Волейбольная стойка	шт	2	29366,00		58732,00		58732,00		58732,00
454	12	590-000-0012	Мячи для игры в футбол	шт	10	4970,00		49700,00		49700,00		49700,00
455	13	590-000-0013	Ворота для мини-футбола	шт	2	27107,00		54214,00		54214,00		54214,00
456	14	590-000-0014	Корзины для мячей (волейбольных, футбольных, баскетбольных)	шт	3	22589,00		67767,00		67767,00		67767,00
457	15	590-000-0015	Свистки игровые	шт	10	723,00		7230,00		7230,00		7230,00
458	16	590-000-0016	Стеллаж для хранения спортивного инвентаря, габ .2000 х400 х2100 (h), мм	шт	1	37860,00		37860,00		37860,00		37860,00
459	17	590-000-0017	Скамейка гимнастическая	шт	10	11746,00		117460,00		117460,00		117460,00
460	18	590-000-0018	Секундомер	шт	3	1717,00		5151,00		5151,00		5151,00
461	19	590-000-0019	Скамья с вешалкой для раздевалок, 1500х350х1650 (h), мм	шт	8	27107,00		216856,00		216856,00		216856,00
462	20	590-000-0020	Шкаф для одежды, 700х440х1900 (h), мм	шт	1	16602,00		16602,00		16602,00		16602,00
463	21	590-000-0021	Стол преподавателя	шт	2	47889,00		95778,00		95778,00		95778,00
464	22	590-000-0022	Стул поворотный	шт	2	20963,00		41926,00		41926,00		41926,00
465	23	590-000-0023	Вешалка напольная 2х сторонняя на 48 крючков, разм. 2400(1800)х450х1800мм	шт	1	25300,00		25300,00		25300,00		25300,00
466	24	590-000-0024	Лампа бактерицидная	шт	1	58732,00		58732,00		58732,00		58732,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
467	25	590-000-0025	Набор врачебного приема (лента измерительная, лоток почкообразный, секундомер, стакан для дезинфекционного раствора, термометр медицинский, тонометр, фонендоскоп, шпатель медицинский)	шт	1	49696,00		49696,00		49696,00		49696,00
			Итого по разделу 1:					1671949,00	0,00	0,00	0,00	1671949,00
								0,00	0,00	1671949,00	0,00	
			ИТОГО по Локальной Смете №2-1-7 Технологическое оборудование работы					1671949,00	0,00	0,00	0,00	1671949,00
								0,00	0,00	1671949,00	0,00	
			ИТОГО по акту					18021139,40	729634,20	7382925,60	2625921,20	21742253,80
								3187864,40	225988,80	6957180,00	1095193,20	

ВСЕГО по акту:		21 742 253,80
в т.ч. оборудование		6 957 180,00
Всего без оборудование:		14 785 073,80
Временные здания и сооружения	1,5%	221 776,11
Итого с временными		15 006 849,91
Зимние удорожания	1,98%	297 135,63
Итого с зимними удорожаниями		15 303 985,54
Непредвиденные работы и затраты	2%	306 079,71
Итого с непредвиденными работами и затратами		15 610 065,25
Итого в текущих ценах 2022 года К=1,0500514:	1,0500514	23 696 767,46
Итого с К=0,95	0,95	22 511 928,58
НДС	12%	2 701 431,43
Итого с НДС		25 213 360,01

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.о. Руководителя _____ **Жантурин Б.К.**

Подрядчик: ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"

Директор _____ **Исмаилова Д.С.**

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Адилов А.**

Авторский надзор: ТОО "МАКЕТСТРОЙ"

ГИП _____ **Акмурзин Б.А.**