Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Аксар Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс Контроль LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Капитальный ремонт водопропускной трубы автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Ирыл" Кармакшинского района,Кызылординской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14/24** от **11.09.2025 года.**

Акт выполненных работ №1

за Ноябрь 2025 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	5	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	95,2	161	15 327	
			Раздел 2: АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА					
2	5	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	12,3	220	2 706	
3	6	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	12,3	108	1 328	
			Раздел 3: ИССКУСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ					
4	34	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	0,4527	60 602	27 435	
			Раздел 4: КРУГЛАЯ Ж/Б ТРУБА d=1,5 НА КМ2+913.5-1шт/15,55п.м					
5	39	1130-0405-0201 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Блоки стенок удлиняемых труб и оголовков одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	2,08	40 000	83 200	
6	40	225-109-0103 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ3пл	шт	1,0	305 787	305 787	
			Раздел 4: УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛА					
7	61	6101-0103-0121 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 1 м3, группа грунта 1 /В ВАЛЫ/	$м^3$	131,4	147	19 316	
			Раздел 5: ОБУСТРОЙСТВО					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**71**	**1127-0901-0302 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08**	**Столбики сигнальные пластиковые самовосстанавливающие в вертикальное положение /металлические/. Установка**	**шт**	**2,0**	**896**	**1 792**	
9	**71**	**251-201-0701 РСНБ РК 2022**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**шт**	**2,0**	**3 933**	**7 866**	
			ИТОГО по акту				**464 757**	
			Итого	**тенге**			**464 757**	
			Оборудования	**тенге**			**0**	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%	тенге			55 771	
			Итого по смете	**тенге**			**520 528**	

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аксар Строй"

Директор: Таукеев Н. _____

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс Контроль LTD"

Директор: Зада А.А. _____