Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН041240006263
Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН970240004044 г.Павлодар, Восточная промзона, а/я 440
Наименование строительства : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Уштерек Евгеньевского сельского округа города Аксу Павлодарской области
Договор № 1 от 15 января 2024
Лок.смета 02-01-01, доп.смета №2, 06-02-01, 02-01-02, 02-01-03

АКТ №3
приемки выполненных работ
от 25 сентября 2024г.

Составлен (а) в текущих ценах на 10.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			по смете 02-01-01 Конструкции железобетонные работы										
			Раздел 2: Надземная строительная часть здания										
1	25	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	58	898,51 259,22	383,78 80,48	52113,49 15034,78	22259,22 4668,02	14819,49	23249,15 6029,05	81391,69	
2	26	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка на растворе М100. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	3	3555,10 1425,94	2077,61 435,70	10665,00 4278,00	6233,00 1307,00	155,00	6590,00 1380,00	18635,00	
3	27	222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,39	278467,00		108602,00		108602,00	8688,00	117290,00	
4	30	222-102-0107 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,528	146712,00		77464,00		77464,00	6197,00	83661,00	
5	31	222-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,52	169309,00		88041,00		88041,00	7043,00	95084,00	
6	32	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,138	250992,00		34637,00		34637,00	2771,00	37408,00	
7	33	222-102-0104 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	1,004	140050,00		140610,11		140610,11	11248,81	151858,92	
8	38	1108-0201-1704 РСНБ РК 2022	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	100,507197	19711,48 12628,22	2404,64 504,28	1981145,65 1269226,98	241683,57 50683,74	470234,94	1227517,54 256693,38	3465356,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	39	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	54,635	19480,12 11242,63	3558,87 746,33	1064296,00 614241,00	194439,00 40776,00	255616,00	609165,00 133877,00	1807338,00	
10	41	213-102-0301 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	9,39	103071,00		967836,74		967836,74	77426,98	1045263,72	
11	46	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	16,85	18530,84 9226,82	4475,01 1081,18	312244,72 155472,05	75403,89 18217,93	81368,77	161531,50 37901,98	511678,20	
12	47	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	3,20315	100550,00		322076,75		322076,75	25766,17	347842,92	
13	50	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	10,431	204068,51 36115,36	1148,15 441,80	2128638,92 376719,29	11976,64 4608,40	1739942,99	343195,09 197746,79	2669580,80	
14	52	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	286,68	1213,06 279,73	16,72 8,99	347760,00 80193,00	4793,00 2577,00	262774,00	59595,00 32590,00	439945,00	
15	54	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	286,68	412,62 50,86	4,10 1,79	118290,00 14581,00	1175,00 513,00	102534,00	13586,00 10550,00	142426,00	
16	55	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	10,431	11829,46 1342,72	88,32 38,61	123392,97 14005,72	921,99 403,11	108466,08	12967,96 10909,07	147270,00	
17	56	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	36107,55 10262,07	1257,48 538,75	36107,50 10262,00	1257,50 539,00	24588,00	9720,50 3666,50	49494,50	
			Итого по разделу 2: Надземная строительная часть здания					7913921,85 2554013,82	560142,82 124293,20	4799766,87 0,00	2467117,74 830484,73	11211524,32	
			ИТОГО по акту					7913921,85 2554013,82	560142,82 124293,20	4799766,87 0,00	2467117,74 830484,73	11211524,32	
			Временные здания и сооружения (1,5 %)					168 173					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)					147 936					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.					**11 527 633**					
		2%	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**230 553**					
			Всего по смете 02-01-01					**11 758 185,91**					
		0,98	понижающий к=0,98					11 523 022,19					
			НДС (12 %)					1 382 762,66					
			Всего по смете 02-01-01					**12 905 784,86**					
			по доп. смете №2										
			Раздел 1: Добавить надземная часть. Перемычки, прогоны, опорная плита (альбом АС,лист 8)										
1	**1**	**1107-0104-0104 РСНБ РК 2022**	**Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м**		**7**	**8083,74**	**2862,88**	**56586,00**	**20040,00**	**5919,00**	**43766,00**	**108380,00**	
				шт. сборных конструкций		**4375,35**	**923,25**	**30627,00**	**6463,00**		**8028,00**		
2	**2**	**222-202-0101 РСНБ РК 2022**	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012**		**5,3**	**235133,00**		**1246205,00**		**1246205,00**		**1345901,00**	
				$м^3$							**99696,00**		
3	**3**	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2022**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**		**4**	**2741,18**	**92,34**	**10965,00**	**369,00**	**2959,00**	**9103,00**	**21673,00**	
				шт. сборных конструкций		**1909,21**	**19,36**	**7637,00**	**77,00**		**1605,00**		
4	**4**	**222-203-0103 РСНБ РК 2022**	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4**		**4**	**6200,00**		**24800,00**		**24800,00**		**26784,00**	
				шт.							**1984,00**		
			Итого по разделу 1: Добавить надземная часть. Перемычки, прогоны, опорная плита (альбом АС,лист 8)					**1338556,00**	**20409,00**	**1279883,00**	**52869,00**	**1502738,00**	
								38264,00	**6540,00**	**0,00**	**111313,00**		
			Раздел 2: Деревянные конструкции кровли добавить										
5	**5**	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2022**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		**286,68**	**5645,96**	**30,46**	**1618584,00**	**8732,00**	**1314379,00**	**275004,00**	**2045075,00**	
				$м^2$ кровли		**1030,67**	**12,01**	**295472,00**	**3443,00**		**151487,00**		
	5.1	224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	329,682	3915				1290705,03			
			Итого по разделу 2: Деревянные конструкции кровли добавить					**1618584,00**	**8732,00**	**1314379,00**	**275004,00**	**2045075,00**	
								295472,00	**3443,00**	**0,00**	**151487,00**		
			Раздел 3: Стены внутренние добавить										
6	**6**	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2022**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**		**59,2**	**3502,79**	**411,84**	**207365,00**	**24381,00**	**26669,00**	**150737,00**	**386750,00**	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		**2640,46**	**97,43**	**156315,00**	**5768,00**		**28648,00**		
7	**7**	**213-102-0201 РСНБ РК 2022**	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**		**2,98368**	**100550,00**		**300009,00**		**300009,00**		**324010,00**	
				1000 шт.							**24001,00**		
			Итого по разделу 3: Стены внутренние добавить					**507374,00**	**24381,00**	**326678,00**	**150737,00**	**710760,00**	
								156315,00	**5768,00**	**0,00**	**52649,00**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Добавить надземная часть доп. смета №1										
8	8	234-102-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3**	м^3	20,681	34911,00		721994,23		721994,23		779753,75	
											57759,52		
			Итого по разделу 4: Добавить надземная часть доп. смета №1					721994,23	0,00	721994,23	0,00	779753,75	
								0,00	0,00	0,00	57759,52		
			Раздел 5: Добавить в смету 02-01-02 Конструкции металлические работы										
9	9	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	**Изготовление конструкций решетчатых (колонн.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	1,494	244073,48	53758,25	364646,00	80315,00	10095,00	209826,00	620430,00	
						183557,92	19986,78	274236,00	29860,00		45958,00		
10	10	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	**Изготовление конструкций решетчатых (ферм). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	4,72	244073,48	53758,25	1152027,00	253739,00	31895,00	662904,00	1960126,00	
						183557,92	19986,78	866393,00	94338,00		145195,00		
11	11	1109-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Изготовление металлических конструкций связей. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	1,86	59842,04	11750,03	111306,00	21855,00	2033,00	65310,00	190745,00	
						46998,90	3889,20	87418,00	7234,00		14129,00		
			Итого по разделу 5: Добавить в смету 02-01-02 Конструкции металлические работы					1627979,00	355909,00	44023,00	938040,00	2771301,00	
								1228047,00	131432,00	0,00	205282,00		
			ИТОГО по акту					5814487,23	409431,00	3686957,23	1416650,00	7809627,75	
								1718098,00	147183,00	0,00	578490,52		

	Временные здания и сооружения (1,5 %)	117 144
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	103 048
	Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**8 029 820**
2%	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**160 596**
	Всего по доп. смете №2	**8 190 416,61**
0,98	понижающий к=0,98	8 026 608,28
	НДС (12 %)	963 192,99
	Всего по доп. смете №2	**8 989 801,27**

06-02-01 Блочно-модульная котельная

1	16	ТКП Филиал ТОО "СаЮП-М"	**Блочно-модульная котельная твердотопливная, произв. 100 кВт**	к-т	0,57	9532018,96		5433250,83				5433250,83	
										5433250,83			
			ИТОГО по акту					5433250,83	0,00	0,00	0,00	5433250,83	
								0,00	0,00	5433250,83	0,00		

	Временные здания и сооружения (1,5 %)	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)					0					
			Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.					**5 433 251**					
		2%	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**0**					
			Всего по смете 06-02-01					**5 433 250,83**					
		0,98	понижающий к=0,98					5 324 585,81					
			НДС (12 %)					638 950,30					
			Всего по смете 06-02-01					**5 963 536,11**					

02-01-02 Конструкции металлические работы

1	17	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	$м^2$	446,078	543,12	0,00	242274,00	0,00		167168,00	442198,00	
						543,12	0,00	242274,00	0,00		32756,00		
2	18	1113-0601-0209 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	$м^2$	446,078	124,86	13,04	55697,00	5817,00		34419,00	97325,00	
						111,82	0,00	49880,00	0,00		7209,00		
3	19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	446,078	114,86	3,19	51237,00	1423,00	21300,00	19792,00	76712,00	
						63,92	0,38	28513,00	170,00		5683,00		
4	20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	446,078	191,26	4,67	85317,00	2083,00	49898,00	23236,00	117238,00	
						74,73	0,76	33335,00	339,00		8685,00		
5	22	222-502-0307 РСНБ РК 2022	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	$м^2$	641,0624	22053,00		14137349,00		14137349,00		15268337,00	
											1130988,00		
			ИТОГО по акту					**14571874,00**	**9323,00**	**14208547,00**	**244615,00**	**16001810,00**	
								354002,00	**509,00**	**0,00**	**1185321,00**		

		Временные здания и сооружения (1,5 %)	240 027
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	211 144
		Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**16 452 981**
	2%	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**329 060**
		Всего по смете 02-01-02	**16 782 040,65**
	0,98	понижающий к=0,98	16 446 399,84
		НДС (12 %)	1 973 567,98
		Всего по смете 02-01-02	**18 419 967,82**

02-01-03 Архитектурно-строительные решения работы

1	2	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	258,88	556,25	18,83	144002,00	4875,00	107616,00	30103,00	188033,00	
						121,72	4,67	31511,00	1209,00		13928,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	258,88	1456,80	78,42	377136,00	20302,00	149664,00	194996,00	617902,00	
						800,26	18,47	207171,00	4782,00		45770,00		
3	4	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 120-130	$м^3$	34,664032	43327,00		1501889,00		1501889,00		1622040,00	
											120151,00		
4	6	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	258,88	916,60	165,66	237289,00	42886,00	105558,00	91056,00	354614,00	
						343,19	39,13	88845,00	10130,00		26269,00		
5	7	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (до 30 мм)	$м^2$ стяжки	258,88	377,12	37,08	97629,00	9600,00	83116,00	6684,00	112659,00	
						18,98	9,08	4914,00	2351,00		8346,00		
6	8	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,292534	22870,51	2093,28	6689,99	613,00	12,00	5760,99	13446,98	
						20735,23	904,67	6065,99	265,00		996,00		
7	9	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,292534	455717,00		133312,82		133312,82		143977,81	
											10664,99		
8	27	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	22,65	3281,81	250,73	74333,00	5679,00	36217,00	31734,00	114552,00	
						1432,08	124,67	32437,00	2824,00		8485,00		
9	28	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	22,65	38517,00		872410,00		872410,00		942203,00	
											69793,00		
10	34	1110-0405-0102 РСНБ РК 2022	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее из ПВХ	м откоса	45	874,95	7,83	39372,84	352,44	13746,60	22881,24	67234,32	
						561,64	3,33	25273,80	149,94		4980,24		
11	44	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя-гидроизол	$м^2$ изолируемой поверхности	235,28	1454,48	55,87	342210,00	13145,00	191725,00	131305,00	511395,00	
						583,73	9,97	137340,00	2346,00		37880,00		
12	45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	235,28	1005,42	34,86	236555,00	8202,00	112045,00	113817,00	378401,00	
						494,34	20,29	116308,00	4774,00		28029,00		
13	64	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		1246,77	2064,63	105,94	2574119,00	132083,00	736467,00	1452724,00	4348996,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² оштукатуриваемой поверхности		1367,99	88,50	1705569,00	110339,00		322153,00		
14	69	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м (физкультурно-оздоровительный зал, борцовский зал)**		375	1717,25	8,04	643968,75	3014,98	187785,16	422710,94	1152014,98	
				м² горизонтальной проекции		1208,45	3,63	453168,62	1361,33		85335,29		
			Всего по смете 02-01-03					7280916,40	240752,42	4231563,58	2503772,17	10567469,09	
								2808603,41	140531,27	0,00	782780,52		
			Временные здания и сооружения (1,5 %)					158 512					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)					139 438					
			Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.					**10 865 419**					
		2%	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**217 308**					
			Всего по смете 02-01-03					**11 082 727,26**					
		0,98	понижающий к=0,98					10 861 072,71					
			НДС (12 %)					1 303 328,73					
			Всего по смете 02-01-03					**12 164 401,44**					

Доп смета 3 нар тепловые сети работы

			Раздел 2: ДОБАВИТЬ Тепловые сети										
1	8	1124-0108-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб до 50 мм. Прокладка бесканальная (диам.32мм применит.)**	км труб	0,004	1132155,39	375349,29	4529,00	1501,00	45,00	3437,00	8603,00	
	8.1	261-301-0163	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	4	745644,85 0	122250,55	2983,00	489,00 0		637,00		
2	9	1124-0108-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,168	1171217,37	379534,79	196765,00	63762,00	2321,00	150011,00	374518,00	
	9.1	261-301-0163	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	168	777867,50 0	124077,19	130682,00	20845,00 0		27742,00		
3	10	1122-0701-0203 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции**		0,168	39055,90	0,00	6561,00	0,00	720,00	5783,00	13332,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		34769,50	0,00	5841,00	0,00		988,00		
4	11	241-402-0206 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,5 мм	м	168	8530,00		1433040,00		1433040,00	114643,00	1547683,00	
5	12	241-402-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	м	4	6379,00		25516,00		25516,00	2041,00	27557,00	
6	13	1124-0108-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	34	20306,96	4697,75	690437,00	159723,00	9103,00	569747,00	1360999,00	
	13.1	261-301-0270	Фасонные изделия стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	34	15341,48	1585,06	521610,00	53892,00		100815,00		
	13.2	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	68	0				0			
7	14	241-405-0202 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	28	33237,00		930636,00		930636,00	0		
8	15	241-117-0402 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	2	240,00		480,00		480,00	74451,00	518,00	
9	16	241-117-0411 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,5 мм	шт.	4	878,00		3512,00		3512,00	38,00	3793,00	
10	17	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	158	82,00		12956,00		12956,00	281,00	13992,00	
11	18	234-204-0108 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м^3	м^2	34	6060,00		206040,00		206040,00	1036,00	222523,00	
12	19	С Новый ресурс	Комплект изоляции стыка диам.76	шт	34	4330,00		147220,00		147220,00	16483,00	158998,00	
13	20	С Новый ресурс	Комплект изоляции стыка диам.32	шт	4	3295,00		13180,00		13180,00	11778,00	14234,00	
											1054,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	**21**	**1124-0108-0204 РСНБ РК 2022**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**25433,65**	**6246,22**	**50867,00**	**12493,00**	**884,00**	**41142,00**	**99370,00**	
						18745,52	**2033,41**	**37491,00**	**4067,00**		**7361,00**		
	21.1	261-301-0270	Фасонные изделия стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	0				0			
	21.2	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	4	0				0			
15	**22**	**241-406-0505 РСНБ РК 2022**	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х32 мм**	**шт.**	**2**	**26761,00**		**53522,00**		**53522,00**		**57804,00**	
											4282,00		
16	**23**	**1124-0108-0302 РСНБ РК 2022**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**25158,76**	**7135,51**	**50318,00**	**14271,00**	**649,00**	**39720,00**	**97241,00**	
						17698,93	**2361,49**	**35398,00**	**4723,00**		**7203,00**		
	23.1	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	4	0				0			
	23.2	261-301-0415	Краны шаровые стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 30732-2006	шт.	2	0				0			
17	**24**	**1124-0108-0301 РСНБ РК 2022**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**21293,35**	**5333,64**	**42587,00**	**10667,00**	**535,00**	**34597,00**	**83359,00**	
						15691,98	**1781,11**	**31384,00**	**3562,00**		**6175,00**		
	24.1	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	4	0				0			
	24.2	261-301-0415	Краны шаровые стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 30732-2006	шт.	2	0				0			
18	**25**	**242-208-1702 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 32**	**шт.**	**2**	**204450,00**		**408900,00**		**408900,00**		**441612,00**	
											32712,00		
19	**26**	**242-208-1706 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80**	**шт.**	**2**	**399021,00**		**798042,00**		**798042,00**		**861885,00**	
											63843,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	27	1127-0601-0103 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м². Устройство	м³ сборных железобетонных плит	3,9	10277,05 2500,20	4359,05 1413,77	40080,00 9751,00	17001,00 5514,00	13329,00	16486,00 4525,00	61091,00	
	27.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м³	3,9	0				0			
	27.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,00312	0				0			
21	28	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м³	3,9	79963,00		311856,00		311856,00	24948,00	336804,00	
			Итого по разделу 2: ДОБАВИТЬ Тепловые сети					5427044,00 775140,00	279418,00 93092,00	4372486,00 0,00	860923,00 503036,00	6791003,00	
			Раздел 3: Добавить дренажный колодец										
22	29	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,48	64807,34 26683,55	13576,02 5709,12	31108,00 12808,00	6516,00 2740,00	11783,00	15393,00 3720,00	50221,00	
	29.1	261-101-0220	Раствор асбоцементный	м³	0,001632	0				0			
23	30	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	19518,00		39036,00		39036,00	3123,00	42159,00	
24	31	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15260,00		15260,00		15260,00	1221,00	16481,00	
25	32	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2858,00		2858,00		2858,00	229,00	3087,00	
26	33	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15443,00		15443,00		15443,00	1235,00	16678,00	
27	34	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902,00		54902,00		54902,00	4392,00	59294,00	
28	35	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022	Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	457,54 259,74	197,80 87,74	915,00 519,00	395,00 175,00		584,00 120,00	1619,00	
29	36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Заделка труб в местах прохода	м³	0,36	24233,95 1906,63	1749,52 365,70	8724,00 686,00	630,00 132,00	7408,00	744,00 757,00	10225,00	
30	37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	6,6	1202,97 420,99	28,40 4,03	7940,00 2779,00	188,00 27,00	4974,00	2609,00 844,00	11393,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3: Добавить дренажный колодец					**176186,00**	7729,00	151664,00	**19330,00**	**211157,00**	
								16792,00	**3074,00**	**0,00**	**15641,00**		
			ИТОГО по акту					**5603230,00**	**287147,00**	**4524150,00**	**880253,00**	**7002160,00**	
								791932,00	**96166,00**	**0,00**	**518677,00**		

	Временные здания и сооружения (1,5 %)	105 032
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	92 394
	Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**7 199 586**
2%	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**143 992**
	Всего по доп. смете №3	**7 343 577,62**
0,98	понижающий к=0,98	7 196 706,07
	НДС (12 %)	863 604,73
	Всего по доп. смете №3	**8 060 310,79**
	Всего по акту:	**66 503 802,29**

СДАЛ:
ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044
Директор_____ Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:
ГУ "Отдел строительства города Аксу" БИН041240006263
И.О Руководитель _____ Джамалбаев А.К

Представить авторского надзора:

ТОО "Сартобе"
Эксперт авторского надзора_____Кусіпов А.Ж.

Представитель технического надзора:
ТОО "Стройтехнология" БИН050540001133
Эксперт Жаменкин В.С. аттестат №KZ86VJE00060244 от 11.12.2020г
_____ Жаменкин В.С.