НДЦС РК 8.01-05-2022. Приложение Г. Форма 4

Генподрядчик : ТОО «Иман»

Субподрядчик: **ТОО «Аксар Строй»**

Объект: Строительство административного здания в городе Аральск, Аральского района Кызылординской области

Договор: **№2 от 7.07.2025г.**

АВР №1

выполненных работ за сентябрь месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Перекрытия монолитные				**65119390**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			24320965
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12106434*
		машины и механизмы	тенге			5971280
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1403615*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			34827144
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 142		
		Плита перекрытия ПМ-2, на отм.+3,900				
284	**6103-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	**м²**	**1 181,15**	**6 278**	**7415260**
285	**214-210-0501** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**1,2972**	**312 449**	**405309**
286	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**22,5796**	**298 971**	**6750646**
287	**6103-0501-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование перекрытия железобетонного балочного толщиной до 250 мм на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**т**	**23,8768**	**111 619**	**2665105**
288	**6103-0501-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом**	**м³**	**236,23**	**49 700**	**11740631**
289	**6103-0501-0124** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	**м²**	**1 181,15**	**2 765**	**3265880**
		Плита перекрытия ПМ-3, на отм.+8,200				

1	2	3	4	5	6	7
290	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	1 219	6 278	7652882
291	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,24248	312 449	388212
292	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	22,42964	298 971	6705812
293	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного балочного толщиной до 250 мм на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	23,67212	111 619	2642258
294	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	$м^3$	243,8	49 700	12116860
295	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	1 219	2 765	3370535
		Налог на добавленную стоимость 12%	тенге			7 814 327
		ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС, тенге	**тенге**			**72 933 716,80**

Субподрядчик:

ТОО "Аксар Строй" БИН 050640007865

Директор _____ **Таукеев Н.У.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Иман" БИН 980140004226

Директор _____ **Садибеков Б.К.**