Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"

Подрядчик: ТОО "Company Group"

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ №5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СВОДНЫЙ АКТ 6

выполненных работ

за апрель 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	14.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №39 2-1-2-3 отопление	2 814 066,1	2 512 559,0	2 814 066,1	2 814 066,1					301 507,1	2 814 066,1
Акт №40 2-4-2 Бункер сырого угля	8 689 007,0	7 758 042,0	8 689 007,0	8 689 007,0					930 965,0	8 689 007,0
Акт №41 2-2-1 металлоконструкции	9 335 745,4	8 335 487,0	9 335 745,4	9 335 745,4					1 000 258,4	9 335 745,4
Акт №42 2-1-1-4 монтажные работы	6 823 333,4	6 092 262,0	6 823 333,4	6 823 333,4					731 071,4	6 823 333,4
ВСЕГО	27 662 152,0	24 698 350	27 662 152	27 662 152					2 963 802,0	27 662 152,0

Заказчик:

ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"

Руководитель отдела _____ Б.Амзабек

Подрядчик:

ТОО "Company Group"

Директор _____ К.О.Конкашев

Форма 2-В

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KHS Company Group"

(организация, адрес, телефон)

Стройка РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект ГЛАВНЫЙ КОРПУС К/А КВ-ТСВ-10 СТ.№4,5. РАСШИРЕНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА С ПЕРЕНОСОМ ВОДОВОДЯНЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19 от 14.05.2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.04.2021	31.12.2020	21.04.2021

Акт приемки выполненных работ № 39

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ (2-1-2-3)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ					
1	1	Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,0000		1018,29	3055
			Итого оплата труда:				258,01	774
			Итого эксплуатация машин:				11,57	35
			Итого материалов:				753,20	2260
			Накладные расходы	%	--		203,98	612
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,78	293
			Сметная стоимость:				1320,05	3960

2	2	Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	59,5000	1118,86	66572
			Итого оплата труда:			258,01	15351
			Итого эксплуатация машин:			11,57	688
			Итого материалов:			853,76	50799
			Накладные расходы	%	--	208,10	12382
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	106,16	6316
			Сметная стоимость:			1433,11	85270
3	3	Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	17,0000	1122,75	19087
			Итого оплата труда:			258,01	4386
			Итого эксплуатация машин:			11,57	197
			Итого материалов:			857,65	14580
			Накладные расходы	%	--	208,26	3540
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	106,48	1810
			Сметная стоимость:			1437,49	24437
4	4	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	78,0000	1361,53	106199
			Итого оплата труда:			258,01	20124
			Итого эксплуатация машин:			11,57	902
			Итого материалов:			1096,43	85522
			Накладные расходы	%	--	218,05	17008
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	126,37	9857
			Сметная стоимость:			1705,95	133064
5	5	Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	125,0000	1473,12	184140

			Итого оплата труда:			258,01	32251
			Итого эксплуатация машин:			11,57	1446
			Итого материалов:			1208,02	151003
			Накладные расходы	%	--	222,62	27828
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	135,66	16957
			Сметная стоимость:			1831,40	228925
6	6	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	282,5000	2545,23	719027
			Итого оплата труда:			51,68	14600
			Итого эксплуатация машин:			1,97	556
			Итого материалов:			2491,58	703871
			Накладные расходы	%	--	136,85	38660
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	214,57	60615
			Сметная стоимость:			2896,64	818302
7	7	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20,0000	1400,57	28011
			Итого оплата труда:			488,37	9767
			Итого эксплуатация машин:			25,29	506
			Итого материалов:			896,17	17923
			Накладные расходы	%	--	364,49	7290
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	141,21	2824
			Сметная стоимость:			1906,27	38125
8	8	Е11-180301-0408 11-180301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	72,0000	2581,40	185861
			Итого оплата труда:			207,19	14918
			Итого эксплуатация машин:			20,29	1461
			Итого материалов:			2362,90	170129
			Накладные расходы	%	--	236,11	17000
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	225,40	16229
			Сметная стоимость:			3042,92	219090

9	9	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	72,0000	9520,92	685507
			Итого оплата труда:			51,68	3721
			Итого эксплуатация машин:			1,97	142
			Итого материалов:			9467,27	681644
			Накладные расходы	%	--	422,85	30445
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	795,50	57276
			Сметная стоимость:			10739,28	773228
10	10	С123-040905-2301 23-040905-2301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,0000	1661,73	9970
			Накладные расходы	%	--	68,13	409
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	138,39	830
			Сметная стоимость:			1868,25	11209
11	11	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6примен.	Краны воздушные. Установка//ВОЗДУХОУДАЛИТЕЛЬ/	комплект	6,0000	111,89	671
			Итого оплата труда:			111,89	671
			Накладные расходы	%	--	74,94	450
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,95	90
			Сметная стоимость:			201,78	1211
12	12	С123-051207-0902 23-051207-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6,0000	2141,12	12847
			Накладные расходы	%	--	87,79	527
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	178,31	1070
			Сметная стоимость:			2407,22	14443

13	13	С123-040905-0701 23-040905-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000	883,54	3534
			Накладные расходы	%	--	36,23	145
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	73,58	294
			Сметная стоимость:			993,35	3973
14	14	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	комплект	4,0000	210,30	841
			Итого оплата труда:			111,89	448
			Итого материалов:			98,40	394
			Накладные расходы	%	--	78,98	316
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,14	93
			Сметная стоимость:			312,42	1250
15	15	Т Прайс-лист ТОО "ДФЕД"	Электропечь ПЭТ-4	шт	3,0000	5550,00	16650
			Накладные расходы	%	--	227,55	683
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	462,20	1387
			Сметная стоимость:			6239,75	18719
16	16	Ц13-080305-1202 13-080305-1202 РСНБ РК 2015 примен.	Электроплита. Монтаж оборудования/ЭЛЕКТРОПЕЧЬ/	шт.	3,0000	1818,84	5457
			Итого оплата труда:			1779,57	5339
			Итого эксплуатация машин:			59,26	178
			Накладные расходы	%	--	867,45	2602
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	214,90	645
			Сметная стоимость:			2901,20	8704
17	17	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,7000	62,73	2867
			Итого оплата труда:			28,02	1281
			Итого эксплуатация машин:			1,05	48

			Итого материалов:			33,83	1546
			Накладные расходы	%	--	18,38	840
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,49	297
			Сметная стоимость:			87,61	4004
18	18	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	45,7000	611,57	27949
			Итого оплата труда:			507,73	23203
			Итого эксплуатация машин:			0,68	31
			Итого материалов:			103,50	4730
			Накладные расходы	%	--	314,72	14383
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,10	3387
			Сметная стоимость:			1000,39	45718
19	19	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	59,3000	511,02	30303
			Накладные расходы	%	--	20,95	1242
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,56	2524
			Сметная стоимость:			574,53	34070
			КРЕПЛЕНИЕ ЗАЩИТНОЕ ИЗОЛИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И ТЕПЛОВОГО УЗЛА				
20	20	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,3000	62,73	332
			Итого оплата труда:			28,02	149
			Итого эксплуатация машин:			1,05	6
			Итого материалов:			33,83	179
			Накладные расходы	%	--	18,38	97
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,49	34
			Сметная стоимость:			87,61	464

21	21	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,3000	611,57	3241
			Итого оплата труда:			507,73	2691
			Итого эксплуатация машин:			0,68	4
			Итого материалов:			103,50	549
			Накладные расходы	%	--	314,72	1668
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,10	393
			Сметная стоимость:			1000,39	5302
22	22	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	36,0000	409,71	14749
			Итого оплата труда:			206,98	7451
			Итого эксплуатация машин:			44,87	1615
			Итого материалов:			179,20	6451
			Накладные расходы	%	--	135,95	4894
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,65	1571
			Сметная стоимость:			589,31	21215
23	23	С121-110403-0405 21-110403-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8000	458,36	4034
			Накладные расходы	%	--	18,79	165
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38,17	336
			Сметная стоимость:			515,32	4535
24	24	С121-110403-0410 21-110403-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8000	611,06	5377
			Накладные расходы	%	--	25,05	220

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,89	448
			Сметная стоимость:				**687,00**	**6046**
25	25	С121-110403-0512 21-110403-0512 РСНБ РК 2015 в ценах II **квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или** равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	**22,0000**		2026,25	44578
			Накладные расходы	%	--		83,08	1828
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,75	3712
			Сметная стоимость:				2278,07	50118
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				2180861
			В том числе:					
Стоимость оборудования -				Тенге				**16650**
Накладные расходы -				Тенге				**683**
Сметная прибыль -				Тенге				**1387**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -				Тенге				**18719**
Стоимость монтажных работ -				Тенге				**5457**
Всего заработная плата -				Тенге				**5339**
			Накладные расходы -	Тенге				**2602**
			Сметная прибыль -	Тенге				**645**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				Тенге				**8704**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**5339**
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**103128**
Материалы -				Тенге				**13455**
Всего заработная плата -				Тенге				**34774**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**53988**
			Накладные расходы -	Тенге				**24096**
			Сметная прибыль -	Тенге				**10178**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**137401**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**34774**
Стоимость сантехнических работ -				Тенге				**2055627**
Материалы -				Тенге				**1878123**
Всего заработная плата -				Тенге				**117011**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**56655**
Сдача и испытание -				Тенге				**491**
			Накладные расходы -	Тенге				**157853**
			Сметная прибыль -	Тенге				**177078**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -				Тенге				**2390558**

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				134
Сметная заработная плата -	Тенге				117011
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2555382
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				183
Сметная заработная плата -	Тенге				157125
ИТОГО ПО АКТУ:					2555382
ИТОГО по АКТУ:	Тенге				2555382

Временные зданий и сооружения (3,1%*0,8)	**63373**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)	**118237**
Итого	2736992
Непредвиденные работы и затраты (2%)	54740
Итого с непредвиденными работами и затратами	2791732
Со скидкой, 10%	**2512559**
НДС (12 %)	301507
Итого	**2814066**

Сдал (Подрядчик) _____ Конкашев К.О.

Принял (Заказчик) _____ Аманбек Б.

Технадзор _____ Куцелева О.П.

Авторский надзор _____ Шестаков Н.Н.

Форма 2-В

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KHS Company Group"

(организация, адрес, телефон)

Стройка РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект ТРАКТ ТОПЛИВОПОДАЧИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.04.2021	31.12.2020	21.04.2021

Акт приемки выполненных работ № 40

на БУНКЕР СЫРОГО УГЛЯ К/А СТ. № 6 (2-4-2)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	**Е11-090301-0212 11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**5,0270**		**351872,69**	**1768864**
			Итого оплата труда:				21908,75	110135
			Итого эксплуатация машин:				18380,77	92400
			Итого материалов:				315795,30	1587503

2	2	Е11-090201-0104 11-090201-0104 РСНБ РК 2015	Бункеры и силосы стационарные. Монтаж	т конструкций	9,1580	368428,39	3374067
			Итого оплата труда:			44073,66	403627
			Итого эксплуатация машин:			46009,98	421359
			Итого материалов:			289965,65	2655505
3	3	Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	82,0000	5174,19	424283
			Итого оплата труда:			330,82	27128
			Итого эксплуатация машин:			157,72	12933
			Итого материалов:			4721,32	387148
4	4	Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/крышка люка	т конструкций	0,0486	322841,93	15690
			Итого оплата труда:			106916,38	5196
			Итого эксплуатация машин:			44260,82	2151
			Итого материалов:			184543,02	8969
5	5	Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,0486	79627,29	3870
			Итого оплата труда:			75913,02	3689
			Итого эксплуатация машин:			3747,17	182
			Итого материалов:			1388,17	67
6	6	Т ССЦ РК 8.04-08-2015 ТАБ.8 П8.6	Поправка на марку стали С345	т	8,2295	13413,00	110383
7	7	Т ССЦ РК 8.04-08-2015 ТАБ.8 П8.3	Поправка на марку стали С255	т	4,8006	8656,00	41554
8	8	Т ССЦ РК 8.04-08-2015 ТАБ.8 П8.2	Поправка на марку стали С245	т	1,7222	4756,00	8191

9	9	Т ССЦ РК 8.04-08-2016 таб.9 п9.2	Очистка поверхности до II степени ГОСТ 9.402-2004	т	16,0420	17147,00	275072
10	10	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	465,2000	68,51	31873
			Итого оплата труда:			33,63	15644
			Итого эксплуатация машин:			1,26	584
			Итого материалов:			33,83	15740
11	11	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 примен.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	465,2000	21,57	10036
			Итого оплата труда:			20,79	9670
			Итого эксплуатация машин:			0,99	462
12	12	С122-040803-0402 22-040803-0402 РСНБ РК 2015 примен. в ценах II квартала 2017 года	Краска органоразбавляемая эластичная, ударопрочная, виброустойчивая для огнезащиты стальных конструкций в сырых, не отапливаемых помещениях при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности не более 85%, обработка при Т от -15°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 120 минут СТ РК 615-1-2011//ВСПУЧЕННОЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ КЕДР-МЕТ-КО/	кг	418,6800	1446,56	605646

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		6669529
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		443679
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		530072
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		131410
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		5695779
- перевозка грузов	Тенге		0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		0
Накладные расходы I уровня	Тенге		348533
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		7018062
Накладные расходы II уровня	Тенге		287741
ИТОГО:	Тенге		7305803
Сметная прибыль	Тенге		584464

ИТОГО по смете:	Тенге				7890267
ИТОГО ПО АКТУ:					7890267
ИТОГО по АКТУ:	Тенге				7890267

Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)	195679
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)	365080
Итого	8451026
Непредвиденные работы и затраты (2%)	169021
Итого с непредвиденными работами и затратами	8620047
Со скидкой, 10%	7758042
НДС (12 %)	930965
Итого	8689007

Сдал (Подрядчик) _____ Конкашев К.О.

Принял (Заказчик) _____ Аманбек Б.

Технадзор _____ Куцелева О.П.

Авторский надзор _____ Шестаков П.И.

Форма 2-В

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KHS Company Group"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ **№ 2.1 Н=60м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.04.2021	31.12.2020	21.04.2021

Акт приемки выполненных работ № 41

на СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(2-2-1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
1	49	**Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**12,6500**		**51865,53**	**656099**
			Итого оплата труда:				34257,38	**433356**
			Итого эксплуатация машин:				15948,83	201753
			Итого материалов:				6666,81	**84335**
			Накладные расходы	%	--		23844,60	301634
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6056,81	76619
			Сметная стоимость:				81766,94	**1034352**

2	52	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	9,0000	11272,98	101457
			Итого оплата труда:			1062,80	9565
			Итого эксплуатация машин:			125,64	1131
			Итого материалов:			10144,30	91299
			Накладные расходы	%	--	1149,25	10343
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	993,78	8944
			Сметная стоимость:			13416,01	120744
3	53	Т ССЦ РК 8.04-08-2016 таб.12 п.12.2	Очистка поверхности до 2 степени	т	0,0568	17147,00	974
			Накладные расходы	%	--	703,03	40
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1428,00	81
			Сметная стоимость:			19278,03	1095
4	54	Т ССЦ РК 8.04-08-2016 таб.11 п.11.2	Надбавка на сталь С 245	т	0,0159	4756,00	76
			Накладные расходы	%	--	195,00	3
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	396,08	6
			Сметная стоимость:			5347,08	85
5	55	Т ССЦ РК 8.04-08-2016 таб.11 п.11.3	Надбавка на сталь С 255	т	0,0243	8656,00	210
			Накладные расходы	%	--	354,90	9
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	720,87	18
			Сметная стоимость:			9731,77	237
6	56	Т ССЦ РК 8.04-08-2016 таб.11 п.11.6	Надбавка на сталь С 345	т	0,0160	13413,00	215
			Накладные расходы	%	--	549,93	9
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1117,03	18
			Сметная стоимость:			15079,97	242
7	57	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 примен.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-12-03/	м2	1516,4448	45,02	68268
			Итого оплата труда:			34,64	52534
			Итого эксплуатация машин:			1,65	2508
			Итого материалов:			9,06	13744

			Накладные расходы	%	--		21,39	32440
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,31	8057
			Сметная стоимость:				71,72	108765
8	58	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 примен.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-52-20/	м2	109,4808		45,15	4943
			Итого оплата труда:				34,64	3793
			Итого эксплуатация машин:				1,65	181
			Итого материалов:				9,19	1007
			Накладные расходы	%	--		21,40	2343
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,32	583
			Сметная стоимость:				71,87	7868
			МОНТАЖ СТВОЛА					
9	59	Е11-090603-0104 11-090603-0104 РСНБ РК 2015 примен.	Опоры станций мачтового типа на расчалках высотой до 150 м. Монтаж/МОНТАЖ ЦАРГ Ц1-Ц5//	т конструкций	10,9335		87438,94	956014
			Итого оплата труда:				50120,91	547997
			Итого эксплуатация машин:				32936,28	360109
			Итого материалов:				15341,38	167735
			Накладные расходы	%	--		35360,10	386610
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9823,92	107410
			Сметная стоимость:				132622,97	1450033
10	60	Е11-260101-0702 11-260101-0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми/ЗАБИВКА ЗАЗОРА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОМ ШНУРОМ ШАОН/	м3 изоляции	0,2500		48297,74	12074
			Итого оплата труда:				47152,16	11788
			Итого эксплуатация машин:				845,51	211
			Итого материалов:				701,28	175
			Накладные расходы	%	--		29124,43	7281
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6193,77	1548
			Сметная стоимость:				83615,94	20904
11	62	Т ССЦ РК 8.04-08-2016 таб.12 п.12.2	Очистка поверхности до 2 степени	т	317,0715		17147,00	5436825
			Накладные расходы	%	--		703,03	222910
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1428,00	452779
			Сметная стоимость:				19278,03	6112514

12	63	Е11-130601-0204 11-130601-0204 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм. Очистка металлическим песком со снятием окалины или старой краски площадью более 50% очищаемой поверхности**	м2	317,0715	3316,00	**1051408**
			Итого оплата труда:			993,42	**314984**
			Итого эксплуатация машин:			1535,07	486728
			Итого материалов:			**1342,38**	**425630**
			Накладные расходы	%	--	696,46	220829
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	321,00	101779
			Сметная стоимость:			4333,46	1374015
13	64	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 примен.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-12-03/	м2	317,0715	45,02	**14274**
			Итого оплата труда:			34,64	10984
			Итого эксплуатация машин:			1,65	524
			Итого материалов:			9,06	2874
			Накладные расходы	%	--	21,39	6783
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,31	1685
			Сметная стоимость:			71,72	22742
			МАРКИРОВОЧНАЯ ОКРАСКА				
14	65	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 примен.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/МАРКИРОВОЧНАЯ ОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-12-03 НА ОТМ.+32,000-+38,000 КРАСНЫМ ЦВЕТОМ/	м2	33,9120	45,02	**1527**
			Итого оплата труда:			34,64	1175
			Итого эксплуатация машин:			1,65	56
			Итого материалов:			9,06	307
			Накладные расходы	%	--	21,39	725
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,31	180
			Сметная стоимость:			71,72	2432
15	66	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 примен.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/МАРКИРОВОЧНАЯ ОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-12-03 НА ОТМ.+38,000-+44,000 БЕЛЫМ ЦВЕТОМ/	м2	33,9120	45,02	**1527**
			Итого оплата труда:			34,64	1175
			Итого эксплуатация машин:			1,65	56
			Итого материалов:			9,06	307
			Накладные расходы	%	--	21,39	725

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,31	180
			Сметная стоимость:			71,72	2432
16	67	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 примен.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/МАРКИРОВОЧНАЯ ОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-12-03 НА ОТМ.+44,000-+50,000 КРАСНЫМ ЦВЕТОМ/	м2	33,9120	45,02	1527
			Итого оплата труда:			34,64	1175
			Итого эксплуатация машин:			1,65	56
			Итого материалов:			9,06	307
			Накладные расходы	%	--	21,39	725
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,31	180
			Сметная стоимость:			71,72	2432
17	68	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 примен.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/МАРКИРОВОЧНАЯ ОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-12-03 НА ОТМ.+50,000-+56,000 БЕЛЫМ ЦВЕТОМ/	м2	25,4340	45,02	1145
			Итого оплата труда:			34,64	881
			Итого эксплуатация машин:			1,65	42
			Итого материалов:			9,06	231
			Накладные расходы	%	--	21,39	544
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,31	135
			Сметная стоимость:			71,72	1824
18	69	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 примен.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/МАРКИРОВОЧНАЯ ОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-12-03 НА ОТМ.+56,000-+60,000 КРАСНЫМ ЦВЕТОМ/	м2	25,4340	45,02	1145
			Итого оплата труда:			34,64	881
			Итого эксплуатация машин:			1,65	42
			Итого материалов:			9,06	231
			Накладные расходы	%	--	21,39	544
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,31	135
			Сметная стоимость:			71,72	1824
19	70	Е11-080701-0102 11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	317,0715	529,36	167846
			Итого оплата труда:			333,67	105797
			Итого эксплуатация машин:			1,26	398
			Итого материалов:			195,04	61841

	Накладные расходы	%	--		198,16	62830
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,20	18454
	Сметная стоимость:				785,72	249130
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**8477554**
ИТОГО по смете:		Тенге				**8477554**
ИТОГО ПО АКТУ:						8477554
ИТОГО по АКТУ:		Тенге				**8477554**

Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)	**210243**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)	**392254**
Итого	9080051
Непредвиденные работы и затраты (2%)	181601
Итого с непредвиденными работами и затратами	9261652
Со скидкой, 10%	**8335487**
НДС (12 %)	1000258
Итого	**9335746**

Сдал (Подрядчик) _____ Конкашев К.О.

Принял (Заказчик) _____ Аманбек Б.

Технадзор _____ Куцелева О.П.

Авторский надзор _____ Шестаков П.П.

Форма 2-В

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KHS Company Group"

(организация, адрес, телефон)

Стройка РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект ГЛАВНЫЙ КОРПУС К/А КВ-ТСВ-10 СТ.№4,5. УСТАНОВКА К/А КВ-ТС-10 СТ.№6

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19 от 14.05.2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.04.2021	31.12.2020	21.04.2021

Акт приемки выполненных работ № 42

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КОТЛА КВ-ТС-10 СТ.№6 И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (2-1--1-4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы					
			Оборудование					
1	4	Ц13-060103-0101 13-060103-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас и каркасные конструкции котлов теплопроизводительностью 35-58,2 МВт (30-50 Гкал/ч). Монтаж оборудования**	т	16,8830		142650,38	2408366
			Итого оплата труда:				85556,17	1444445
			Итого эксплуатация машин:				30096,14	508113
			Итого материалов:				33501,47	565605
			Накладные расходы	%	--		42008,64	709232
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14772,72	249408
			Сметная стоимость:				199431,73	3367006

2	15	Ц13-070301-0301 13-070301-0301 РСНБ РК 2015 Р. 13-07 ТЧ прил.Б	Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса 0,15 т. Монтаж оборудования. Индивидуальное испытание, добавлен расход электроэнергии - 114 кВт-ч. /Электровентилятор 19ЦС63, стоимость комплектно с котлом/	шт.	1,0000	40114,29	40114
			Итого оплата труда:			29691,31	29691
			Итого эксплуатация машин:			6357,20	6357
			Итого материалов:			6098,83	6099
			Накладные расходы	%	--	14193,60	14194
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4344,63	4345
			Сметная стоимость:			58652,52	58653
3	16	Ц13-080301-0120 13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,0000	1860,68	1861
			Итого оплата труда:			1055,75	1056
			Итого эксплуатация машин:			22,33	22
			Итого материалов:			782,60	783
			Накладные расходы	%	--	546,67	547
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	192,59	193
			Сметная стоимость:			2599,95	2600
4	18	Ц13-070301-0303 13-070301-0303 РСНБ РК 2015 Р. 13-07 ТЧ прил.Б	Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса 1,47 т. Монтаж оборудования. Индивидуальное испытание, добавлен расход электроэнергии - 684 кВт-ч.	шт.	1,0000	61545,53	61546
			Итого оплата труда:			36281,87	36282
			Итого эксплуатация машин:			13049,02	13049
			Итого материалов:			16740,73	16741
			Накладные расходы	%	--	17857,75	17858
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6352,26	6352
			Сметная стоимость:			85755,54	85756
5	19	Ц13-080301-0121 13-080301-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,0000	2747,12	2747

			Итого оплата труда:				2111,50	2111
			Итого эксплуатация машин:				22,99	23
			Итого материалов:				612,63	613
			Накладные расходы	%	--		1053,40	1053
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,04	304
			Сметная стоимость:				4104,57	4105
6	21	Ц13-070302-0103 13-070302-0103 РСНБ РК 2015 Р. 13-07 ТЧ прил.Б	Дымосос одностороннего всасывания, масса 2,6 т. Монтаж оборудования. Индивидуальное испытание, добавлен расход электроэнергии - 1216 кВт-ч.	шт.	1,0000		400518,54	400519
			Итого оплата труда:				280320,68	280321
			Итого эксплуатация машин:				130596,77	130597
			Итого материалов:				34291,21	34291
			Накладные расходы	%	--		134897,67	134898
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42833,30	42833
			Сметная стоимость:				578249,51	578250
7	38	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /Монтаж кармана/	т	0,2087		48021,78	10022
			Итого оплата труда:				42641,18	8899
			Итого эксплуатация машин:				2695,09	562
			Итого материалов:				3045,02	635
			Накладные расходы	%	--		29002,08	6053
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6161,91	1286
			Сметная стоимость:				83185,77	17361
8	40	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /Монтаж гибких вставок/	т	0,0055		48021,78	264
			Итого оплата труда:				42641,18	235
			Итого эксплуатация машин:				2695,09	15
			Итого материалов:				3045,02	17
			Накладные расходы	%	--		29002,08	160
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6161,91	34
			Сметная стоимость:				83185,77	458

9	42	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /Монтаж воздуховодов/	т конструкций	2,5433	48021,78	122136
			Итого оплата труда:			42641,18	108451
			Итого эксплуатация машин:			2695,09	6855
			Итого материалов:			3045,02	7745
			Накладные расходы	%	--	29002,08	73762
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6161,91	15672
			Сметная стоимость:			83185,77	211569
10	46	С121-050308-0806 21-050308-0806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками №100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89 /Сетка 5-1,2/	м2	3,0000	166,26	499
			Накладные расходы	%	--	6,82	20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,85	42
			Сметная стоимость:			186,92	561
11	47	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0001	85263,83	5
			Итого оплата труда:			71430,31	4
			Итого эксплуатация машин:			7681,33	--
			Итого материалов:			6467,24	--
			Накладные расходы	%	--	48780,42	3
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10723,54	1
			Сметная стоимость:			144767,79	9
12	48	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Коуш С 0,5/	т	0,0001	329955,06	20
			Накладные расходы	%	--	13528,16	1
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27478,66	2
			Сметная стоимость:			370961,87	22

13	50	Е11-090305-0304 11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0731	106752,96	7805
			Итого оплата труда:			95664,11	6994
			Итого эксплуатация машин:			1894,76	139
			Итого материалов:			9553,59	698
			Накладные расходы	%	--	65024,95	4754
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13742,23	1005
			Сметная стоимость:			185520,14	13563
			Антикоррозийное покрытие воздуховодов				
14	52	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	96,0000	68,51	6577
			Итого оплата труда:			33,63	3228
			Итого эксплуатация машин:			1,26	121
			Итого материалов:			33,83	3248
			Накладные расходы	%	--	21,78	2091
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,22	693
			Сметная стоимость:			97,52	9362
			Газоходы				
15	54	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	4,9830	48021,78	239294
			Итого оплата труда:			42641,18	212482
			Итого эксплуатация машин:			2695,09	13430
			Итого материалов:			3045,02	15173
			Накладные расходы	%	--	29002,08	144518
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6161,91	30705
			Сметная стоимость:			83185,77	414517
16	62	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /для крепления газоходов/	т	0,0108	452639,57	4907
			Итого оплата труда:			273113,12	2961
			Итого эксплуатация машин:			1742,86	19

			Итого материалов:			178506,12	1935
			Накладные расходы	%	--	156448,94	1696
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48727,08	528
			Сметная стоимость:			657815,59	7131
17	64	Е11-451701-0101 11-451701-0101 **РСНБ РК 2015**	**Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном /Обкладка картоном теплоизоляционным/**	кг	2,4150	474,19	1145
			Итого оплата труда:			37,76	91
			Итого эксплуатация машин:			3,02	7
			Итого материалов:			434,33	1049
			Накладные расходы	%	--	41,18	99
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	41,23	100
			Сметная стоимость:			556,59	1344
			Антикоррозийное покрытие				
18	65	Е11-130301-0406 **11-130301-0406** **РСНБ РК 2015**	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	69,6000	68,51	4769
			Итого оплата труда:			33,63	2341
			Итого эксплуатация машин:			1,26	87
			Итого материалов:			33,83	2355
			Накладные расходы	%	--	21,78	1516
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,22	503
			Сметная стоимость:			97,52	6788
19	66	Е11-130301-1421 11-130301-1421 **РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /Масляно-битумное покрытие в два слоя/**	м2	69,6000	126,05	8773
			Итого оплата труда:			62,45	4347
			Итого эксплуатация машин:			3,26	227
			Итого материалов:			60,95	4242
			Накладные расходы	%	--	40,41	2812
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,32	927
			Сметная стоимость:			179,77	12512
			Водяное охлаждение подшипников забрасывателей				

20	67	Ц13-121101-0502 13-121101-0502 РСНБ РК 2015	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2,0000	4036,45	8073
			Итого оплата труда:			3790,21	7580
			Итого эксплуатация машин:			116,36	233
			Итого материалов:			129,88	260
			Накладные расходы	%	--	1767,41	3535
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	464,31	929
			Сметная стоимость:			6268,17	12536
21	69	Ц13-120101-0101 13-120101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	40,0000	1103,04	44122
			Итого оплата труда:			1060,58	42423
			Итого эксплуатация машин:			71,48	2859
			Итого материалов:			7,18	287
			Накладные расходы	%	--	493,47	19739
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	127,72	5109
			Сметная стоимость:			1724,23	68969
			Металл для изготовления деталей и крепления трубопроводов				
22	71	Е11-090305-0302 11-090305-0302 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т**	т	0,0310	50075,40	1551
			Итого оплата труда:			44182,34	1369
			Итого эксплуатация машин:			2968,05	92
			Итого материалов:			3240,05	100
			Накладные расходы	%	--	30063,32	931
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6411,10	199
			Сметная стоимость:			86549,83	2681
			Трубопроводы сетевой воды				
			Арматура				
23	74	Ц13-121101-0504 13-121101-0504 РСНБ РК 2015	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3,0000	4143,89	12432
			Итого оплата труда:			3790,21	11371

			Итого эксплуатация машин:			**116,36**	**349**
			Итого материалов:			**237,32**	**712**
			Накладные расходы	%	--	1771,81	5315
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	473,26	1420
			Сметная стоимость:			**6388,96**	**19167**
24	76	Ц13-121101-0503 13-121101-0503 РСНБ РК 2015	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3,0000	4090,22	12271
			Итого оплата труда:			3790,21	11371
			Итого эксплуатация машин:			116,36	349
			Итого материалов:			183,65	551
			Накладные расходы	%	--	1769,61	5309
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	468,79	1406
			Сметная стоимость:			6328,62	18986
25	78	Ц13-121202-0201 13-121202-0201 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	11825,39	11825
			Итого оплата труда:			9915,94	9916
			Итого эксплуатация машин:			**689,03**	**689**
			Итого материалов:			**1244,40**	**1244**
			Накладные расходы	%	--	4675,78	4676
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1320,09	1320
			Сметная стоимость:			**17821,26**	**17821**
			Обмуровка котла ст.№6				
26	112	Е11-450601-0101 11-450601-0101 РСНБ РК 2015	**Обмуровка алюмосиликатными изделиями шамотными прямыми стен экранированных**	м3	2,5730	46167,77	118790
			Итого оплата труда:			27957,24	71934
			Итого эксплуатация машин:			**12446,50**	**32025**
			Итого материалов:			**10791,02**	**27765**
			Накладные расходы	%	--	17987,11	46281
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5132,39	13206
			Сметная стоимость:			**69287,27**	**178276**

27	114	Е11-450601-0301 11-450601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Обмуровка жаростойким бетоном экранов толщиной слоя до 40 мм	м3	11,7200	99414,29	1165135
			Итого оплата труда:			50545,05	592388
			Итого эксплуатация машин:			16651,57	195156
			Итого материалов:			40955,09	479994
			Накладные расходы	%	--	33173,41	388792
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10607,02	124314
			Сметная стоимость:			143194,71	1678242
28	115	Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,7200	17698,84	83539
			Итого оплата труда:			15162,53	71567
			Итого эксплуатация машин:			1100,38	5194
			Итого материалов:			1958,36	9243
			Накладные расходы	%	--	9454,31	44624
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2172,25	10253
			Сметная стоимость:			29325,41	138416
29	116	С121-110206-0108 21-110206-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	4,7200	26400,42	124610
			Накладные расходы	%	--	1082,42	5109
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2198,63	10378
			Сметная стоимость:			29681,46	140097
30	117	С121-130816-0303 21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вата минеральная	м3	0,6000	6469,86	3882
			Накладные расходы	%	--	265,26	159
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	538,81	323

			Сметная стоимость:			7273,93	4364
31	118	С121-050308-0221 21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм**	м2	173,0000	812,00	140476
			Накладные расходы	%	--	33,29	5760
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,62	11699
			Сметная стоимость:			912,92	157934
32	119	С121-050308-0225 21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	15,0000	289,62	4344
			Накладные расходы	%	--	11,87	178
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24,12	362
			Сметная стоимость:			325,61	4884
33	120	С121-050307-0112 21-050307-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74**	кг	158,0000	210,11	33197
			Накладные расходы	%	--	8,61	1361
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,50	2765
			Сметная стоимость:			236,22	37323
34	121	С121-050307-0106 21-050307-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	16,0000	245,44	3927
			Накладные расходы	%	--	10,06	161
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,44	327
			Сметная стоимость:			275,94	4415

35	122	Е11-260301-0702 11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /Покрытие поверхности миткалью/	м2 поверхности покрытия изоляции	114,0000	445,00	50730
			Итого оплата труда:			438,50	49989
			Итого эксплуатация машин:			11,32	1290
			Накладные расходы	%	--	270,68	30857
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,25	6527
			Сметная стоимость:			772,92	88113
36	123	С121-130803-0301 21-130803-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Миткаль"Т-2" суровый	10м	11,4000	2685,66	30617
			Накладные расходы	%	--	110,11	1255
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	223,66	2550
			Сметная стоимость:			3019,43	34422
37	124	Е11-451701-0201 11-451701-0201 РСНБ РК 2015	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым шнуром	кг	5,0000	2078,53	10393
			Итого оплата труда:			157,89	789
			Итого эксплуатация машин:			3,02	15
			Итого материалов:			1918,54	9593
			Накладные расходы	%	--	176,11	881
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	180,37	902
			Сметная стоимость:			2435,01	12175
38	125	Е11-450601-1001 11-450601-1001 РСНБ РК 2015	Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором огнеупорным /состав ОРГРЭС/	м2	365,9400	2682,51	981637
			Итого оплата труда:			1275,85	466885
			Итого эксплуатация машин:			172,29	63048
			Итого материалов:			1297,56	474830
			Накладные расходы	%	--	844,46	309020
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	282,16	103253
			Сметная стоимость:			3809,12	1393910

39	126	С121-070506-0102 21-070506-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорта В/ВВ, толщиной 4 мм	м3	0,0400	123024,58	4921
			Накладные расходы	%	--	5044,01	202
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10245,49	410
			Сметная стоимость:			138314,07	5533
40	127	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0740	381819,66	28255
			Накладные расходы	%	--	15654,61	1158
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31797,94	2353
			Сметная стоимость:			429272,21	31766
	ИТОГО ПО АКТУ:						6196096
		ИТОГО по АКТУ:		Тенге			6196096

Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)	153663
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)	286692
Итого	6636451
Непредвиденные работы и затраты (2%)	132729
Итого с непредвиденными работами и затратами	6769180
Со скидкой, 10%	6092262
НДС (12 %)	731071
Итого	6823333

Сдал (Подрядчик) _____ Конкашев К.О.

Принял (Заказчик) _____ Аманбек Б.

Технадзор _____ Куцелева О.П.

Авторский надзор _____ Шестаков Н.Н.