Декларация о соответствии

"20" 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KHSCompanyGroup», Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Сулейменова, 3
наименование организации, юридический адрес
в лице Директора Конкашева Каната Оралбаевича фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту: Реконструкция котельной № 5 и магистральных тепловых сетей города Ерейментау Акмолинской области
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района»,в лицеВрИОруководителя,Мухамеджанова Тюлютай Тюлюбаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядныеорганизации Нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация Реконструкция котельной № 5 и магистральных тепловых сетей города Ерейментау Акмолинской области
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)ТОО «Павлодарэнергопроект»,государственная лицензия I категории № 13015367 от 11.09.13г. №703-16 2017 год, приказ 53 от 05.07.2017г;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

48,846	МВт				

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	387,20	
Число этажей	этаж	3	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	2349,76	
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Территория котельной №5 представляет собой прямоугольник, вытянутый сзапада на восток, размерами около 260,0х140,0 м, застроена и осложнена надземнымии подземными коммуникациями, линиями электропередач и железнодорожнымипутями. Площадка частично, с запада и северо-запада, ограждена железобетоннойоградой высотой 2,0 метра. Реконструируемые и проектируемые магистральные тепловые сетирасположены:

Реконструируютсясуществующие тепловые сети 2Ø219÷57, связанные спрокладкой теплотрассы 2 Ø426 по ул. Атан Батыра, при этомдемонтируются тепловые сети 2Ø219 длиной в однотрубном исчислении504 м, 2Ø108 длиной в однотрубном исчислении 420 м, 2Ø57 длиной воднотрубном исчислении 170м;

Реконструируетсяквартальная сеть потребителей котельной №4, связаннаяс переключением от новой теплотрассы 2Ø426 (л.2.1, УТ1);

Реконструируютсяквартальные сети на участках переключения от новойтеплотрассы 2Ø426 (УТ1, УТ12, УТ14, УТ16, УТ17, УТ24);

Продлениеучастка ранее запроектированного магистрального теплопровода Ø400мм по ул. Атан Батыра на участке от ул. Кунанбаева до ул. ЖантайБатыра;

Выполнененииеподключения жилыхдомов расположенных попер. Первомайский. От проектируемой тепловой сети 2Ø426.

Рабочим проектом предусматривается:

Пристройка к главному корпусу в осях «12-15» по ряду «Б» - «Д» для установки водоводяных подогревателей на отм. 0,000 и перенос помещения золошлакоудаления с перекрытием помещения на отм. +7,000 для размещения натяжного устройства;
Установка нового водогрейного котла КВ-ТСВ-10-150 ст. № 6 (теплопроизводительностью 10 Гкал/ч) без воздухоподогревателя, работающего на угле, в комплекте со вспомогательным оборудованием (топкой типа ТЧЗМ; тягодутьевыми механизмами – дымосос, дутьевой вентилятор, вентилятор возврата уноса; приборами КИП и исполнительными механизмами) в ячейке существующих подогревателей в главном корпусе котельного отделения в осях «11-12», рядах «Б-Г», с переносом существующих водоводяных 4-х секционных подогревателей ПВВ-500 во вновь возводимую пристройку со стороны временного торца котельной;
Строительство новой дымовой трубы №2.1, высотой 60 м со стеклопластиковым стволом, вместо демонтируемой железобетонной дымовой трубы №2 высотой 45 м, которая находятся в аварийном техническом состоянии;
Реконструкция наружных газоходов от котлов КВ-ТСВ-10-150 ст. №4-5 до вновь устанавливаемой дымовой трубы №2.1;
Перенос бункера и головного участка скреперного подъемника;
Вынос (перенос) технологических трубопроводов из ячейки котла, попадающих в зону строительства. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____май 2020 года_____;
месяц, год
окончание работ ___декабрь 2021 года_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;
фактически, месяц: ____Декабрь_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: ПКВ „Теплосервис" С.А. Мадиярбов

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя

Дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Не предусмотрен;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Полностью готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Конкашев Канат Оралбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)