...8 от 04.04.2023 г. Цена региона Павлодарская область Майский район

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район с.Коктобе, Абылайхана ,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промжилстройкомплекс" Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ВОСТОЧНАЯ 96 БИН 970240004044

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Каратерек, Майского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 2024.02.12

Акт приемки выполненных работ № 1 за 17 июня 2024 г.

на Общестроительные работы Локальная смета № 2-01-00-01

Составлен-(а) в текущих ценах с 03.04.2023 г.

Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	Тенге			1 358 318
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			1 358 318
1	1101-0205-0208 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.180;К1трр=1,3;	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	33	16606	547 998
2	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	1326,15	156	206 879
3	1101-0205-0501 Кклим = 1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	72	2841	204 552
4	1101-0104-0404 Кклим = 1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	648,6	50	32 430
5	1101-0201-0501 Кклим = 1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	648,6	565	366 459
		Раздел 4. Фундаменты, ИТОГО:	Тенге			9 078 360
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			9 078 360
25	1108-0101-0201 Кклим = 1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	20,66	11301	233 479
26	1106-0101-0101 Кклим = 1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,78	35688	206 277
27	1107-0501-0101 Кклим = 1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт сборных конструкций	42	6828	286 776
28	1107-0501-0102 Кклим = 1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт сборных конструкций	80	8115	649 200
29	1107-0501-0103 Кклим = 1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт сборных конструкций	8	11301	90 408
30	1107-0501-0104 Кклим = 1,12	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт сборных конструкций	47	17440	819 680

31	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	29,462	31573	930 204
33	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	40,538	31573	1 279 906
38	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,005296	331233	1 754
42	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,367736	334278	122 926
44	1108-0101-0307 Кклим = 1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	311,8	1891	589 614
45	1106-0101-0105 Кклим = 1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФМ-1, ФМ-1а, ФМ-2, ФМ-3, ФМ-4	м3	43,0624	68510	2 950 205
46	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,34062	360925	122 938
47	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,33882	334278	113 260
48	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,74384	331233	246 384
49	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	1 т	0,32448	553604	179 633
50	1108-0201-0701 Кклим = 1,12	Стены и другие конструкции. Армирование фундаментов в углах сетками	т металлических изделий	0,25338	677991	171 789
51	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,25338	331233	83 928
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				10 436 678
	Оборудование					0
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)					761 878
	Итого					11 198 556
	Сметная прибыль (5)%					559 928
						11 758 484
	Непредвиденные работы и затраты (2)%					235 170
						11 993 653
	Итого в ценах 2022 г.					11 993 653
	2023 г. - 100% (Кпер = 1,079)					12 941 152
	с учетом понижающего коэффициента к=0,98					12 682 329
	НДС (12 %)					1 521 879
	Всего по акту с учетом НДС					14 204 208

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района" БИН 110140004642

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Нургожин К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО " ExpertProject ", БИН 141240014443

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Авторский надзор Шамигулов Р.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс", БИН 970240004044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Овцынов В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Стройтехнология", БИН 050540001138

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

№ аттестата № KZ19VJE00079783

Инженер технического надзора Жаменкин

(должность, подпись, расшифровка подписи)