Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района ", БИН 110140004642

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промжилстройкомплекс" Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная Зона Восточная, д. 96, а/я 440 БИН970240004044

Наименование строительства : Строительство-физкультурного оздоровительного комплекса в селе Каратерек, Майского района, Павлодарской области
Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Каратерек, Майского района, Павлодарской области

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Договор подряда (контракт) № 12 от 2024.02.12

Акт выполненных работ № 12
от 27 июня 2025 года

на Благоустройство территории

Основание: смета 7-01-00-17

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Сечение 1-1, ИТОГО:	Тенге			
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			
1	**1127-0401-0101 Кклим = 1,12**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**32,25**	**8427**	**271 771**
2	**1127-0403-0101 Кклим = 1,12**	**Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**215**	**911**	**195 865**
3	**1127-0403-0101 Кклим = 1,12**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя нормам 11-270403-0101, 11-270403-0103 до 18см.**	**м2 основания**	**645**	**110**	**70 950**

4	1127-0602-0306 Кклим = 1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	215	2695	579 425
5	1127-0602-0406 Кклим = 1,12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до 6 см	м2 покрытия	860	280	240 800
6	1127-0602-0301 Кклим = 1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	215	2996	644 140
7	1127-0201-1002 Кклим = 1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	74	5168	382 432
8	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	3,18	56397	179 342
		Раздел 2. Сечение 2-2, ИТОГО:	Тенге			
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			
9	1127-0401-0101 Кклим = 1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,6	8427	131 461
10	1127-0403-0101 Кклим = 1,12	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	104	911	94 744
11	1127-0401-0101 Кклим = 1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,2	8427	43 820
12	1127-0201-1002 Кклим = 1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	104	5168	537 472
13	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	1,664	56397	93 844
Итого						3 466 066

Всего по акту:	**3 466 066**
Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	253 023
Сметная прибыль (5%)	185 954
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**3 905 043**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	-

Всего	**3 905 043**
В том числе с разбивкой по годам 2024-100% Кпер=1,075	**4 197 921,50**
0,98 понижающий к=0,98	4 113 963,07
НДС (12 %)	493 675,57
Всего по акту	**4 607 638,64**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района" БИН 110140004642

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Кисанов К.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "ExpertProject", БИН 141240014443

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Автоский надзор Шамигулов Р.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик):

Подрядчик : ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Овцынов В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Стройтехнология", БИН 050540001133

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

№ аттестата № KZ19VJE00079783

Инженер технического надзора Жаменкин В.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)