Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района ", БИН110140004642

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промжилстройкомплекс" Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная Зона Восточная, д. 96, а/я 440 БИН970240004044

Наименование строительства : Строительство-физкультурного оздоровительного комплекса в селе Каратерек, Майского района, Павлодарской области
Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Каратерек, Майского района, Павлодарской области

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Договор подряда (контракт) № 12 от 2024.02.12

Акт выполненных работ № 13
от 27 июня 2025 года

на Общестроительные работы

Основание: смета 2-01-00-01

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 5.1. Стены наружные, ИТОГО	Тенге			
1	**1109-0501-0204 Кклим = 1,12**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,4567**	**44034**	**20 110**
		Подраздел 5.2. Перегородки и внутренние стены, ИТОГО	Тенге			
2	**1106-0101-0120 Кклим = 1,12**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**10,7**	**55560**	**594 492**
3	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,262**	**405165**	**106 153**
4	**1111-0101-0102 Кклим = 1,06**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**44,85**	**635**	**28 480**
5	**1108-0401-0303 Кклим = 1,12**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**168,12**	**9525**	**1 601 343**
6	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,12**	**405165**	**48 620**

7	1108-0401-0305 Кклим = 1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-в душевых кабинах	м2 перегородок (за вычетом проемов)	62,09	8186	508 269
8	1108-0201-0107 Кклим = 1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	21,68	36824	798 344
9	1108-0201-0701 Кклим = 1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,07553	677991	51 209
10	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,07553	405165	30 602
		Раздел 7. Кровля, ИТОГО:	Тенге			
		Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			
11	1112-0101-1501 Кклим = 1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой пергамина	м2 изолируемой поверхности	235,2	1614	379 613
12	1112-0101-1303 Кклим = 1,12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	235,2	2843	668 674
13	1112-0101-1402 Кклим = 1,12	Покрытия. Утепление шлаком	м3 утеплителя	23,52	16654	391 702
14	1109-0302-0401 Кклим = 1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,2719	97898	124 516
15	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	1 т	1,2719	553604	704 129
16	1109-0301-0301 Кклим = 1,12	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж балки Б-1	т конструкций	2,268	126836	287 664
17	1109-0402-0101 Кклим = 1,12	Фахверк. Монтаж стоек СТ-1 - СТ-6	т конструкций	0,3979	195141	77 647
18	1109-0302-0301 Кклим = 1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,049	314369	15 404
19	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,049	487427	23 884
20	290-001-0001 (кпл)	Надбавка за сталь С245	1 т	3,987	4756	18 962
21	1113-0301-0406 Кклим = 1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	231,24	235	54 341

22	1113-0301-1406 Кклим = 1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	231,24	180	41 623
23	1106-0301-0408 Кклим = 1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,364	288214	104 910
24	1107-0107-0103 Кклим = 1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (кобылки)	т стальных элементов	0,152	1371991	208 543
25	1113-0301-0406 Кклим = 1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,8	235	2 068
26	1113-0301-1406 Кклим = 1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,8	180	1 584
27	290-001-0001 (кпл)	Надбавка за сталь С245	1 т	0,604	4756	2 873
28	1112-0101-0716 Кклим = 1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	266,64	2885	769 256
		Раздел 9. Проемы, ИТОГО:	Тенге			
		Подраздел 9.1. Окна, ИТОГО	Тенге			
29	1110-0501-0102 Кклим = 1,12	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	30,517	6333	193 264
30	1110-0501-0105 Кклим = 1,12	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	14,941	7788	116 361
31	1110-0501-0106 Кклим = 1,12	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	13,95	5884	82 082
32	1110-0501-0108 Кклим = 1,12	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	13,201	6898	91 060
33	1110-0501-0401 Кклим = 1,12	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м2	44,86	2070	92 860
34	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	1 м	24,3	1597	38 807
35	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	1 м	20,56	2662	54 731
		Подраздел 9.2. Двери, ИТОГО	Тенге			
36	1109-0403-0401 Кклим = 1,12	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	10689	22 447

37	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	1 м2	2,1	53014	111 329
		Подраздел 9.3. Витражи, ИТОГО	Тенге			
38	1110-0501-0102 Кклим = 1,12	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (общая площадь витражей)	м2	20,13	6333	127 483
39	223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	10,5	38365	402 832
		Подраздел 10.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			
		Подраздел 10.1. Тип 1, ИТОГО	Тенге			
40	1111-0101-0102 Кклим = 1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	67,8	635	43 053
41	1111-0101-0209 Кклим = 1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,42	51481	279 027
		Подраздел 10.2. Тип 2, ИТОГО	Тенге			
42	1111-0101-0102 Кклим = 1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	96,3	635	61 151
43	1111-0101-0209 Кклим = 1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,7	51481	396 404
		Подраздел 10.3. Тип 3, ИТОГО	Тенге			
44	1111-0101-0102 Кклим = 1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	33,4	635	21 209
45	1111-0101-0209 Кклим = 1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,67	50556	134 985
		Подраздел 10.4. Тип 4, ИТОГО	Тенге			
46	1111-0101-0204 Кклим = 1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	44,5	24849	1 105 781
47	233-102-0401	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	1 м2	595,134	12004	7 143 989
		Подраздел 10.5. Тип 5, ИТОГО	Тенге			
48	1111-0101-0102 Кклим = 1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	16,1	635	10 224
49	1114-0101-2101 Кклим = 1,12	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,805	7181	5 781
		Раздел 11. Внутренняя отделка, ИТОГО:	Тенге			
		Подраздел 11.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			
50	1115-0201-0101 Кклим = 1,06	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	513,54	3772	1 937 073

51	1115-0203-0101 Кклим = 1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	212	3263	691 756
Итого						20 828 704

Всего по акту:	**20 828 704**
Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 520 495
Сметная прибыль (5%)	1 117 460
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**23 466 659**
2% Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**469 333**
Всего	**23 935 993**
В том числе с разбивкой по годам 2024-100% Кпер=1,075	**25 731 191,99**
0,98 понижающий к=0,98	25 216 568,15
НДС (12 %)	3 025 988,18
Всего по акту	**28 242 556,33**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района" БИН 110140004642

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Кисанов К.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "ExpertProject", БИН 141240014443

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Автоский надзор Шамигулов Р.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик):

Подрядчик : ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Овцынов В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Стройтехнология", БИН 050540001133

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

№ аттестата № KZ19VJE00079783

Инженер технического надзора Жаменкин В.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)