РЕЕСТР №2 актов за декабрь 2024год

Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка

№ п/п	№ акта	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сумма акта
1	№9	Кабельная линия КЛ 0,4кВ	1 471 923,80
2	№10	Теплотрасса	3 226 558,01
3	№11	Общестроительные работы	42 631 066,06
4	№12	Наружные сети водопровода и канализации	24 941 567,21
5	№13	Общестроительные работы	102 017 570,11
6	№14	Сантехнические работы ОВ	11 657 732,98
7	№15	Сантехнические работы ВК	6 991 536,29
8	№16	Электроосвещение, электрооборудование, автоматизация приточных систем	6 085 254,56
9	№17	Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре	1 377 484,16
10	№18	Технологическое оборудование	15 427 347,43
11	№19	Благоустройство	309 859,39
		Итого	**216 137 900,00**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**
Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Красноармейская, 53, 21
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ"**
Костанайская область, г.Рудный, П. Корчагина, 117
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39 от 11.09.2024г.**

Акт выполненных работ №9

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **04-01 Кабельная линия КЛ 0,4кВ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		25,2	2492,31	0	62806	0		45220	116668
				м³		2492,31	0	62806	0		8642	
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		25,2	1301,18	0	32790	0		23609	60911
				м³		1301,18	0	32790	0		4512	
3	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Устройство постели при одном кабеле в траншее		140	331,01	214,11	46341	29976		21584	73358
				м		116,9	97,22	16366	13611		5433	
4	4	1134-0201-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий		0,091	1723978,21	0	156882	0	130667	19923	190949
				гр трубопровода		288072,75	0	26215	0		14144	
5	5	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг		56	470,73	201,35	26361	11276	3083	11502	40892
				м		214,32	70,96	12002	3974		3029	
6	6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		93	442,69	190,56	41170	17722	5329	17557	63425
				м		194,83	67,38	18119	6266		4698	
7	7	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг		8	914,55	497,35	7316	3979	1156	2753	10875
				м		272,76	205,24	2182	1642		806	
8	8	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,16014	1159160		185628		185628		200478
				км							14850	
9	9	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам		2	292,25	0	585	0		421	1086
				шт.		292,25	0	585	0		80	
10	10	243-903-1501 РСНБ РК 2022	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа		2	10838		21676		21676		23410
				шт.							1734	
11	11	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		1	7110,76	173,33	7111	173	3099	2798	10702
				шт		3838,32	47,31	3838	47		793	
12	12	247-204-1552 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В" (ВА51-35)		1	2498		2498		2498		2698
				шт.							200	
13	13	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		0,196	4393,82	1926,62	861	378		689	1674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ конструкции		2467,2	789,82	484	155		124	
14	14	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		0,42	521,17	357,01	219	150		112	357
				м³ конструкции		164,16	83,07	69	35		26	
15	15	414-104-0301 РСНБ РК 2022	Щебень, гравий, галька. Погрузка		1,1676	381		445				481
				т							36	
16	16	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		5,838	74		432				467
				т·км							35	
17	17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,		0,28	5180,61	1468,15	1451	411	980	169	1750
				в плотном теле		213,71	345,78	60	97		130	
18	18	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		2,8	1457,03	286,54	4080	802	3135	423	4863
				м² основания		50,73	89,05	142	249		360	
19	19	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Строительство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270103-0301		2,8	247,07	40,27	692	113	579	40	791
				м² основания		0	13,21	0	37		59	
20	20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		2,8	2898,45	258,87	8116	724	7296	209	8991
				м² покрытия		33,72	35,51	94	99		666	
21	21	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		2,8	1956,36	0,15	5478	0	5428	54	5975
				м² покрытия		17,78	0	50	0		443	
22	22	1146-0401-0901 РСНБ РК 2022	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных. Разборка		21,6	778,55	217,38	16817	4695		11893	31007
				м² покрытия		561,17	94,31	12121	2037		2297	
23	23	1146-0401-0802 РСНБ РК 2022	Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка		2,16	20951,96	8584,61	45256	18543		29197	80409
				м³		12367,35	3724,54	26713	8045		5956	
24	24	414-104-0301 РСНБ РК 2022	Щебень, гравий, галька. Погрузка		6,5448	381		2494				2693
				т							199	
25	25	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		32,724	74		2422				2616
				т·км							194	
26	26	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем		21,6	434,58	47,35	9387	1023	6112	2455	12789
				ады уплотнения		104,25	16,67	2252	360		947	
27	27	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,16	39001,31	12,6	84243	27	72719	10807	102654
				тилающего слоя		5322,56	0	11497	0		7604	
28	28	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство		21,6	1593,73	102,11	34425	2205	27409	5298	42901
				м² покрытия		222,67	38,26	4810	826		3178	
29	29	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903		21,6	1372,15	27,64	29638	597	25661	3427	35710
				м² покрытия		156,5	12,31	3380	266		2645	
30	30	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Демонтаж/ Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		4	8324	4057,87	33296	16232		19605	57133
				опора		4266,13	1860,47	17065	7442		4232	
31	31	1133-0204-0201 РСНБ РК 2022	Демонтаж/ Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 5 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,327	64842,66	32576,56	21204	10653		11402	35214
				км линии		32266,1	11317,79	10551	3701		2608	
			ИТОГО по акту					892128	119679	502455	241147	1223927
								264191	48889	0	90660	
			Временные здания и сооружения			1,5		18358,91				1242286
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,27%		15777,03				1258062,94
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2%				25161,25872		1283224,19
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539			1,0450539						1341038,449
			Понижающий К=0,98									1314217,68
			НДС			12%		157706,1216				
			Итого с НДС									1471923,80

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ", БИН/ИИН 1201400[illegible]

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бороздина Светлана Николаевна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "SEB-NAR", БИН 151240013813;

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района", БИН [illegible]

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муратова Карина Кайратовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Тлеубай Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Сраилов С.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**
Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Красноармейская, 53, 21
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ"**
Костанайская область, г.Рудный, П. Корчагина, 117
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 11.09.2024г.

Акт выполненных работ №10

за декабрь 2024 (месяц, год) на 06-01 Теплотрасса работы

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземная теплотрасса									
1	11	225-203-0203 РСНБ РК 2022	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-92(Л4-8,Л4д-8)	м³	2,25	133433		300224		300224	24018	324242
2	12	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-92 (П5-8,П5д-8)	м³	1	159599		159599		159599	12768	172367
3	21	217-501-0101 РСНБ РК 2022	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50	т	0,0158	502354		7937		7937	635	8572
4	24	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м³	0,132	110567		14595		14595	1168	15763
5	29	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,10137	478354		48491		48491	3879	52370
6	31	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	12	2790		33480		33480	2678	36158
7	42	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-92 (П5д-8)	м³	0,08	159599		12768		12768	1021	13789
8	43	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,01344	976733		13127		13127	1050	14177
9	45	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55,55	1801		100046		100046	8004	108050
10	46	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	600		4800		4800	384	5184
11	47	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,0072	976733		7032		7032	563	7595
12	48	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	39658		79316		79316	6345	85661
13	49	242-302-0503 РСНБ РК 2022	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	43365		173460		173460	13877	187337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	50	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2226		8904		8904	712	9616
15	51	241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1105		8840		8840	707	9547
16	54	234-201-0307 РСНБ РК 2022	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80(60) мм ГОСТ 21880-2011	$м^3$	1,2	51061		61273		61273	4902	66175
17	56	235-101-0801 РСНБ РК 2022	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	$м^2$	30,8	209		6437		6437	515	6952
			Итого по разделу 1: Подземная теплотрасса					1040329	0	1040329	0	1123555
								0	0	0	83226	
			Раздел 2: Теплофикационная камера УТ-1									
18	58	225-202-0101 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1	шт.	1	93155		93155		93155	7452	100607
19	59	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	9525		19050		19050	1524	20574
20	60	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	6295		12590		12590	1007	13597
21	61	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	2,62	42293		110808		110808	8865	119673
22	62	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 $м^3$ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	3,258	42293		137791		137791	11023	148814
23	63	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	$м^3$	0,204	110567		22556		22556	1804	24360
24	64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03115	399352		12440		12440	995	13435
25	65	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,02464	308830		7610		7610	609	8219
26	66	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	35152		70304		70304	5624	75928
			Итого по разделу 2: Теплофикационная камера УТ-1					486304	0	486304	0	525207
								0	0	0	38903	
			Раздел 3: Теплофикационная камера УТ-2									
27	82	225-202-0101 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1	шт.	1	93155		93155		93155	7452	100607
28	83	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	9525		19050		19050	1524	20574
29	84	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	6295		12590		12590	1007	13597
30	85	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	2,355	42293		99600		99600	7968	107568
31	86	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 $м^3$ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	3,258	42293		137791		137791	11023	148814
32	87	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	$м^3$	0,204	110567		22556		22556	1804	24360
33	88	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03115	399352		12440		12440		13435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2014 диаметром от 9 до 12 мм	т							995	
34	89	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,02464	308830		7610		7610	609	8219
35	90	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	35152		70304		70304	5624	75928
			Итого по разделу 3: Теплофикационная камера УТ-2					475096	0	475096	0	513102
								0	0	0	38006	
			Раздел 4: Надземная теплосеть									
36	106	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	86,86	1801		156435		156435	12515	168950
37	107	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	600		6000		6000	480	6480
38	108	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,02832	976733		27661		27661	2213	29874
39	109	242-302-0503 РСНБ РК 2022	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	43365		86730		86730	6938	93668
40	110	241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1105		4420		4420	354	4774
41	118	234-201-0307 РСНБ РК 2022	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80(60) мм ГОСТ 21880-2011	$м^3$	1,8	51061		91910		91910	7353	99263
42	120	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,190872	572707		109314		109314	8745	118059
			Итого по разделу 4: Надземная теплосеть					482470	0	482470	0	521068
								0	0	0	38598	
			ИТОГО по акту					2484199	0	2484199	0	2682932
								0	0	0	198733	
			Временные здания и сооружения			1,5		40243,98				
			Итого с временными									2723176
			Зимние удорожания			1,27%		34584,33				
			Итого с зимними удорожаниями									2757760,31
			Непредвиденные работы и затраты			2%				55155,2063		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2812915,52
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539			1,0450539						2939648,336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Понижающий К=0,98									2880855,369
			НДС			12%		345702,6443				
			Итого с НДС									3226558,01

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ", БИН/ИИН 130340[illegible]

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бороздина Светлана Николаевна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района", БИН [illegible]

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муратова Карина Алматовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "SEB-NAR", БИН 151240013813;

Эксперт Тлеубай Б.Т.

(должность, подпись, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150;

Эксперт Сраилов С.Д

(должность, подпись, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Красноармейская, 53, 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ" Костанайская область, г.Рудный, П. Корчагина, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 11.09.2024г.

Акт выполненных работ №11

за декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Фундамент (АС63-70)									
1	кор/смета 34	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^3$	259,6	188,44 87,34	3,19 0,38	48919 22673	828 99	25417	15714 5171	69804
2	кор/смета 35	1113-0301-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	$м^2$	259,6	153,55 87,34	3,19 0,38	39862 22673	828 99	16360	15714 4447	60023
3	20	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен. фундаментов	$м^2$	137,4492	1623,6 640,27	17,64 8,01	223163 88005	2425 1101	132733	82868 24482	330513
4	21	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (АС-70)	$м^2$	22,3905	4950,15 1629,17	21,99 5,41	110836 36478	492 121	73866	33671 11561	156068
5	22	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	10	41903,68 5454,12	2351,82 796,82	419037 54541	23518 7968	340977	58759 38224	516020
6	23	1126-0201-0505 РСНБ РК 2022	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо(стен)	$м^3$	25,6	19765,02 18363,94	1401,08 620,76	505985 470117	35867 15891		369366 70028	945379
7	24	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	$м^3$	26,112	47286		1234732		1234732	98779	1333511
8	25	217-109-0110 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм	шт	77	53		4081		4081	326	4407
9	26	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	тилающего слоя	33,45	15124,42 4711,77	2584,81 1041,81	505912 157609	86462 34849	261841	180910 54946	741768
10	27	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	$м^3$	22,3	39602,09 5322,56	12,6 0	883127 118693	281 0	764153	111572 79576	1074275
11	28	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	$м^2$	223	1981,77 222,67	102,11 38,26	441935 49655	22771 8532	369509	54695 39730	536360
12	29	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	$м^2$ покрытия	223	1760,87 156,5	27,64 12,31	392674 34900	6164 2745	351611	35386 34244	462304
13	30	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м		4,317	44009,37	13922,55	189988	60103	23807	86470	298575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	т		24572,07	4457,14	106078	19241		22117	
					174,8385	190,67	4,64	33336	811	19557	9039	45765
				м²		74,17	0,76	12968	133		3390	
			Итого по разделу 1: Фундамент (АС63-70)					5033587	240550	3618644	1054164	6574772
								1174398	90779	0	487021	
			Раздел 2: Бескаркасные арочные конструкции АС-33									
15	33	1109-0101-0101 РСНБ РК 2022	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	7,027	79857,04	23148,22	561155	162663	117070	228572	852905
						40948,8	7092,77	281423	49841		63178	
16	34	1109-0402-0104 РСНБ РК 2022	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж		1701	5367,57	2039,87	9130237	3469819	646652	4387491	14599139
				м²		2947,54	790,67	5013766	1344930		1081411	
17	35	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	6,31582	170839,2	2237,85	1078990	14134	95201	672216	1891302
						153527,99	723,72	969655	4571		140096	
18	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		274,053	190,67	4,64	52254	1271	30656	14169	71737
				м²		74,17	0,76	20327	208		5314	
19	38	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с почтовыми кранами на автомобильном ходу	т конструкций	26,11194	261024,82	77200,83	6815864	2015864		3793880	11458524
						183823,99	26745,45	4800001	698376		848780	
			Итого по разделу 2: Бескаркасные арочные конструкции АС-33					17638500	5663751	889579	9096328	28873607
								11085172	2097926	0	2138779	
			ИТОГО по акту					22672087	5904301	4508223	10150492	35448379
								12259562	2188705	0	2625800	
			Временные здания и сооружения			1,5		531725,69				
			Итого с временными									35980105
			Зимние удорожания			1,27%		456947,33				
			Итого с зимними удорожаниями									36437052,01
			Непредвиденные работы и затраты			2%				728741,0403		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37165793,05
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539			1,0450539						38840256,98
			Понижающий К=0,98									38063451,84
			НДС			12%		4567614,221				
			Итого с НДС									42631066,06

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение [illegible] строительства Федоровского [illegible] БИН [illegible]

Руководитель [illegible]

(подпись) [illegible]

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "SEB-NAR", БИН 151240013813

Тлеубай Б.Т.

(подпись) [illegible]

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай Агропромпроект", БИН 080240019150

Эксперт [illegible] Сраилов С.Д.

(подпись) [illegible]

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Красноармейская, 53, 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ" Костанайская область, г.Рудный, П. Корчагина, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39 от 11.09.2024г.**

Акт выполненных работ №12

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **06-02 Наружные сети водопровода и канализации** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Наружный водопровод В1									
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		28,69	54,88	54,88	1575	1574		325	2052
				$м^3$ грунта		0	15,73	0	451		152	
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		28,69	47,5	47,5	1363	1363		281	1775
				$м^3$ грунта		0	13,62	0	391		131	
3	3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		28,69	31,73	31,73	910	910		188	1186
				$м^3$ грунта		0	9,1	0	261		88	
4	4	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		86,07	15,67	15,67	1349	1348		278	1757
				$м^3$ грунта		0	4,49	0	386		130	
5	5	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и		1007,53	397,46	397,46	400453	400453		69842	507916
				$м^3$ грунта		0	96,28	0	97005		37621	
6	6	1101-0102-0387 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Вязкие грунты повышенной		517,91	458,51	458,51	237467	237467		41417	301196
				$м^3$ грунта		0	111,07	0	57524		22312	
7	7	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		4920,145	74		364091				393218
				т*км							29127	
8	8	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен		14	5538,74	0	77542	0		558,30	144042
				$м^3$ грунта		5538,74	0	77542	0		10670	
9	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(песком)		57,45	1184,71	0	68062	0		49004	126431
				$м^3$ грунта		1184,71	0	68062	0		9365	
10	10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1021,53	55,4	55,4	56593	56592		11870	73938
				$м^3$ грунта		0	16,14	0	16487		5475	
11	11	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (песком)		446,4	47,49	47,49	21200	21199		4446	27699
				$м^3$ грунта		0	13,84	0	6178		2053	
12	12	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014		503,85	3180		1602243		1602243		1730422
				$м^3$							128179	
13	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1467,93	245,59	118,76	360509	174331		189598	594116

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				тненного грунта		126,83	52,56	186178	77154		44009	
14	14	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022	Траншеи. Водоотлив		845,23	1901,59	1901,59	1607281	1607281		732206	2526646
				мокрого грунта		0	1203,17	0	1016955		187159	
15	15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		14,0125	5324,49	258,39	74609	3621	49016	22726	105122
				м³ основании		1568,1	70,09	21973	982		7787	
16	16	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,172	587232,99	274022,75	101004	47132		67405	181882
				см трубопровода		313210,24	82639,72	53872	14214		13473	
17	17	241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		173,72	1670		290112		290112		313321
				м							23209	
18	18	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		1	2924,31	132,3	2924	132	307	2519	5879
				ижка или клапан		2484,85	60,07	2485	60		436	
19	19	242-101-1004 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN		1	79815		79815		79815		86200
				шт.							6385	
20	20	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал чугунный для задвижек от DN 80 до DN 150		1	14141		14141		14141		15272
				шт.							1131	
21	21	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 (ГОСТ 12820-80, + свободный фланец)		3	10240		30720		30720		33178
				шт.							2458	
22	22	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (ГОСТ 12820-80, + свободный фланец)		2	4249		8498		8498		9178
				шт.							680	
23	23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,02522	1925980,76	702859,4	48573	17727	11965	24309	78713
				асонных частей		748688,23	224921,55	18882	5673		5831	
24	24	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		1	1799,22	275,76	1799	275		1510	3574
				шт.		1523,46	1,4	1523	1		265	
25	25	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении		1	3353	492,69	3353	493		2841	6690
				шт.		2860,31	9,61	2860	10		496	
26	26	241-214-0209 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	2452		2452		2452		2648
				шт.							196	
27	27	241-214-0214 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	10533		10533		10533		11376
				шт.							843	
28	28	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	10917,62	5927,01	10918	5927	419	6522	18835
				врезка		4571,52	2016,84	4572	2017		1395	
29	29	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (упоры)		0,05	44358,27	1801,54	2218	90	1717	392	2819
				м³		8212,89	400,83	411	20		209	
30	30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,1	114,41	3,19	126	3	53	48	188
				м²		63,47	0,38	70	0		14	
31	31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,1	190,67	4,64	210	5	123	57	288
				м²		74,17	0,76	82	1		21	
32	32	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,172	98720,76	0	16980	0	2133	14698	34212
				см трубопровода		86319,15	0	14847	0		2534	
33	33	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,01	2195343,96	970741,3	21953	9707	1175	14348	39205
				см трубопровода		1107131,76	342134,74	11071	3421		2904	
34	34	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		10,04	19400		194776		194776		210358
				м							15582	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		10	1903,68	11,84	19037	118	2018	16765	38666
				синой в футляре		1690,06	3,4	16901	34		2864	
36	36	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (Д300мм)		1	17558,43	2192,45	17558	2192	9587	5761	25185
				футляр		5778,98	40,05	5779	40		1866	
37	37	1122-1401-1201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового		20	25721,33	11788,53	514427	235771	237291	82342	644510
				м		2068,23	2090,44	41365	41809		47741	
38	38	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		20,08	19400		389552		389552		420716
				м							31164	
39	39	1122-1401-0501 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		20	1903,68	11,84	38074	237	4036	33531	77333
				синой в футляре		1690,06	3,4	33801	68		5728	
40	40	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (Д300мм)		2	17558,43	2192,45	35117	4385	19174	11522	50370
				футляр		5778,98	40,05	11558	80		3731	
41	41	1122-0601-1009 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,03	5418979,18	1435283,38	162569	43058	113975	19486	196619
				см трубопровода		184532,62	471573,4	5536	14147		14564	
			Итого по разделу 1: Наружный водопровод В1					6892686	2873391	3075831	1482067	9044731
								579370	1355369	0	669978	
			Раздел 2: Наружная канализация									
42	42	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м		16,16	54,88	54,88	887	887		183	1156
				м³ грунта		0	15,73	0	254		86	
43	43	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		16,16	47,5	47,5	768	768		159	1001
				м³ грунта		0	13,62	0	220		74	
44	44	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		16,16	31,73	31,73	513	513		106	668
				м³ грунта		0	9,1	0	147		49	
45	45	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		48,48	15,67	15,67	760	760		157	990
				м³ грунта		0	4,49	0	218		73	
46	46	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и		131,9	397,46	397,46	52425	52425		9143	66493
				м³ грунта		0	96,28	0	12699		4925	
47	47	1101-0102-0387 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной		55,91	458,51	458,51	25635	25635		4471	32515
				м³ грунта		0	111,07	0	6210		2409	
48	48	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		531,145	74		39305				42449
				т*км							3144	
49	49	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен		3,61	5538,74	0	19995	0		14396	37142
				м³ грунта		5538,74	0	19995	0		2751	
50	50	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(песком)		18,05	1184,71	0	21384	0		15396	39723
				м³ грунта		1184,71	0	21384	0		2943	
51	51	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		135,51	55,4	55,4	7507	7507		1575	9808
				м³ грунта		0	16,14	0	2187		726	
52	52	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (песком)		34,25	47,49	47,49	1627	1627		341	2126
				м³ грунта		0	13,84	0	474		158	
53	53	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014		52,3	3180		166314		166314		179619
				м³							13305	
54	54	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		169,76	245,59	118,76	41691	20161		21926	68706

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				тненного грунта		126,83	52,56	21531	8923		5089	
55	55	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022	Траншеи. Водоотлив		66,3	1901,59	1901,59	126075	126075		57434	198190
				мокрого грунта		0	1203,17	0	79770		14681	
56	56	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		3,61	5324,49	258,39	19221	933	12628	5855	27082
				м³ основания		1568,1	70,09	5661	253		2006	
57	57	1122-0201-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами		0,038	852674,87	164027,41	32402	6233	1062	26827	63967
				:м трубопровода		660696,42	52404,17	25106	1991		4738	
58	58	241-204-0105 РСНБ РК 2022	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011		38,38	4425		169832		169832		183419
				м							13587	
59	59	241-229-0103 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225(200) ГОСТ 9833-73		6	378		2268		2268		2449
				шт.							181	
60	60	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые		0,94	82063,31	15991,59	77140	15032	34656	33291	119265
				рукций колодца		29203,15	6570,55	27451	6176		8834	
61	61	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые		1,78	69575,87	10986,72	123845	19557	67730	44257	181550
				рукций колодца		20538,64	4576,25	36559	8146		13448	
62	62	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10		1	15669		15669		15669		16923
				шт.							1254	
63	63	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	20897		20897		20897		22569
				шт.							1672	
64	64	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	15928		15928		15928		17202
				шт.							1274	
65	65	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	17544		35088		35088		37895
				шт.							2807	
66	66	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	10712		10712		10712		11569
				шт.							857	
67	67	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	35446		35446		35446		38282
				шт.							2836	
68	68	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	6295		37770		37770		40792
				шт.							3022	
69	69	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		2	35152		70304		70304		75928
				комплект							5624	
70	70	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,0226	1004968		22712		22712		24529
				т							1817	
71	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		15,8	1205,17	29,04	19042	459	11976	6203	27265
				м² поверхности		418,16	4	6607	63		2020	
72	72	1122-1101-0206 РСНБ РК 2022	Тройники чугунные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из чугунных труб		1	48175,25	714,01	48175	714	32959	14672	67875
				врезка		14502,28	317,53	14502	318		5028	
73	73	1122-0701-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции		0,038	69649,67	0	2647	0	1074	1557	4540
				:м трубопровода		41399,67	0	1573	0		336	
74	74	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		3,76	1472,22	244,57	5536	920	4425	512	6532
				м² основания		50,73	75,47	191	284		484	
75	75	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.		3,76	2314,82	4,5	8704	17	7654	1121	10611

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Устройство	$м^2$ покрытия		274,6	1,57	1032	6		786	
			Итого по разделу 2: Наружная канализация					**1278224**	**280223**	**777104**	**259582**	**1660830**
								181592	128339	0	123024	
			Раздел 3: Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия									
76	76	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	13,29	4393,82	1926,62	58394	25605		46749	113554
						2467,2	789,82	32789	10497		8411	
77	77	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	39,87	521,17	357,01	20779	14234		10646	33939
						164,16	83,07	6545	3312		2514	
78	78	414-104-0301 РСНБ РК 2022	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	99,675	381		37976			3038	41014
79	79	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	498,375	74		36880			2950	39830
80	80	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог.	$м^3$ в плотном теле	39,87	5180,61	1468,15	206551	58535	139495	24091	249093
						213,71	345,78	8521	13786		18451	
81	81	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	265,8	1458,7	286,54	387722	76162	298076	40125	462074
						50,73	89,05	13484	23669		34227	
82	82	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	265,8	2898,45	258,87	770408	68808	692638	19874	853505
						33,72	35,51	8963	9439		63223	
83	83	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	$м^2$ покрытия	265,8	652,12	0,05	173333	13	171744	1701	189036
						5,93	0	1576	0		14002	
			Итого по разделу 3: Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия					**1692043**	**243357**	**1301953**	**143186**	**1982045**
								71878	60703	0	146816	
			Раздел 4: Вскрытие и восстановление брусчатки									
84	84	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	106,695	521,17	357,01	55606	38091		28489	90822
						164,16	83,07	17515	8863		6727	
85	85	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022	Разборка/ Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	711,3	1455,31	158,11	1035162	112464		896010	2085666
						1297,2	42,88	922698	30501		154494	
86	86	414-104-0301 РСНБ РК 2022	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	192,051	381		73171			5854	79025
87	87	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	960,255	74		71059			5685	76744
88	88	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	$м^2$	711,3	1570,97	214,53	1117431	152595	680389	356127	1591442
						400,01	63,57	284527	45217		117884	
89	89	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой(брусчатка повторного применения)	$м^2$	711,3	3137,15	252,3	2231455	179461	315668	1590758	4127987
						2441,06	100,32	1736326	71358		305774	
			Итого по разделу 4: Вскрытие и восстановление брусчатки					**4583884**	**482611**	**995977**	**2871384**	**8051686**
								2961066	155939	0	596418	
			ИТОГО по акту					14446837	3879582	6150865	4756219	20739292
								3793906	1700350	0	1536236	
			Временные здания и сооружения			1,5		**311089,38**				
			Итого с временными									**21050381**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			1,27%		267339,84				
			Итого с зимними удорожаниями									21317721,22
			Непредвиденные работы и затраты			2%				426354,4245		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21744075,65
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539			1,0450539						22723731,06
			Понижающий К=0,98									22269256,44
			НДС			12%		2672310,772				
			Итого с НДС									24941567,21

Сдал (Подрядчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района", БИН 060140000582

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муратова Карина Кайратовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "SEB-NAR", БИН 151240013813:

Эксперт Тлеубай Б.Т.

(должность, подпись, ячейка отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150.

Эксперт Сраилов С.Д.

(должность, подпись, ячейка отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Красноармейская, 53, 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ" Костанайская область, г.Рудный, П. Корчагина, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 11.09.2024г.

Акт выполненных работ №13

за декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Бескаркасные арочные конструкции АС-33									
1	38	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	33,93448	261024,82	77200,83	8857742	2619770		4930439	14891236
						183823,99	26745,45	6237972	907593		1103055	
2	40	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Фасад здании из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100(150) мм	$м^2$	1701	11324,15	4,29	19262430	7297	18606831	520625	21365699
						381,13	1,46	648302	2483		1582644	
			Итого по разделу 1: Бескаркасные арочные конструкции АС-33					28120172	2627067	18606831	5451064	36256935
								6886274	910076	0	2685699	
			Раздел 2: Стены АС-9									
			Подраздел 1: Стены АС-9									
3	кор/смета 44	1108-0301-0301 РСНБ РК 2022	Стены наружные навесные толщиной 500 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м	$м^3$	2,063311	47454,09	663,01	97871	1368	78812	16745	123786
						8574,44	152,19	17692	314		9169	
4	44	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	35	953,99	377,12	33390	13200	11175	13938	51114
						257,58	79,9	9015	2797		3786	
5	45	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	3	3517,07	2041,56	10551	6125	176	6547	18466
						1416,82	432,53	4250	1298		1368	
6	46	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	$м^3$	1,562	110567		172706		172706	13816	186522
7	47	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	Крепление сводов стальными затяжками(крепление перегородок-швеллер ГН70х30х2)	т	0,09024	1054701,81	6628,23	95176	598	88440	5890	109151
						68020,58	2162,64	6138	195		8085	
8	48	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,02784	130748,6	29091,69	3640	809	89	2059	6155
						98462,55	8710,18	2741	242		456	
9	49	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,02784	973588		27105		27105	2168	29273
10	50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	1,44768	190,67	4,64	276	7	162	75	379
						74,17	0,76	107	1		28	
11	52	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	11,07516	31059		343983		343983	27519	371502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по подразделу 1: Стены АС-9					755268	24511	659719	74685	896348
								71036	5399	0	66395	
			Итого по разделу 2: Стены АС-9					755268	24511	659719	74685	896348
								71036	5399	0	66395	
			Раздел 3: Перекрытие (АС-13)									
12	54	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м^2	шт	23	12033,26 5042,64	1995,35 452,75	276765 115981	45893 10413	114891	149145 34073	459983
13	55	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м^2	шт	4	9417,69 3864,8	1518,18 336,81	37671 15459	6072 1347	16139	19832 4600	62103
14	56	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	179,28	16746		3002223		3002223	240178	3242401
15	57	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,238	83952,19 35151,21	42124,16 8904,13	19981 8366	10025 2119	1589	7235 2177	29393
16	58	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,238	966485		230004		230178	18400	248404
17	59	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,238	4568,67 3459,69	732,04 2	1087 823	174 0	90	568 132	1787
18	60	1113-0301-1412 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м^2	6,6164	470,49 47,69	5,47 1,14	3113 316	37 8	2761	223 267	3603
19	61	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02336	1143199,26 92139,77	10439,21 2062,51	26705 2152	244 48	24309	2597 2344	31646
20	62	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04446	366376,62 364395,24	1981,38 849,58	16289 16201	88 38		14777 2485	33551
21	63	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04446	959622		42665		42665	3413	46078
22	64	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	2	2910,59 1895,59	90,74 19,22	5821 3791	181 38	1849	4519 827	11167
23	65	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м^3	0,048	65338		3136		3136	251	3387
24	66	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	0,1	85563,46 26666,64	2860,5 632,23	8556 2667	286 63	5604	2484 883	11923
25	73	224-102-1107 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м^2	15,18	5862		88985		88985	7119	96104
26	74	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м^3 изоляции	13,2	22650,43 20175,85	2474,58 1101,34	298986 266321	32665 14538		213453 40995	553434
27	75	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	2,0196	31059		62727		62727	5018	67745
28	76	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	ной поверхности	13,2	250,31 120,95	18,86 4,63	3304 1597	249 61	1459	1525 386	5215
29	77	261-105-0710 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м^2 (Изоспан Д)	м^2	14,52	117		1699		1699	136	1835
30	78	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м^3	8,325	39824,42 4820,51	2099,29 456,1	331538 40131	17477 3797	273931	39974 29721	401233
31	79	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,124	22726,56 20588,72	2095,84 898,21	2818 2553	260 111	5	2425 419	5662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	80	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,124	399352		49520		49520		53482
											3962	
			Итого по разделу 3: Перекрытие (АС-13)					4513593	113651	3923760	458757	5370136
								476358	32581	0	397786	
			Раздел 4: Лестница Л-1(АС-16)									
33	89	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	10,2	9029,1	192,91	92097	1968	74744	15278	115965
						1508,37	85,05	15385	868		8590	
34	91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	6,22195	190,67	4,64	1186	29	696	322	1629
						74,17	0,76	461	5		121	
35	92	1115-0404-0111 РСНБ РК 2022	Покрытие заполнений проемов оконных масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза (окраска поручня)	м²	1,4292	1944,27	1,51	2779	2	1948	664	3718
						579,62	0,73	828	1		275	
			Итого по разделу 4: Лестница Л-1(АС-16)					96062	1999	77388	16264	121312
								16674	874	0	8986	
			Раздел 5: Душевой экран 4шт (АС-22)									
36	93	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,14896	130748,6	29091,69	19476	4333	476	11015	32930
						98462,55	8710,18	14667	1297		2439	
37	94	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,14896	4568,67	732,04	681	109	56	356	1120
						3459,69	2	515	0		83	
38	95	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,14896	973588		145026		145026		156628
											11602	
39	96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	7,74592	190,67	4,64	1477	36	866	400	2027
						74,17	0,76	575	6		150	
40	97	1110-0103-0301 РСНБ РК 2022	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м² перегородок	5,6	1920,62	170,17	10755	953	1127	8194	20465
						1549,26	76,49	8676	428		1516	
41	98	261-107-0845 РСНБ РК 2022	Пластикат листовой	т	0,09688	461013		44663		44663		48236
											3573	
			Итого по разделу 5: Душевой экран 4шт (АС-22)					222078	5431	192214	19965	261406
								24433	1731	0	19363	
			Раздел 6: Полы (АС-18)									
42	108	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта щебнем	м²	922,2	434,58	47,35	400770	43666	260964	104817	546035
						104,25	16,67	96139	15373		40448	
43	109	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	тилающего слоя	73,776	39001,31	12,6	2877361	930	2483754	369117	3506196
						5322,56	0	392677	0		259718	
44	110	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	774,0848	1123,1	35,28	869375	27310	462144	371777	1340444
						490,8	20,14	379921	15590		99292	
45	111	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	774,0848	1255,49	20,63	971856	15969	555708	380517	1460559
						516,97	5,98	400179	4629		108186	
46	112	1111-0101-3604 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м² покрытия	922,2	473,25	51,65	436431	47631		378028	879612
						421,6	14,48	388800	13353		65153	
47	113	233-102-0401 РСНБ РК 2022	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок, поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм ГОСТ 7251-77	м²	940,644	12004		11291491		11291491		12194810
											903319	
48	114	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	128	382,61	1,25	48974	160	26593	20956	75525
						173,6	0,57	22221	73		5595	
49	115	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (100мм)	м² покрытия	19,6	6679,55	485,81	130919	9521	106134	17016	159770
						778,74	144,82	15263	2838		11835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	116	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	тилающего слоя	1,568	39001,31 5322,56	12,6 0	61154 8346	20 0	52789	7845 5520	74519
51	117	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	19,6	1167,19 490,8	35,28 20,14	22877 9620	692 395	12566	9413 2583	34873
52	118	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	ной поверхности	45	696,45 540,4	58,36 7,59	31340 24318	2627 342	4396	23180 4361	58881
53	119	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	ной поверхности	45	239,27 182,36	30,21 4,24	10767 8206	1360 191	1202	7893 1493	20153
54	120	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для	кг	45	1955		87975		87975	7038	95013
55	121	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	19,6	1167,19 490,8	35,28 20,14	22877 9620	692 395	12566	9413 2583	34873
56	122	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м² покрытия	19,6	9029,1 1508,37	192,91 85,05	176970 29564	3781 1667	143625	29357 16506	222833
57	123	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (100мм)	м² покрытия	39,7	6679,55 778,74	485,81 144,82	265178 30916	19286 5749	214976	34466 23972	323616
58	124	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	тилающего слоя	3,176	39001,31 5322,56	12,6 0	123868 16904	40 0	106924	15890 11181	150939
59	125	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	39,7	1167,19 490,8	35,28 20,14	46337 19485	1401 800	25452	19067 5232	70636
60	126	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	39,7	689,05 24,28	24,19 13,32	27355 964	961 529	25431	1403 2301	31059
61	127	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м² покрытия	39,7	9029,1 1508,37	192,91 85,05	358455 59882	7658 3376	290914	59463 33433	451351
62	128	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (100мм)	м² покрытия	29	6679,55 778,74	485,81 144,82	193707 22583	14089 4200	157035	25176 17511	236394
63	129	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	29	1167,19 490,8	35,28 20,14	33849 14233	1023 584	18592	13928 3822	51599
64	130	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м² покрытия	29	9029,1 1508,37	192,91 85,05	261844 43743	5594 2466	212507	43436 24422	329702
65	131	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	3,1	1167,19 490,8	35,28 20,14	3618 1521	109 62	1987	1489 409	5516
66	132	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м² покрытия	3,1	9029,1 1508,37	192,91 85,05	27990 4676	598 264	22716	4643 2611	35244
67	133	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	19,2	1167,19 490,8	35,28 20,14	22410 9423	678 387	12309	9221 2531	34162
68	134	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	19,2	644,97 24,28	24,19 13,32	12383 466	465 256	11453	679 1045	14107
69	135	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные. толщина 30 мм. Устройство	м² покрытия	19,2	1773,86 497,69	140,57 51,23	34058 9556	2699 984	21804	9907 3517	47482
70	136	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м² покрытия	19,2	384,88 -28,69	-10,27 -6,02	-7390 -551	-198 -116	-6642	-626 -641	-8657
71	137	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (100мм)	м² покрытия	57,54	6679,55 778,74	485,81 144,82	384341 44809	27954 8333	311579	49953 34744	469038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	138	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		4,6032	39001,31	12,6	179531	58	154972	23031	218767
				тилающего слоя		5322,56	0	24501	0		16205	
73	139	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		57,54	1167,19	35,28	67160	2030	36859	27635	102379
				м² стяжки		490,8	20,14	28241	1159		7584	
74	140	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		57,54	689,05	24,19	39648	1391	36859	2033	45015
				м² стяжки		24,28	13,32	1397	766		3334	
75	141	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		57,54	3643,95	60,18	209673	3463	184981	21286	249436
				м² покрытия		368,95	24,59	21229	1415		18477	
76	142	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем		49,07	434,58	47,35	21325	2323	13886	5577	29054
				ади уплотнения		104,25	16,67	5116	818		2152	
77	143	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство		49,07	1952,42	102,11	95805	5010	79868	12035	116467
				м² покрытия		222,67	38,26	10926	1877		8627	
78	144	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		3,9256	39001,31	12,6	153104	49	132160	19641	186565
				тилающего слоя		5322,56	0	20894	0		13820	
79	кор/смета 47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		49,7	1123,1	35,28	55818	1753	29672	23870	86063
				м² стяжки		490,8	20,14	24393	1001		6375	
80	кор/смета 48	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		49,7	1255,49	20,63	62398	1025	35679	24431	93775
				м² стяжки		516,97	5,98	25693	297		6946	
81	кор/смета 49	1111-0101-3604 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках		49,7	473,25	51,65	23521	2567		20373	47405
				м² покрытия		421,6	14,48	20954	720		3511	
82	кор/смета 50	233-102-0401 РСНБ РК 2022	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок. поверхность полиуретановая. общая толщина 6 мм. толщина защитного слоя 1,5 мм ГОСТ 7251-77		50,694	12004		608531		608531		657213
				м²							48682	
83	кор/смета 51	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2		30	382,61	1,25	11478	37	6233	4912	17701
				м плинтусов		173,6	0,57	5208	17		1311	
84	кор/смета 52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		156,36	1123,1	35,28	175608	5516	93350	75097	270761
				м² стяжки		490,8	20,14	76741	3149		20056	
85	кор/смета 53	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		156,36	1255,49	20,63	196308	3226	112249	76862	295023
				м² стяжки		516,97	5,98	80833	935		21853	
86	кор/смета 54	1111-0101-3604 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках		156,36	473,25	51,65	73997	8076		64095	149139
				м² покрытия		421,6	14,48	65921	2264		11047	
87	кор/смета 55	233-102-0401 РСНБ РК 2022	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок. поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм ГОСТ 7251-77		159,4872	12004		1914484		1914484		2067643
				м²							153159	
88	кор/смета 56	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2		60	382,61	1,25	22957	75	12466	9823	35403
				м плинтусов		173,6	0,57	10416	34		2623	
			Итого по разделу 6: Полы (АС-18)					23140486	273315	20381223	2428125	27614093
								2485947	97172	0	2045482	
			Раздел 7: Двери									
89	159	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние		12,51	9366		117169		117169		126542
				м²							9373	
90	160	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние		14,4	7373		106171		106171		114665
				м²							8494	
91	161	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние		2,42	14971		36230		36230		39128
				м²							2898	
92	162	223-201-0107 РСНБ РК 2022	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П		4,44	6913		30694		30694		33149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			внутренние	м²							2455	
93	163	261-104-0301 РСНБ РК 2022	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП (ДП1-07, сер.1.236-5 в.1)	м²	6,25185	43643		272849		272849	21828	294677
94	164	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	48	527		25296		25296	2024	27320
95	165	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	22	2760		60720		60720	4858	65578
96	166	1110-0501-0203 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м² в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	11,26	3178,18 1572,65	274,77 133,5	35786 17708	3094 1503	14984	17290 4246	57522
97	167	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м²	м²	5,24	2641,38 1480,62	256,54 125,29	21765 12200	2114 1032	7451	11909 2694	36368
98	168	223-203-0404 РСНБ РК 2022	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м²	5,22	47536		248138		248138	19851	267989
99	169	223-203-0405 РСНБ РК 2022	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м²	3,02	44597		134683		134683	10775	145458
100	170	223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м²	5,22	44943		234602		234602	18768	253370
101	171	223-203-0107 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м²	3,02	44036		132989		132989	10639	143628
102	172	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м³ изоляции	0,423	70950,22 40128,9	3822,98 1381,68	30012 16975	1617 584	11420	13345 3469	46826
103	173	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	0,423	34911		14767		14767	1181	15948
104	174	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	42,3	664,85 583,4	7,07 2,9	28123 24678	299 123	3146	22320 4035	54478
105	175	223-501-0209 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 360 мм и более /откосы/	м	105,75	1200		126900		126900	10152	137052
			Итого по разделу 7: Двери					1656894 71561	7124 3242	1578209 0	64864 137740	1859498
			Раздел 8: Окна, витражи									
106	176	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м²	м²	3,4692	3271,47 1422,91	249,56 123,78	11349 4936	865 429	5547	4829 1294	17472
107	177	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - имост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м²	3,4692	38517		133623		133623	10690	144313
108	178	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м²	м²	2,3852	3684,57 1783,48	252,42 125,29	8788 4254	602 299	3932	4098 1031	13917
109	179	223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м²	2,3852	28566		68136		68136	5451	73587
110	180	1110-0501-0703 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м²	92,7392	2771,19 2181,74	43,45 7,61	256998 202333	4030 706	50636	182734 35179	474911
111	181	223-103-0122 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м²	92,7392	82399		7641617		7641617	611329	8252946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	182	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	28,6	1496,76	7,27	42807	208	33281	8476	55386
						325,83	3,47	9319	99		4103	
113	183	223-501-0102 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	23,88	921		21993		21993	1759	23752
114	184	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	2,94	1733		5095		5095	408	5503
115	185	223-501-0101 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 100 мм ГОСТ 23166-99	м	1,78	851		1515		1515	121	1636
116	188	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	24,969	190,67	4,64	4761	116	2793	1291	6536
						74,17	0,76	1852	19		484	
117	189	1115-0404-0111 РСНБ РК 2022	Покрытие заполнений проемов оконных масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза(окраска поручня)	м²	5,094	1944,27	1,51	9904	8	6944	2365	13251
						579,62	0,73	2953	4		982	
			Итого по разделу 8: Окна, витражи					8206586	5829	7975112	203793	9083210
								225647	1556	0	672831	
			Раздел 9: Тамбур 1 (2шт)(АС25-28)									
118	190	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³	9,12	2492,31	0	22730	0		16365	42223
						2492,31	0	22730	0		3128	
119	191	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	9,12	1301,18	0	11867	0		8544	22044
						1301,18	0	11867	0		1633	
120	192	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м³	3,044	10372,05	2655,25	31573	8083	19512	6849	41496
						1306,75	1112,66	3978	3387		3074	
121	193	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м³	11,66	40625,17	2635,16	473689	30726	407981	38038	552665
						3000,22	584,71	34983	6818		40938	
122	194	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56516	383478		216726		216726	17338	234064
123	195	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,23776	108723,42	1981,38	25850	471		23279	53059
						106742,04	849,58	25379	202		3930	
124	196	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,23776	1012800		240803		240803	19264	260067
125	197	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022	Монтаж фахверка (каркас стен)	т	0,587936	92232,11	30090	54227	17691	5016	24477	85000
						53610,45	6726,11	31520	3955		6296	
126	198	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т /Ст.245/	т	0,587936	1026065		603261		603261	48261	651522
127	199	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	2,703174	130748,6	29091,69	353436	78640	8635	199897	597600
						98462,55	8710,18	266161	23545		44267	
128	200	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,703174	4568,67	732,04	12350	1978	1019	6457	20312
						3459,69	2	9352	5		1505	
129	201	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т /Ст.245/	т	0,760616	981379		746453		746453	59716	806169
			Итого по разделу 9: Тамбур 1 (2шт)(АС25-28)					2792965	137589	2249406	323906	3366221
								405970	37912	0	249350	
			ИТОГО по акту					69504104	3196516	55643862	9041423	84829159
								10663900	1090543	0	6283632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			1,5		1272437,39				
			Итого с временными									86101597
			Зимние удорожания			1,27%		1093490,28				
			Итого с зимними удорожаниями									87195086,87
			Непредвиденные работы и затраты			2%				1743901,737		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									88938988,61
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539			1,0450539						92946036,91
			Понижающий К=0,98									91087116,17
			НДС			12%		10930453,94				
			Итого с НДС									102017570,11

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ", БИН/ИНН 13034000662

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный и контрфикационный номер)

Директор Бороздина Светлана Николаевна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "SEB-NAR", БИН 151240013813;

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150;

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Федеровский отдел туры, градостроительства и строительства Федоровского района", БИН 060140005827

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный и контрфикационный номер)

Руководитель Муратова Карина Кайратовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Тлеубай Б.Т.

(должность, подпись, отчество, индивидуальный и идентификационный номер N, аттестата, подпись)

Эксперт Сраилов С.Д.

(должность, подпись, отчество, индивидуальный и идентификационный номер N, аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**
Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Красноармейская, 53, 21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ"**
Костанайская область, г.Рудный, П. Корчагина, 117

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 11.09.2024г.

Акт выполненных работ №14

за декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Сантехнические работы ОВ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Отопление									
1	1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2169,11 562,58	27,4 10,04	130147 33755	1644 602	94748	33670 13105	176922
2	2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1772,73 562,58	27,4 10,04	124091 39381	1918 703	82793	39282 13070	176443
3	3	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2553,83 562,58	27,4 10,04	102153 22503	1096 402	78554	22447 9968	134568
4	4	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3871,57 1067,82	67,56 20,65	38716 10678	676 207	27362	10667 3951	53334
5	5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	180	124,69 120,1	1,65 0	22444 21618	297 0	529	21186 3490	47120
6	6	242-207-0902 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	4214		84280		84280	6742	91022
7	7	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18л(р),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	20	1051		21020		21020	1682	22702
8	8	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18л(р),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	1247		4988		4988	399	5387
9	9	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные. Установка	комплект	11	591,79 252,29	0 0	6510 2775	0 0	3735	2720 738	9968
10	10	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	16,35	22884,98 1201,53	221,99 111,2	374169 19645	3629 1818	350895	21034 31616	426819
11	11	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45	708		31860		31860	2549	34409
12	12	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	ной поверхности	37,91	764,62 619,53	1,51 0,73	28987 23486	58 28	5443	18811 3824	51622
13	13	1113-0301-1402 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773(полиуретановое покрытие "Вектор")	м²	3,4	561,99 71,54	6,96 1,14	1911 243	24 4	1644	171 166	2248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	$м^3$ изоляции	0,26	46096,96 28578,06	2625,69 1181,44	11985 7430	683 307	3872	5880 1429	19294
15	15	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,26	22818		5933		5933	475	6408
			Итого по разделу 1: Отопление					989194 181514	10025 4071	797656 0	175868 93204	1258266
			Раздел 2: Теплоснабжение калориферов П1-П3									
16	16	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2571,53 579,46	28,22 10,34	128577 28973	1411 517	98193	28900 12598	170075
17	17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	128,34 123,7	1,7 0	6417 6185	85 0	147	6062 999	13478
18	18	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1051		2102		2102	168	2270
19	19	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1247		2494		2494	200	2694
20	20	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования(+ Отборное устройство давления)	шт.	4	2203,1 1163,93	152,7 0,2	8812 4656	611 1	3546	2840 932	12584
21	21	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	683,81 585,71	0 0	1368 1171	0 0	196	1148 201	2717
22	22	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	4432		8864		8864	709	9573
23	23	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3638,38 445,88	0 0	7277 892	0 0	6385	874 652	8803
24	24	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	31344,94 24154,22	612,22 197,88	31345 24154	612 198	6579	23865 4417	59627
25	25	Т Прайс 3 п.1	Водосмесительный узел УВС-2П с насосом WILO Star-RS 25/6, Веза	шт	1	401785,71		401786		401786		401786
26	26	1113-0301-1402 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773(полиуретановое покрытие "Вектор")	$м^2$	21,72	584,45 71,54	6,96 1,14	12694 1554	151 25	10989	1089 1103	14886
27	27	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	$м^3$ изоляции	1,64	46096,96 28578,06	2625,69 1181,44	75599 46868	4307 1938	24425	37092 9015	121706
28	28	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	1,64	22818		37422		37422	2994	40416
			Итого по разделу 2: Теплоснабжение калориферов П1-П3					724757 114453	7177 2679	201342 401786	101870 33988	860615
			Раздел 3: Тепловой пункт, обвязка теплообменников									
29	29	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	1	1069,72 1042,32	0 0	1070 1042	0 0	27	782 148	2000
30	30	245-601-0201 РСНБ РК 2022	Регулятор температуры ECL 110, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	131303		131303		131303	10504	141807
31	31	245-601-0601 РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	18900		18900		18900	1512	20412
32	32	1312-1101-0301 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	9010,06 8829,79	88,4 40,14	9010 8830	88 40	92	5411 1154	15575
33	33	242-310-0104 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 $м^3$/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	151508		151508		151508	12121	163629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	245-405-2503 РСНБ РК 2022	Привод электрический AMV 23, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	211198		211198		211198	16896	228094
35	35	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1635		3270		3270	262	3532
36	36	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	2197,2 2147,18	0 0	8789 8589	0 0	200	6442 1218	16449
37	37	245-601-0702 РСНБ РК 2022	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10, типа Danfoss	шт.	1	16951		16951		16951	1356	18307
38	38	245-601-0707 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	2	27805		55610		55610	4449	60059
39	39	245-601-0801 РСНБ РК 2022	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	2	23394		46788		46788	3743	50531
40	40	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	16951		16951		16951	1356	18307
41	41	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	1985,32 1746,47	0 0	1985 1746	0 0	239	1310 264	3559
42	42	245-710-0334 РСНБ РК 2022	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 29 м^3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет	комплект	1	392078		392078		392078	31366	423444
43	43	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	72603,03 4905,17	322,41 47,38	145206 9810	645 95	134751	9707 12393	167306
44	44	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	31344,94 24154,22	612,22 197,88	62690 48308	1225 396	13157	47730 8834	119254
45	45	511-401-0105 РСНБ РК 2022	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-8 CAN PN 10, типа WILO (TOP-S25/7)	шт.	2	376144		752288		752288		752288
46	46	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	11	3120,13 2635,89	180,57 39,02	34321 28995	1986 429	3340	28836 5053	68210
47	47	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3	3077,16 2635,89	137,6 19,51	9231 7908	413 59	911	7807 1363	18401
48	48	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	39658		79316		79316	6345	85661
49	49	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	17163		34326		34326	2746	37072
50	50	242-207-0904 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9768		39072		39072	3126	42198
51	51	242-304-0202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч^{9}п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1	17078		17078		17078	1366	18444
52	52	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2226		17808		17808	1425	19233
53	53	241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2650		5300		5300	424	5724
54	54	241-116-0205 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1769		14152		14152	1132	15284
55	55	242-207-0903 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6603		13206		13206	1056	14262
56	56	242-207-0904 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9768		19536		19536	1563	21099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	57	242-307-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	1	2065		2065		2065	165	2230
58	58	1311-0203-0101 РСНБ РК 2022	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм: счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	1	1746,47 1746,47	0 0	1746 1746	0 0		1310 245	3301
59	59	242-401-0101 РСНБ РК 2022	Регулятор температуры AVTB 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 1,9 м^3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	165137		165137		165137	13211	178348
60	60	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1	3353,68 3111,97	242,61 48,78	3354 3111	243 49		3097 516	6967
61	61	245-301-0101 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью до 10 кВт, количество пластин 5, DN 32	шт.	1	79618		79618		79618	6369	85987
62	62	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6	3077,16 2635,89	137,6 19,51	18463 15815	826 117	1822	15614 2726	36803
63	63	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2	3120,13 2635,89	180,57 39,02	6240 5272	361 78	607	5243 919	12402
64	64	242-301-0401 РСНБ РК 2022	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	3723		22338		22338	1787	24125
65	65	242-301-0402 РСНБ РК 2022	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5015		10030		10030	802	10832
66	66	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	7	2203,1 1163,93	152,7 0,2	15422 8148	1069 1	6205	4971 1631	22024
67	67	1312-0901-0103 РСНБ РК 2022	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования (Отборное устройство давления)	шт.	16	10059,6 6020,31	337,01 163,96	160954 96325	5392 2623	59236	60358 17705	239017
68	68	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	683,81 585,71	0 0	4103 3514	0 0	589	3444 604	8151
69	69	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	4432		26592		26592	2127	28719
70	70	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	11	3638,38 445,88	0 0	40022 4905	0 0	35118	4807 3586	48415
71	71	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм(76мм). Установка	шт.	2	26813,4 13384,04	307,76 94,76	53627 26768	616 190	26243	26418 6404	86449
72	72	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2555,15 1099,85	69,59 21,27	5110 2200	140 43	2771	2197 585	7892
73	73	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2555,15 1099,85	69,59 21,27	10221 4399	278 85	5543	4395 1169	15785
74	74	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2555,15 1099,85	69,59 21,27	2555 1100	69 21	1386	1099 292	3946
75	75	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2555,15 1099,85	69,59 21,27	10221 4399	278 85	5543	4395 1169	15785
76	76	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3905,63 1099,85	69,59 21,27	39056 10999	696 213	27362	10987 4004	54047
77	77	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водоаровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	21	128,34 123,7	1,7 0	2695 2598	36 0	62	2546 419	5660
78	78	1113-0301-1402 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями		3,27	584,45	6,96	1911	23	1654	164	2241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эп-773(полиуретановое покрытие "Вектор")	м²		71,54	1,14	234	4		166	
79	79	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м³ изоляции	0,29	46096,96 28578,06	2625,69 1181,44	13368 8288	762 343	4319	6559 1594	21521
80	80	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м²	0,29	22818		6617		6617	529	7146
			Итого по разделу 3: Тепловой пункт, обвязка теплообменников					3010406 315049	15146 4871	1927925 752288	265629 201899	3477934
			Раздел 4: Вентиляция									
81	81	1120-1701-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1	15090,05 12981,94	1184,91 321,06	15090 12982	1185 321	923	13037 2250	30377
82	82	514-401-0201 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м³/час /Компактная приточная установка SAU 250 E/	комплект	1	828719		828719		828719		828719
83	83	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	11191,52 9988,65	231,09 48,3	22383 19977	463 97	1944	19672 3364	45419
84	84	246-401-0416 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,15 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 4100 м³/ч, 380 В	комплект	1	281269		281269		281269	22502	303771
85	85	246-401-0414 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2600 м³/ч, 380 В	комплект	1	129695		129695		129695	10376	140071
86	86	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м²	0,9	10206,39 9952,82	43,81 19,89	9186 8958	40 18	189	8796 1439	19421
87	87	246-305-0101 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	7883		15766		15766	1261	17027
88	88	246-305-0104 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	15544		31088		31088	2487	33575
89	89	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,025	790		20		20	2	22
90	90	1120-1001-0210 РСНБ РК 2022	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	2	3692,47 3208,47	123,61 39,77	7385 6417	248 80	721	6367 1100	14852
91	91	246-201-0304 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	83873		83873		83873	6710	90583
92	92	246-201-0109 РСНБ РК 2022	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг	шт.	1	20096		20096		20096	1608	21704
93	93	1120-0701-0402 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21352,34 1432,99	80,73 19,89	21352 1433	81 20	19839	1424 1822	24598
94	94	1120-0701-0404 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	25867,1 1621,86	94,88 19,89	25867 1622	95 20	24150	1609 2198	29674
95	95	1120-0701-0302 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5067,86 669,96	64,63 19,89	5068 670	65 20	4333	676 460	6204
96	96	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	6	487,81 476,73	4,01 0,4	2927 2860	24 2	42	2806 459	6192
97	97	246-304-0609 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	6631		6631		6631	530	7161
98	98	246-304-0609 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм		3	6631		19893		19893		21484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1591	
99	99	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм		2	4167		8334		8334		9001
				шт.							667	
100	100	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		14	2429,17	48,87	34008	684	6421	26639	65499
				решетка		1921,69	19,89	26904	278		4852	
101	101	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		24	9199,74	75,72	220794	1817	155002	63408	306938
				тн воздуховодов		2665,62	30,29	63975	727		22736	
102	102	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		5,6	8959,02	60,12	50171	337	36166	13525	68792
				тн воздуховодов		2440,61	23,78	13667	133		5096	
103	103	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		5,4	10392,64	62,74	56120	339	42602	13021	74672
				тнвоздуховодов		2440,61	19,97	13179	108		5531	
104	104	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		81	10025,8	60,12	812090	4870	636170	169517	1060136
				тн воздуховодов		2111,73	23,78	171050	1926		78529	
105	105	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		63	9481,5	56,06	597335	3532	493696	99471	752550
				тн воздуховодов		1588,99	22,13	100106	1394		55744	
106	106	1120-0101-0304 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка		9,42	9791,63	76,61	92237	722	66405	24891	126498
				тн воздуховодов		2665,62	30,68	25110	289		9370	
107	107	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляции матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,95	35182,53	2369,49	33423	2251	3020	22170	60040
						29634,47	1072,3	28153	1019		4447	
108	108	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,95	22818		21677		21677		23411
											1734	
			Итого по разделу 4: Вентиляция					3452497	16753	2109965	487029	4188391
								497063	6452	828719	248865	
			ИТОГО по акту					8176854	49101	5036888	1030396	9785206
								1108079	18073	1982793	577956	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1982793		
			Временные здания и сооружения			1,50%		117 036,20				9 902 242,20
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,27%		100 577,00				10 002 819,20
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2%				160 400,52		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 163 219,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			итого по акту с оборудованием									
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539			1,0450539						10 621 112,41
			Понижающий К=0,98									10 408 690,16
			НДС			12%		1 249 042,82				
			Итого с НДС									11 657 732,98

Сдал (Подрядчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района", БИН 080140006829

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бороздина Светлана Николаевна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "SEB-NAR", БИН 151240013813;

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района", БИН 080140006829

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мурзатова Карина Кайратовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Заказчик) (при наличии)

Эксперт Тлеубай Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Сраилов С.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Красноармейская, 53, 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ" Костанайская область, г.Рудный, П. Корчагина, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39 от 11.09.2024г.**

Акт выполненных работ №15

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-03 Сантехнические работы ВК** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод В1									
1	1	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	27,7	2292,27 638,35	31,36 11,74	63496 17682	868 325	44945	17647 6491	87634
2	2	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2389,74 638,35	31,36 11,74	11949 3192	157 59	8600	3185 1211	16345
3	3	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	36,5	3110,47 638,35	31,36 11,74	113532 23300	1145 429	89088	23254 10943	147729
4	4	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,5	4273,71 820,19	55,17 21,03	27779 5331	359 137	22089	5359 2651	35789
5	5	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	46	5772,38 983,68	73,8 27,71	265529 45249	3395 1275	216885	45593 24890	336012
6	6	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	72	6609,36 983,68	73,8 27,71	475874 70825	5313 1995	399735	71364 43779	591017
7	7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	75,7	124,69 120,1	1,65 0	9439 9092	125 0	223	8910 1468	19817
8	8	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	118	131,69 120,1	1,65 0	15539 14172	195 0	1173	13889 2354	31782
9	9	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,94	708		10578		10578	846	11424
10	10	242-301-1101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	9	17786		160074		160074	12806	172880
11	11	242-301-1102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	19772		39544		39544	3164	42708
12	12	242-301-1104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	37067		111201		111201	8896	120097
13	13	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3038,1 2559,12	175,31 37,88	3038 2559	175 38	304	2545 447	6030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	242-304-0604 РСНБ РК 2022	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4626		4626		4626	370	4996
15	15	241-114-0126 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.	1	1079		1079		1079	86	1165
16	16	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5447,05 4526,34	404,76 83,88	5447 4526	405 84	516	4518 797	10762
17	17	242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	66017		66017		66017	5281	71298
18	18	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1558 1427,39	130,61 0,4	1558 1427	130 0		1414 238	3210
19	19	241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	860		860		860	69	929
20	20	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 (ГОСТ 12820-94)	шт.	2	3344		6688		6688	535	7223
21	21	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80(ГОСТ 12820-94,+ свободный)	шт.	2	4249		8498		8498	680	9178
22	22	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	5447,05 4526,34	404,76 83,88	21788 18105	1620 336	2064	18072 3189	43049
23	23	242-304-0502 РСНБ РК 2022	Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	27681		55362		55362	4429	59791
24	24	242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	66017		132034		132034	10563	142597
25	25	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 (ГОСТ 12820-94)	шт.	4	3344		13376		13376	1070	14446
26	26	1312-1101-0305 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	18245,52 11261,29	6620,8 2624,53	18246 11261	6621 2625	363	8470 2137	28853
27	27	519-101-0102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ	шт.	1	305741		305741		305741		305741
28	28	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 (ГОСТ 12820-94)	шт.	2	3344		6688		6688	535	7223
29	29	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022	Краны поливочные диаметром до 25 мм (15 мм). Установка	кран	1	15772,76 568,26	0 0	15773 568	0 0	15205	557 1306	17636
30	30	1116-0701-0103 РСНБ РК 2022	Краны поливочные диаметром до 32 мм. Установка	кран	1	91638,76 568,26	0 0	91639 568	0 0	91071	557 7376	99572
31	31	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022	Краны поливочные диаметром до 25 мм (наружный Д-15 мм). Установка	кран	1	48972,76 568,26	0 0	48973 568	0 0	48405	557 3962	53492
32	32	1311-0101-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	6	1889,32 847,8	210,54 116,9	11336 5087	1263 701	4986	4341 1254	16931
33	33	248-307-0104 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ	шт.	6	21152		126912		126912	10153	137065
34	34	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	46374,47 1704,78	176,41 56,83	278247 10229	1058 341	266960	10358 23088	311693
35	35	248-305-0105 РСНБ РК 2022	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	12892		154704		154704	12376	167080
36	36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	47,65	114,41 63,47	3,19 0,38	5452 3024	152 18	2275	2099 604	8155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	47,65	190,67 74,17	4,64 0,76	9085 3534	221 36	5330	2464 924	12473
38	38	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	19	931,76 438,91	110,25 50,06	17703 8339	2095 951	7269	7061 1981	26745
39	39	234-305-0604 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением	м	12	3721		44652		44652		48224
40	40	234-305-0611 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением	м	7	7750		54250		54250	3572 4340	58590
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					2814306 258638	25297 9350	2224629 305741	252214 220861	3287381
			Раздел 2: Водомерный узел ВК.С-8									
41	41	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	етчик (водомер)	1	813,3 752,08	41,72 18,94	813 752	42 19	20	756 126	1695
42	42	244-301-0504 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	34126		34126		34126	2730	36856
43	43	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка(аналог МП3-У)	комплект	1	3335,38 445,88	0 0	3335 446	0 0	2890	437 302	4074
44	44	1312-0901-0103 РСНБ РК 2022	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	9874,43 5844,96	327,19 159,18	9874 5845	327 159	3702	3663 1083	14620
45	45	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2996,38 2559,12	133,59 18,94	2996 2559	134 19	304	2527 442	5965
46	46	242-301-1102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	19772		19772		19772	1582	21354
47	47	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	3038,1 2559,12	175,31 37,88	9114 7677	526 114	911	7635 1340	18089
48	48	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmatex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	46063		138189		138189	11055	149244
49	49	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-	шт.	2	711		1422		1422	114	1536
50	50	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2226		13356		13356	1068	14424
51	51	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	757		1514		1514	121	1635
52	52	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	2052,18 1690,8	334,15 101,73	2052 1691	334 102	27	1757 305	4114
53	53	242-404-1602 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	20700		20700		20700	1656	22356
54	54	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,45	2765,37 638,35	31,36 11,74	1244 287	14 5	943	287 122	1653
55	55	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	2389,74 638,35	31,36 11,74	717 192	10 4	516	191 73	981
56	56	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,3	4273,71 820,19	55,17 21,03	9830 1886	127 48	7816	1896 938	12664
57	57	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,05	124,69 120,1	1,65 0	380 366	5 0	9	359 59	798
58	58	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри		0,008512	157109,15	10723,64	1337	91	93	799	2307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		135451,97	635,04	1153	5		171	
59	59	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008512	973588		8287		8287	663	8950
			Итого по разделу 2: Водомерный узел ВК.С-8					279058	1610	254597	20307	323315
								22854	475	0	23950	
			Раздел 3: Горячее водоснабжение, ТЗ									
60	60	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	31344,94 24154,22	612,22 197,88	31345 24154	612 198	6579	23865 4417	59627
61	61	511-401-0101 РСНБ РК 2022	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-4 CAN PN 6/10, типа WILO (Star-Z 20/7-3)	шт.	1	202344		202344		202344		202344
62	62	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	2177		19593		19593	1567	21160
63	63	242-303-0202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2876		14380		14380	1150	15530
64	64	242-303-0204 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5909		11818		11818	945	12763
65	65	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2996,38 2559,12	133,59 18,94	8989 7677	401 57	911	7580 1325	17894
66	66	242-304-0602 РСНБ РК 2022	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	3	3393		10179		10179	814	10993
67	67	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	2	9546,47 1155,46	42,07 18,94	19093 2311	84 38	16698	2302 1712	23107
68	68	241-115-0103 РСНБ РК 2022	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	4	245		980		980	78	1058
69	69	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные. Установка	комплект	1	271,79 252,29	0 0	272 252	0 0	20	247 42	561
70	70	245-405-1501 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	1	3780		3780		3780	302	4082
71	71	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	24,2	2292,27 638,35	31,36 11,74	5547,3 15448	759 284	39266	15418 5671	76562
72	72	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2389,74 638,35	31,36 11,74	43015 11490	564 211	30961	11468 4359	58842
73	73	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	23,1	3110,47 638,35	31,36 11,74	71852 14746	724 271	56382	14717 6925	93494
74	74	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	65,3	124,69 120,1	1,65 0	8142 7843	108 0	192	7686 1266	17094
75	75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2	114,41 63,47	3,19 0,38	229 127	7 1	96	88 25	342
76	76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2	190,67 74,17	4,64 0,76	381 148	10 2	224	103 39	523
77	77	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	47,1	931,76 438,91	110,25 50,06	43886 20673	5193 2358	18020	17503 4911	66300
78	78	234-305-0601 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением	м	6,6	3017		19912		19912	1593	21505
79	79	234-305-0602 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением	м	19,8	2992		59242		59242	4739	63981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	80	234-305-0604 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением	м	25,41	3721		94551		94551	7564	102115
			Итого по разделу 3: Горячее водоснабжение. ТЗ					719456	8462	403784	100977	869877
								104869	3420	202344	49444	
			Раздел 4: Оборудование									
81	81	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3	18075,86 2909,92	82,76 38,32	54228 8730	248 115	45250	8668 5032	67928
82	82	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	3	19691		59073		59073	4726	63799
83	83	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14807		44421		44421	3554	47975
84	84	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,9	524		472		472	38	510
85	85	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	4088,02 3693,69	125,81 62,28	16352 14775	503 249	1074	14723 2486	33561
86	86	244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	4	19859		79436		79436	6355	85791
87	87	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	4	5326		21304		21304	1704	23008
88	88	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	4	11364		45456		45456	3636	49092
89	89	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	922		3688		3688	295	3983
90	90	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	7	2515,41 1875,26	318,22 153,91	17608 13127	2227 1077	2254	13920 2522	34050
91	91	244-102-0802 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	7	15649		109543		109543	8763	118306
92	92	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	7	1583		11081		11081	886	11967
93	93	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022	Смесители. Установка	шт.	7	1361,76 1325,94	0,18 0	9532 9282	1 0	249	9096 1490	20118
94	94	244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	11439		11439		11439	915	12354
95	95	244-104-0504 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	6	10685		64110		64110	5129	69239
96	96	261-302-0262 РСНБ РК 2022	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	7	745		5215		5215	417	5632
97	97	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022	Ванны купальные стальные. Установка (кабина душевая)	комплект	1	4465,85 3693,69	493,86 237,14	4466 3694	494 237	278	3852 665	8983
98	98	244-103-0107 РСНБ РК 2022	Ванна акриловая ассимметричная угловая размерами 1700 мм х 1100 мм с боковым сиденьем и эргономическим изгибом для спины /Душевая кабина/	шт.	1	152508		152508		152508	12201	164709
99	99	244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	11439		11439		11439	915	12354
100	100	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1583		1583		1583	127	1710
101	101	261-302-0262 РСНБ РК 2022	Электроды сравнения с датчиком потенциала		1	745		745		745		805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							60	
			Итого по разделу 4: Оборудование					723699	3473	670618	50259	835874
								49608	1678	0	61916	
			Раздел 5: Канализация бытовая К1									
102	102	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	7,65	2492,31 2492,31	0 0	19066 19066	0 0		13728 2623	35417
103	103	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	7,65	1301,18 1301,18	0 0	9954 9954	0 0		7167 1370	18491
104	104	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	13,5	1154,08 1149,14	1,98 0,65	15580 15513	27 9	40	15212 2463	33255
105	105	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	36	1115,09 1101,91	4,85 1,49	40143 39669	175 54	300	38928 6326	85397
106	106	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (в земле)**	м трубопровода	7,5	1115,09 1101,91	4,85 1,49	8363 8264	36 11	62	8110 1318	17791
107	107	241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	м	13,473	314		4231		4231	338	4569
108	108	241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	43,413	1784		77449		77449	6196	83645
109	109	241-208-3601 РСНБ РК 2022	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	8	94		752		752	60	812
110	110	241-208-3501 РСНБ РК 2022	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	8	79		632		632	51	683
111	111	241-208-3603 РСНБ РК 2022	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	6	319		1914		1914	153	2067
112	112	241-208-3503 РСНБ РК 2022	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	10	260		2600		2600	208	2808
113	113	241-209-2506 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	14	583		8162		8162	653	8815
114	114	241-209-2501 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	12	162		1944		1944	156	2100
115	115	241-209-2406 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	2	488		976		976	78	1054
116	116	241-213-0703 РСНБ РК 2022	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	6	68		408		408	33	441
117	117	241-213-0704 РСНБ РК 2022	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	9	125		1125		1125	90	1215
118	118	241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	1	846		846		846	68	914
119	119	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	3,52	708		2492		2492	199	2691
120	120	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	2	13112,19 871,33	49,49 23,7	26224 1743	99 47	24383	1754 2238	30216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	121	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022	Траны диаметром 100 мм. Установка		3	26441,69	105,16	79325	316	74520	4552	90587
				комплект		1496,42	51,84	4489	156		6710	
122	122	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка(,почок для прочистки)		88,97	895,72	4,42	79692	393	70986	8216	94941
				кг изделия		93,43	0,8	8312	71		7033	
123	123	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		3,52	708		2492		2492		2691
				кг							199	
			Итого по разделу 5: Канализация бытован К1					384370	1046	276314	97667	520600
								107010	348	0	38563	
			ИТОГО по акту					4920889	39888	3829942	521424	5837047
								542979	15271	508085	394734	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							508685		
			Временные здания и сооружения			1,50%		79 934,43				
			Итого с временными									5 916 981,43
			Зимние удорожания			1,27%		68 692,98				
			Итого с зимними удорожаниями									5 985 674,41
			Непредвиденные работы и затраты			2%				109 551,79		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 095 226,20
			итого по акту с оборудованием									
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539			1,0450539						6 369 839,91
			Понижающий К=0,98									
			НДС									6 242 443,12
			Итого с НДС			12%		749 093,17				
			Сдал (Подрядчик)									6 991 536,29

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ", БИН 0[illegible]03400[illegible]

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бороздина Светлана Николаевна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Государственное учреждение "[illegible] строительства и строительства Федоровского района", БИН [illegible]

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муратова Карина Кайратовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "SEB-NAR", БИН 151240013813:

Эксперт Тлеубай Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150:

Эксперт Сраилов С.Я.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Красноармейская, 53, 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ" Костанайская область, г.Рудный, П. Корчагина, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 11.09.2024г.

Акт выполненных работ №16

за декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-04 Электроосвещение, электрооборудование, автоматизация приточных систем работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электроосвещение, электрооборудование									
1	3	247-201-0110 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	7314		14628		14628	1170	15798
2	4	247-201-0307 РСНБ РК 2022	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18893		18893		18893	1511	20404
3	5	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384		7384		7384	591	7975
4	8	247-204-1551 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2437		2437		2437	195	2632
5	9	247-204-1550 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2343		2343		2343	187	2530
6	10	247-204-1549 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	2470		4940		4940	395	5335
7	11	247-204-1548 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2273		2273		2273	182	2455
8	12	247-204-1547 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	12	2444		29328		29328	2346	31674
9	13	247-204-1510 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	707		3535		3535	283	3818
10	14	247-204-1511 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	818		818		818	65	883
11	15	247-204-2602 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2757		2757		2757	221	2978
12	19	515-301-0247 РСНБ РК 2022	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012(РУСМ М 5410-2074)	шт.	1	385372		385372		385372		385372
13	21	245-405-2534 РСНБ РК 2022	Управляющий модуль для приточных систем АСМ1-C2VU2	шт.	1	600501		600501		600501	48040	648541
14	23	247-208-0202 РСНБ РК 2022	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	10921		10921		10921	874	11795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	25	247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	6	1098		6588		6588	527	7115
16	27	247-211-0201 РСНБ РК 2022	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 12 В, АС, типа ИЭК	шт.	1	1288		1288		1288	103	1391
17	29	247-102-0199 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017	шт.	11	5719		62909		62909	5033	67942
18	33	247-101-0127 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-003/004 Luxe	шт.	4	13029		52116		52116	4169	56285
19	34	247-101-0119 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-701 Norma	шт.	11	5450		59950		59950	4796	64746
20	35	247-101-0109 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	16808		33616		33616	2689	36305
21	36	247-101-0108 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х18-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	10803		43212		43212	3457	46669
22	37	247-101-0107 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-18-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	9	8704		78336		78336	6267	84603
23	38	247-101-0124 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х36-701/702 Norma	шт.	3	16164		48492		48492	3879	52371
24	40	247-103-0112 РСНБ РК 2022	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-400-105 Сириус, мощность 400 Вт, IP65/IP23	шт.	24	74222		1781328		1781328	142506	1923834
25	41	247-103-0107 РСНБ РК 2022	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-250-103, мощность 250 Вт, IP65/IP23	шт.	3	53623		160869		160869	12870	173739
26	42	247-104-2202 РСНБ РК 2022	Подвес Philips BY235P LED HB 100W/NW WB, мощность 100 Вт, IP 65 /переносной/	шт.	3	71991		215973		215973	17278	233251
27	44	247-102-1406 РСНБ РК 2022	Световой указатель выхода ЛБА 01-2х8, 2х8Вт	шт.	6	10141		60846		60846	4868	65714
28	46	247-203-0107 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	17670		35340		35340	2827	38167
29	47	247-106-0105 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 6W	шт.	11	553		6083		6083	487	6570
30	48	247-106-0103 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, Свеча, E14/E27, BS, 4W /MQ36-40/	шт.	3	461		1383		1383	111	1494
31	49	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91 /ЛБ18,,ЛБ36,ЛБ40/	шт.	63	435		27405		27405	2192	29597
32	50	ТПрайс 2 п.1	Стартер С20-127	шт	39	89,29		3482		3482	279	3761
33	51	ТПрайс 2 п.2	Стартер С80-220	шт	24	98,21		2357		2357	189	2546
34	52	ТПрайс 2 п.3	Лампа натриевая ДНаТ-250	шт	3	2194,64		6584		6584	527	7111
35	53	ТПрайс 2 п.4	Лампа натриевая ДНаТ-400	шт	24	3412,5		81900		81900	6552	88452
36	56	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	3	65		195		195	16	211
37	57	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	24	88		2112		2112	169	2281
38	58	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	15	111		1665		1665	133	1798
39	59	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	380		3420		3420	274	3694
40	60	261-107-0784 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм		0,775	809		627		627		677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг							50	
41	61	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	14	31		434		434		469
42	66	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17034	249386		42480		42480	35	45878
43	67	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,82824	372858		308816		308816	3398	333521
44	68	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4284	574495		246114		246114	24705	265803
45	69	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01428	1496269		21367		21367	19689	23076
46	70	243-106-0503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	901411		4597		4597	1709	4965
47	71	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0309	110515		3415		3415	368	3688
48	72	243-142-0302 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04635	56546		2621		2621	273	2831
49	73	243-102-0303 РСНБ РК 2022	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,00306	527180		1613		1613	210	1742
50	74	247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	118	778		91804		91804	129	99148
51	75	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	10	1289		12890		12890	7344	13921
52	77	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	25	384		9600		9600	1031	10368
53	79	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	412		2472		2472	768	2670
54	81	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012(ВА66-1026)	шт.	6	434		2604		2604	198	2812
55	83	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	459		5508		5508	268	5949
56	85	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РШ42В)	шт.	1	423		423		423	441	457
57	86	247-202-0107 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм(У996)	шт.	2	5126		10252		10252	34	11072
58	87	ТПрайс 2 п.5	Лестница трехсекционная Н-7м	шт	1	84821,43		84821		84821	820	84821
			Итого по разделу 1: Электроосвещение, электрооборудование					4716037	0	4245844	0	5055705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	470193	339668	
			Раздел 2: Автоматизация приточных систем									
59	102	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	81	31		2511		2511	201	2712
60	104	243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,005	244050		1220		1220	98	1318
61	107	243-142-0302 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,07416	56546		4193		4193	335	4528
62	108	243-142-0305 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,14729	102221		15056		15056	1204	16260
63	110	247-209-0001 РСНБ РК 2022	Пост клиночный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54(ПКУ15-21.141-40У3)	шт.	1	1098		1098		1098	88	1186
			Итого по разделу 2: Автоматизация приточных систем					24078	0	24078	0	26004
								0	0	0	1926	
			ИТОГО по акту					4740115	0	4269922	0	5081709
								0	0	470193	341594	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							470193		
			Временные здания и сооружения			1,50%		69 172,74				
			Итого с временными									5 150 881,74
			Зимние удорожания			1,27%		59 444,75				
			Итого с зимними удорожаниями									5 210 326,49
			Непредвиденные работы и затраты			2%				94 802,67		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 305 129,16
			итого по акту с оборудованием									
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539			1,0450539						5 544 145,92
			Понижающий К=0,98									5 433 263,00
			НДС			12%		651 991,56				
			Итого с НДС									6 085 254,56

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ" БИН/ИИН 130340006625

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бородина Светлана Николаевна

(должность подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "SEB-NAR", БИН 151240013813.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района", БИН 0[illegible]

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муратова Карина Канатовна

(должность подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Тлеубай Б.Т.

(должность подпись, инициалы, индивидуальный идентификационный номер №, сертификат подписи)

Эксперт Сраилов С.Д.

(должность подпись, инициалы, индивидуальный идентификационный номер №, сертификат подписи)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**
Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Красноармейская, 53, 21
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ"**
Костанайская область, г.Рудный, П. Корчагина, 117
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39 от 11.09.2024г.**

Акт выполненных работ №18

за декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-06 Технологическое оборудование работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	8601-0803-0102 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота хоккейные (1.83 х1.12 х1.22)	комплект	1	159199	0	159199	0	159199		171935
						0	0	0	0		12736	
2	2	522-101-1229005 СпрСЦ 08.2022	Шкаф для одежды 600х450х1800мм	шт.	50	45201		2260050		2260050		2260050
3	3	522-101-1003002 СпрСЦ 08.2022	Скамья деревянная 200х23х30см	шт.	14	20100		281400		281400		281400
4	4	522-101-1217030 СпрСЦ 08.2022	Стол письменный 1200х600х750 мм	шт.	1	22600		22600		22600		22600
5	5	522-101-1220005 СпрСЦ 08.2022	Стул габ. размерами 455х350х820 мм	шт.	1	3125		3125		3125		3125
6	6	521-101-0605001 СпрСЦ 08.2022	Вешалка гардеробная 1800х600х1770	шт.	1	16491		16491		16491		16491
7	7	525-201-0801001 СпрСЦ 08.2022	Кушетка	шт.	1	113890		113890		113890		113890
8	8	522-101-1224001 СпрСЦ 08.2022	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сиденья: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+Л., подлокотники -	шт.	2	43210		86420		86420		86420
9	9	522-101-1231001 СпрСЦ 08.2022	Шкаф закрытый 800х420х1930	шт.	1	65089		65089		65089		65089
10	10	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	17921,1	0	17921	0	15	10923	31152
						17906,4	0	17906	0		2308	
11	11	ТПрайс 1 п.1	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидныйнастенный. Бакт.эф-ть - 99% произв-ть-100 м^3/ч N-	шт	1	98214,29		98214		98214		98214
12	12	522-101-1036 СпрСЦ 08.2022	Корзина для мячей переносная	шт.	2	36000		72000		72000		72000
13	13	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2022	Шкаф для учебно наглядных пособий 800х400х2050 мм /Шкаф для спорт инвентаря 1400х600х2200, К-281/	шт.	2	81362		162724		162724		162724
14	14	ТПрайс 1 п.2	Быстровозводимая трибуна трехрядная с ограждениями спади и по бокам на 20 мест. 4200х1900х1850 мм. СТК-00011 с монтажем	к-т	4	2229464,29		8917857		8917857		8917857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по бокам на 20 мест, 4200х1900х1550 мм. СТК-00011 с монтажем	К-т						8917857		
15	15	522-101-1052001 СпрСЦ 08.2022	Стойка баскетбольная профессиональная передвижная складная с щитом	шт.	2	474400		948800		948800		948800
16	16	522-101-1053001 СпрСЦ 08.2022	Стойка волейбольная универсальная	шт.	2	48300		96600		96600		96600
17	17	522-101-1046002 СпрСЦ 08.2022	Сетка волейбольная, нить D=2,5 мм, стальной трос D=3 мм	шт.	1	4600		4600		4600		4600
18	18	522-101-1255001 СпрСЦ 08.2022	Шкаф открытый 800х420х1980 /800х350х2000, Ку.з-124/	шт.	2	43393		86786		86786		86786
			ИТОГО по акту					13413766	0	159214	10923	13439733
								17906	0	13236646	15041	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							13236646		
			Временные здания и сооружения			1,50%		5 046,31				13 442 779,31
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,27%		2 617,89				13 445 397,20
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2%				4 175,02		13 449 572,22
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			итого по акту с оборудованием									14 055 527,90
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539			1,0450539						
			Понижающий К=0,98									13 774 417,35
			НДС			12%		1 652 930,08				
			Итого с НДС									15 427 347,43

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ".

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор Бородулина Светлана Николаевна

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства и архитектуры акимата Федоровского района", БИН 000140006522

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Ахметова Карина Кайратовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "SEB-NAR", БИН 151240013813:

Эксперт Тлеубай Б.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150:

Эксперт Сранцов С.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Красноармейская, 53, 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ" Костанайская область, г.Рудный, П. Корчагина, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 11.09.2024г.

Акт выполненных работ №17

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-05 Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Пожарная сигнализация									
1	1	1310-0701-0104 РСНБ РК 2022	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	23750,18 23510,52	5,32 0	23750 23511	5 0	234	14341 3047	41138
2	2	248-303-0104 РСНБ РК 2022	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	30966		30966		30966	2477	33443
3	3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	17	3965,38 3896,64	2,94 0	67411 66243	50 0	1119	40408 8626	116445
4	4	248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	17	3943		67031		67031	5362	72393
5	5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	20	1991,18 1948,32	1,1 0	39824 38966	22 0	835	23770 5087	68681
6	6	248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	7	399		2793		2793	223	3016
7	7	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	5	1153		5765		5765	461	6226
8	8	248-302-0304 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели Пульсар1-01Н	шт.	7	37529		262703		262703	21016	283719
9	9	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	2265		2265		2265	181	2446
10	10	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	20	1004,62 993,06	0 0	20092 19861	0 0	231	12115 2577	34784
11	11	243-905-0202 РСНБ РК 2022	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44(КО-2)	шт.	20	144		2880		2880	230	3110
12	12	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	26081 20966,04	3160,56 857,26	26081 20966	3160 857	1954	13312 3151	42544
13	13	248-306-0302 РСНБ РК 2022	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	6113		6113		6113	489	6602

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	3	500,73 415,09	19,54 5,2	1502 1245	59 16	198	908 193	2603
15	15	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	3	65		195		195	16	211
16	16	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	119,58 94,34	1,11 0,47	359 283	3 1	72	205 45	609
17	17	1310-0105-0508 РСНБ РК 2022	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	327	450,76 244,62	49,63 13,25	147399 79991	16229 4333	51179	51437 15905	214741
18	18	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,3399	47824		16255		16255	1300	17555
19	19	1310-0105-0502 РСНБ РК 2022	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	10	884,03 590,91	110,68 29,81	8840 5909	1107 298	1824	3786 1010	13636
20	20	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	371741		3792		3792	303	4095
			Итого по разделу 1: Пожарная сигнализация					736016 256975	20635 5505	458404 0	160282 71699	967997
			Раздел 2: Оповещение о пожаре									
21	21	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	1991,18 1948,32	1,1 0	11947 11690	7 0	251	7131 1526	20604
22	22	248-304-0307 РСНБ РК 2022	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	950		5700		5700	456	6156
23	23	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	26081 20966,04	3160,56 857,26	26081 20966	3160 857	1954	13312 3151	42544
24	24	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20353		20353		20353	1628	21981
25	25	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	5	1004,62 993,86	0 0	5023 4965	0 0	58	3029 644	8696
26	26	247-202-0102 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм (У195)	шт.	5	1038		5190		5190	415	5605
27	27	1308-0305-0106 РСНБ РК 2022	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	691,41 667,89	5,63 1,89	691 668	6 2	18	482 94	1267
28	28	247-212-0213 РСНБ РК 2022	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 (Тумблер-переключатель ТП-1)	шт.	1	1236		1236		1236	99	1335
29	29	1310-0105-0508 РСНБ РК 2022	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	95	450,76 244,62	49,63 13,25	42822 23239	4715 1259	14868	14944 4621	62387
30	30	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,09785	47824		4680		4680	374	5054
31	31	1310-0105-0502 РСНБ РК 2022	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	1	884,03 590,91	110,68 29,81	884 591	111 30	182	379 101	1364
32	32	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	371741		379		379	30	409
			Итого по разделу 2: Оповещение о пожаре					124986 62119	7999 2148	54869 0	39277 13139	177402

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					861002	28634	513273	199559	1145399
								319094	7653	0	84838	
			Временные здания и сооружения			1.5		17180,99				
			Итого с временными									1162580
			Зимние удорожания			1,27%		14764,77				
			Итого с зимними удорожаниями									1177344,75
			Непредвиденные работы и затраты			2%				23546,89502		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1200891,65
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539			1,0450539						1254996,498
			Понижающий К=0,98									1229896,568
			НДС			12%		147587,5882				
			Итого с НДС									1377484,16

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ",
БИН [illegible]

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борозаина Светлана Николаевна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "SEB-NAR", БИН 151240013813:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "КостанайАгропромпроект",
БИН 080240019150:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района", БИН [illegible]
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муратова Карина Кайратовна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Тлеубай Б.Т.
(должность, подпись, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Сраилов С.Д.
(должность, подпись, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Красноармейская, 53, 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ" Костанайская область, г.Рудный, П. Корчагина, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39 от 11.09.2024г.**

Акт выполненных работ №19

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **07-01 Благоустройство** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Вертикальная планировка									
1	6	1101-0104-0103 РСНБ РК 2022	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	м³	200	93,47 0	93,47 27,23	18694 0	18694 5446		3922 1810	24426
2	7	1101-0104-0111 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	200	283,17 0	283,17 82,5	56634 0	56634 16500		11880 5482	73996
3	8	1101-0102-0387 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной	м³ грунта	118,054	458,51 0	458,51 111,07	54129 0	54129 13112		9441 5086	68656
4	9	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1133,3184	74		83866			6709	90575
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					213323 0	129457 35058	0 0	25243 19087	257653
			ИТОГО по акту					213323 0	129457 35058	0 0	25243 19087	257653
			Временные здания и сооружения			1,5		3864,79				
			Итого с временными									261518
			Зимние удорожания			1,27%		3321,27				
			Итого с зимними удорожаниями									264838,86
			Непредвиденные работы и затраты			2%				5296,777103		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									270135,63
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539			1,0450539						282306,296

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Понижающий К=0,98									276660,1701
			НДС			12%		33199,22041				
			Итого с НДС									309859,39

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ", БИН 151240006525

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бороздина Светлана Николаевна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "SEB-NAR", БИН 151240013813:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Облстрой Архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района", БИН 050740005827

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муратова Карина Капрановна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Тлеубай Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Сратлов С.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)