Ф-3

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Кобландинской основной школы в с.Кугала, Кобдинского района, Актюбинской области"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			37	13.02.2024				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**57 688 802,30**	**8 015 876,04**			**0,00**				**961 905,12**	**21 423 541,43**
Акт приемки выполненных работ №1		8 583 998,42			0				1 030 079,81	9 614 078,23
Акт приемки выполненных работ №2		-909 506,63			0				-109 140,80	-1 018 647,43
Акт приемки выполненных работ №3		0,00			0				0,00	0,00
Акт приемки выполненных работ №4		341 384,25			0				40 966,11	382 350,36
Акт приемки выполненных работ №5		6 264 583,24			22 201				754 414,06	7 041 197,92

Акт приемки выполненных работ №6		3 323 260,48			1 502 242			579 060,25	5 404 562,34

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мадыбаев Е.М.**

Технический надзор:

ТОО "ATM CONSULTING"

Эксперт _____ **Шадияров Н.М.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ **Сейсенова Г.Т.**

Авторский надзор

ТОО «РОСИБ»

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**
Форма 2В
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Кобландинской основной школы в с.Кугала, Кобдинского района. Актюбинской области"
Наименование объекта - Резервуар 50м3
Договор подряда **№ 37 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь месяц 2024 года
(Локальная смета 02-03-01)

на Железобетонные конструкций

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы КЖ-3										
		Разработка котлована										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	327,38664		230,21	217,65	75368	71255	--	15711	98367
						12,56	54,09	4112	17708		7288	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	10,12536		4443,35	--	44991	--	--	32393	83575
						4443,35	--	44991	--		6191	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	210,7014		34,79	34,79	7330	7330	--	1671	9721
						--	11,01	--	2320		721	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	247,884		288,56	135,11	71529	33492	--	38739	119091
						153,45	63,61	38038	15768		8822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	37,1826	1433,24	–	53292	–	–	38370	98995
					1433,24	–	53292	–		7333	
6	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	82,32	3305,93	7,70	272144	634	253494	16905	312173
					218,85	1,97	18016	162		23124	
7	235-101-0301 РСНБ РК 2022	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$	90,552	406,00	–	36764	–	36764	–	39705
					–	–	–	–		2941	
8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	53,1286848	34,79	34,79	1848	1848	–	421	2451
					–	11,01	–	585		182	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,6431552	1433,24	–	2355	–	–	1696	4375
					1433,24	–	2355	–		324	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	54,77184	288,56	135,11	15805	7400	–	8560	26314
					153,45	63,61	8405	3484		1949	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				581426	121959	290258	154466	794767
							169209	40027	–	58875	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				581426				
	Материалы		Тенге				253495				
	Всего заработная плата		Тенге					209236			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36764				
		Накладные расходы	Тенге				154466				
		Сметная прибыль	Тенге				58875				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				794767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					209236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				794767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					209236			
		РАЗДЕЛ 2.Плит покрытия АС-4									
11	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,44	41372,74	15680,40	183695	69621	31153	112110	319469
					18675,91	6829,05	82921	30321		23664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	225-202-0102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2/2П1-2А V=0,95м^3; 2П1-1А V=0,95м^3/(зона №1--г.Нур-Султан)									
			шт.	4	37709,00	–	150836	–	150836	–	162903
					–	–	–	–		12067	
13	225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9									
			шт.	4	9955,00	–	39820	–	39820	–	43006
					–	–	–	–		3186	
14	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6									
			шт.	2	7865,00	–	15730	–	15730	–	16988
					–	–	–	–		1258	
15	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
			комплект	2	19329,00	–	38658	–	38658	–	41751
					–	–	–	–		3093	
16	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями									
			т	0,13336	1063547,00	–	141835	–	141835	–	153182
					–	–	–	–		11347	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м^2	6,0012	125,16	2,49	751	15	467	188	1014
					44,89	0,46	269	3		75	
18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка металлических конструкций									
			т	0,028	134211,65	11743,63	3758	329	308	3766	8126
					111477,74	2495,82	3121	70		602	
19	222-509-0901 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012									
			т	0,028	988226,00	–	27670	–	27670	–	29884
					–	–	–	–		2214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				602753	69965	446477	116064	776323
							86311	30394	–	57506	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				602753				
	Материалы		Тенге				31928				
	Всего заработная плата		Тенге					116705			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				414549				
		Накладные расходы	Тенге				116064				
		Сметная прибыль	Тенге				57506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				776323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					116705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				776323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					116705			
		РАЗДЕЛ 3.Стены на отм.+3,150 АС-7									
20	1106-1001-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство/В20 сульфатастойки/									
			м^3	59,24	43519,34	2514,21	2578086	148942	2026685	419716	3237626
					6793,70	992,02	402459	58767		239824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25412	364864,00	–	92719	–	92719	–	100137
					–	–	–	–		7418	
22	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28256	322159,00	–	91029	–	91029	–	98311
					–	–	–	–		7282	
23	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,96632	420264,00	–	406110	–	406110	–	438599
					–	–	–	–		32489	
24	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	135,24	1901,00	53,21	257091	7196	60491	156504	446683
					1400,50	46,04	189404	6226		33088	
25	217-403-0101 РСНБ РК 2022	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81(объемный вес цемента 1,3т/$м^3$ - жидкое стекло 4% от веса цемента)	т	0,0156	182943,00	–	2854	–	2854	–	3082
					–	–	–	–		228	
26	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	135,24	719,20	1,50	97265	203	2355	86274	198222
					700,29	0,73	94707	99		14683	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	135,24	3850,25	31,69	520708	4286	447999	64243	631747
					505,94	4,85	68423	656		46796	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная/толщ.100мм/. Устройство(В10)(см.КЖ-3 прим.5)	$м^3$	4,76	33844,23	1906,65	161099	9076	141117	11828	186761
					2291,21	439,31	10906	2091		13834	
29	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/гидроизол/	$м^2$ поверхности	36	6613,31	12,23	238079	440	223405	13347	271541
					395,39	3,28	14234	118		20114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
29.1	**235-102-0101**	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**$м^2$**	**2,3**	**82,8**	**441,00**			**36515**		
30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	36	1351,22	43,48	48644	1565	25709	20912	75120
					593,60	24,36	21370	877		5565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	217-403-0101 РСНБ РК 2022	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81(объемный вес цемента 1,3т/м^3 - жидкое стекло 4% от веса цемента)	т	0,0156	182943,00	–	2854	–	2854	–	3082
					–	–	–	–		228	
32	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м^2 поверхности	36	719,20	1,50	25891	54	627	22965	52765
					700,29	0,73	25210	26		3909	
33	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0216	1469724,84	2283,38	31746	49	22169	8690	43671
					441098,46	1028,17	9528	22		3235	
34	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0097	1235451,65	11743,63	11984	114	10789	1305	14352
					111477,74	2495,82	1081	24		1063	
35	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	2,64	67005,68	8165,01	176895	21556	107689	47592	242446
					18049,43	1760,89	47650	4649		17959	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13528	364864,00	–	49359	–	49359	–	53308
					–	–	–	–		3949	
37	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В10/	м^3	0,4	46715,04	2001,93	18686	801	13910	3794	24278
					9937,05	485,04	3975	194		1798	
38	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3815,02	73,23	7630	146	5863	1636	10007
					810,47	24,07	1621	48		741	
39	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00068	1235451,65	11743,63	840	8	756	91	1006
					111477,74	2495,82	76	2		75	
40	1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	2261185,26	–	9045	–	7651	1059	10913
					348484,50	–	1394	–		808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	2	38,00	–	76	–	76	–	82
					–	–	–	–		6	
42	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	2	105,00	–	210	–	210	–	227
					–	–	–	–		17	
43	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00368	1235451,65	11743,63	4546	43	4093	495	5444
					111477,74	2495,82	410	9		403	
44	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00706	1235451,65	11743,63	8722	83	7852	949	10445
					111477,74	2495,82	787	18		774	
45	1110-0114-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	1,464	5843,45	262,74	8555	384	7234	997	10317
					639,96	116,97	937	171		764	
46	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	20	33,00	–	660	–	660	–	713
					–	–	–	–		53	
47	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1,6	5347,39	24,45	8556	39	5363	2911	12385
					1971,18	6,54	3154	10		917	
48	261-107-0620 РСНБ РК 2022	Скобы металлические	кг	4,96	203,00	–	1007	–	1007	–	1088
					–	–	–	–		81	
49	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	4	3633,00	–	14532	–	14532	–	15695
					–	–	–	–		1163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4875478	194985	3783167	865308	6200053
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				897326	74007	–	459264	
	Материалы		Тенге				4867848				
	Всего заработная плата		Тенге				3115893				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					969664			
		Накладные расходы	Тенге				661410				
		Сметная прибыль	Тенге				863672				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				458523				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				6190043				
		Сметная заработная плата	Тенге								486
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					969664			
	Материалы		Тенге				7630				
	Всего заработная плата		Тенге				5863				
								1669			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				84				
		Накладные расходы	Тенге				1636				
		Сметная прибыль	Тенге				741				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				10007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1669			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6200050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								487
		Сметная заработная плата	Тенге					971333			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7771140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1152846				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					386909			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					144428			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4519902		
		- Накладные расходы	Тенге							1135838	
		- Сметная прибыль	Тенге							575645	
		ИТОГО ПО АКТУ									7771139,94
		В том числе оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения 1,5%									116567,10
		Итого									7887707,04
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									70989,36
		Итого									7958696,41
		Непредвиденные работы и затраты-2%									159173,93
		Итого									8117870,33
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									8759182,09
		Тендерная скидка 2%	0,98								8583998,42
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									1030079,81
		ВСЕГО по Акту									**9614078,23**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Нуздыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО "ATM CONSULTING"

Эксперт _____ **Шадияров Н.М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Авторский надзор
ТОО «РОСИБ»

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Форма 2В
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Кобландинской основной школы в с Кугала, Кобдинского района, Актюбинской области"
Наименование объекта - Сети электроснабжения
Договор подряда № 37 от 13.02.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за ноябрь месяц 2024 года
(Локальная смета 04-01)

на Сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция										
5	6124-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	м кабеля		80	997,16	252,18	79773	20174	35854	34995	123949
						296,81	108,22	23745	8658		9181	
6	243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км		0,04	506874,00	--	20275	--	20275	--	21897
						--	--	--	--		1622	
7	243-110-1104 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х10 (ок)-1**	км		0,04	588143,00	--	23526	--	23526	--	25408
						--	--	--	--		1882	
8	252-204-0804 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	шт.		5	385,00	--	1925	--	1925	--	2079
						--	--	--	--		154	
9	243-902-0105 РСНБ РК 2022	**Гильза кабельная ГА-16**	шт.		10	127,00	--	1270	--	1270	--	1770
						--	--	--	--		102	
10	Счет на оплату 8528 от 29.08.2024 г.	**Площадка ПМ-22х16х6 мм**	упак		5	2000,00	--	10000	--	10000	--	10800
						--	--	--	--		800	
11	Счет на оплату 8528 от 29.08.2024 г.	**Хомут пласт.4,8х200 мм**	шт.		5	850,00	--	4250	--	4250	--	4590
						--	--	--	--		340	
12	252-207-1119 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный SO-158**	шт.		3	1130,00	--	3390	--	3390	--	3661
						--	--	--	--		271	
13	252-207-2304 РСНБ РК 2022	**Крюк типа GHP16**	шт.		2	2767,00	--	5534	--	5534	--	5977
						--	--	--	--		443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Счет на оплату 8528 от 29.08.2024 г.	Автоматический выключатель трехфазный 40А	шт.	3	1950,00	--	5850	--	5850	--	6318
					--	--	--	--		468	
15	247-215-0303 РСНБ РК 2022	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 3Р до 63А	шт.	1	6251,00	--	6251	--	6251	--	6751
					--	--	--	--		500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								213200
		РАЗДЕЛ 3.Силовое электрооборудование									
28	515-103-0102 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	-1	5372934,00	--	-5372934	--		--	-5372934
16	Счет на оплату № 311 от 2 сентября 2024 г.	Дизель-генератор AD15-T400Y ZEUS, модель APS-184ES, 21 кВа, 20 кВт, 50 Гц, с кожухом, двигатель Yangdong	шт.	1	4290106	--	4290106	--		--	4 290 106
					--	--	--	--	4290106	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								-1082828
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-869628
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						-1082828		
		ИТОГО ПО АКТУ									-869627,96
		В том числе оборудование									-1082827,56
		Временные здания и сооружения 1,5%									3197,99
		Итого									-866429,97
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									1947,58
		Итого									-864482,39
		Непредвиденные работы и затраты-2%									4366,90
		Итого									-860115,49
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									-928064,61
		Тендерная скидка 2%	0,98								-909506,63
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									-109140,80
		ВСЕГО по Акту									-1018647,43

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "ATM CONSULTING"

Эксперт _____ Шадияров Н.М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор _____ Баженова Г.Т.

Авторский надзор:
ТОО «РОСИБ»

Инженер-конструктор _____ Ерлан Н.Е.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

Форма 2В

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Кобландинской основной школы в с.Кугала, Кобдинского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Тепломеханическое решение

Договор подряда **№ 37 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 за ноябрь месяц 2024 года
(Локальная смета 06-04-01)

на Тепломеханическое решение

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Тепломеханические решения										
2	513-105-0301 РСНБ РК 2022	**Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе тепловая мощность 2х50=100 кВт**	**комплект**	**-1**		**6568492,00**	**--**	**-6568492**	**--**		**--**	**-6568492**
						--	**--**	**--**	**--**	**-6568492**	**--**	
17	513-105-0301 РСНБ РК 2022	**Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе КСТГ-55 (55квт)**	**комплект**	**1**		**6568492,00**	**--**	**6568492**	**--**		**--**	**6568492**
						--	**--**	**--**	**--**	**6568492**	**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**0**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**0**		
		ИТОГО ПО АКТУ										**0,00**
		В том числе оборудование										**0,00**
		Временные здания и сооружения 1,5%										0,00
		Итого										0,00
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%										0,00
		Итого										0,00

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%										0,00
		Итого										0,00
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079										0,00
		Тендерная скидка 2%	0,98									0,00
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										0,00
		ВСЕГО по Акту										0,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО "ATM CONSULTING"

Эксперт _____ **Шадияров Н.М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ **Досакова Г.Т.**

Авторский надзор
ТОО «РОСИБ»

Инженер-конструктор_____ **Ерлан Н.Е.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Кобландинской основной школы в с.Кугала, Кобдинского района, Актюбинской области"
Наименование объекта - Благоустройство территории
Договор подряда **№ 37 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 за ноябрь месяц 2024 года
(Локальная смета 07-01-01)

на Вертикальная планировка

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Объем грунта для вертикальной планировки ГП-4										
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка/Н=0,2м/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	968,74		2,62	2,62	2538	2538	--	591	3381
						–	0,85	–	823		252	
2	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$(Выемка)	$м^3$ грунта	249,35		191,85	181,38	47838	45227	--	9974	62437
						10,47	45,08	2611	11241		4625	
3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(из отвала насып)	$м^3$	42,22		96,26	96,26	4064	4064	--	926	5390
						–	30,47	–	1286		399	
		Избыток пригодного грунта ГП-4										
4	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	207,13		155,78	149,01	32267	30864	--	6829	42224
						6,77	39,02	1402	8082		3128	
5	412-101-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	341,7645		530,00	--	181135	–		--	195626
						–	--	–	--		14491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**309057**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4013**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**82693**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**21432**			
		- Перевозка грузов	Тенге				**181135**				
		- Накладные расходы	Тенге							**18320**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**22895**	
		ИТОГО ПО АКТУ									**309057,00**
		В том числе оборудование									**0,00**
		Временные здания и сооружения 1,5%									4635,86
		Итого									313692,86
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									2823,24
		Итого									316516,09
		Непредвиденные работы и затраты-2%									6330,32
		Итого									322846,41
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г К=1,079									348351,28
		Тендерная скидка 2%	0,98								341384,25
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									40966,11
		ВСЕГО по Акту									**382350,36**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мусыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО "ATM CONSULTING"

Эксперт _____ **Шадияров Н.М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Авторский надзор
ТОО «РОСИБ»

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

Форма 2В

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Кобландинской основной школы в с.Кугала, Кобдинского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Благоустройство территории

Договор подряда **№ 37 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5 за ноябрь месяц 2024 года
(Локальная смета 07-01-02)

на Покрытия

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтобетонное покрытие, S=333,64м^2 ГП-5										
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство/толщ.150мм/**	м^3 материала основания в плотном теле	50,046		7808,46	1795,19	390782	89842	287997	36597	461570
						258,62	418,48	12943	20943		34190	
2	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство/толщ.150мм/**	м^3 материала основания в плотном теле	50,046		3171,40	2774,21	158716	138838	116	56352	232273
						394,88	647,71	19762	32415		17205	
3	211-201-0507 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/толщ.150мм/**	м^3	63,05796		6517,00	--	410949	--	410949	--	443825
						--	--	--	--		32876	
4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство/толщ.150мм/**	м^3 материала основания в плотном теле	20,031		12124,86	1795,19	242873	35959	201733	14648	278123
						258,62	418,48	5180	8383		20602	
5	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	300		1658,75	183,53	497625	55059	609	438304	1010804
						1473,19	48,70	441957	14610		74874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	261-101-0342 РСНБ РК 2022 Коб =1,01	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 30 мм класса В40 и выше ГОСТ 17608-91	м2	303	3500,00	0,00	1060500	0	1060500	0	1145340
					0,00	0,00	0	0		84840	
				Бордюры ГП-5							
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	122,44	3388,83	52,24	414928	6397	238346	186721	649781
					1389,95	22,09	170185	2705		48132	
9	255-101-0102 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 из бетона класса В22,5/БР100.20.8/	$м^3$	1,92	82 239	--	157899	--	157899	--	170531
					--	--	--	--		12632	
				Корыта ГП-5							
10	1147-0113-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см	$м^2$	333,64	653,25	121,68	217950	40597	--	168568	417440
					531,57	42,57	177353	14203		30922	
		Щебеночное покрытие, S=102,99$м^2$ ГП-5									
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство/толщ.150мм/	$м^3$ материала основания в плотном теле	15,4485	7808,46	1795,19	120629	27733	88901	11297	142480
					258,62	418,48	3995	6465		10554	
12	1127-0403-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15/22/ см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	102,99	1911,82	406,46	196898	41861	145219	23929	238493
					95,33	119,80	9818	12338		17666	
13	1127-0403-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=7	Покрытия толщиной 15/22/ см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	$м^2$ покрытия	102,99	743,02	168,22	76524	17325	59199	5715	88818
					--	51,38	--	5292		6579	
				Бордюры ГП-5							
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	38,26	3388,83	52,24	129657	1999	74479	58347	203044
					1389,95	22,09	53179	845		15040	
15	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/	$м^3$	1,7217	48264,00	--	83096	--	83096	--	89744
					--	--	--	--		6648	
				Корыта ГП-5							
16	1147-0113-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,925	Устройство корыта механизированным способом глубиной 40/37/ см	$м^2$	102,99	604,25	112,55	62232	11592	--	48132	119194
					491,70	39,38	50640	4056		8829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5691459**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				945012				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					467202			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					122255			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2809043		
		- Накладные расходы	Тенге							1048610	
		- Сметная прибыль	Тенге							421589	
		ИТОГО ПО АКТУ									**5691459,24**
		В том числе оборудование									**0,00**
		Временные здания и сооружения 1,5%									85371,89
		Итого									5776831,13
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									51991,48
		Итого									5828822,61
		Непредвиденные работы и затраты-2%									116576,45
		Итого									5945399,07
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г К=1,079									6415085,59
		Тендерная скидка 2%	0,98								6286783,86
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									754414,06
		ВСЕГО по Акту									**7041197,92**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мукпыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО "ATM CONSULTING"

Эксперт _____ **Шадияров Н.М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Авторский надзор
ТОО «РОСИБ»

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

Форма 2В

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Кобландинской основной школы в с.Кугала. Кобдинского района. Актюбинской области"

Наименование объекта - Благоустройство территории

Договор подряда **№ 37 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6 за ноябрь месяц 2024 года
(Локальная смета 07-01-03)

на Мафы

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Мафы. ГП-5										
1	8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки**	шт.	1		76485,00	172,00	76485	172	73626	–	82604
						2687,00	40,00	2687	40		6119	
2	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	шт.	3		53188,00	46,00	159564	138	158925	–	172329
						167,00	11,00	501	33		12765	
		Противопожарный щит, ГП-1.2										
3	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство(В3,5)**	$м^3$	0,05		43933,50	2001,93	2197	100	1600	474	2885
						9937,05	485,04	497	24		214	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	0,4		3850,25	31,69	1540	13	1325	190	1868
						505,94	4,85	202	2		138	
5	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Каркас из брусьев. Установка**	$м^3$	0,022		274375,08	2272,00	6036	50	3867	1927	8600
						96320,25	993,55	2119	22		637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	1,08	3430,63	28,01	3705	31	2863	743	4804
					750,66	13,57	811	15		356	
7	1115-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,08	569,29	2,68	615	2	64	440	1140
					508,45	1,34	549	1		84	
		Ящик с песком, ГП-1.3									
8	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,018	274375,08	2272,00	4939	41	3164	1576	7037
					96320,25	993,55	1734	18		521	
9	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	2,2105263	3430,63	28,01	7583	62	5862	1520	9832
					750,66	13,57	1659	30		728	
10	1115-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,2105263	756,13	2,68	1671	6	541	902	2778
					508,45	1,34	1124	3		206	
11	1110-0106-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Приборы. Установка	комплект	3	945,22	7,20	2836	21	--	2541	5807
					938,02	3,15	2814	9		430	
12	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	508,00	--	1016	--	1016	–	1097
					--	–	–	--		81	
13	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	1	3633,00	--	3633	--	3633	–	3924
					--	–	–	--		291	
		Ограждение металлическое, L=139,5м									
14	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	39	67475,00	10177,00	2631525	396903	1942434	–	2842047
					7492,00	3833,00	292188	149487		210522	
15	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	9	59561,00	10174,00	536049	91566	378432	–	578933
					7339,00	3833,00	66051	34497		42884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками									
			комплект	1	477134,00	7162,00	477134	7162	430112	–	515305
					39860,00	2783,00	39860	2783		38171	
17	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство/В3,5/									
			м³	1,568	41030,46	1018,78	64336	1597	50093	12106	82557
					8064,93	419,32	12646	657		6115	
18	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006									
			т	0,12936	322159,00	--	41674	--	41674	–	45008
					--	–	–	--		3334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4022538	497864	3099231	22419	4368555
							425442	187621	--	323596	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4022538				
	Материалы		Тенге				3052909				
	Всего заработная плата		Тенге					613063			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46323				
		Накладные расходы	Тенге				22419				
		Сметная прибыль	Тенге				323596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4368553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					613063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4368553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					613063			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4368553
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				425442				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					497864			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					187621			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3099232		
		- Накладные расходы	Тенге							22419	
		- Сметная прибыль	Тенге							323596	
		ИТОГО ПО АКТУ									
		В том числе оборудование									4368553,00
		Временные здания и сооружения 1,5%									0,00
		Итого									65528,30
											4434081,30
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									39906,73
		Итого									4473988,03
		Непредвиденные работы и затраты-2%									89479,76
		Итого									4563467,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									
		Тендерная скидка 2%	0,98								4923981,74
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									4825502,09
		ВСЕГО по Акту									579060,25
											5404562,34

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мусабаев Е.М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Технический надзор:
ТОО "ATM CONSULTING"

Эксперт _____ **Шадияров Н.М.**

Авторский надзор
ТОО «РОСИБ»

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**