Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«14» ноября 2021 года

Подрядчик **(генеральный подрядчик) ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv», г. Павлодар, ул. М. Горького, 55-77**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Мустафинова Марата Кайдаровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт актового и спортивного залов, замены дверей и полов, внутренняя отделка стен и потолков кабинетов с оформлением и пожарной сигнализации КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления Павлодарской области» в лице директора Сыздыкова Азамата Жанайдаровича.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «AsiaMax», ТОО «МДС ТехноСтрой», ТОО «Ottimo», ТОО «Строительная компания АТТМ групп», ТОО «ASIA-OPTIM Gmbh» (АЗИЯ-ОПТИМ,Гмбх).**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО научный институт проектирования и экспертизы «Апогей».**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «СтройТехЭксперт пв» № 06-0024/21 от 20.01.2021г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее– м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений м2.	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту:

- устройство полов в учебных помещениях, учительской, кабинетах для администрации из линолеума рулонного толщиной 2 мм по стяжке из цементно-песчаного раствора М 150 и керамзиту;
- в столовой, холле, медицинском и процедурном кабинетах из керамогранита 600х600 мм СТ РК 1954-2017

ГОСТ Р 5821 1-2018 по стяжке из цементно -песчаного раствора М 150

- внутренняя отделка стен: в учебных помещениях, коридоре, спортивном зале - улучшенная штукатурка ГОСТ 5802-86, сплошное выравнивание сухими смесями на гипсовой основе ГОСТ 31377-2008, акриловая моющаяся краска ГОСТ 28196-89 двух цветов с элементами художественной росписи; в учительской акриловая моющаяся краска ГОСТ 28196-89 двух цветов; в столовой - улучшенная штукатурка ГОСТ 5802-86, сплошное выравнивание сухими смесями на гипсовой основе акриловая моющаяся краска двух цветов с элементами художественной росписи, зона раздачи и вспомогательные помещения столовой облицовываются керамической плиткой на всю высоту; в актовом зале - стены облицовываются панелями МДФ ГОСТ 32297-2013,

в кабинетах администрации - улучшенная штукатурка ГОСТ 5802-86, сплошное выравнивание сухими смесями на гипсовой основе ГОСТ 31377-2008 и окрашиваются водоэмульсионной краской ГОСТ 28196-89; в медицинском и процедурном кабинетах - нанесение простой штукатурки ГОСТ 5802-8 для выравнивания стен, облицовка керамической плиткой ГОСТ 6141-91 на всю высоту помещения;

- потолки: в коридорах по всем этажам и холле - подвесные потолки из профилей металлических тонкостенных с ячейкой 50х50 мм. Во всех остальных помещениях сплошное выравнивание сухими смесями на гипсовой основе ГОСТ 31377-2008, улучшенная водоэмульсионная окраска ГОСТ 28196-89;
- полная замена дверных блоков. Дверные блоки во всех кабинетах запроектированы деревянные ГОСТ 6629-88 белого цвета, на лестничных клетках из алюминиевых профилей ГОСТ 23747-2015

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2021 года;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2021 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;
фактически, месяц: 5 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных
инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение
к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv» считает объект: **«Капитальный ремонт актового и спортивного залов, замены дверей и полов, внутренняя отделка стен и потолков кабинетов с оформлением и пожарной сигнализации КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»
директор Мустафинов Марат Кайдарович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,дата

Место печати (при наличии)