Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка"
Подрядчик: ТОО "Гранд Лидер Строй"
Наименование объекта:
Расположенный по адресу:
Договор: №1 от 15.01.25г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за май 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая деятельность			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		1	15.01.25г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный период включительно	из графы 1					Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО
		СМР	Оборудование	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	другие дополнительные расходы			
					на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по объекту:	84 351 073,29						10 122 128,79	94 473 202,09
в том числе:								
за отчетный период	84 351 073,29						10 122 128,79	94 473 202,09
Всего к оплате:								**94 473 202,09**

Сумма прописью (девяносто четыре миллиона четыресто семдесят три тысячи двести две тенге) 09 тиын

ЗАКАЗЧИК _____ **А. Абдибеков**

архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка"

ПОДРЯДЧИК _____ **Болатканов Т.Н.**

ТОО "Гранд Лидер Строй"

Технический надзор

_____ **Бейсенов М.О.**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Гранд Лидер Строй"**

Расположенного по адресу:
Наименование объекта:
Договор: №1 от 15.01.25г.

Сводная справка Форма №1 за май 2025 года

№ п/п	№ смет	№Акта	Наименование работ	Базовая стоимость в ценах 2001г., тенге	Стоимость в текущих ценах без НДС, тенге	Примечание
			Глава2. Основные объекты строительства			
1		1	**Строительство специализированного здания (борцовский зал) для физической культуры и спорта по адресу: ул. 8 Марта, дом 3, города Аркалыка**			
			Итого по главе 2		84 351 073,29	
			Всего в текущих ценах		**84 351 073,29**	

ЗАКАЗЧИК _____ **У.Абдибеков**

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка"

ПОДРЯДЧИК _____ **Болатканов Т.Н.**

ТОО "Гранд Лидер Строй"

Технический надзор

_____ **Бейсенов М.О.**

Р-1

Наименование стройки - Строительство специализированного здания (борцовский зал) для физической культуры и спорта по адресу: ул. 8 Марта, дом 3,

Наименование объекта - Строительство специализированного здания (борцовский зал) для физической культуры и спорта по адресу: ул. 8 Марта, дом 3,

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за май 2025 года

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ				
1	СЦИ *РК 8.03-04-2023 таб.1601-0204-20 п.7 к-0,7 примеч.2, к-1,4 примеч.4*	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине строн сетки илирасстоянии между знаками по разбивочной линии 50м	км	0,19696	125 227	24665
2	СЦИ *РК 8.03-04-2023 таб.1601-0204-05 п.1, к-0,8 примеч.3*	Плановая привязка точек	точка	4	1 342	5368
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ Вынос проекта в натуру :				**30033**
		Раздел 1.Земляные работы (АС-28)				
1	6101-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	2 335,45	541	1263478
2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применяетсякоэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	64,2048	14 993	962623

3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	1 720,716	96	165189
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	90,564	4 049	366694
		из них:				
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1 720,716	641	1102979
		Всего по разделу Земляные работы:				**3860962**
	Раздел 2.	**Фундаменты**				
6	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	35,811	11 425	409141
7	6104-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	69,0	11 740	810060
8	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточныхфундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	17	7 977	136407
9	221-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	$м^3$	49,66	66 336	3294246
11	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	52,00	6 108	317616
12	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	87	8 094	707416
13	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	205,21	43 170	8858916
14	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундаментабетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	58,212	31 498	1833562
15	6103-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 500 до 1000 мм	$м^3$	5,998	32 771	196560
16	212-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	65,17315	40 035	2609207

		Гидроизоляция				
17	6111-0501-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799 (ФЛ-777)	$м^2$	564,18	492	277577
18	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная обмазочная в 2 слоя	$м^2$	90,54	6 147	556549
		Итого по разделу Фундаменты				**20007255**
		Раздел Конструкции металлические :				
1	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	10,58	185 441	1961966
2	222-509-1301 *РСНБ РК 2022*	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	т	10,58	1 093 561	11569875
3	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	6,598	112 145	739933
4	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,277536	406 166	518892
5	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,719744	390 957	672346
6	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	3,674528	579 375	2128930
7	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,190112	436 740	83030
8	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,038304	954 056	36544
9	ССЦ *РК 8.04-08-2024.Общ.ч.т.7*	Доплата на применение марки стали С245	т	9,584	7 791	74669

10	ССЦ *РК 8.04-08-2024,Общ.ч.т.7*	Доплата на применение марки стали С345	т	7,594	22 369	169870
11	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхностиметаллической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	6,598	260	1715
12	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	$м^2$	397,01588	401	159203
13	6111-0501-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	397,01588	6 674	2649684
		Всего по разделу Конструкции металлические :				**20766657**
	Раздел	**Стены, перегородки (АС-16,17, 20)**				
		Стены наружные				
14	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	218,744	74 890	16381738
		Стены внутренние, колонны, перегородки				
15	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутреннииз кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3кладки	31,72	73 986	2346836
17	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка столба прямоугольного неармированного	$м^3$	24,43	85 995	2100858
		Перемычки (АС-20)				
18	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой до 0,3 .Укладка	шт.	10,0	1 701	17010
21	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,1923	124 494	23940
		Армопояс (АС-16)				
24	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,85	108 299	92054
25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профилякласса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03624	331 267	12005

26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008096	335 908	2720
		Всего по разделу Стены и перегородки:				**20977161**
	Раздел	**Перекрытие (АС-29,30)**				
28	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м^2	шт.	28	7 940	222320
29	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	148,31	19 801	2936686
		Всего по разделу Перекрытие:				**3159006**
		ИТОГО по разделам :				**68801075**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-7,3%				5020286
		Итого по разделам:				**73821361**
		Сметная прибыль 5%				3689566
		Непредвиденные работы и затраты 5%				3689566
		Итого по разделам:				**81200494**
		Пересчет итогов по 2 кварталу 2025г. -1,0388				84351073
		Итого к оплате без НДС				**84351073**

ЗАКАЗЧИК _____ **У. Абдибеков**

ПОДРЯДЧИК _____ **Болатканов Т.Н.**

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка"

ТОО "Гранд Лидер Строй"

Технический надзор

_____ **Бейсенов М.О.**

Авторский надзор

_____ **Жакенов Н.А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка",110300, Костанайская область, город Аркалык, пр. Абая, д. 29, тел.: 8(71430) 7-28-37**	**100140005906**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Гранд Лидер Строй",РК, г.Алматы, ул.Варламова, д.33, кв.180**	**081240000599**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №1 от 15.01.2025 г	

Номер документа	Дата составления
00000000007	**26.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство специализированного здания (борцовский зал) для физической культуры и спорта по адресу: ул. 8 Марта, дом 3, города Аркалыка			Услуга	1	116 046 857,31	116 046 857,31	12 433 591,85
				Итого	1	x	116 046 857,31	12 433 591,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Болатканов Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка"

Подрядчик: ТОО "Гранд Лидер Строй"

Наименование объекта:

Расположенный по адресу:

Договор: №1 от 15.01.25г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая деятельность			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		1	15.01.25г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный период включительно	из графы 1					Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО
		СМР	Оборудование	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	другие дополнительные расходы			
					на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по объекту:	187 964 338,74						22 555 720,65	210 520 059,39
в том числе:								
за отчетный период	103 613 265,45						12 433 591,85	116 046 857,31
Всего к оплате:								**116 046 857,31**

Сумма прописью (сто шестнадцать миллионов сорок шесть тысяч восемьсот пятьдесят семь тенге)31 тиын

ЗАКАЗЧИК _____ **У.Абдибеков**

архитектуры и градостроительства

Технический надзор

_____ **Бейсенов М.О.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Болатканов Т.Н.**

ТОО "Гранд Лидер Строй"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Гранд Лидер Строй"

Расположенного по адресу:
Наименование объекта:
Договор: №1 от 15.01.25г.

Сводная справка Форма №1 за июнь 2025 года

№ п/п	№ смет	№Акта	Наименование работ	Базовая стоимость в ценах 2001г., тенге	Стоимость в текущих ценах без НДС, тенге	Примечание
			Глава2. Основные объекты строительства			
1		2	Строительство специализированного здания (борцовский зал) для физической культуры и спорта по адресу: ул. 8 Марта, дом 3, города Аркалыка			
			Итого по главе 2		103 613 265,45	
			Всего в текущих ценах		103 613 265,45	

ЗАКАЗЧИК _____ У.Абдибеков

ПОДРЯДЧИК _____ Болатканов Т.Н.

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка"

ТОО "Гранд Лидер Строй"

Технический надзор

_____ Бейсенов М.О.

Наименование стройки - Строительство специализированного здания (борцовский зал) для физической культуры и спорта по адресу: ул. 8 Марта, дом 3, города Аркалыка

Наименование объекта - Строительство специализированного здания (борцовский зал) для физической культуры и спорта по адресу: ул. 8 Марта, дом 3, города Аркалыка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за июнь 2025 года

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.Земляные работы (АС-28)				
1	6101-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	259,494	541	140386
2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1.2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применяетсякоэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	16,0512	14 993	240656
3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	430,179	96	41297
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	22,641	4 049	91673
		из них:				
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	430,179	641	275745
		Всего по разделу Земляные работы:				**789757**
	Раздел 2.	**Фундаменты**				
6	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	3,979	11 425	45460

7	6104-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	3,0	11 740	35220
8	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточныхфундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	1	7 977	7977
9	221-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	$м^3$	2,61	66 336	173137
10	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	181	13 135	2377435
11	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	3,00	6 108	18324
12	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	5	8 094	40470
13	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	10,798	43 170	466150
		Гидроизоляция				
17	6111-0501-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799 (ФЛ-777)	$м^2$	376,12	492	185051
18	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$	22,63	6 147	139107
		Итого по разделу Фундаменты				**3488330**
		Раздел Конструкции металлические :				
1	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	14,5475	185 441	2697703
2	222-509-1301 *РСНБ РК 2022*	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	т	14,5475	1 093 561	15908579
3	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	9,07225	112 145	1017407
4	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,756612	406 166	713476

5	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,364648	390 957	924476
6	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	5,052476	579 375	2927278
7	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,261404	436 740	114166
8	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0526772	954 056	50257
9	ССЦ *РК 8.04-08-2024,Общ.ч.т.7*	Доплата на применение марки стали С245	т	13,178	7 791	102670
10	ССЦ *РК 8.04-08-2024,Общ.ч.т.7*	Доплата на применение марки стали С345	т	10,44175	22 369	233572
11	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхностиметаллической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,07225	260	2359
12	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	$м^2$	545,896835	401	218905
13	6111-0501-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	545,896835	6 674	3643315
		Всего по разделу Конструкции металлические :				**28554162**
	Раздел	**Стены, перегородки (АС-16,17, 20)**				
		Стены наружные				
14	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	41,0145	74 890	3071576
		Стены внутренние, колонны, перегородки				
15	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутреннииз кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3кладки	118,95	73 986	8800635
16	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	491,625	13 522	6647753
		Перемычки (АС-20)				
18	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой до 0,3 .Укладка	шт.	82,0	1 701	139482
19	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,1482	140 404	20808

20	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,5852	143 404	83920
22	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	23	7 725	177675
23	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,8076	131 621	501160
		Всего по разделу Стены и перегородки:				**19443009**
	Раздел	**Перекрытие (АС-29,30)**				
27	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	54	9 741	526014
28	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	27	7 940	215968
29	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	321,351	19 801	6363071
30	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,146224	1 499 749	219299
		Монолитный участок МУ-1				
31	1106-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	$м^3$	0,2375	140 369	33338
32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профилякласса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,017214	314 274	5410
33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля классаА-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00209	334 589	699
		Монолитный участок МУ-2				
34	1106-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	$м^3$	0,039925	140 369	5604

35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профилякласса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008607	314 274	2705
36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000874	334 589	292
		Балки перекрытия на отм. +3.000 (АС-29)				
37	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	2,1579535	185 441	185443
38	214-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 26К-40К	т	2,240784	417 190	934833
39	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаныйиз углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0052364	386 771	2025
40	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	57,914644	260	15058
		из них:				
41	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	$м^2$	57,914544	401	23224
		Всего по разделу Перекрытие:				**8532984**
	Раздел 6.	**Фасад (АС-19)**				
1	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	443,575	9 365	4153867
2	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	23,28	48 300	1124424
3	6112-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 2,5 мм	$м^2$	443,575	2 800	1242010
4	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая- минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	1 330,725	161	214247

5	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоов и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	110,0	15 400	1694000
6	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	11,0	865	9515
7	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль напрвляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х40 мм	м	11,0	384	4224
9	1211-0102-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью	$м^2$	35,0	4 563	159705
10	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	35,0	9 365	327758
11	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотносью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	$м^3$	3,605	64 613	232930
12	6112-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 2,5 мм	$м^2$	35,0	3 250	113750
13	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая- минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	10,5	161	1691
		Всего по разделу Фасад:				**9278121**
		КРОВЛЯ				
		Кровельные сэндвич-панели (АС-25)				
85	1109-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2покрытия	543,375	4 053	2202299

86	222-502-0309 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	$м^2$	543,375	24 720	13432230
		Итого по разделу Кровля				**15634529**
		ИТОГО по разделам :				**85720891**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-7,3%				4439002
		Итого по разделам:				**90159893**
		Сметная прибыль 5%				4286045
		Непредвиденные работы и затраты 5%				4286045
		Итого по разделам:				**98731982**
		Пересчет итогов по 2 кварталу 2025г. -1,0388				47726538
		Пересчет итогов по 3 кварталу 2025г. -1,0587				55886728
		Итого к оплате без НДС				**103613265**

ЗАКАЗЧИК _____ У.Абдибеков

градостроительства акимата г. Аркалыка"

Технический надзор

_____ Бейсенов М.О.

ПОДРЯДЧИК _____ Болатканов Т.Н.

ТОО "Гранд Лидер Строй"

Авторский надзор

_____ Жакенов Н.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка"
Подрядчик: ТОО "Гранд Лидер Строй"
Наименование объекта:
Расположенный по адресу:
Договор: №1 от 15.01.25г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая деятельность			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		1	15.01.25г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный период включительно	из графы 1					Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО
		СМР	Оборудование	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	другие дополнительные расходы			
					на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по объекту:	305 855 845,984						36 702 701,518	342 558 547,502
в том числе:								
за отчетный период	117 891 507,694						14 146 980,923	132 038 488,617
Всего к оплате:								**132 038 488,617**

Сумма прописью (сто тридцать два миллиона тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь тенге)617тиын

ЗАКАЗЧИК _____ **У.Абдибеков**

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка"

ПОДРЯДЧИК _____ **Болатканов Т.Н.**

ТОО "Гранд Лидер Строй"

_____ **Бейсенов М.О.**

Наименование стройки - Строительство специализированного здания (борцовский зал) для физической культуры и спорта по адресу: ул. 8 Марта, дом 3,

Наименование объекта - Строительство специализированного здания (борцовский зал) для физической культуры и спорта по адресу: ул. 8 Марта, дом 3,

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за июль 2025 года

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Конструкции металлические (КМ-3)**				
1	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	1,3225	185 441	245246
2	222-509-1301 *РСНБ РК 2022*	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	т	1,3225	1 093 561	1446234
3	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,824750	112 145	92492
4	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,159692	406 166	64861
5	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,214968	390 957	84043
6	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,459316	579 375	266116
7	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,023764	436 740	10379
8	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0047788	954 056	4559
9	ССЦ *РК 8.04-08-2024,Общ.ч.т.7*	Доплата на применение марки стали С245	т	1,198000	7 791	9334
10	ССЦ *РК 8.04-08-2024,Общ.ч.т.7*	Доплата на применение марки стали С345	т	0,949250	22 369	21234

11	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхностиметаллической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,824750	260	214
12	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	$м^2$	49,626985	401	19900
13	6111-0501-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	49,626985	6 674	331210
		ИТОГО Конструкции металлические				
	Раздел 6.	**Фасад (АС-19)**				**2595821,00**
	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	443,575	9 627	4270297
1	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П	м	975,865	355	346432
2	217-109-0102 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10ммх90мм	шт	1 481,5405	27	40002
3	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10ммх160мм	шт	3 726,03	54	201206
4	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	487,9305	2 741	1337418
5	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35кг/м3	$м^3$	46,5675	25 157	1171499
6	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	443,5	368	163208
7	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110г/м2	$м^2$	456,805	120	54817
8	6112-0401-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	10,5	6 740	70770
9	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5мм с полимерным покрытием, шириной полки 50мм	м	10,5	665	6983

10	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	8,118	2 735	22196
11	6110-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое)тбез водосточных труб(фасонные изделия)	$м^2$	53,16	253	13449
12	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	58,476	2 735	159932
13	261-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квалратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70(костыль)	т	0,001256	409 769	515
14	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250мм,отлив	м	25,0	2 005	50125
15	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль напрвляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х40 мм	м	26,25	384	10080
16	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	26,25	865	22706
17	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250мм,откос	м	30,0	2 005	60150
18	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль напрвляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х40 мм	м	31,5	384	12096
19	261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	Откосная планка шириной 250мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	31,5	954	30051
20	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16м	$м^2$	460,0	2 683	1234180
		Всего по разделу Фасад:				**9278120,47**
	Раздел	**КРОВЛЯ**				
48	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилыс изготовлением	$м^3$	3,98	245 713	977938
49	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	6,35	223 397	1418571
50	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	1,34	184 149	246760
51	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство карнизов	$м^2$	11,4	11 345	129333

52	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,231	88 455	20433
53	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка досок ходовых	м	50	191	9550
54	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,105	58 637	6157
55	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	11,89	9 703	115369
56	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	410,74	352	144580
57	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	364,34	5 429	1978002
58	224-103-0510 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованныйс защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	418,991	3 015	1263258
59	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2изолируемой поверхности	364,34	516	187999
60	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	400,774	137	54906
61	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2утепляемого покрытия	320,7	1 878	602275
62	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	66,0642	13 226	873765
63	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в одинслой	м2изолируемой поверхности	320,7	2 367	759097
64	6110-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок для кровель из металлочерепицы торцевых (ветровых)	м	35	1 511	52885
65	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17,5	2 967	51923

11	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхностиметаллической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,824750	260	214
12	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	$м^2$	49,626985	401	19900
13	6111-0501-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	49,626985	6 674	331210
		ИТОГО Конструкции металлические				**2595821,00**
	Раздел 6.	**Фасад (АС-19)**				
87	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	443,575	9 627	4270297
1 88	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П	м	975,865	355	346432
2 89	217-109-0102 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10ммх90мм	шт	1 481,5405	27	40002
3 90	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10ммх160мм	шт	3 726,03	54	201206
4 91	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	487,9345	2 741	1337428
5 92	~~234-102-0203~~ *РСНБ РК 2022* 234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35кг/м3	$м^3$	46,5675	25 157	1171499
6 93	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	443,5	368	163208
7 94	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110г/м2	$м^2$	456,805	120	54817
8 95	6112-0401-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	10,5	6 740	70770
9 96	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5мм с полимерным покрытием, шириной полки 50мм	м	10,5	665	6983

66	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17,5	1 431	25043
67	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	20,5	5 015	102808
68	224-104-0308 *РСНБ РК 2022 к-1,1*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	22,55	3 958	89253
69	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	20,5	4 539	93050
70	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20,5	856	17548
71	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	78	395	30810
72	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3627	1 145 676	415537
		Кровельные сэндвич-панели (АС-25)				
85	1109-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2покрытия	232,875	4 053	943842
86	222-502-0309 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	$м^2$	232,875	24 720	5756670
		Всего по разделу Кровля:				**16367359,26**
	Раздел 3.	**Проемы (АС-22)**				
		Двери				
50 46	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	2,34	11 035	25822
51 47	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	2,34	70 069	163961
52 48	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорныхдюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	22,932	6 007	137753

53 49	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	21,924	12 298	269621
54 50	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	1,008	13 805	13915
55 51	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	12	4 973	59676
56 52	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	24	543	13032
57 53	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	5,46	6 069	33137
58 54	223-203-0604 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилейглухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	$м^2$	5,46	82 781	451984
59 55	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	4 973	9946
		Всего по разделу Двери:				**1178847,68**
		Окна				
60 56	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, глухой	$м^2$	48	7 144	342912
61 57	223-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	48	44 398	2131104
62 58	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	20,25	6 621	134075
63 59	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	4,8	8 787	42178

64 60	223-102-0507 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкцииГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	25,05	60 154	1506858
		Всего по разделу Окна:				**4157126,55**
		Подоконные доски				
67 67	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	16,7	3 981	66483
68 67	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	16,7	2 608	43554
		Всего по разделу Подоконные доски:				**110036,70**
	Раздел 1.	**Внутренняя отделка (АС-21)**				
		Потолок				
1	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	$м^2$	343,245	3 356	1151930
2	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	343,245	1 346	462008
3	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	$м^2$	343,245	723	248166
		Потолки				**1862104,13**
		Стены				
4	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 271,5425	3 857	4904339
5	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2отделываемой поверхности	1 271,5425	1 698	2159079
6	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 271,5425	1 147	1458459

7	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2окрашиваемой поверхности	1 271,5425	589	748939
8	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2поверхности облицовки	138,6075	8 289	1148918
9	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	141,37965	2 549	360377
		Стены				**10780110,66**
		Откосы				
10	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	219,195	5 425	1189133
11	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	219,195	1 147	333761
12	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	219,1958	589	170680
		Откосы				**1693573,88**
	Раздел	**Полы (АС-22)**				
13	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	103,565	20 769	2150941
14	211-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм	$м^3$	113,9215	2 251	256437
		Тип 1. Серия 2.244-1 в.6, ТД 377. Площ. - 143,03 $м^2$				
15	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	100,121	739	73989
17	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	100,121	2 331	233382
18	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=8*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	100,121	1 843	184523
19	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	100,121	1 414	141571

20 19	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3до 39 кг/м^3	м^3	8,2499704	64 613	533055
21 20	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первыйслой	м^2	100,121	5 594	560077
22 21	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м^2	100,121	3 299	330299
23 22	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	100,121	2 122	212457
24 23	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м^2	100,121	6 183	619048
25 24	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	105,322	730	76885
		Тип 2. Серия 2.244-1 в.6, ТД 375. Площ. - 314,63 м^2				
26 25	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м^2	220,241	739	162758
27 26	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м^2	220,241	2 331	513382
28 27	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=8*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	220,241	1 843	405904
29 28	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2	220,241	1 414	311421
30 29	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3до 39 кг/м^3	м^3	18,1478584	64 613	1172588
31 30	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первыйслой	м^2	220,241	5 594	1232028
32 31	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м^2	220,241	3 299	726575
33 32	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	220,241	2 122	467351

34 33	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плитоккерамических для полов многоцветных или одноцветных на клее изсухих смесей	$м^2$	220,241	7 252	1597188
35 34	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	224,64582	1 416	318098
36 35	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	281,967	3 541	998445
		Тип 3. Серия 2.244-1 в.6. Площ. - 591,18 $м^2$				
37 36	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	413,826	739	305817
38 37	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первыйслой	$м^2$	413,826	5 594	2314943
39 38	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	413,826	3 299	1365212
40 39	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	33,10608	28 659	948787
44 40	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	413,826	2 122	878139
45 41	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	-413,826	176	-72833
46 42	6109-0307-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка лаг по кирпичным столбикам	$м^2$	413,826	4 585	1897392
47 43	6109-0307-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из брусков	$м^2$	413,826	15 973	6610043
48 44	6109-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса деревянные. Устройство	мплинтусов	99,736	797	79490
49 45	6112-0302-0320 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2окрашиваемой поверхности	413,826	2 818	1166162
		Всего по разделу Полы:				**28771554,80**
		РАЗДЕЛ Приточная вентиляция				
		Приточная установка П1				
1	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	247 737	247 737

2	246-401-0110 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 $м^3$/ч	комплект	1	52 128	52 128
3	Прайс стр.	Электрический нагреватель ЭНК-200/6	шт	1	62 798,21	62 798
4	Прайс стр.	Кассетный фильтр ФВК 200	шт	1	16 535,36	16 535
5	Прайс стр.	Кассетная вставка EU3	шт	1	3 877,22	3 877
6	246-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	1	25 085	25 085
7	246-302-0301 *РСНБ РК 2022 прим.*	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.	1	6 866	6 866
8	246-302-1307 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм	шт.	1	16 450	16 450
		Приточная установка П2				
9	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	247 737	247 737
10	246-401-0110 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 $м^3$/ч	комплект	1	52 128	52 128
11	Прайс стр.	Электрический нагреватель ЭНК-200/6	шт	1	62 798,21	62 798
12	Прайс стр.	Кассетный фильтр ФВК 200	шт	1	16 535,36	16 535
13	Прайс стр.	Кассетная вставка EU3	шт	1	3 877,22	3 877
14	246-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	1	25 085	25 085
15	246-302-0301 *РСНБ РК 2022 прим.*	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.	1	6 866	6 866
16	246-302-1307 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм	шт.	1	16 450	16 450

		Приточная установка П3				
17	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	247 737	247 737
18	246-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 $м^3$/ч	комплект	1	36 938	36 938
19	Прайс стр.	Электрический нагреватель ЭНК-125/3	шт	1	42 467,86	42 468
20	Прайс стр.	Кассетный фильтр ФВК 125	шт	1	13 553,57	13 554
21	Прайс стр.	Кассета вставка EU3	шт	1	3 877,22	3 877
22	246-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	1	18 841	18 841
23	246-302-0301 *РСНБ РК 2022 прим.*	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм (125мм)	шт.	1	6 866	6 866
24	246-302-1302 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	1	14 190	14 190
						1 247 424,23
		РАЗДЕЛ Вытяжная вентиляция				
		В1-В7				
25	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	5	23 044	115 220
26	246-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 $м^3$/ч	комплект	5	36 938	184 690
27	Прайс стр.	Кассетный фильтр ФВК 100	шт	5	13 553,57	67 768
28	Прайс стр.	Кассета вставка EU3	шт	5	3 877,22	19 386
29	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	5	6 133	30 665
30	246-302-1401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 100 мм	шт.	5	17 966	89 830

		РАЗДЕЛ Детали систем вентиляции				
31	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм (с фасонными изделиями)	$м^2$	54,33178	8 641	469 481
32	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованнойс непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	54,331784	5 285	287 143
33	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм (с фасонными изделиями)	$м^2$	1,5	8 641	12 962
34	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1,5	6 118	9 177
35	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	30	1 488	44 045
36	246-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм (150х250)	шт.	10	4 772	49 629
37	246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм (80х150)	шт.	19	3 579	68 717
38	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	2	1 488	2 976
39	246-304-0553 *РСНБ РК 2022 прим.*	Декоративная алюминиевая решетка длинойот 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм (RNal D-200)	шт.	2	6 066	12 132
40	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6 446	19 338
41	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	13 142	13 142
42	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,048	775	9 337
43	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	1,76	5 330	9 381

44	234-305-1507 *РСНБ РК 2022 к-1,1*	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +100°С, Лст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77 толщиной 30 мм	$м^2$	1,936	40 763	78 917
45	6111-0501-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	$м^2$	56,24	4 743	266 746
46	6118-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кондиционеров-доводчиковэжекционных	шт.	1	12 273	12 273
47	245-901-0501 *СпрСЦ 01.2024*	Воздушный завес WING II с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений Е100 (АС), с электрическим нагревателем, мощностью 2 или 4/6 кВт, Qmax 1850 $м^3$/ч	комплект	1	210 487	210 487
48	6118-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм	шт.	3	16 634	49 902
49	246-301-0610 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	3	25 288	75 864
50	6118-0208-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 355 мм	шт.	3	14 877	44 631
						2 253 838,73
		РАЗДЕЛ 1. Отопление				
		Трубопроводная арматура				
1	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапановбалансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	2 789	2 789
2	245-506-0113 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 $м^3$/ч, DN 32	шт.	1	19 260	19 260
3	245-506-0114 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/2", Kvs 10,4 $м^3$/ч, DN 40	шт.	1	24 262	24 262
4	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	29	3 150	90 090

5	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	2 063	8 252
6	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 695	1 695
7	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	14	1 990	27 860
8	245-510-0103 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	14	9 234	129 276
9	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	14	804	11 256
10	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	320	4 480
		Другие элементы системы				
11	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	18,3	4 388	80 300
12	245-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	18,3	6 941	127 020
13	6114-0102-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм	м	234	6 818	1 595 412
14	241-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705размерами 133х4,5 мм	м	234	5 067	1 185 678
15	6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отоплениями водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше150 до 200 мм	м	16	10 011	160 176
16	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	16	8 132	130 112
17	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки, хомуты/	кг	160	708	113 280

18	6118-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т	шт.	1	43 725	43 725
19	245-901-0102 *СпрСЦ 01.2024*	Воздушно-отопительное устройство VOLCANO с электродвигателем АС, настенным пультом, клапаном с сервоприводоми комплектом гибких соединительных шлангов VR1 (АС), мощностью 5-30 кВт, Qmax 5300 $м^3$/ч	комплект	1	246 733	246 733
		Трубопроводы				
20	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	408	2 199	897 192
21	241-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	65	1 115	72 475
22	241-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	164	918	150 552
23	241-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	98	512	50 176
24	241-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	65	509	33 085
25	241-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,35 мм	м	10	372	3 720
26	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	408	376	153 408
27	241-112-0118 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	24	569	13 656
28	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	32	359	11 488
29	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	29	243	7 047
30	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	27	189	5 103

31	241-114-0104 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	323	323
32	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	3	287	861
33	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм (25-20)	шт.	3	323	969
		Конструкции теплоизоляционные				
34	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (масляно-битумное покрытие)	$м^2$	67,145	89	5 976
35	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	12,09	511	6 178
36	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	11,83	1 968	23 281
37	234-303-0214 *РСНБ РК 2022 к-1,1*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	2,86	383	1 095
38	234-303-0212 *РСНБ РК 2022 к-1,1*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	4,29	341	1 463
39	234-303-0209 *РСНБ РК 2022 к-1,1*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	3,003	294	883
40	234-303-0207 *РСНБ РК 2022 к-1,1*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	2,86	228	652

		Материалы				
41	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	134,29	3 270	439 128
42	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	33,035	767	25 338
43	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепленияядля трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,7418	708	24 597
		Итого по разделу Отопление				**5 930 303,61**
		РАЗДЕЛ Оборудование канализация				
1	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитазас бачком непосредственно присоединенным	комплект	16	9 616	153 856
2	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	16	1 357	21 712
3	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	16	64 823	1 037 168
4	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	8	1 510	12 080
5	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	16	1 265	20 240
6	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника	комплект	8	5 901	47 208
7	244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальнымили вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	8	815	6 520
8	244-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, В 492 мм	комплект	8	19 449	155 592
9	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	8	9 054	72 432
10	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	8	6 577	52 616
11	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевыхподдонов мелких	комплект	17	4 609	78 353
12	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	17	4 132	70 244

13	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	17	9 945	169 065
14	244-102-0802 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	17	26 854	456 518
15	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	17	896	15 232
16	261-302-0262 *РСНБ РК 2022*	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	17	745	12 665
17	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	1	4 132	4 132
18	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	1	10 685	10 685
19	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 50 мм.	комплект	5	32 329	161 645
		РАЗДЕЛ К1				
20	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	30	3 542	106 260
21	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	120,3	3 407	409 862
22	241-203-0101 *РСНБ РК 2022 к-0,998*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	29,94	307	9 192
23	241-203-0107 *РСНБ РК 2022 к-0,998*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами110х4,2 мм	м	120,0594	1 111	133 386
24	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	17	345	5 865
25	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	98	1 568

26	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	53	364	19 292
27	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	105	210
28	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	249	249
29	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	597	2 985
30	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительнойрезинкой диаметром 100 мм	шт.	5	128	640
31	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ32414-2013 диаметром 110 мм (прочистка)	шт.	11	782	8 602
32	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	7	176	1 232
		Итого по разделу Канализация				**3 257 305,67**
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1				
1	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	62	1 695	105090
2	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2 063	4126
3	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	6	3 934	23604
4	242-301-1205 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	5 499	21996
5	242-301-1207 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	2	12 646	25292

6	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	16 817	16817
7	242-101-1002 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	58 492	58492
8	241-214-0402 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	964	964
9	241-116-0708 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	5 398	5398
10	241-117-0102 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 65 мм	шт.	1	1 619	1619
11	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	32 767	131068
12	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	80	1 214	97120
13	248-305-0105 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	8	16 758	134064
14	6114-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	8 049	32196
15	248-307-0103 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.	4	26 993	107972
16	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1	49 550	49550
17	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	103,8	2 450	254310
18	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрсвыше 50 до 65 мм	м	87,3	3 735	326066
19	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	55,3	762	42139
20	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	17,2	988	16994

21	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	23,3	1 718	40029
22	241-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	8	2 135	17080
23	241-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	87,3	2 846	248456
24	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	290,01	708	205327
25	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	103,8	376	39029
26	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	87,3	386	33698
27	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	29,8	260	7748
28	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	$м^2$	29,8	401	11950
29	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 430	2430
30	244-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	143 852	143852
31	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1 400	1400
32	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометрыобщего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2870
33	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN	шт.	1	3 934	3934
34	1312-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Устройство отборное для измерения разрежениячистых газов. Монтаж оборудования	шт	1	5 468	5468
35	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00061	449 705	274

36	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	3	16 817	50451
37	242-101-1002 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	58 492	175476
38	1312-1101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	72 630	72630
39	519-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80(65 мм)	шт.	1	206 644	206644
40	241-114-0108 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	2	1 203	2406
41	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,486	2 450	1191
42	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	3,28	3 735	12251
43	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0,486	1 718	835
44	241-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	3,28	2 846	9335
45	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	4 916	4916
46	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 735	7735

47	6114-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 65 мм	соединение	2	15 821	31642
48	6118-0208-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (ОП-1, ОП-2)	кг	24,764	1 094	27092
49	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,0024764	24 720	61
		Итого по разделу Водопровод В1				**2821087,00**
		РАЗДЕЛ 3. Кабельные изделия, труба				
58	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 275	837	1067175
59	243-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	м	75	414	31050
60	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	19,125	810	15491
61	243-108-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	м	22,95	710	16295
62	243-108-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	м	44,37	1 242	55108
63	243-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 7х1,5	м	6,12	1 164	7124
64	243-107-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м	45,9	443	20334

65	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	749,7	599	449070
66	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	4,59	973	4466
67	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	9,945	2 155	21431
68	243-142-0111 *РСНБ РК 2022*	Правода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ26445-85, марки ПВ1 сечением 6мм2	м	19,31	349	6739
69	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Правода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ26445-85, марки ПВ1 сечением 4мм2	м	92,7	242	22433
70	243-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Туба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	104,535	54	5645
71	243-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Туба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	846,1275	78	65998
72	6119-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном лотке провода, сечением до 16 мм2	м	112,5	290	32625
73	6119-0303-0102	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200-400 мм	м	112,5	4 364	490950
74	243-907-0903 *РСНБ РК 2022*	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50мм, шириной 300 мм	м	112,5	2 802	315225
		Итого по разделу Кабельные изделия, трубы				**2627158,94**
		ИТОГО по разделам :				**94931774,00**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-7,3%				6930020
		Итого по разделам:				**101861793,50**
		Сметная прибыль 5%				4746589
		Непредвиденные работы и затраты 5%				4746589

		Итого по разделам:				**111354970,91**
		Пересчет итогов по 3 кварталу 2025г. -1,0587				117891508
		Итого к оплате без НДС				**117891507,70**

ЗАКАЗЧИК _____ **У.Абдибеков**

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка"

ПОДРЯДЧИК _____ **Болатканов Т.Н.**

ТОО "Гранд Лидер Строй"

Технический надзор

_____ **Бейсенов М.О.**

Авторский надзор

_____ **Жакенов Н.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка"
Подрядчик: ТОО "Гранд Лидер Строй"
Наименование объекта:
Расположенный по адресу:
Договор: №1 от 15.01.25г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая деятельность			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		1	15.01.25г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный период включительно	из графы I					Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО
		СМР	Оборудование	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	другие дополнительные расходы			
					на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по объекту:	383 942 654,530						46 073 118,544	430 015 773,074
в том числе:								
за отчетный период	78 086 808,550						9 370 417,026	87 457 225,576
Всего к оплате:								87 457 225,576

Сумма прописью (восемьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч двести двадцать пять тенге)576тиын

ЗАКАЗЧИК _____ У.Абдибеков

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка"

ПОДРЯДЧИК _____ Болатканов Т.Н.

ТОО "Гранд Лидер Строй"

_____ Бейсенов М.О.

Наименование стройки - Строительство специализированного здания (борцовский зал) для физической культуры и спорта по

Наименование объекта - Строительство специализированного здания (борцовский зал) для физической культуры и спорта по

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за август 2025 года

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Стены и перегородки				
14	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	13,6715	74 890	1023859
15	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены внутреннииз кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3кладки	7,93	73 986	586709
16	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	25,875	13 522	349882
		ПЕРЕМЫЧКИ				
18	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	15	1 701	25515
19	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,0078	140 404	1095
20	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,0308	143 404	4417
21	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,7307	142 925	247360
22	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	1	7 725	7725
23	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,2004	131 621	26377
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
27	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	3	9 741	29223
28	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	2	7 940	15880

29	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	24,719	19 801	489461
30	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,007696	1 499 749	11542
		Монолитный участок МУ-1				
31	1106-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	$м^3$	0,0125	140 369	1755
32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профилякласса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000906	314 274	285
33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля классаА-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00011	334 589	37
		Монолитный участок МУ-2				
34	1106-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	$м^3$	0,000075	140 369	11
35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профилякласса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000453	314 274	142
36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000046	334 589	15
		Балки перекрытия на отм. +3.000 (АС-29)				
37	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0,1135765	185 441	21062
38	214-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 26К-40К	т	0,1179366	417 190	49202
39	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаныйиз углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0002756	386 771	107
40	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,048139	260	793
		из них:				

41	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	$м^2$	3,048239	401	1222
		Армопояс (АС-33)				
42	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	12,51	108 299	1354820
43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профилякласса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05436	314 274	17084
44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09384	334 589	31398
		Армопояс 2				
45	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	6,5	108 299	703944
46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профилякласса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03624	314 747	11406
47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06679	334 589	22347
		КРОВЛЯ				
		Водосточная система				
73	6110-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство желобов настенных	м	36	9 845	354420
74	214-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,11649	538 343	62712
75	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованнаяс полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	11	2 666	29326
76	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	24	2 073	49752
77	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованнаяс полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	24	2 690	64560
78	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2 666	31992

79	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	30	1 094	32820
80	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сеченияметаллический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	20	1 310	26200
81	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	60	5 015	300900
82	214-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,23298	538 343	125423
83	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	1,604032	305 416	489897
84	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	1,604032	1 176 344	1886893
		Входная группа Вх-1 (АС-35, АС-37)				
108	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,6	16 967	10180
109	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	1,62	11 425	18509
110	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	2,24	20 924	46870
111	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	9,43	14 254	134415
112	212-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	11,84505	40 035	474217
113	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,039825	386 972	15411
114	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	32,4	6 129	198580
115	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	33,048	3 908	129152
116	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	2,32	86 567	200835
117	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	16,15	7 207	116393

118	222-503-0303 *РСНБ РК 2022*	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	16,15	33 336	538376
		Входная группа Вх-2 (АС-36)				
119	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,28	16 967	4751
120	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	1,12	20 924	23435
121	212-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ7473-2010 F50, W4	$м^3$	1,1424	40 035	45736
122	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,18	11 425	2057
123	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плитыфундаментной железобетонной плоской	$м^3$	1,4	14 254	19956
124	212-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	1,421	40 035	56890
125	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00486	386 972	1881
126	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	4,62	6 129	28316
127	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	4,7124	3 908	18416
128	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладкастены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	0,5	86 567	43284
		Отмостка				
129	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	19,944	28 527	568942
130	6109-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм	$м^2$	132,96	3 380	449405
131	6109-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103	$м^2$	132,96	1 493	198509
		Потолок				
1	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	$м^2$	114,415	3 356	383977

2	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	114,415	1 346	154003
3	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	$м^2$	114,415	723	82722
		Стены				
4	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	423,8475	3 857	1634780
5	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2отделываемой поверхности	423,8475	1 698	719693
6	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	423,8475	1 147	486153
7	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2окрашиваемой поверхности	423,8475	589	249646
8	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2поверхности облицовки	46,2025	8 289	382973
9	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	47,12655	2 549	120126
		Откосы				
10	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	73,065	5 425	396378
11	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	73,065	1 147	83806
12	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	73,065	589	43035
		Итого по разделам				**19531886,00**
		Полы (АС-22)				

13	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	44,385	20 769	921832
14	211-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм	$м^3$	48,8235	2 251	109902
		Тип 1. Серия 2.244-1 в.6, ТД 377. Площ. - 143,03 $м^2$				
15	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	42,909	739	31710
17	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	42,909	2 331	100021
18	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=8*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	42,909	1 843	79081
19	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	42,909	1 414	60673
20	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3до 39 кг/$м^3$	$м^3$	3,5357016	64 613	228452
21	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первыйслой	$м^2$	42,909	5 594	240033
22	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	42,909	3 299	141557
23	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	42,909	2 122	91053
24	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из линолеума на мастике	$м^2$	42,909	6 183	265306
25	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	45,138	730	32951
		Тип 2. Серия 2.244-1 в.6, ТД 375. Площ. - 314,63 $м^2$				
26	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	94,389	739	69753
27	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	94,389	2 331	220021
28	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=8*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	94,389	1 843	173959

29	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	94,389	1 414	133466
30	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3до 39 кг/$м^3$	$м^3$	7,7776536	64 613	502538
31	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первыйслой	$м^2$	94,389	5 594	528012
32	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	94,389	3 299	311389
33	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	94,389	2 122	200293
34	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плитоккерамических для полов многоцветных или одноцветных на клее изсухих смесей	$м^2$	94,389	7 252	684509
35	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	96,27678	1 416	136328
36	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	120,843	3 541	427905
		Тип 3. Серия 2.244-1 в.6. Площ. - 591,18 $м^2$				
37	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	177,354	739	131065
38	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первыйслой	$м^2$	177,354	5 594	992118
39	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	177,354	3 299	585091
40	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	14,18832	28 659	406623
44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	177,354	2 122	376345
45	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	-177,354	176	-31214

46	6109-0307-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка лаг по кирпичным столбикам	$м^2$	177,354	4 585	813168
47	6109-0307-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из брусков	$м^2$	177,354	15 973	2832875
48	6109-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса деревянные. Устройство	мплинтусов	42,744	797	34067
49	6112-0302-0320 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2окрашиваемой поверхности	177,354	2 818	499784
		Итого по разделам				**12330666,34**
		Двери				
50 46	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	3,51	11 035	38733
51 47	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	3,51	70 069	245942
52 48	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорныхдюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	34,398	6 007	206629
53 49	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	32,886	12 298	404432
54 50	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	1,512	13 805	20873
55 51	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	18	4 973	89514
56 52	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	36	543	19548
57	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	8,19	6 069	49705
58	223-203-0604 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилейглухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	$м^2$	8,19	82 781	677976

59	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	4 973	14919
		Витражи				
65	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Панелифасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	13,47	21 722	292595
66	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	13,47	122 343	1647960
		Итого по разделам				**3708827,06**
		Вентиляция				
25	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	2	23 044	46088
26	246-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 $м^3$/ч	комплект	2	36 938	73876
27	Прайс стр.	Кассетный фильтр ФВК 100	шт	2	13 553,57	27107
28	Прайс стр.	Кассета вставка EU3	шт	2	3 877,22	7754
29	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	2	6 133	12266
30	246-302-1401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 100 мм	шт.	2	17 966	35932
		Детали систем вентиляции				
31	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм (с фасонными изделиями)	$м^2$	13,583552	8 641	117375
32	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованнойс непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	13,583552	5 285	71789
33	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм (с фасонными изделиями)	$м^2$	0,375	8 641	3240

34	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	0,375	6 118	2294
35	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	7	1 487	10409
36	246-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм (150х250)	шт.	3	4 772	14316
37	246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм (80х150)	шт.	5	3 579	17895
38	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	1	1 488	1488
39	246-304-0553 *РСНБ РК 2022 прим.*	Декоративная алюминиевая решетка длинойот 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм (RNal D-200)	шт.	1	6 066	6066
40	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	1	6 446	6446
42	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,012	775	2334
43	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	0,44	5 330	2345
44	234-305-1507 *РСНБ РК 2022 к-1,1*	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +100°С, Лст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77 толщиной 30 мм	$м^2$	0,484	40 763	19729
45	6111-0501-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	$м^2$	14,06	4 743	66687
46	6118-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кондиционеров-доводчиковэжекционных	шт.	1	12 273	12273
47	245-901-0501 *СпрСЦ 01.2024*	Воздушный завес WING II с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений Е100 (АС), с электрическим нагревателем, мощностью 2 или 4/6 кВт, Qmax 1850 $м^3$/ч	комплект	1	210 487	210487
48	6118-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм	шт.	2	16 634	33268
49	246-301-0610 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	2	25 288	50576

50	6118-0208-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 355 мм	шт.	2	14 877	29754
51	246-308-0103 *СпрСЦ 01.2024*	Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	5	54 939	274695
		Итого по разделам				**1154459,00**
		Отопление				
1	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапановбалансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	2 789	2789
4	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	3 150	47250
5	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2 063	4126
6	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 695	1695
7	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	8	1 990	15920
8	245-510-0103 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	8	9 234	73872
9	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	8	804	6432
10	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	320	2560
		Другие элементы системы				
11	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	9,9	4 388	43441
12	245-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	9,9	6 941	68716
13	6114-0102-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм	м	126	6 818	859068

14	241-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705размерами 133х4,5 мм	м	126	5 067	638442
15	6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отоплениия водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше150 до 200 мм	м	8	10 011	80088
16	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	8	8 132	65056
17	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки, хомуты/	кг	86	708	60888
		Трубопроводы				
20	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	219	2 157	472383
21	241-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	35	1 115	39025
22	241-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	88	918	80784
23	241-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	52	512	26624
24	241-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	45	509	22905
25	241-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,35 мм	м	5	372	1860
26	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	219	376	82344
27	241-112-0118 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	13	569	7397
28	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	17	359	6103

29	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	15	243	3645
30	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	15	189	2835
31	241-114-0104 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	323	323
32	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	287	287
33	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм (25-20)	шт.	1	323	323
		Конструкции теплоизоляционные				
34	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (масляно-битумное покрытие)	$м^2$	36,155	89	3218
35	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	6,51	511	3327
36	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	6,37	1 968	12536
37	234-303-0214 *РСНБ РК 2022 к-1.1*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	1,54	383	590

38	234-303-0212 *РСНБ РК 2022 к-1,1*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	2,31	341	788
39	234-303-0209 *РСНБ РК 2022 к-1,1*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	1,617	294	475
40	234-303-0207 *РСНБ РК 2022 к-1,1*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	1,54	228	351
		Материалы				
41	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	72,31	3 270	236454
42	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	17,7886	767	13644
43	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепленияядля трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,7072	708	13245
		Индивидуальный тепловой пункт				
44	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 741	5741
45	245-601-0201 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 110, ~230В	шт.	1	208 036	208036
46	1312-1101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	48 860	48860
47	245-504-0122 *РСНБ РК 2022*	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 10,0 $м^3$/ч, DN 25, модель CV 216 GG, типа IMI	шт.	1	122 711	122711
48	245-405-2501 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 2,15 ВА	шт.	1	255 570	255570
49	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	4	5 741	22964

50	245-601-0702 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10	шт.	1	26 095	26095
51	245-601-0706 *РСНБ РК 2022*	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь)	шт.	2	46 604	93208
52	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26 095	26095
53	6125-1003-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя, диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	1	15 294	15294
54	245-710-0336 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 71 $м^3$/ч, на два расходомера, DN 50	комплект	1	422 151	422151
55	6116-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 89 мм	шт.	2	38 469	76938
56	245-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C DN 65	шт.	2	67 098	134196
57	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	82 758	165516
58	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,4	1 590	6996
59	511-403-0112 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 10,0 $м^3$/ч, Н 7,7 м вод. ст., со встроенным частотным преобразователем фланцевый	шт.	2	262 783	525566
60	245-405-0608 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ27036-86 PN 16, DN 50	шт.	4	33 056	132224
61	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	10	16 817	168170
62	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	85 532	171064
63	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	5	33 449	167245

64	242-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	3	72 803	218409
65	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9 284	18568
66	242-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	14 161	28322
67	1312-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования	шт.	10	5 468	54680
68	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0061	449 705	2743
69	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	4	1 400	5600
70	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометрыобщего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2 870	11480
71	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	1 906	7624
72	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	5 844	23376
73	1312-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4	4 170	16680
74	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	7	4 628	32396
75	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	1	3 507	3507
76	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-8 размерами 76х3,0 мм	м	5	1 962	9810
77	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	1 453	1453
78	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2	2 679	5358

79	6111-0501-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-3 ПРИМ.*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ЭП-140	$м^2$	6,54	230	1504
80	236-105-0206 *РСНБ РК 2022*	Композиция антикоррозионная на основе полиуретанового лака для защиты металлических, бетонных и железобетонных конструкций и изделий ФЕРРОТАН СТ РК 3443-2019	кг	3,5316	3 905	13791
81	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	0,3	104 832	31450
82	234-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 изстекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	0,324	13 445	4356
83	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,2	708	13594
84	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	9 284	37136
85	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	9 188	18376
86	242-301-1205 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	5 498	10996
87	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	3 934	7868
88	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	2 628	5256
		Итого по разделам				**6364909,00**
		ВРУ1				
1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	57 883	57883

2	515-301-0321 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ1-21-10 (ВРУ1-26-63) УХЛ4 без счётчика (вводно-распределительная панель), 1700х700х500мм; ввод: разъединитель-переключатель ПЦ-2250А - 1шт, предохранитель ППН35 (125-250А) - 3шт, для учёта 3ф ЭЭ предусмотрено место - 1шт, трансформатор тока (100/5А - 250/5А) - 3шт, разрядник 1ф - 3шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47-63 1п 6А - 2шт; отходящие линии: предохранитель ППН33 (16А-125А) - до6 групп, шина алюминиевая 4х30мм	шт.	1	304 646	304646
3	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 691	5691
4	247-301-0226 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	117 466	117466
		ГРЩ1				
5	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 717	13717
6	247-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8452
7	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6 435	19305
8	247-204-6921 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 16А "В"	шт.	1	3 701	3701
9	247-204-6901 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р 6А "В"	шт.	1	1 120	1120
10	247-204-0546 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	1	4 817	4817
11	252-301-1485 *РСНБ РК 2022*	Шина уравнивания потенциалов	шт.	2	8 506	17012
		АВР				

12	6401-0303-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щита заводского исполнения однорядного или двухрядного шкафного исполнения, глубина до 600 мм	шт.	1	53 581	53581
13	247-201-1401 *СпрСЦ 01.2024 прим.*	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-10 (Шкаф АВР-20-2)	шт.	1	178 419	178419
		ЩУз1				
14	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600*600*350мм	шт.	1	16 568	16568
15	515-301-0268 *РСНБ РК 2022 прим.*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9503-0004 (ШУЗ-1-380-0,18)	шт.	1	280 617	280617
		ЩО1				
16	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 717	13717
17	247-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8452
18	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 435	25740
19	247-204-2501 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 16 А	шт.	1	789	789
20	247-204-6902 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р 10А "В"	шт.	3	1 045	3135
21	252-301-1485 *РСНБ РК 2022*	Шина уравнивания потенциалов	шт.	2	8 506	17012
		ЩР1				
22	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 643	13643
23	247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13642
24	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	11	6 435	70785
25	247-204-2505 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 40 А	шт.	1	754	754
26	247-204-0550 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	10	5 248	52480
27	252-301-1485 *РСНБ РК 2022*	Шина уравнивания потенциалов	шт.	2	8 506	17012

		ЩРв1				
28	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 717	13717
29	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 925	9925
30	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	15	6 435	96525
31	247-204-2505 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 40 А	шт.	1	754	754
32	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5329
33	247-204-0550 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	8	5 248	41984
34	247-204-6921 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 16А "В"	шт.	3	3 701	11103
35	247-204-6901 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р 6А "В"	шт.	2	1 120	2240
36	252-301-1485 *РСНБ РК 2022*	Шина уравнивания потенциалов	шт.	2	8 506	17012
37	Прайс	Портативный трехфазный бензогенератор мощностью 6 кВт Fubag BS 8500 DA ES	шт	1	304 678	304678
		Итого по разделам				**1823498,00**
		Оборудование светотехническое				
32	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	77	2 357	181489
33	6119-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, подвешиваемого на смонтированном тросе	шт.	33	2 671	88143
34	247-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типаPROLED PL-30S, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	9	25 061	225549
35	247-102-0172 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 15 slim, мощностью 15 Вт, IP40	шт.	24	11 929	286296
36	247-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	11	25 061	275671
37	247-102-0172 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 15 slim, мощностью 15 Вт, IP40	шт.	23	11 929	274367

38	247-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	2	21 859	43718
39	247-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-10, мощность 13 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	7	22 212	155484
40	247-102-0163 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типаLED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	1	13 014	13014
41	247-104-0125 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, IP67	шт	33	75 485	2491005
42	247-102-2901 *РСНБ РК 2024*	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощностью 40Вт, степень защиты IP20	шт	1	48 318	48318
43	6119-0601-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ*А	шт	3	7 812	23436
44	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321,1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36УХЛ IP30	шт	3	18 902	56706
45	247-203-0103 *РСНБ РК 2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м,IP54	шт	3	7 781	23343
46	6119-0601-0601 *РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт	2	2 998	5996
47	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Опевещатель световой модели ЛЮКС-220 Выход	шт	1	3 541	3541
48	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Опевещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт	1	2 908	2908
49	6119-0401-0501 *РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт	2	3 162	6324
50	248-304-0169 *РСНБ РК 2022*	Опевещатель световой модели С2000-ОСТ исполнение06 Порошок Не входи	шт	2	9 790	19580
		Итого по разделам				**4224888,00**
		Электроустановочные изделия				
42	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	30	1 224	36720
43	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	23	478	10994
44	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	536	1608

45	247-212-0211 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	4	1 431	5724
46	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 (брызгозащ.)	шт.	21	1 229	25809
47	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 435	12870
48	247-205-0302 *РСНБ РК 2022 прим.*	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на2 направления 35А70220 250АСемисторный регулятор СРМ 250)	шт.	2	20 947	41894
49	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	14	1 224	17136
50	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	8	1 047	8376
51	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытойустановки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	14	768	10752
52	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	8	1 436	11488
53	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типаКМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм (У197)	шт.	60	123	7380
54	6401-0302-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3	шт.	4	15 928	63712
55	247-209-0105 *СпрСЦ 01.2024 прим.*	Пост кнопочный VMPA-B1 MPS-1 BOX типа VIKO	шт.	4	7 446	29784
56	6119-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка линии провода тросового, количество проводов в линии до 4, сечение жил провода до 16 мм2	м	100	2 375	237500
57	261-102-0262 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной светлый, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91	10 м	10	2 679	26790
58	261-404-0215 *РСНБ РК 2022*	Анкер тросовый ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,66	40 185	26522

59	261-404-0518 *РСНБ РК 2022*	Подвесы ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,33	41 910	13830
		Кабельные изделия,трубы				
60	243-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	м	35	414	14490
61	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	6,375	810	5164
62	243-108-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	м	7,65	710	5432
63	243-108-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	м	14,79	1 242	18369
64	243-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 7х1,5	м	2,04	1 164	2375
65	243-107-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м	15,3	443	6778
66	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	249,9	599	149690
67	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	1,53	973	1489
68	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	3,315	2 155	7144

69	243-142-0111 *РСНБ РК 2022*	Правода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ26445-85, марки ПВ1 сечением 6мм2	м	6,44	349	2248
70	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Правода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ26445-85, марки ПВ1 сечением 4мм2	м	30,9	242	7478
71	243-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Туба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	34,845	54	1882
72	243-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Туба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	282,0425	78	21999
73	6119-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном лотке провода, сечением до 16 мм2	м	37,5	290	10875
74	6119-0303-0102	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200-400 мм	м	37,5	4 364	163650
75	243-907-0903 *РСНБ РК 2022*	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50мм, шириной 300 мм	м	37,5	2 802	105075
						519996,00
		Заземляющее устройство,молниезащита,уравнение потенциалов				
76	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160мм2	м	40	1 572	62880
77	6401-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100мм2	м	15	1 376	20640
78	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт	12	7 484	89808
79	6401-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой, диаметр 12мм	м	35	1 132	39620
80	252-301-1512 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	шт.	40	746	29840
81	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3грунта	5,4	7 758	41893

82	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3грунта	5,4	4 049	21865
		Итого по разделу				**306545,80**
		Водопровод Т3				
50	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	27	4 474	120798
51	242-303-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	8 858	70864
52	6115-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт.	5	17 465	87325
53	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	15	797	11955
54	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	7 365	36825
55	242-207-2803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	10 250	102500
56	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка воздухоотводчиков	шт.	1	9 915	9915
57	245-405-1504 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3 338	3338
58	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальныхводогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	100,8	2 450	246960
59	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	6	3 174	19044
60	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	45	762	34290

61	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	25	988	24700
62	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	20	1 718	34360
63	241-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	10,8	2 135	23058
64	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	6	2 530	15180
65	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	106,8	376	40157
66	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	16,8	260	4368
67	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	$м^2$	16,8	401	6737
		Итого по разделу				**892373,60**
		МАФ				
1	8601-0302-0306 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	1	71 802	71802
2	8601-0303-0202 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	1	39 638	39638
3	8601-0702-0102 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест	шт.	1	91 374	91374
		Итогопо разделу				**202814,00**
		Устройство газонов - 48,26 м2				
1	6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, вручную	$м^2$	48,26	1 801	86916

2	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	$м^2$	48,26	988	47681
3	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	48,26	707	34120
		Итого по разделу				**168716,96**
		Видеонаблюдение				
1	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства видиоконтрольного	шт	1	12 823	12823
2	248-403-0108 *РСНБ РК 2022*	Видеорегисратор модели UNIVIEW NVR304-16S-P16-C 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами поддержка HDD дисков 4 SATA до 10Tb	шт	1	200 064	200064
3	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт	12	19 411	232932
4	248-402-0208 *РСНБ РК 2022*	КупольнаяIPвидеокамера модели UNIVIEW IPC324LE-DSF-40K-G-C,объектив 4мм,4Мп с Икподсветкой дальностью до 30м	шт	12	52 024	624288
5	248-404-0306 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 8 Тб	шт	2	113 671	227342
6	521-101-0401014 *спрСЦ07.2024*	Мышь 2 EMF110,White,Wired,Optical,3200dpi,USB	шт	1	2 223	2223
7	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V сдиагональю 24	шт	1	86 699	86699
8	6125-0411-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования радиотрансляционного узла шкаф или стати -стойка, масса до 100кг	шт	1	69 050	69050
9	248-102-1712 *спрСЦ07.2024*	Шкаф телекаммуникационный настенный типа ITK,LINEA W 9U,размерами 600х600мм, со стеклянной дверью	шт	1	103 076	103076
10	521-101-0401025 *спрСЦ07.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC VI200-L-LCD,1200VA,720W,2*12V/7 Ah,AVR145-290V,3розет	шт	1	47 232	47232
11	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного проводапод штукатурку по стене или в готовой борозде	м	480,0	831	398880
12	243-304-0131 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e4*2*0,52 PVC	м	489,6	166	81274
13	243-304-0135 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5ePVCLS нгА-FRLS 4*2*0,52HDMI-HDMI	м	3,0	356	1068

14	248-906-2901 *спрСЦ07.2024*	Адаптер проходной типа Hyper line,RJ-458P8C,категория 6	шт	24	1 337	32088
15	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структированной стенкой диаметром 16 мм	м	40,4	45	1818
16	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структированной стенкой диаметром 25 мм	м	101,0	78	7878
		Итого по разделу				**2128734,60**
		Пожарная сигнализация				
1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт	1,0	17 016	17016
2	248-303-0105 *РСНБ РК 2022*	Прибор приема и контроля шлейфасигнализации модели ВЭРС-ПК 8П	шт	1	30 219	30219
3	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя Псавтоматического дымового,фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт	49,0	10 723	525427
4	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП212-41М	шт	49	2 982	146118
5	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитконтактного в нормальном исполнении	шт	7,0	5 366	37562
6	248-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП103-5/1-А3	шт	7	692	4844
7	1308-0103-3001 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09Изм. И доп.вып.26*	Аппарат кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа управления и сигнализаии, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт	6	6 970	41820
8	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР513-10	шт	6	1 654	9924
9	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт	18,0	2 998	53964
10	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт	1	2 236	2236
11	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модли Маяк-12-3М	шт	17	1 744	29648
12	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительнаякоробка типа УК-2П	шт	37	282	10434

13	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Указатели световые настенные. Установка	шт	7,0	3 162	22134
14	248-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 Шыгу	шт	7	1 492	10444
15	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель сечением до 6мм2.Прокладка с креплением скобами	м	650,0	1 547	1005550
16	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели длямонтажа систем сигнализации, марки КСВВнг A-LS 2x0,50	м	438,6	68	29825
17	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели длямонтажа систем сигнализации, марки КПС нгА-FRLS 1x2x0,5	м	204,0	86	17544
18	243-305-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабели длямонтажа систем сигнализации, марки КПС нгА-FRLS 2x2x0,5	м	20,4	158	3223
19	261-102-0213 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2мм ГОСТ 1668-73	т	0,002964	234 177	694
		Итого поразделу				**1998626,10**
		Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок - 341,03м2				
1	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	51,1545	8 061	412356
2	6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа свыше 700 до 1000 кгс/см2, однослойных, толщина 15 см	м2	341,03	2 066	704568
3	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	341,03	3 135	1069129
4	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлятьна каждые 0,5см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	м2	341,03	1 321	450501
5	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	341,03	3 842	1310237
6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3грунта	1,11895	7 758	8681
7	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м3	1,11895	13 369	14959

8	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия	м	31,97	3 730	119248
9	212-101-0812 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ7473-2010 F200,W4	м3	1,88623	49 162	92731
10	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150ммГОСТ6665-91	м	31,97	3 052	97572
		Итого по разделу				**4279982,00**
		Плиточное покрытие дорожек - 62,58 м2				
1	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утройство основания из щебня	м3	7,5096	23 119	173614
2	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	62,58	3 914	244938
3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ8736-2014 природный	м3	7,1967	4 312	31032
4	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ17608-2017	м2	61,57872	3 988	245576
5	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия	м	85,64	3 730	319437
6	212-101-0812 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ7473-2010 F200,W4	м3	1,464444	49 162	71995
7	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 200х80ммГОСТ6665-91	м	85,64	1 443	123579
		Итого по разделу				**1210171,38**
		Вертикальная планировка				
1	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами обратная лопата, вместимость ковша 0,65м3,группа грунта 2 недостаток пригодного грунта	м3	111,19	472	52482
2	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние перевозки 5км	т.км	945,115	70	66158
3	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами, мощность 79 кВт108л с,группа грунта2	м3	475,24	118	56078
4	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10м,к норме 6101-0104-0106	м3	475,24	94	44673
5	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами, мощность 79 кВт108л с,группа грунта1	м3	439,56	95	41758

6	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10м,к норме 6101-0104-0105	м3	439,56	83	36483
7	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами обратная лопата, вместимость ковша 0,65м3,группа грунта 1 избыток пригодного грунта	м3	425,08	243	103294
8	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние перевозки 5км	т.км	2 550,48	70	178534
		Итого по разделу				**579460,33**

ИТОГО по разделам :	61426553,61
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-7,3%	6078447,00
Итого по разделам:	**67505000,61**
Сметная прибыль 5%	3790061,00
Непредвиденные работы и затраты 5%	3875143,00
Итого по разделам:	**75170204,61**
Пересчет итогов по 2 кварталу 2025г. -1,0388	78086809,00
Итого к оплате без НДС	**78086808,55**

ЗАКАЗЧИК _____ **У.Абдибеков**

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка"

ПОДРЯДЧИК _____ **Болатканов Т.Н.**

ТОО "Гранд Лидер Строй"

Технический надзор

_____ **Бейсенов М.О.**

Авторский надзор

_____ **Жакенов Н.А.**