Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2025 года

Заказчик: ТОО "Бином"

Подрядчик: ТОО "Project Holding KZ"

Договор: № 68/1 от 10.01.2025г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 17-ти крупно-панельных 5-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов в конце улицы Сулейменова в г. Тараз» Уч.43, п.7»

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: «Строительство 17-ти крупно-панельных 5-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов в конце улицы Сулейменова в г. Тараз» Уч.43, п.7»	1 397 204	1 397 204			1 397 204	1 397 204		
2	В том числе НДС	149 700				149 700			
3									
4									
5	**Итого к оплате с НДС:**	**1 397 204**				**1 397 204**			

Заказчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Ожабеков С.Б.

Подрядчик:
ТОО "Project Holding KZ"

Директор _____ Карынбай М.

Заказчик: ТОО "Бином"

Подрядчик: ТОО "Project Holding KZ"

Договор: №68/1 от 10.01.2025г.

Форма 2В

Наименование объекта: «Строительство 17-ти крупно-панельных 5-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов в конце улицы Сулейменова в г. Тараз. Уч.43, п.7»

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за май 2025 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ												
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ типового этажа (КЖ л.23)										
1	Е11-070512-0105 1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных**	шт. сборных конструкций	48		7487,91	3325,26	359420	159613	36200	233496	640349
		НР - 118%; СП - 8%				3408,48	713,97	163607	34271		47433	
2	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,43392		891873,39	1305,39	387002	567	284109	93334	518763
		НР - 91%; СП - 8%				235818,00	549,96	102326	239		38427	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1159112
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1 159 112						
		в том числе оборудование	Тенге									
		Временные здания и сооружения	1,00%			11 591						
		Итого				1 170 703						
		Производство работ в зимнее время	0,45%			5 268						
		ИТОГО				1 175 971						
		Непредвиденные расходы и затраты	2,00%			23 519						
		ИТОГО				1 199 491						
		Оборудование	тенге			-						
		Итого с оборудованием	тенге			1 199 491						
		в том числе на 2020 г.	20,00%			239 898						
		в том числе на 2021 г.	80,00%			959 593						
		в том числе в текущих ценах на 2020 г к=	1,00			239 898						
		в том числе в текущих ценах на 2021 г к=	1,050036			1 007 607						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	**Тенге**			**1 247 505**						
		НДС 12%	**12,00%**			**149 701**						
		Итого:	**Тенге**			**1 397 204**						

Заказчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Олжабеков С.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Project Holding KZ"

Директор _____ **Карынбай М.**