Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«29» 12 **2025 года**

Подрядчик (Генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Промстройматериал», Кызылординская область, г. Кызылорда, улица Куанткан Махамбетов №536, ГСЛ №24023285 от 10.07.2024г.**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Тукенова Асхата Маратовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно в мкр. Акмечеть и Мерей в г.Кызылорда, Кызылординской области. Микрорайон Акмечеть жилые дома № 16-32"**
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: **Государственное коммунальное предприятие «Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве хозяйственного ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области, директор Молдиманов Бахитжан Молдабекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», №21018965 от 27.05.2021г.
наименование организации

в лице директора Нарбаев Еркебулан Еликбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Товарищество с ограниченной ответственностью «KazStroyCapital LTD», №24036221 от 25.12.2024г.
наименование организации

в лице директора Леубаев Болатбек Пернебекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн». №13020876 от 18.04.2024г.
наименование организации

в лице директора Әлімсейіт Дулат Сайлаубекұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Товарищество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Сервис Лтд», №22019439 от 16.06.2023г.
наименование организации

в лице директора Кудайбергенов Максат Турарович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ак Нұр-строй», №0003168 от 27.07.2007г.
наименование организации

в лице директора Бектурсунов Азамат Утегенович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Товарищество с ограниченной ответственностью «IZI Company KZ», №24031921 от 01.11.2024г.
наименование организации

в лице директора Молдабай Арыстан Жаңабайұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Товарищество с ограниченной ответственностью «RKR GROUP AND CO», №24029665 от 03.10.2024г.
наименование организации

в лице директора Елемесов Нурсултан Жангалиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Товарищество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой1», №24026215 от 16.08.2024г.
наименование организации

в лице директора Кожабекова Тынымхан Айтжановна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Товарищество с ограниченной ответственностью «МагнатХолдинг 2025», №25004286 от 12.02.2025г.
наименование организации

в лице директора Абылаев Асылжан Мухамедиярович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3.Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект Сервис», ПСД № 22-23.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр» №227-ОД от 18.06.2025г.**
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового ком-плекса или очереди
Разводящие магистрали холодного и горячего водоснабжение,канализация					
мкр.Акмечеть №16					
Отопление					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	27	27	26,7	26,7
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	44	44	-	-
из труб ст. Ø76х4,0	п.м	-	-	3,9	3,9

Водопровод холодной воды В1					
из труб ПП Ø50	п.м	-	-	1,5	1,5
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	20	20	12,7	12,7
Насос центробежный EPDM HELIX VE 1602-1/16/E/KS, арт. 4148083	шт	2	2	-	-
Насос циркуляционный AQUAJET 132M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	10	10	7	7
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	55	55	58	58
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	130	130	131	131
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	100	100	131	131
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	7	7	53	53
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø32х2,9	п.м	247,5	247,5	-	-
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø25х2,3	п.м	94,05	94,05	-	-
Тепловой пункт					
KZO0336	компл.	1	1	1	1
KZO0337	компл.	1	1	1	1
Теплотрасса					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	6	6	2	2
из труб ст. ГОСТ 30732-2006, Ø108х4,0-ППУ-ОЦ	п.м	24	24	15	15
из труб ст. ГОСТ 30732-2006, Ø108х4,0-ППУ-ПЭ	п.м	24	24	18,6	18,6
из труб ст. Ø377х7,0	п.м	-	-	16	16
Транзитка					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	6	6	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	-	-	267	267
мкр. Акмечеть №17					
Отопление					
Из труб ст. Ø50х3,5 мм	п.м	-	-	19,2	19,2
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	12	12	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	22	22	-	-
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПП Ø50	п.м	-	-	1,5	1,5
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	5	5	-	-
из труб ст. ГОСТ 3262-75,	п.м	-	-	5	5

Ø40х3,5					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	5	5	-	-
Насос центробежный EPDM HELIX VE 603-1/16/E/S, арт. 4201579	шт	1	1	-	-
Насос циркуляционный AQUAJET 132M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	5	5	2	2
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	25	25	13	13
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	80	80	69	69
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	75	75	80	80
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	7	7	7	7
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø32х2,9	п.м	113,85	113,85	-	-
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25х2,3	п.м	44,55	44,55	-	-
Тепловой пункт					
KZO0338	компл.	1	1	1	1
Теплотрасса					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	6	6	2	2
из труб ст. ГОСТ 30732-2006, Ø108х4,0- ППУ-ОЦ	п.м	86	86	94	94
из труб ст. ГОСТ 30732-2006, Ø108х4,0- ППУ-ПЭ	п.м	20	20	15	15
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø377х7,0	п.м	16	16	12	12
Транзитка					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	140	140	135	135
мкр. Акмечеть №18					
Отопление					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	28	28	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	26	26	0,9	0,9
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	15	15	1	1
из труб ПП Ø50	п.м	-	-	2	2
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32х3,0	п.м	-	-	3	3
Насос центробежный EPDM HELIX VE 1602-1/16/E/KS, арт. 4148083	шт	1	1	-	-
Насос циркуляционный AQUAJET 132M	шт	-	-	2	2

Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	10	10	2	2
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	55	55	15	15
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	130	130	128	128
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	100	100	164	164
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	7	7	49	49
из труб ГОСТ32415-2013, SDR11,Ø32х2,9	п.м	247,5	247,5	-	-
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø25х2,3	п.м	94,05	94,05	-	-
Тепловой пункт					
KZO0339	компл.	1	1	1	1
KZO0340	компл.	1	1	1	1
Теплотрасса					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	6	6	5	5
из труб ст. ГОСТ 30732-2006, Ø108х4,0- ППУ-ОЦ	п.м	52	52	44	44
из труб ст. ГОСТ 30732-2006, Ø108х4,0- ППУ-ПЭ	п.м	20	20	29	29
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø377х7,0	п.м	16	16	12	12
Транзитка					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	184	184	131,8	131,8
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	10	10	22,8	22,8
мкр. Акмечеть №19					
Отопление					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	14	14	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	14	14	-	-
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	5	5	1	1
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	5	5	2	2
из труб ст. ПП, Ø50	п.м	-	-	2,5	2,5
Насос центробежный EPDM HELIX VE 603-1/16/E/S, арт. 4201579	шт	1	1	-	-
Насос циркуляционный AQUAJET 132M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	4	4	2	2

из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	35	35	14	14
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	60	60	47	47
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	35	35	56	56
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,5	п.м	-	-	22	22
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11, Ø32х2,9	п.м	113,85	113,85	-	-
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø25х2,3	п.м	36,63	36,63	-	-
Тепловой пункт					
KZO0341	компл.	1	1	1	1
Теплотрасса					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø159х4,5	п.м	8	8	-	-
из труб ст. ППУ-ОЦ, Ø159х4,5	п.м	-	-	9	9
Транзитка					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø133х4,0	п.м	68	68	64	64
мкр. Акмечеть №20					
Отопление					
из труб ст. Ø50х4,0	п.м	-	-	2	2
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,5	п.м	12	12	10	10
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	22	22	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø108х4,0 мм	п.м	8	8	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø133х4,0 мм	п.м	22	22	-	-
Водопровод холодной воды В1					
из труб. ГОСТ 10705-80, Ø63	п.м	-	-	1	1
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40	п.м	-	-	7	7
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,5	п.м	5	5	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,5	п.м	15	15	15,7	15,7
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø42х2,5	п.м	5	5	-	-
- из труб ПП д50	п.м	-	-	9,2	9,2
- из труб ПП д40	п.м	-	-	5	5
Насос центробежный EPDM HELIX VE 1602-1/16/E/KS, арт. 4148083	шт	1	1	-	-
Насос циркуляционный AQUAJET 132M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					

из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø65х4,0	п.м	5	5	-	-
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	55	55	15	15
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	75	75	57,5	57,5
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	150	150	186	186
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	180	180	253	253
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	40	40	72	72
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø32х2,9	п.м	326,7	326,7	-	-
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø25х2,3	п.м	118,8	118,8	-	-
Тепловой пункт					
KZO0342	компл.	1	1	1	1
KZO0343	компл.	1	1	1	1
KZO0344	компл.	1	1	1	1
Теплотрасса					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	9	9	1	1
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø159х4,5	п.м	44	44	1	1
из труб ст. Ø159х4,5 . ППУ-ОЦ,	п.м	-	-	40	40
из труб ст. Ø89х4,0-. ППУ-ОЦ,	п.м	-	-	8	8
Транзитка					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	64	64	89	89
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø159х4,5	п.м	260	260	230	230
мкр. Акмечеть №21					
Отопление					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,5	п.м	32	32	28,8	28,8
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	34	34	7	7
из труб ст. Ø57х4,0	п.м	-	-	4,3	4,3
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	15	15	4,5	4,5
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	-	-	6	6
Насос центробежный EPDM HELIX VE 1602-1/16/E/KS, арт. 4148083	шт	1	1	-	-
Насос циркуляционный AQUAJET 132M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75,	п.м	10	10	4	4

Ø40х3,5					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	60	60	59	59
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	80	80	88	88
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	15	15	29,5	29,5
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11, Ø32х2,9	п.м	118,8	118,8	-	-
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11, Ø25х2,3	п.м	49,5	49,5	-	-
Теплотрасса					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	12	12	15,6	15,6
Транзитка					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	148	148	132	132
Тепловой пункт					
KZO0345	компл.	1	1	1	1
KZO0346	компл.	1	1	1	1
мкр. Акмечеть №22					
Отопление					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,5	п.м	10	10	-	-
из труб ст. ГОСТ3262-75, Ø80х4,036	п.м	36	36	-	-
из труб ст. ППР, Ø50х4,0	п.м	-	-	27,5	27,5
из труб ст. Ø89х4,0	п.м	-	-	18,6	18,6
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ3262-75, Ø50х3,5	п.м	15	15	5	5
из труб ст. ГОСТ3262-75, Ø40х3,5	п.м	-	-	6	6
из труб ст. ПП, Ø50	п.м	-	-	2	2
Насос центробежный EPDM HELIX VE 1602-1/16/E/KS, арт. 4148083	шт	1	1	-	-
Насос циркуляционный AQUAJET 132M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	10	10	4	4
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	60	60	62	62
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	80	80	92	92
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	15	15	29,5	29,5
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø32х4,4	п.м	118,8	118	-	-
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø25х2,3	п.м	49,5	49,5	-	-
Теплотрасса					

из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	12	12	0,6	0,6
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х 4,0-ППУ-ОЦ	п.м	-	-	13	13
Транзитка					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	148	148	122	122
Тепловой пункт					
KZO0347	компл.	1	1	1	1
KZO0348	компл.	1	1	1	1
мкр. Акмечеть №23					
Отопление					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,5	п.м	24	24	35,8	35,8
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,5	п.м	6	6	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	46	46	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	42	42	-	-
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	20	20	8	8
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	5	5	-	-
из труб ст. ПП, Ø50	п.м	-	-	1	1
Насос центробежный EPDM HELIX VE 1602-1/16/E/KS, арт. 4148083	шт	1	1	-	-
Насос циркуляционный AQUAJET 132M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	15	15	5	5
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	30	30	8	8
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	140	140	157	157
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	170	170	221,5	221,5
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	35	35	74,5	74,5
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø32х2,9	п.м	277,2	277,2	-	-
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø25х2,3	п.м	168,3	168,3	-	-
Теплотрасса					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø159х4,5	п.м	12	12	1	1
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø159х4,5- ППУ-ОЦ	п.м	-	-	13	13
Транзитка					

из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø159х4,5	п.м	132	132	120	120
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø133х4,0	п.м	94	94	103	103
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	-	-	106	106
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х4,0	п.м	-	-	13	13
Тепловой пункт					
KZO0349	компл.	1	1	1	1
KZO0350	компл.	1	1	1	1
KZO0351	компл.	1	1	1	1
KZO0352	компл.	1	1	1	1
мкр. Акмечеть №24					
Отопление					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	16	16	6	6
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	36	36	11,5	11,5
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	20	20	7,5	7,5
из труб ст. ПП, Ø50	п.м	-	-	1	1
Насос центробежный EPDM HELIX VE 1602-1/16/E/KS, арт. 4148083	шт	1	1	-	-
Насос циркуляционный AQUAJET 132M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	20	20	11	11
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	65	65	52	52
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	120	120	106	106
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	130	130	158	158
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	20	20	52	52
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø32х2,9	п.м	183,15	183,15	-	-
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø25х2,3	п.м	148,5	148,5	-	-
Теплотрасса					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	12	12	3,2	3,2
из труб ст. ГОСТ 30732-2006, Ø108х4,0-ППУ-ОЦ	п.м	82	82	2	2
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø377х7,0	п.м	32	32	24	24
из труб ст. Ø108х4,0- ППУ-ПЭ	п.м	-	-	69,6	69,6
Транзитка					

из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	72	72	68	68
Тепловой пункт					
KZO0353	компл.	1	1	1	1
KZO0354	компл.	1	1	1	1
мкр. Акмечеть №25					
Отопление					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,5	п.м	28	28	7	7
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	7	7	3,5	3,5
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	24	24	-	-
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	10	10	5	5
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	5	5	-	-
из труб ст. ПП, Ø50	п.м	-	-	2	2
Насос центробежный EPDM HELIX VE 1602-1/16/E/KS, арт. 4148083	шт	1	1	-	-
Насос циркуляционный AQUAJET 132M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	5	5	2	2
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	20	20	12	12
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	60	60	75	75
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	90	90	93,5	93,5
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	50	50	30,5	30,5
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø32х2,9	п.м	134,64	134,64	-	-
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø25х2,3	п.м	89,1	89,1	-	-
Теплотрасса					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	6	6	-	-
из труб ст. ГОСТ 30732-2006, Ø76х3,0-ППУ-ОЦ	п.м	54	54	36,6	36,6
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	6	6	1,4	1,4
из труб ст. ГОСТ 30732-2006, Ø108х4,0- ППУ-ОЦ	п.м	162	162	164,2	164,2
из труб ст. ГОСТ 30732-2006, Ø76х3,0- ППУ-ОЦ	п.м	11,4	11,4	-	-
Транзитка					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	26	26	2	2

из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	7	7	-	-
из труб ст. Ø76х3,5	п.м	-	-	22	22
Тепловой пункт					
KZO0355	компл.	1	1	1	1
KZO0356	компл.	1	1	1	1
мкр. **Акмечеть** №26					
Отопление					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,5	п.м	9	9	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	24	24	-	-
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	5	5	20	20
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	10	10	-	-
из труб ст. ПП, Ø50х3,5	п.м	-	-	2	2
Насос центробежный EPDM HELIX VE 603-1/16/E/S, арт. 4201579	шт	1	1	-	-
Насос циркуляционный AQUAJET 132M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	5	5	45	45
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	8	8	12	12
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	125	125	102	102
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	15	15	17	17
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25х4,2	п.м	108,9	108,9	-	-
из труб ГОСТ32415-2013,SDR6,Ø20х3,4	п.м	44,55	44,55	-	-
Теплотрасса					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	6	6	-	-
из труб ст. ГОСТ 30732-2006, Ø89х4,0-ППУ-ОЦ	п.м	190	190	168,2	168,2
из труб ст. ГОСТ 30732-2006, Ø108х4,0- ППУ-ОЦ	п.м	82	82	82,4	82,4
из труб ст. Ø89х4,0-ППУ-ПЭ	п.м	-	-	16	16
Транзитка					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	46	46	74	74
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х4,0	п.м	-	-	7,2	7,2
из труб ст. Ø89х4,0- ППУ-ОЦ	п.м	-	-	28	28
Тепловой пункт					

KZO0357	компл.	1	1	1	1
мкр. Акмечеть №27					
Отопление					
из труб ст. Ø50х4,0	п.м	-	-	5,5	5,5
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,5	п.м	10	10	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	16	16	1,5	1,5
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	5	5	2,7	2,7
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	10	10	-	-
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	-	-	2,2	2,2
из труб ст. ПП, Ø40х3,5	п.м	-	-	0,5	0,5
Насос центробежный EPDM HELIX VE 603-1/16/E/S, арт. 4201579	шт	1	1	-	-
Насос циркуляционный AQUAJET 132M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	5	5	2	2
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	8	8	25	25
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	125	125	71	71
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	15	15	-	-
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25х4,2	п.м	108,9	108,9	-	-
из труб ГОСТ32415-2013,SDR6,Ø20х3,4	п.м	44,55	44,55	-	-
Теплотрасса					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	6	6	8	8
Транзитка					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	20	20	8	8
Тепловой пункт					
KZO0358	компл.	1	1	1	1
мкр. Акмечеть №28					
Отопление					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,5	п.м	28	28	8,7	8,7
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,5	п.м	3	3	-	-
из труб ст. Ø89х3,5	п.м	-	-	2,2	2,2
из труб ст. ГОСТ 8731-74, Ø108х4,0	п.м	38	38	-	-
Водопровод холодной воды В1					

из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	20	20	4,5	4,5
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	-	-	14	14
из труб ст. ПП, Ø40х3,5	п.м	-	-	2	2
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	5	5	-	-
из труб ст. ПП, Ø32х3,2	п.м	-	-	0,3	0,3
Насос центробежный EPDM HELIX VE 1602-1/16/E/KS, арт. 4148083	шт	1	1	-	-
Насос циркуляционный AQUAJET 132M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	10	10	3	3
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	40	40	5	5
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	115	115	90,5	90,5
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	130	130	162,5	162,5
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	25	25	60,5	60,5
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø32х2,9	п.м	237,6	237,6	-	-
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11, Ø25х3,5	п.м	89,1	89,1	-	-
Теплотрасса					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø133х4,0	п.м	12	12	7,6	7,6
Транзитка					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø133х4,0	п.м	80	80	133	133
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	188	188	180	180
Тепловой пункт					
KZO0359	компл.	1	1	1	1
KZO0360	компл.	1	1	1	1
KZO0361	компл.	1	1	1	1
мкр. Акмечеть №29					
Отопление					
из труб ст. ПП, Ø50х3,5	п.м	-	-	28	28
из труб ст. ГОСТ 8731-74, Ø89х3,5	п.м	6	6	-	-
из труб ст. ГОСТ 8731-74, Ø108х4,0	п.м	18	18	-	-
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	10	10	4	4
из труб ст. ПП, Ø40	п.м	-	-	2	2
Насос центробежный EPDM HELIX VE 1602-	шт	1	1	-	-

1/16/E/KS, арт. 4148083					
Насос циркуляционный AQUAJET 132M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50x3,5	п.м	9	9	13,5	13,5
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40x3,5	п.м	67,5	67,5	20,5	20,5
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32x3,2	п.м	135	135	73	73
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25x3,2	п.м	75	75	64	64
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20x2,8	п.м	22,5	22,5	27	27
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø32x2,9	п.м	178,2	178,2	-	-
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25x2,3	п.м	74,25	74,25	-	-
Теплотрасса					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108x4,0	п.м	8	8	8	8
Транзитка					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø133x4,0	п.м	74	74	-	-
из труб ст. Ø108x4,0	п.м	-	-	94	94
Тепловой пункт					
KZO0362	компл.	1	1	1	1
мкр. Акмечеть №30					
Отопление					
из труб ст. ГОСТ 8731-74, Ø76x3,5	п.м	6	6	-	-
из труб ст. ГОСТ 8731-74, Ø89x3,5	п.м	28	28	-	-
из труб ст. ГОСТ 8731-74, Ø108x4,0	п.м	16	16	-	-
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50x3,5	п.м	10	10	-	-
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32x3,2	п.м	5	5	-	-
Насос центробежный EPDM HELIX VE 1602-1/16/E/KS, арт. 4148083	шт	1	1	-	-
Насос циркуляционный AQUAJET 132M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50x3,5	п.м	16	16	-	-
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40x3,5	п.м	112	112	95	95
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32x3,2	п.м	112	112	95	95

из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	56	56	-	-
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	24	24	-	-
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø32х2,9	п.м	253,44	253,44	-	-
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø25х2,3	п.м	95,04	95,04	-	-
Теплотрасса					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø133х4,0	п.м	12	12	-	-
из труб ст. ППУ-ОЦ, Ø108х4,0	п.м	-	-	139,3	139,3
из труб ст. ППУ-ОЦ, Ø89х4,0	п.м	-	-	16,6	16,6
Транзитка					
из труб ст. ППУ-ОЦ, Ø89х4,0	п.м	-	-	13,8	13,8
из труб ст. ППУ-ОЦ, Ø76х3,0	п.м	-	-	13,8	13,8
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	30	30	51,2	51,2
из труб ст. Ø76х3,0	п.м	-	-	151,2	151,2
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	4	4	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø133х4,0	п.м	6	6	-	-
Тепловой пункт					
KZO0363	компл.	1	1	1	1
KZO0364	компл.	1	1	1	1
мкр. Акмечеть №31					
Отопление					
из труб ст. Ø108х4,0	п.м	-	-	2,5	2,5
из труб ст. ГОСТ3262-75, Ø50х3,5	п.м	5	5	15	15
из труб ст. ГОСТ3262-75, Ø32х3,2	п.м	5	5	-	-
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	5	5	-	-
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	-	-	7	7
из труб ст. ПП, Ø40х3,5	п.м	-	-	2	2
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	5	5	-	-
Насос центробежный EPDM HELIX VE 1602-1/16/E/KS, арт. 4148083	шт	1	1	-	-
Насос циркуляционный AQUAJET 132M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	5,5	5,5	1,5	1,5

из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	16,5	16,5	11	11
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	55	55	44	44
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	55	55	49,5	49,5
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м			16,5	16,5
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø32х2,9	п.м	108,9	108,9	-	-
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø25х2,3	п.м	43,56	43,56	-	-
Транзитка					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	36	36	36	36
Тепловой пункт					
KZO0365	компл.	1	1	1	1
мкр. Акмечеть №31 «А»					
Отопление					
из труб ст. ГОСТ 8731-74, Ø108х4,0	п.м	12	12	3,7	3,7
из труб ст. ГОСТ 8731-74, Ø89х3,5	п.м	8	8	-	-
из труб ст. Ø50	п.м	-	-	1	1
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	10	10	-	-
Насос центробежный EPDM HELIX VE 1602-1/16/E/KS, арт. 4148083	шт	1	1	-	-
Насос циркуляционный AQUAJET 132M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	5,5	5,5	3,5	3,5
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	16,5	16,5	17	17
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	55	55	46	46
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	55	55	48,5	48,5
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х3,2	п.м	-	-	16,5	16,5
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø32х2,9	п.м	108,9	108,9	-	-
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø25х2,3	п.м	43,56	43,56	-	-
Теплотрасса					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø133х4,0	п.м	6	6	-	-
из труб ст. ГОСТ 30732-2006, Ø133х4,0-ППУ-ОЦ	п.м	252	252	225	225
из труб ст. ГОСТ 30732-2006, Ø133х4,0-ППУ-ПЭ	п.м	20	20	15	15

из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø426х6,0	п.м	16	16	12	12
из труб ст. Ø108х4,0	п.м	-	-	7	7
Транзитка					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	2	2	36	36
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø133х4,0	п.м	14	14	-	-
Тепловой пункт					
KZO0366	компл.	1	1	1	1
мкр. Акмечеть №32					
Отопление					
из труб ст. ГОСТ 10705-80,Ø76х3,5	п.м	14	14	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,5	п.м	72	72	25	25
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	25	25	5,5	5,5
из труб ст. ПП, Ø50х3,5	п.м	-	-	12	12
Насос центробежный EPDM HELIX VE 603-1/16/E/S, арт. 4201579	шт	1	1	-	-
Насос циркуляционный AQUAJET 132M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	25	25	26	26
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	60	60	61,5	61,5
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	30	30	36	36
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø32х2,9	п.м	108,9	108,9	-	-
из труб ГОСТ32415-2013,SDR11,Ø25х2,3	п.м	19,8	19,8	-	-
Теплотрасса					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	36	36	-	-
из труб ст. ГОСТ 30732-2006, Ø89х4,0-ППУ-ОЦ	п.м	140	140	153,6	153,6
из труб ст. Ø76х4,0-ППУ-ОЦ	п.м	-	-	54	54
из труб ст. 30732-2006, Ø76х3,0-ППУ-ПЭ	п.м	50	50	-	-
Транзитка					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	50	50	40	40
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	2	2	-	-
Тепловой пункт					
KZO0367	компл.	1	1	1	1

KZO0368	компл.	1	1	1	1
KZO0369	компл.	1	1	1	1
KZO0370	компл.	1	1	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрена в подвалах существующих многоэтажных жилых домов устройство системы подогрева холодной воды автоматическими индивидуальными тепловыми пунктами (АИТП) и подачи горячей воды каждой квартире по стоякам.

Горячая вода производится пластинчатыми теплообменниками, которые расположены в помещении теплового узла в подвальной части жилого дома. Разводящие магистрали холодного и горячего водоснабжения прокладывается под потолком подвала на отметке -0,3м от уровня поля, из стальных водо-газопроводных труб ГОСТ 3262-75, стояки горячего водопровода прокладывается открыто и выполняется из полипропиленовых армированных стекловолокном труб Ø76-20мм по условному проходу по ГОСТ 32415-2013. Циркуляция горизонтальная по подвалу на отметке -0,3м от уровня пола и вертикальная по стоякам от 1 до 5 этажа с разводкой в каждую квартиру. Водомеры горячей воды устанавливаются на вводе горячего водопровода в каждую квартиру. Так как напор для холодного водоснабжения не обеспечивает гарантийный напор, предусмотрено повысительная насосная установка, трубопровод холодной воды подведен к теплообменнику от существующего ввода водопровода с установкой запорной арматуры.

Устройство перегородки, кладка проема, демонтаж и монтаж полов, помещения для ИТП с отбивкой старой штукатурки. Улучшенная штукатурка стен, водоэмульсионной окраской 2 раза. Устройство металлических дверей, устройство окон. Очистка от строительного мусора, откачка воды.

Вентиляция помещение теплового узла существующая с естественным побуждением, вытяжка предусмотрена через вентиляционный канал в стене, приток-неорганизованный через щели строительных конструкции осевым вентилятором.

Предусмотрена электропроводка к проектируемым оборудованиям: автоматизированные индивидуальные тепловые пункты, повысительный насос, вентилятор, освещение помещения теплового пункта.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **23 июня 2025года;**
месяц, год

окончание работ **29 декабря 2025 года;**
месяц, год.

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10
фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Место печати
(при наличии)

Начальник цеха. УГЭС. Тороков

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Место печати
(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати
(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно в мкр. Акмечеть и Мерей в г.Кызылорда, Кызылординской области. Микрорайон Акмечеть жилые дома №16-32».**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Промстройматериал», директор Тукенов Асхат Маратович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место печати
(при наличии)