Утверждена приказом и.о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "Интеллект КИП и А Сервис" БИН 170840034551**

Наименование строительства и его адресса: **"Строительство дополнительного технического помещения для размещения отопительных котельных Саздинского Дома культуры" г.Актобе"**

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за Декабрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код
		Договор № доп.соглашение	от						
		240118/05	2025-03-19						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	40 739 544,56									
Итого за отчетный месяц		1 492 624,93							179 114,99	1 671 739,92
ИТОГ										**1 671 739,92**

Сдал:

ТОО "Интеллект КИП и А Сервис" БИН 170840034551

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор **Исмаилова Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО «ТранзитПром»

Эксперт **Халиков И.Б.**

аттестат № KZ08VJE00036525 от 03.04.2018

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о.Руководителя **Жангурин Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Интеллект КИП и А Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство дополнительного технического помещения для размещения отопительных котельных Саздинского Дома культуры" г.Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Благоустройство"**
(наименование)

Дополнительное соглашение № **240118/05** от **2025-03-19**

Акт выполненных работ №3

за **Декабрь 2025 (месяц, год) на БЛАГОУСТРОЙСТВО работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.6-ГП									
1	1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1 (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ)** *НР - 72%; СП - 8%*	м³	69,74	103,77 --	103,77 35,64	7237 --	7237 2486	--	1790 722	9749
2	2	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2 (СРЕЗКА ГРУНТА)** *НР - 72%; СП - 8%*	м³	20,64	117,92 --	117,92 40,5	2434 --	2434 836	--	602 243	3279
3	3	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2 НАСЫПЬ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ** *НР - 72%; СП - 8%*	м³	84,66	71,93 --	71,93 24,71	6090 --	6090 2092	--	1506 608	8204
4	4	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³ группа грунта 2 НЕДОСТАТОК ПРИГОДНОГО ГРУНТА** *НР - 72%; СП - 8%*	м³	68,25	225,53 9,89	215,64 56,99	15392 675	14718 3890	--	3286 1494	20172
5	5	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	1 791,5625	30	--	53747	--		--	58047,18

6	6	Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1 НАСЫПЬ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	69,74	63,32	63,32	4416	4416	–	1092	5949
						–	21,75	–	1517		441	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				89316	34895	–	8276	105401,18
РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ л.5-ГП												
Подраздел 1. Асфальтное покрытие тип 1												
7	7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$	17,2365	4 726,63	1 895,56	81471	32673	43583	14748	103916
						302,57	489,65	5215	8440		7697	
8	8	Е11-270403-0303 1127-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм.	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	114,91	1 230,13	219,86	141354	25264	108933	16733	170734
						62,28	72,55	7157	8337		12647	
9	9	Е11-270403-0302 1127-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм.	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	114,91	1 731,83	315,13	199005	36211	154535	21573	238224
						71,87	101,96	8259	11716		17646	
10	10	Е11-270403-0401 1127-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=10	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 1127-0403-0100, 1127-0403-0200, 1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	114,91	-1 353,91	-335,9	-155578	-38598	-75692	-58249	-230933
						-359,31	-110,05	-41288	-12646		-17106	
11	11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм.	Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,080437	228 196,1	3 930,08	18355	316	18039	171	20008
						–	1 966,17	–	158		1482	
12	12	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$	114,91	2 685,91	294,74	308638	33869	269282	12166	346468
						47,75	50,28	5487	5778	269008	25664	
13	13	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	114,91	1 179,03	0,11	135482	13	133541	2082	148569
						16,78	–	1928	–	133402	11005	
Бортовой камень БР 100.30.15												
14	14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия *НР - 108%; СП - 8%*	м	59,32	1 873,97	57,08	111164	3386	11308	105843	234368
						1 626,26	25,84	96470	1533		17361	
15	15	С1255-101-0103 255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300x150 мм ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м	60	1 998	–	119880	–	119880	–	129470
						–	–	–	–		9590	
16	16	С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 *СП - 8%*	$м^3$	3,78	25 057	–	94715	–	94715	–	102292
						–	–	–	–		7577	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				1054486	93134	878124	115067	1263116
ИТОГО ПО АКТУ:				Тенге								
			Временные здания и сооружения			1,50%		20 527,74				1 368 516,18

			Итого с временными									1 389 043,92
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		27 780,88				1 416 824,80
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,075									1 523 086,66
			НДС			1,075						182 770,40
			Итого с НДС			12 %						1 705 857,06
			Тендерная скидка									34 117,14
			Итого со скидкой			2%						1 671 739,92

Сдал:
ТОО "Интеллект КИП и А Сервис" БИН 170840034551
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ Исмаилова Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО «ТранзитПром»
Эксперт_____ Халиков И.Б.
аттестат № KZ08VJE00036525 от 03.04.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
(наименование организации, БИН или ИИН)
И.о.Руководителя _____ Жангурин Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор ТОО "STROYCONSALTING"
ГИП _____ Утежанов А.
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.