Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дополнительного технического помещения для размещения отопительных котельных "Саздинского Дома культуры" г.Актобе

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за январь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				060140005361/240118/00	18.06.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	31 118 942,00							
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы		27 784 769,64					3 334 172,36	31 118 942,00
ИТОГО								**31 118 942,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"

Руководитель, Исмаилова Л.С.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.о. руководителя, Жантурин Б.К.

Авторский надзор

ТОО "STROYCONSALTING"

ГИП, Утежанов А.

Технический надзор

ТОО "ТранзитПром"

Эксперт, Халиков И.Б.

KZ08VJE00036525 от 03.04.2018

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство дополнительного технического помещения для размещения отопительных котельных "Саздинского Дома культуры" г.Актобе
Объект: Котельная

Договор №060140005361/240118/00 от 18.06.2024г.

А К Т
приемки выполненных работ
за январь месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент под БМК л.2-АС									
1	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	21,53	6 161	1 930,2	132646	41558	54515	51368	198735
		НР - 93%; СП - 8%			1 698,7	866,77	36573	18662		14721	
2	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство бетонной подготовки В10 F150 W8 СС**	$м^3$	2,39	30 572,89	1 998,12	73069	4776	61886	6949	86419
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	6407	1229		6401	
3	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской В15 F150 W8 СС**	$м^3$	6,48	33 005,24	3 077,58	213874	19943	166404	29933	263312
		НР - 91%; СП - 8%			4 247,99	828,12	27527	5366		19505	
4	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,54328	418 459	--	227340	--	227340	--	245527
		СП - 8%			--	--	--	--		18187	
5	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0055853	334 097	--	1866	--	1866	--	2015
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	4,56	3 562,33	34,19	16244	156	13389	2534	20280

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	2699	26		1502	
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство бетонной подготовки В10 F150 W8 СС ОТМОСТКА**	$м^3$	1,51	30 572,89	1 998,12	46165	3017	39100	4390	54599
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	4048	776		4044	
				Фундамент под Дымовую трубу л.3-АС							
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство бетонной подготовки В10 F100 W8**	$м^3$	0,26	30 131,23	1 998,12	7834	520	6617	756	9277
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	697	134		687	
9	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ В15 F150 W8**	$м^3$	2,54	47 621,02	3 500,19	120957	8890	73850	36913	170500
		НР - 91%; СП - 8%			15 045,96	924,02	38217	2347		12630	
10	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0813461	418 459	–	34040	–	34040	--	36763
		СП - 8%			–	–	–	–		2723	
11	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя РУБЕРОИД**	$м^2$ поверхности	0,64	4 908,14	13,09	3141	8	2837	278	3693
		НР - 93%; СП - 8%			462,67	3,84	296	2		274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	6,72	3 562,33	34,19	23939	230	19732	3734	29887
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	3977	38		2214	
				БМК							
13	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	2,014	57 454,71	25 886,48	115714	52136	6460	70031	200605
		НР - 91%; СП - 8%			28 360,5	9 850,83	57118	19840		14860	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	513-105-0204 513-105-0204 РСНБ РК 2022	**Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х81=162 кВт, размер 4000х2400х2700 мм**	**комплект**	**1**	**8 548 456**	**--**	**8548456**	**--**		**--**	**8548456**
					--	**--**	**--**	**--**	**8548456**	**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9870068**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**8548456**		

в том числе оборудование, инвентарь	**8 548 456**
Временные здания и сооружения 1,5%	19 824
Непредвиденные работы и затраты (2%)	26 829
Итого с непредвиденными работами и затратами	**9 916 721**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	**10 660 475**
НДС (12%)	1 279 257
Итого с НДС	**11 939 732**
Итого со скидкой Поставщика	**11 700 937**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"

Руководитель, Исмаилова Д.С.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.о. руководителя, Жантурин Б.К.

Авторский надзор

ТОО "STROYCONSALTING"

ГИП, Утежанов А.

Технический надзор

ТОО "ТранзитПром"

Эксперт, Халиков И.Б.
KZ08VJE00036525 от 03.04.2018

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство дополнительного технического помещения для размещения отопительных котельных "Саздинского Дома культуры" г.Актобе
Объект: Наружные сети газоснабжения

Договор №060140005361/240118/00 от 18.06.2024г.

А К Т
приемки выполненных работ
за январь месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления									
		Подраздел 1. Земляные работы									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	28,1	64,85	64,85	1822	1822	--	451	2455
					--	22,28	--	626		182	
2	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м³	55,581	265,99	265,99	14784	14784	--	2901	19100
					--	72,5	--	4030		1415	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	1,719	4 235,89	--	7281	--	--	5243	13526
					4 235,89	--	7281	--		1002	
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**									
		НР - 99%; СП - 8%	м³ основания	5,9	5 060,01	311,93	29854	1841	14907	13555	46882
					2 221,38	99,26	13106	586		3473	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	21,1	1 676,87	--	35382	--	--	25475	65726
					1 676,87	--	35382	--		4869	
6	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	24,6	37,5	37,5	923	923	--	228	1243

1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	*НР - 72%; СП - 8%* Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	28,1	37,5 –	37,5 12,88	1054 –	1054 317	–	261 92	1420
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	*НР - 72%; СП - 8%*	Тенге								150352
		Подраздел 2. Газопровод									
8	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм									
9	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	*НР - 99%; СП - 8%* Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	км	0,117	737 721,03 426 573,72	311 147,31 115 167,17	86313 49909	36405 13475	–	62750 11925	160988
10	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	*СП - 8%* Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	м	118,17	1 085 –	– –	128214 –	– –	128214	– 10257	138471
11	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	*НР - 91%; СП - 8%* Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	км трубопровода	0,117	954 705,5 192 152,1	728 963,03 187 892,14	111701 22482	85288 21983	3931	40463 12173	164337
12	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	*НР - 61%; СП - 8%* Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	стык	5	1 416,14 1 274,4	24,19 –	7081 6372	121 –	588	3887 877	11845
13	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2022	*НР - 99%; СП - 8%* Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	2 259 2 066	193 0,57	2259 2066	193 1	–	2046 344	4649
14	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	*СП - 8%* Покрытие лентой защитно-сигнальной	шт.	1	900 –	– –	900 –	– –	900	– 72	972
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	117	10,9 9,82	1,08 0,55	1275 1149	126 64	–	874 172	2321

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	117	47	--	5499	--	5499	--	5939
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
16	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	шт.	1	10 079,24	4 818,4	10079	4818	166	6728	18152
		НР - 99%; СП - 8%			5 094,56	1 701,24	5095	1701		1345	
17	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	57 996	--	57996	--	57996	--	62636
		СП - 8%			--	--	--	--		4640	
18	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм	шт.	1	20 478,73	2 778,89	20479	2779	2210	15335	38679
		НР - 99%; СП - 8%			15 489,81	--	15490	--		2865	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								608989

Подраздел 3. Ограждение точки врезки л.4

19	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	4	8 549,43	1 790,24	34198	7161	2957	32024	71520
		НР - 118%; СП - 8%			6 019,93	764,76	24080	3059		5298	
20	С1212-101-2008 212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,192	23 638	--	4538	--	4538	--	4901
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
21	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство основания под фундаменты ПГС	$м^3$	1,6	7 881,4	1 930,2	12610	3088	6804	3817	17741
		НР - 93%; СП - 8%			1 698,7	866,77	2718	1387		1314	
22	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1348	391 017	--	52709	--	52709	--	56926
		СП - 8%			--	--	--	--		4217	
23	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	0,12128	932 239	--	113062	--	113062	--	122107
		СП - 8%			--	--	--	--		9045	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм**	$м^2$	12,8	1 528	–	19558	–	19558	–	21123
		СП - 8%			–	–	–	–		1565	
25	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	3,27456	165,13	3,5	541	12	235	204	805
		НР - 69%; СП - 8%			89,86	0,54	294	2		60	
26	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	3,27456	288,4	5,2	944	17	583	240	1279
		НР - 69%; СП - 8%			105,02	1,08	344	4		95	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								296402

Подраздел 4. Деталь входа из земли 1 шт л. 4-ГСН

27	Е11-290174-0101 1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Гильзы из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	гильза	1	2 132,91	1,35	2133	1	5	2339	4830
		НР - 110%; СП - 8%			2 126,73	–	2127	–		358	
28	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	1	3 789	–	3789	–	3789	–	4092
		СП - 8%			–	–	–	–		303	
29	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	1	5 321,53	–	5322	–	884	4349	10445
		НР - 98%; СП - 8%			4 437,72	–	4438	–		774	
30	С1216-201-0501 216-201-0501 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	т	0,018	275 892	–	4966	–	4966	–	5363
		СП - 8%			–	–	–	–		397	
31	С1235-401-0501 235-401-0501 РСНБ РК 2022	**Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77**	кг	60,4	745	–	44998	–	44998	–	48598
		СП - 8%			–	–	–	–		3600	
32	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	2 259	193	4518	386	–	4092	9299
		НР - 99%; СП - 8%			2 066	0,57	4132	1		689	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337	--	4337	--	4337	--	4684
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
34	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	900	--	900	--	900	--	972
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
35	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,01	5 657,13	25,82	57	--	34	21	84
		НР - 92%; СП - 8%			2 306,74	7,66	23	--		6	
36	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной подготовки ПОДУШКА В15 F50 W8	$м^3$	0,226	30 995,17	1 998,12	7005	451	5948	657	8275
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	606	116		613	
37	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	334 097	--	361	--	361	--	390
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
38	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	10 079,24	4 818,4	10079	4818	166	6728	18152
		НР - 99%; СП - 8%			5 094,56	1 701,24	5095	1701		1345	
39	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	57 996	--	57996	--	57996	--	62636
		СП - 8%			--	--	--	--		4640	
40	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415	--	4830	--	4830	--	5216
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
41	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0006	1 951 517,13	891 482,89	1171	535	--	819	2149
		НР - 99%; СП - 8%			1 060 034,24	318 458,32	636	191		159	
42	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	700	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%			--	--	--	--		56	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								185941
		Подраздел 5. Деталь выхода из земли 1 шт л. 5-ГСН									
43	Е11-290174-0101 1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Гильзы из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**									
		НР - 110%; СП - 8%	гильза	1	2 132,91	1,35	2133	1	5	2339	4830
					2 126,73	--	2127	--		358	
44	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**									
		СП - 8%	м	1	3 789	--	3789	--	3789	--	4092
					--	--	--	--		303	
45	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**									
		НР - 98%; СП - 8%	сальник	1	5 321,53	--	5322	--	884	4349	10445
					4 437,72	--	4438	--		774	
46	С1216-201-0501 216-201-0501 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**									
		СП - 8%	т	0,018	275 892	--	4966	--	4966	--	5363
					--	--	--	--		397	
47	С1235-401-0501 235-401-0501 РСНБ РК 2022	**Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77**									
		СП - 8%	кг	60,4	745	--	44998	--	44998	--	48598
					--	--	--	--		3600	
48	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	2 259	193	4518	386	--	4092	9299
					2 066	0,57	4132	1		689	
49	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**									
		СП - 8%	шт.	1	4 337	--	4337	--	4337	--	4684
					--	--	--	--		347	
50	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**									
		СП - 8%	шт.	1	900	--	900	--	900	--	972
					--	--	--	--		72	
51	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**									
		НР - 92%; СП - 8%	$м^2$	0,01	5 657,13	25,82	57	--	34	21	84
					2 306,74	7,66	23	--		6	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной подготовки ПОДУШКА В15 F50 W8	м³	0,226	30 995,17	1 998,12	7005	451	5948	657	8275
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	606	116		613	
53	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	10 079,24	4 818,4	10079	4818	166	6728	18152
		НР - 99%; СП - 8%			5 094,56	1 701,24	5095	1701		1345	
54	С1242-207-4106 242-207-4106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	26 885	--	26885	--	26885	--	29036
		СП - 8%			--	--	--	--		2151	
55	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0009	1 951 517,13	891 482,89	1756	803	--	1228	3223
		НР - 99%; СП - 8%			1 060 034,24	318 458,32	954	287		239	
56	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	700	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
57	С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								148323

Подраздел 6. Опознавательный знак 2шт л.7-ГСН

58	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка опознавательного знака	знак	2	4 730,08	--	9460	--	2016	6774	17533
		НР - 91%; СП - 8%			3 722,14	--	7444	--		1299	
59	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной подготовки В12,5	м³	0,126	29 650,81	1 998,12	3736	252	3146	366	4430
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	338	65		328	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
60	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	4,6	1 731	--	7963	--	7963	--	8600
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
61	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1**	$м^2$	0,24	25 844	--	6203	--	6203	--	6699
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
62	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК**	$м^2$	0,18	466,4	7	84	1	51	22	115
		НР - 69%; СП - 8%			179,72	1,07	32	--		9	
63	Е11-130301-1413 1113-0301-1413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125**	$м^2$	0,18	1 267,62	6,25	228	1	215	9	256
		НР - 69%; СП - 8%			67,56	1,61	12	--		19	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								37633
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**								**1427638**

РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод низкого давления

64	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	**Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм**	км	0,007	2 014 608,88	805 920,1	14102	5642	350	9838	25855
		НР - 99%; СП - 8%			1 158 534,75	261 121,41	8110	1828		1915	
65	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	7,07	1 731	--	12238	--	12238	--	13217
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
66	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	2	700	--	1400	--	1400	--	1512
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
67	Ц13-390201-0701 1339-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки**	снимок	24	4 259,13	62,73	102219	1506	6131	57695	172707
		НР - 61%; СП - 8%			3 940,92	--	94582	--		12793	
68	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	шт.	1	10 079,24	4 818,4	10079	4818	166	6728	18152

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			5 094,56	1 701,24	5095	1701		1345	
69	С1242-207-4106 242-207-4106 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	1	26 885	--	26885	--	26885	--	29036
		СП - 8%			--	--	--	--		2151	
70	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК**	$м^2$	2,5	466,4	7	1166	18	699	312	1596
		НР - 69%; СП - 8%			179,72	1,07	449	3		118	
71	Е11-130301-1413 1113-0301-1413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125**	$м^2$	2,5	1 267,62	6,25	3169	16	2984	119	3551
		НР - 69%; СП - 8%			67,56	1,61	169	4		263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								265625
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1693266

в том числе оборудование, инвентарь	0
Временные здания и сооружения 1,5%	25 399
Непредвиденные работы и затраты (2%)	34 373
Итого с непредвиденными работами и затратами	**1 753 038**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	**1 884 516**
НДС (12%)	226 142
Итого с НДС	**2 110 658**
Итого со скидкой Поставщика	**2 068 445**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"

Руководитель, Исмаилова Д.С.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.о. руководителя, Жантурин Б.К.

Авторский надзор

ТОО "STROYCONSALTING"

ГИП, Утежанов А.

Технический надзор

ТОО "ТранзитПром"

Эксперт, Халиков И.Б.
KZ08VJE00036525 от 03.04.2018

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство дополнительного технического помещения для размещения отопительных котельных "Саздинского Дома культуры" г.Актобе
Объект: Наружные сети водопровода и канализации

Договор №060140005361/240118/00 от 18.06.2024г.

А К Т
приемки выполненных работ
за январь месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы В1, К1									
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2**									
			м³	1 343,93	205,72	193,47	276473	260010	--	62886	366508
		НР - 72%; СП - 8%			12,25	52,74	16463	70879		27149	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			м³ грунта	41,57	4 235,89	--	176086	--	--	126782	327097
		НР - 72%; СП - 8%			4 235,89	--	176086	--		24229	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**									
			м³	1 246,82	44,81	44,81	55870	55870	--	13816	75261
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,39	--	19189		5575	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**									
			м³	138,54	1 841,71	--	255151	--	--	183708	473968
		НР - 72%; СП - 8%			1 841,71	--	255151	--		35109	
		В1									
5	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**									
			км	0,155	728 790,68	306 054,28	112963	47439	--	82460	211057
		НР - 99%; СП - 8%			422 736,4	114 637,78	65524	17769		15634	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	м	156,55	289	--	45243	--	45243	--	48862
		СП - 8%			--	--	--	--		3619	
7	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	0,155	954 705,5	728 963,03	147979	112989	5206	53605	217711
		НР - 91%; СП - 8%			192 152,1	187 892,14	29784	29123		16127	
8	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,155	126 874,68	--	19666	--	722	18754	41494
		НР - 99%; СП - 8%			122 218,77	--	18944	--		3074	
9	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	2 175,55	154,12	2176	155	--	2002	4512
		НР - 99%; СП - 8%			2 021,43	0,57	2021	1		334	
10	С1241-503-0102 241-503-0102 РСНБ РК 2022	**Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 32х2"**	шт.	1	62 211	--	62211	--	62211	--	67188
		СП - 8%			--	--	--	--		4977	
11	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	3 707,73	165,73	3708	166	703	2894	7130
		НР - 99%; СП - 8%			2 838,6	85,08	2839	85		528	
12	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	1	6 422	--	6422	--	6422	--	6936
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
13	Е11-290174-0102 1129-0174-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка**	гильза	2	2 294,57	1,79	4589	4	14	5029	10387
		НР - 110%; СП - 8%			2 285,71	--	4571	--		769	
14	С1241-102-0221 241-102-0221 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм**	м	0,6	8 436	--	5062	--	5062	--	5467
		СП - 8%			--	--	--	--		405	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	1	9 616,26	--	9616	--	3798	5702	16543
		НР - 98%; СП - 8%			5 818,34	--	5818	--		1225	
16	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	9	2 175,55	154,12	19580	1387	--	18016	40604
		НР - 99%; СП - 8%			2 021,43	0,57	18193	5		3008	
17	С1241-208-0303 241-208-0303 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	7	497	--	3479	--	3479	--	3757
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
18	С1241-208-0103 241-208-0103 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	1	1 246	--	1246	--	1246	--	1346
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
19	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм**	шт.	1	2 060	--	2060	--	2060	--	2225
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
20	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	1 144,45	52,26	1144	52	27	1070	2391
		НР - 98%; СП - 8%			1 064,63	26,83	1065	27		177	
21	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20**	шт.	1	7 820	--	7820	--	7820	--	8446
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
22	С1242-404-0602 242-404-0602 РСНБ РК 2022	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	шт.	1	2 527	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
		Подраздел 1. Колодцы Ф1500 1шт									
23	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	1,519	43 204,29	17 181,71	65627	26099	6334	44878	119345
		НР - 99%; СП - 8%			21 852,48	7 990,43	33194	12137		8840	
24	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	29 285	--	29285	--	29285	--	31628

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2343	
25	С1225-101-0109 - 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	22 156	--	44312	--	44312	--	47857
		СП - 8%			--	--	--	--		3545	
26	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	24 097	--	24097	--	24097	--	26025
		СП - 8%			--	--	--	--		1928	
27	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	7 093	--	7093	--	7093	--	7660
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
28	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	7 586	--	7586	--	7586	--	8193
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
29	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	23 039	--	23039	--	23039	--	24882
		СП - 8%			--	--	--	--		1843	
30	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями СТРЕМЯНКА С-2**	т	0,0161	1 143 119	--	18404	--	18404	--	19876
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
31	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	11,775	3 562,33	34,19	41946	403	34574	6543	52368
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	6969	67		3879	
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство бетонной подготовки ОТМОСТКА В7,5**	$м^3$	0,314	28 794,01	1 998,12	9041	627	7572	913	10750
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	842	161		796	
				К1							
33	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км	0,008	737 721,03	311 147,31	5902	2489	--	4291	11008
		НР - 99%; СП - 8%			426 573,72	115 167,17	3413	921		815	
34	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм**	м	8,08	1 073	--	8670	--	8670	--	9364
		СП - 8%			--	--	--	--		694	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2 259	193	9036	772	--	8184	18598
		НР - 99%; СП - 8%			2 066	0,57	8264	2		1378	
36	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337	--	4337	--	4337	--	4684
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
37	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	900	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
				Септик объем 0,45м^3							
38	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание щебеночное. Устройство	м^3 основания	0,072	11 371,59	3 349,89	819	241	445	229	1132
		НР - 93%; СП - 8%			1 851,15	1 575,78	133	113		84	
39	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м^3 конструкций колодца	0,829	84 334,92	20 381,98	69914	16897	18733	41578	120411
		НР - 99%; СП - 8%			41 356,45	9 304,12	34284	7713		8919	
40	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 586	--	7586	--	7586	--	8193
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
41	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 093	--	7093	--	7093	--	7660
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
42	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	16 436	--	16436	--	16436	--	17751
		СП - 8%			--	--	--	--		1315	
43	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	15 581	--	31162	--	31162	--	33655
		СП - 8%			--	--	--	--		2493	
44	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	17 219	--	17219	--	17219	--	18597
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
45	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	--	23039	--	23039	--	24882

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1843	
46	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	кг	0,0096	457	--	4	--	4	--	4
					--	--	--	--		--	
47	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	6,3114	2 148,42	144,18	13560	910	2536	8694	24034
		НР - 80%; СП - 8%			1 602,51	119,43	10114	754		1780	
48	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$**	$м^2$	0,3	51 101,51	1 282,91	15330	385	14095	868	17494
		НР - 90%; СП - 8%			2 834,77	379,65	850	114		1296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	0,5	1 676,87	--	838	--	--	604	1557
		НР - 72%; СП - 8%			1 676,87	--	838	--		115	
50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5**	$м^3$	0,235	28 794,01	1 998,12	6767	470	5667	683	8046
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	630	121		596	
51	Е11-231001-0201 1123-1001-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы дренажные асбестоцементные, диаметр 100 мм. Укладка**	м трубопровода	1	2 170,67	1,04	2171	1	1867	300	2669
		НР - 99%; СП - 8%			302,81	--	303	--		198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	3 855,69	80,69	3856	81	2826	957	5198
		НР - 98%; СП - 8%			948,59	28,17	949	28		385	
53	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 160 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	1 571,46	5,86	3143	12	11	3062	6701

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1 559,96	2,11	3120	4		496	
54	С1241-203-0413 241-203-0413 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм**	м	1,996	2 548	--	5086	--	5086	--	5493
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
55	С1241-220-0206 241-220-0206 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм**	шт.	1	4 562	--	4562	--	4562	--	4927
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								703558
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2645177

в том числе оборудование, инвентарь		**0**
Временные здания и сооружения 1,5%		39 678
Непредвиденные работы и затраты (2%)		53 697
Итого с непредвиденными работами и затратами		**2 738 552**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075		**2 943 943**
НДС (12%)		353 273
Итого с НДС		**3 297 216**
Итого со скидкой Поставщика		**3 231 272**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"

Руководитель, Исмаилова Л.С.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.о. руководителя, Жантурин Б.К.

Авторский надзор

ТОО "STROYCONSALTING"

ГИП, Утежанов А.

Технический надзор

ТОО "ТранзитПром"

Эксперт, Халиков И.Б.
KZ08VJE00036525 от 03.04.2018

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство дополнительного технического помещения для размещения отопительных котельных "Саздинского Дома культуры" г.Актобе
Объект: Наружные сети электроснабжения

Договор №060140005361/240118/00 от 18.06.2024г.

А К Т
приемки выполненных работ
за январь месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. 0,4 кВ									
		Подраздел 1. Кабельная линия									
1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	28	319,3	319,3	8940	8940	--	2809	12689
		НР - 72%, СП - 8%			--	139,33	--	3901		940	
2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	28	64,88	64,88	1817	1817	--	461	2460
		НР - 72%, СП - 8%			--	22,86	--	640		182	
3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	87,5	433,78	268,22	37956	23469	--	19105	61626
		НР - 72%, СП - 8%			165,56	137,69	14486	12048		4565	
4	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	4,7	2 297	--	10796	--	10796	--	11660
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
5	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	94,5	269,4	20,78	25458	1963	394	16679	45508
		НР - 72%, СП - 8%			244,46	0,67	23101	63		3371	
6	С1241-207-0902 241-207-0902 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	87,5	907	--	79362	--	79362	--	85711
		СП - 8%			--	--	--	--		6349	
7	С1241-207-0905 241-207-0905 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 +разборная	м	7	2 900	--	20300	--	20300	--	21924

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
8	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	87,5	594,24	244,31	51996	21378	6473	23394	81421
		НР - 72%, СП - 8%			275,94	95,4	24145	8348		6031	
9	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	м	87,5	867	--	75862	--	75862	--	81931
		СП - 8%			--	--	--	--		6069	
10	С1243-902-0802 243-902-0802 РСНБ РК 2022	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-16**	100 шт.	0,08	9 197	--	736	--	736	--	795
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
11	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1	2 970,28	--	2970	--	19	2125	5503
		НР - 72%, СП - 8%			2 951,2	--	2951	--		408	
12	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	1	2 091	--	2091	--	2091	--	2258
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
13	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	87,5	10,9	1,08	954	94	--	653	1736
		НР - 72%, СП - 8%			9,82	0,55	859	48		129	
14	С1249-101-0502 249-101-0502 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	м	87,5	88	--	7700	--	7700	--	8316
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								423538
		РАЗДЕЛ 2. ДЭС									
		Фундамент л.4-АС									
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство бетонной подготовки В10 F150 W8 СС**	$м^3$	0,19	30 572,89	1 998,12	5809	380	4920	552	6870
		НР - 91%, СП - 8%			2 680,82	514,18	509	98		509	
16	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской В20 F150 W8 СС**	$м^3$	0,41	34 558,19	3 077,58	14169	1262	11165	1894	17348

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91% СП - 8%			4 247,99	828,12	1742	340		1285	
17	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01767	418 459	--	7394	--	7394	--	7986
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
18	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00239	334 097	--	798	--	798	--	862
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	1,44	3 562,33	34,19	5130	49	4229	800	6404
		НР - 93% СП - 8%			591,83	5,67	852	8		474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**39470**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**463008**

в том числе оборудование, инвентарь	**0**
Временные здания и сооружения 1,5%	6 945
Непредвиденные работы и затраты (2%)	9 399
Итого с непредвиденными работами и затратами	**479 352**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	**515 304**
НДС (12%)	61 836
Итого с НДС	**577 140**
Итого со скидкой Поставщика	**565 597**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"

Руководитель, Исмайлова А.С.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.о. руководителя, Жантурин Б.К.

Авторский надзор

ТОО "STROYCONSALTING"

ГИП, Утежанов А.

Технический надзор

ТОО "ТранзитПром"

Эксперт, Халиков И.Б.

KZ08VJE00036525 от 03.04.2018

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство дополнительного технического помещения для размещения отопительных котельных "Сяздинского Дома культуры" г.Актобе
Объект: Наружные сети теплоснабжения

Договор №060140005361/240118/00 от 18.06.2024г.

А К Т
приемки выполненных работ
за январь месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проскту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТС.СО									
		Канальная прокладка									
1	Е11-240101-0103 1124-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,13	2 102 479,01	822 606,36	273322	106939	7848	190945	501408
		НР - 99%; СП - 8%			1 219 501,5	264 144,92	158535	34339		37141	
2	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	131,3	2 301	--	302121	--	302121	--	326291
		СП - 8%			--	--	--	--		24170	
3	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,13	2 014 608,88	805 920,1	261899	104770	6519	182710	480178
		НР - 99%; СП - 8%			1 158 534,75	261 121,41	150610	33946		35569	
4	С1241-101-0204 241-101-0204 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	м	65,65	1 172	--	76942	--	76942	--	83097
		СП - 8%			--	--	--	--		6155	
5	С1241-101-0203 241-101-0203 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	м	65,65	649	--	42607	--	42607	--	46016
		СП - 8%			--	--	--	--		3409	
6	С1242-302-0503 242-302-0503 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	4	63 167	--	252668	--	252668	--	272881
		СП - 8%			--	--	--	--		20213	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	шт.	8	999	--	7992	--	7992	--	8631
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
8	С1261-301-0310 261-301-0310 РСНБ РК 2022	**Штуцеры длиной 200 мм**	шт.	4	755	--	3020	--	3020	--	3262
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
9	С1242-304-0403 242-304-0403 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100**	шт.	1	33 312	--	33312	--	33312	--	35977
		СП - 8%			--	--	--	--		2665	
10	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие**	т	0,12264	1 126 773	--	138187	--	138187	--	149242
		СП - 8%			--	--	--	--		11055	
11	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные**	т	0,0048	1 126 773	--	5409	--	5409	--	5842
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
12	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32 К=2	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике ИЗОЛ 2 РАЗА**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	49,5	7 241,96	52,88	358477	2618	250453	81112	474756
		НР - 76%; СП - 8%			2 129,42	26,66	105406	1320		35167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	$м^3$ изоляции	4,6	73 295,71	3 283,21	337160	15103	135913	147319	523237
		НР - 76%; СП - 8%			40 466,16	1 673,27	186144	7697		38758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	136	1 269,79	26,96	172691	3666	70297	76294	268904
		НР - 76%; СП - 8%			725,94	12,2	98728	1659		19919	
15	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 $м^2$	0,1564	552 642	--	86433	--	86433	--	93348
		СП - 8%			--	--	--	--		6915	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	14,22	165,13	3,5	2348	50	1020	887	3494
		НР - 69%; СП - 8%			89,86	0,54	1278	8		259	
17	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м²	14,22	418,67	9,11	5953	130	4701	790	7282
		НР - 69%; СП - 8%			78,9	1,61	1122	23		539	
18	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	1 416,14	24,19	7081	121	588	3887	11845
		НР - 61%; СП - 8%			1 274,4	--	6372	--		877	
		Надземная прокладка									
19	Е11-240101-0103 1124-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	2 102 479,01	822 606,36	8410	3291	241	5875	15428
		НР - 99%; СП - 8%			1 219 501,5	264 144,92	4878	1057		1143	
20	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	4,04	2 301	--	9296	--	9296	--	10040
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
21	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	2 014 608,88	805 920,1	8058	3223	201	5622	14774
		НР - 99%; СП - 8%			1 158 534,75	261 121,41	4634	1044		1094	
22	С1241-101-0204 241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2,02	1 172	--	2367	--	2367	--	2556
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
23	С1241-101-0203 241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2,02	649	--	1311	--	1311	--	1416
		СП - 8%			--	--	--	--		105	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32 К=2	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике ИЗОЛ 2 РАЗА**	м² поверхности покрытия изоляции	1,5	7 241,96	52,88	10863	79	7590	2458	14387
		НР - 76%; СП - 8%			2 129,42	26,66	3194	40		1066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	м³ изоляции	0,15	73 295,71	3 283,21	10994	492	4432	4804	17062
		НР - 76%; СП - 8%			40 466,16	1 673,27	6070	251		1264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м² поверхности покрытия изоляции	4	4 817,39	208,39	19270	834	1264	13143	35006
		НР - 76%; СП - 8%			4 292,88	30,63	17172	123		2593	
27	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,027816	561 903	--	15630	--	15630	--	16880
		СП - 8%			--	--	--	--		1250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								3423242
		РАЗДЕЛ 2. Строительная часть АС.ТС.СО									
28	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м³ основания	11	6 161	1 930,2	67771	21232	27853	26245	101537
		НР - 93%; СП - 8%			1 698,7	866,77	18686	9534		7521	
		КЛ Сборные лотки КЛ 125х50									
29	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м³ сборных конструкций	30,473	24 724,69	4 731,34	753435	144178	340054	384387	1228848
		НР - 118%; СП - 8%			8 834,16	1 855,69	269203	56548		91026	
30	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012**	м³	14,38	103 414	--	1487093	--	1487093	--	1606060
		СП - 8%			--	--	--	--		118967	
31	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012**	м³	14,285	108 467	--	1549451	--	1549451	--	1673407

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		123956	
32	С1225-205-0101 225-205-0101 РСНБ РК 2022	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	шт.	116	1 821	--	211236	--	211236	--	228135
		СП - 8%			--	--	--	--		16899	
33	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Балка Б-1 лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012**	м^3	0,3	108 467	--	32540	--	32540	--	35143
		СП - 8%			--	--	--	--		2603	
34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство В10 F50 W10 СС ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ**	м^3	5,2	30 343,39	1 998,12	157786	10390	133456	15119	186737
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	13940	2674		13832	
35	Е11-240201-0103 1124-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	**Ввод цокольный диаметром 100 мм в здания. Устройство**	ввод	1	155 695,18	7 198,95	155695	7199	116379	32997	203787
		НР - 99%; СП - 8%			32 116,85	1 213,83	32117	1214		15095	
36	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м^2 поверхности	121,3	3 003,54	8,25	364329	1001	332269	29144	424951
		НР - 93%; СП - 8%			256,05	2,3	31059	279		31478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Теплофикационная камера тип 2 л.3-АС.ТС							
37	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	м^3 конструкции	6,954	75 303,61	6 051,05	523661	42079	329015	200169	781736
		НР - 118%; СП - 8%			21 939,48	2 454,36	152567	17068		57906	
38	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия ПО4**	м^3	1,22	108 467	--	132330	--	132330	--	142916
		СП - 8%			--	--	--	--		10586	
39	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м^3	5,446	33 786	--	183999	--	183999	--	198719
		СП - 8%			--	--	--	--		14720	
40	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	м^3	0,288	103 991	--	29949	--	29949	--	32345
		СП - 8%			--	--	--	--		2396	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство В12,5 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ прим п.6**	$м^3$	3,2	29 851,75	1 998,12	95526	6394	80553	9304	113216
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	8579	1645		8386	
42	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	23 039	--	46078	--	46078	--	49764
		СП - 8%			--	--	--	--		3686	
43	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	0,7	1 511	--	1058	--	1058	--	1143
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,020648	346 743	--	7160	--	7160	--	7733
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
				Дренажный колодец ДК-1 (1шт) л.4-АС.ТС							
45	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	$м^3$ конструкций колодца	1,504	84 334,92	20 381,98	126840	30654	33986	75432	218454
		НР - 99%; СП - 8%			41 356,45	9 304,12	62200	13993		16182	
46	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	7 586	--	7586	--	7586	--	8193
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
47	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	7 093	--	14186	--	14186	--	15321
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	
48	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	1	16 436	--	16436	--	16436	--	17751
		СП - 8%			--	--	--	--		1315	
49	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	1	6 903	--	6903	--	6903	--	7455
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
50	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	4	10 978	--	43912	--	43912	--	47425
		СП - 8%			--	--	--	--		3513	
51	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	1	17 219	--	17219	--	17219	--	18597

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
52	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	9,6	457	--	4387	--	4387	--	4738
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
53	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23 039	--	23039	--	23039	--	24882
		СП - 8%			--	--	--	--		1843	
54	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,35	6 429	--	2250	--	2250	--	2430
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
55	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство В15 сульф	$м^3$	0,1	30 453,55	1 998,12	3045	199	2578	291	3603
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	268	51		267	
				Выход труб из канала (1шт) л.6-АС.ТС							
56	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство В15	$м^3$	1,6	30 246,49	1 998,12	48394	3197	40908	4652	57290
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	4289	823		4244	
57	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	$м^3$	0,3	28 794,01	1 998,12	8638	599	7235	872	10271
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	804	154		761	
58	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,007034	32 069,95	2 654,65	226	19	2	195	455
		НР - 91%; СП - 8%			29 151,26	1 271,99	205	9		34	
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007034	346 743	--	2439	--	2439	--	2634
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
60	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,15123	1 185 986,05	2 509,45	179357	380	171094	7339	201632

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			52 125,6	1 203,13	7883	182		14936	
61	Е11-410105-0110 1141-0105-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Асфальт литой. Приготовление**	т	0,125	82 113,55	10 874,83	10264	1359	6525	2098	13351
		НР - 79%; СП - 8%			19 043,87	2 203,74	2380	275		989	
62	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	$м^2$	3,05	126,77	4,54	387	14	165	146	576
		НР - 69%; СП - 8%			68,36	1,07	208	3		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								7671234
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11094475

в том числе оборудование, инвентарь	**0**
Временные здания и сооружения 1,5%	166 417
Непредвиденные работы и затраты (2%)	225 218
Итого с непредвиденными работами и затратами	**11 486 110**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	**12 347 568**
НДС (12%)	1 481 708
Итого с НДС	**13 829 276**
Итого со скидкой Поставщика	**13 552 691**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"

Руководитель, Исмаилова Д.С.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.о. руководителя, Жантурин Б.К.

Авторский надзор

ТОО "STROYCONSALTING"

ГИП, Утежанов А.

Технический надзор

ТОО "ТранзитПром"

Эксперт, Халиков И.Б.

KZ08VJE00036525 от 03.04.2018